

CLRA/2021/5 del 7 dicembre 2021

CONSIGLIO LOCALE di RAVENNA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2020 - Gestore Hera S.p.A.**

IL COORDINATORE

F.to Valentina Palli

CLRA/2021/5

CONSIGLIO LOCALE di RAVENNA

L'anno 2021 il giorno 7 del mese di dicembre alle ore 9.30 si è riunito il Consiglio Locale di Ravenna convocato con lettera protocollo PG.AT/2021/0010922 del 02/12/2021 in seduta telematica. Assume la presidenza la Coordinatrice Valentina Palli.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALFONSINE	ANTONELLINI ANGELO	ASSESSORE	SI	2,9442
BAGNACAVALLO	CORZANI CATERINA	ASSESSORE	SI	3,9697
BAGNARA DI ROMAGNA			NO	1,0063
BRISIGHELLA			NO	2,0247
CASOLA VALSENIO			NO	1,0240
CASTELBOLOGNESE			NO	2,4970
CERVIA	MEDRI MASSIMO	SINDACO	SI	6,4617
CONSELICE	PULA PAOLA	SINDACO	SI	2,5281
COTIGNOLA	BALDINI PIER LUCA	ASSESSORE	SI	2,0406
FAENZA	ORTOLANI LUCA	ASSESSORE	SI	12,6693
FUSIGNANO	MINGUZZI ANDREA	ASSESSORE	SI	2,2013
LUGO	PEZZI LUIGI	ASSESSORE	SI	7,1504
MASSA LOMBARDA			NO	2,6713
RAVENNA	BARONCINI GIANANDREA	ASSESSORE	SI	33,5387
RIOLO TERME			NO	1,6752
RUSSI	PALLI VALENTINA	SINDACO	SI	3,0440
S.AGATA SUL SANTERNO	EMILIANI ENEA	SINDACO	SI	1,1136
SOLAROLO			NO	1,4399
PROVINCIA DI RAVENNA			NO	10,0000

Presenti n. 11 quote 77,66

Assenti n. 0 quote 0,00

Riconosciuta la validità della seduta la Dott.ssa Valentina Palli, in qualità di Coordinatrice del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione.

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2020 - Gestore Hera S.p.A.**

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1 gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 7, comma 5, lettera g);
- l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di approvazione dei piani d’ambito;

considerato che:

- con deliberazione 34/2019/R/IDR, l’Autorità di Regolazione nazionale ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) relativo alle annualità 2020-2023, poi approvato con deliberazione 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr;
- con deliberazione n. 01 del 27 gennaio 2020 il Consiglio locale di Ravenna ha approvato il programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2020-23 del Gestore Hera Spa, proponendo al Consiglio d’ambito la conseguente integrazione del Piano di Ambito per gli aspetti di rilevanza tecnica ed economica;

considerato altresì che:

- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato”;
- tale deliberazione tra l’altro dispone che:
 - entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all’anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

dato atto che il gestore HERA Spa ha completato la rendicontazione degli investimenti 2020 attraverso il software ARSI;

dato atto altresì che l'istruttoria condotta dalla struttura tecnica di ATERSIR in merito alla rendicontazione degli investimenti 2020 è sintetizzata nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

rilevato che:

- nell'annualità 2020 non sono stati rilasciati dalla struttura tecnica di ATERSIR nulla osta ai sensi della deliberazione CAMB n.75/2017 relativi ad interventi del bacino di Ravenna, e pertanto non sono presenti interventi che necessitino di ratifica da parte del Consiglio locale;
- dai dati presentati si evince che il Gestore ha rendicontato un ammontare complessivo di investimenti realizzati inferiore di 2.191.288,01€ rispetto a quanto previsto nell'annualità 2020 dal Programma degli interventi 2020-23 approvato, valore corrispondente ad uno scostamento percentuale pari al -11%;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del Gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- tale verifica ha evidenziato che gli scostamenti suddetti sono stati adeguatamente motivati dal Gestore del servizio idrico integrato;

ritenuto pertanto di approvare consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli **n.11**, quote **77,66**, astenuti **n.0,00** contrari **n.0,00**;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera Spa come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna n. 5 del 7 dicembre 2021

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2020 - Gestore Hera S.p.A.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Per La Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
Ing. Marialuisa Campani
Il Direttore
Ing. Vito Belladonna

Bologna, 7 dicembre 2021

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore
F.to Valentina Palli

Il segretario verbalizzante
F.to Benedetta Casadei

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 24 gennaio 2022

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2020**

**GESTORE: HERA S.P.A.
BACINO TARIFFARIO: RAVENNA**

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2020

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2020, del Programma operativo degli interventi (POI) 2020-2023 del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Ravenna n. 01 del 27 Gennaio 2020, che il gestore HERA ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA	DIFFERENZA%
GESTORE	15.000.600,00 €	13.455.293,96 €	- 1.545.306,04 €	-10%
TERZI	4.421.000,00 €	3.148.844,33 €	- 1.272.155,67 €	-29%
FONDO PERDUTO	1.270.000,00 €	1.896.173,70 €	626.173,70 €	49%
TOTALE	20.691.600,00 €	18.500.311,99 €	- 2.191.288,01 €	-11%

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA, abbia effettuato nel corso del 2020 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa un -10 % con riferimento a quelli direttamente finanziati, e per circa un -29% con riferimento a quelli finanziati da altro soggetto investitore (Società degli assets). Per quanto riguarda gli investimenti finanziati con contributo a fondo perduto, il totale consuntivato è superiore del +49% rispetto al pianificato. Complessivamente lo scostamento è stato del -11%.

Con specifico riferimento agli interventi finanziati dalle Società degli assets, si evidenzia che, come rilevabile nelle note giustificative del Gestore presenti in allegato 1, circa 500.000 euro di scostamento sono dovuti ad aspetti contabili legati al flusso di fatturazione alle Società patrimoniali e al fatto che alcuni accordi attuativi non sono stati ancora sottoscritti, e pertanto i costi eventualmente già sostenuti non possono essere ancora rendicontati (saranno rendicontati solo a partire dell'anno di sottoscrizione dell'accordo attuativo).

Si comunica infine che dal calcolo degli investimenti consuntivati sono esclusi gli investimenti di struttura, per il riconoscimento dei quali si rimanda alla deliberazione di Consiglio d'Ambito CAMB 32/2018.




Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020

Per un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio.

Servizio	Pianificato 2020	Consuntivo 2020	Differenza	Differenza %
ACQUEDOTTO	8.333.000,00 €	7.639.779,65 €	-693.220,35 €	-8%
DEPURAZIONE	4.516.000,00 €	4.007.408,13 €	-508.591,87 €	-11%
FOGNATURA	7.467.600,00 €	6.349.955,40 €	-1.117.644,60 €	-15%
ACQUE BIANCHE	375.000,00 €	503.168,81 €	128.168,81 €	34%
Totale complessivo	20.691.600,00 €	18.500.311,99 €	-2.191.288,01 €	-11%

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

La tabella successiva dà una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie:

	Pianificato 2020	Consuntivo 2020
ACQUEDOTTO	490.000,00 €	661.679,55 €
DEPURAZIONE	1.140.000,00 €	1.467.405,68 €
FOGNATURA	535.000,00 €	841.593,77 €
Totale complessivo	2.165.000,00 €	2.970.679,00 €

TAB.3 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo progettuale degli interventi.

	Numero	PIANIFICATO 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA	DIFF. %
Fino a 500.000 €	59	10.511.600 €	9.485.566 €	- 1.026.034 €	-10%
500.000-1.000.000 €	20	2.647.000 €	2.410.140 €	- 236.860 €	-9%
1.000.000-2.000.000 €	4	1.293.000 €	1.511.106 €	218.106 €	17%
2.000.000-5.000.000 €	10	995.000 €	552.015 €	- 442.985 €	-45%
Oltre 5.000.000 €	5	3.080.000 €	1.570.806 €	- 1.509.194 €	-49%
Manutenzioni	7	2.165.000 €	2.970.679 €	805.679 €	37%
TOTALE	105	20.691.600 €	18.500.312 €	- 2.191.288 €	-11%

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

Si nota che i maggiori scostamenti in termini percentuali sono riconducibili a interventi con fascia di importo progettuale medio-alta; in termini assoluti anche la fascia dei lavori di basso importo (fino a 500.000 €) incide notevolmente per un importo pari a circa 1 milione di euro.

Dalle note giustificative del Gestore riportate in allegato 1 si evince che lo scostamento è riconducibile principalmente ai seguenti fattori:

- questioni contabili legate ai rapporti con il Soggetto Finanziatore (Società Assets);
- complessità dell'intervento, che può determinare un prolungamento delle attività autorizzative e/o relative alla definizione di accordi bonari, con conseguenti ritardi che in fase di programmazione annuale è difficile prevedere;
- interventi relativi a opere pluri-comunali e titoli ricorsivi per i quali la pianificazione economica per singolo anno inserita nel Programma Operativo è di larga massima, in quanto ogni anno vengono attivate solo le attività ritenute necessarie al servizio.

Altro dato che si può osservare è che gli importi consuntivati sulle voci cumulative di manutenzioni straordinarie sono maggiori di circa 800.000 euro rispetto quanto pianificato. In tabella 3 si può notare che questa differenza è egualmente imputabile a ciascuno dei 3 servizi in gestione (fognatura, depurazione e acquedotto).

Dall'analisi della tabella in Allegato 1 emerge inoltre che:

- Gli interventi presenti nel POI 2020-23 per l'annualità 2020 sono **176**.
- Gli interventi aventi nell'anno 2020 un importo pianificato pari a 0 e un importo consuntivato pari a 0 sono **71**. Si tratta di interventi in alcuni casi già conclusi, eventualmente lasciati aperti in ARSI per questioni contabili, oppure programmati (o ri-programmati) nelle annualità successive al 2020.
- Gli interventi che presentano nel 2020 importi rendicontati dal Gestore (importi diversi da zero) sono **75**, rispetto ai quali:
 - per **60** interventi si osservano scostamenti variabili rispetto a quanto pianificato;
 - per **15** interventi nell'anno 2020 si rileva un importo pianificato pari a 0 ed un importo consuntivato diverso da 0, nello specifico:
 - per 3 interventi gli importi rendicontati rappresentano "chiusure" o completamenti di investimenti, e pertanto presentano uno scostamento pari a +100%;
 - per 5 interventi sono rendicontate somme negative (a fronte di un pianificato pari a zero) a causa della variazione del soggetto finanziatore (da hera a società degli asset) e conseguente chiusura ID;
 - per 1 intervento lo scostamento in positivo è dovuto ad un refuso in fase di stesura della programmazione che aveva imputato erroneamente importo zero nel pianificato;
 - per 6 interventi sono rendicontate delle somme dovute al flusso di fatturazioni alle società degli asset differite rispetto alla reale conclusione dell'opera.

- Gli interventi “non avviati”, che pertanto presentano uno scostamento pari a - 100% (cioè per i quali si rileva nell’anno 2020 un importo pianificato diverso da 0 e un importo consuntivato pari a 0), sono **30** e sono elencati in tabella 5. Rispetto a questi interventi:
 - In 12 casi lo scostamento è dovuto al fatto che l’Accordo attuativo con la Società degli assets finanziatrice non è stato ancora sottoscritto;
 - in 1 caso la progettazione prevista è stata svolta dal Comune interessato e pertanto non rendicontata dal Gestore;
 - 7 casi sono effettivi posticipi di interventi dovuti alla necessità di effettuare approfondimenti tecnici e rilievi;
 - in 2 casi gli ID sono conti cumulativi/ricorsivi su cui non si è manifestata esigenza di intervento;
 - in 2 casi si tratta di conti cumulativi/ricorsivi che per semplicità sono stati chiusi utilizzando per la rendicontazione ID cumulativi già esistenti;
 - in 4 casi l’intervento è stato posticipato dopo averne rivalutato l’effettivo grado di priorità;
 - in 1 caso l’intervento è stato stralciato perché non ritenuto più attuabile;
 - in 1 caso l’intervento non è stato avviato poiché è in corso di valutazione con l’amministrazione e gli altri Enti coinvolti la migliore soluzione progettuale condivisa.

Inoltre si può notare come, rispetto ai 75 interventi che presentano importi rendicontati dal Gestore:

- 58 interventi hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20 % in più o in meno, per un importo rendicontato pari a 11.074.773 € (rispetto al totale pianificato di 11.137.000 €);
- 17 interventi hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa uguale o inferiore al 20 % in più o in meno, per un importo rendicontato pari a 7.425.539 € (rispetto al totale pianificato di 7.333.600 €).

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	IMPORTO PROGETTUALE	SOGGETTO INVESTITORE	PIANO ATERSIR INVESTIMENTI LORDI	PIANO ATERSIR CONSUNTIVO LORDI	% SCOSTAMENTO
2019RAHA0002	RINNOVO RETE FOGNARIA V.BORSE IN CONCOMITANZA CON RIPRISTINO SEDE STRADALE	FOGNATURA	Alfonsine	200.000,00	Gestore	180.000,00	0,00	-100,00
2019RAHA0006	STUDIO DELLA RETE FOGNARIA DI VIA FOSSA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTUALI INTERVENTI PER LA RISOLUZIONE	FOGNATURA	Bagnacavallo	15.000,00	Gestore	15.000,00	0,00	-100,00
2019RAHA0008	STUDIO DEL SISTEMA FOGNARIO DI BAGNARA FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE	FOGNATURA	Bagnara di Romagna	15.000,00	Gestore	15.000,00	0,00	-100,00
2019RAHA0013	REALIZZAZIONE COLLETTORE SCARICO POTABILIZZATORE DI CASOLA	ACQUEDOTTO	Casola Valsenio	152.000,00	CONAMI	45.000,00	0,00	-100,00
2019RAHA0016	ADEGUAMENTO SISMICO PENSILE CASTELBOLOGNESE	ACQUEDOTTO	Castel Bolognese	467.000,00	CONAMI	18.000,00	0,00	-100,00
2014RAHA0101	SISTEMA APPROVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE -CONAMI	ACQUEDOTTO	Castel Bolognese	11.154.000,00	CONAMI	218.000,00	0,00	-100,00
2019RAHA0017	INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEGLI SCARICHI DELLO SCOLMATORE V.CANALE	FOGNATURA	Castel Bolognese	2.500.000,00	CONAMI	18.000,00	0,00	-100,00
2019RAHA0023	LAVEZZOLA-SEPARAZIONE FOGNE NERE ZONA INDUSTRIALE	FOGNATURA	Conselice	513.000,00	CONAMI	118.000,00	0,00	-100,00
2019RAHA0025	STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI COTIGNOLA FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI SULLA RETE	FOGNATURA	Cotignola	15.000,00	Gestore	15.000,00	0,00	-100,00
2014RAHA0063	COLLETTAMENTO DEPURAZIONE QUART.VIA DALPOZZO VIA BIASOLA	FOGNATURA	Faenza	200.000,00	Romagna Acque	54.000,00	0,00	-100,00
2019RAHA0029	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO FAENZA	FOGNATURA	Faenza	300.000,00	Gestore	75.000,00	0,00	-100,00
2015RAHA0011	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SOLLEVAMENTO BAMBOLE	FOGNATURA	Faenza	2.020.000,00	Romagna Acque	132.000,00	0,00	-100,00
2014RAHA0066	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA V. CANTAGALLO-SORDINA	FOGNATURA	Fusignano	1.000.000,00	Gestore	10.000,00	0,00	-100,00
2017RAHA0004	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA CENNACHIARA	FOGNATURA	Lugo	173.000,00	Gestore	85.000,00	0,00	-100,00
2019RAHA0033	STUDIO DELLE CRITICITA' DELLA RETE FOGNARIA DI V.MAMELI, V.MARZABOTTO, V.MONTEFIORINO E V.MARCHESE	FOGNATURA	Massa Lombarda	15.000,00	Gestore	15.000,00	0,00	-100,00
2019RAHA0036	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI ACQUEDOTTO CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 7 RA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	-	Gestore	10.000,00	0,00	-100,00
2018RAHA0016	Manutenzione straord. impianti acq. industriale	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	-	Gestore	10.000,00	0,00	-100,00
2018RAHA0017	Rinnovo reti acq. industriale	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	-	Gestore	40.000,00	0,00	-100,00
2019RAHA0039	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 7 RA	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	-	Gestore	10.000,00	0,00	-100,00
2019RAHA0044	ADEGUAMENTO LINEA ACQUE DEPURATORE DI MARINA DI RAVENNA	DEPURAZIONE	Ravenna	2.597.000,00	Romagna Acque	59.000,00	0,00	-100,00
2019RAHA0045	ADEGUAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE DI RAVENNA	DEPURAZIONE	Ravenna	4.904.000,00	Romagna Acque	210.000,00	0,00	-100,00
2018RAHA0014	DEPURATORE RAVENNA: REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ACQUE	DEPURAZIONE	Ravenna	13.959.000,00	Romagna Acque	312.000,00	0,00	-100,00
2019RAHA0046	FILTRAZIONE E DISINFEZIONE DEPURATORE DI RAVENNA	DEPURAZIONE	Ravenna	4.679.000,00	Romagna Acque	164.000,00	0,00	-100,00
2019RAHA0053	COMPLETAMENTO DELLA SEPARAZIONE DELLE RETI IN LOCALITA' CASALBORSETTI	FOGNATURA	Ravenna	316000	Romagna Acque	22.000,00	0,00	-100,00
2018RAHA0002	POTENZIAMENTO COLLETTORE PORTO CORSINI-DEPURATORE	FOGNATURA	Ravenna	2525000	Gestore	55.000,00	0,00	-100,00
2019RAHA0057	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTI RETE NERA PENISOLA TRATTAROLI	FOGNATURA	Ravenna	409000	Romagna Acque	57.000,00	0,00	-100,00
2018RAHA0004	RACCOLTA ACQUE PRIMA PIOGGIA-2° stralcio	FOGNATURA	Ravenna	1000000	Gestore	83.000,00	0,00	-100,00
2019RAHA0054	RICOSTRUZIONE PREMENTE PORTO CORSINI	FOGNATURA	Ravenna	797000	Romagna Acque	24.000,00	0,00	-100,00
2019RAHA0056	TOMBAMENTO FOSSO V.CELLA SAN BARTOLO	FOGNATURA	Ravenna	1127000	Romagna Acque	137.000,00	0,00	-100,00
2019RAHA0063	STUDIO DELLE CRITICITA' DELLA RETE FOGNARIA DI LARGO AMENDOLA E CORSO GARIBALDI	FOGNATURA	Sant'Agata sul Sante	15000	Gestore	15.000,00	0,00	-100,00

TAB.5 – Tabella degli interventi “non avviati”

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANIFICATO PIANO ATERSIR				CONSUNTIVO GESTORE						NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI
						PIANO ATERSIR INV.LORDI	PIANO ATERSIR CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR INV.DI TERZI	PIANO ATERSIR INV.GESTORE	CONS. INV. LORDI	CONS. CONTRIBUTI	CONS. INV. DI TERZI	CONS. INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDO	% SCOSTAMENTO	
2019RAHA0001	ADEGUAMENTO LINEA ACQUE DEPURATORE DI ALFONSINE (PIATTELLI)	DEPURAZIONE	650.000	Romagna Acque	Alfonsine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014RAHA0001	DEPURATORE ALFONSINE:AUTOMAZIONE PER ADEG.LIM.AZOTO	DEPURAZIONE	260.000	Gestore	Alfonsine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.910,32	0,00	0,00	17.910,32	-2.089,68	-10%	INTERVENTO CONCLUSO. E' STATO INSTALLATO UN SOFTWARE DI CONTROLLO E SOSTITUITO IL SISTEMA DI INTERFACCIA DEL PLC PER L' AUTOMAZIONE DELL' IMPIANTO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA GESTIONE AUTOMATICA DEI CICLI DI NITRIFICAZIONE E DENITRIFICAZIONE AL FINE DI OTTENERE UN CONTROLLO PIU' PUNTUALE DELL' AZOTO. L' INTERVENTO TECNICO ADOTTATO HA CONSENTITO UN NOTEVOLE EFFICIENTAMENTO DEI COSTI PREVISTI A POI CHE IPOTIZZAVANO INTERVENTI STRUTTURALI SULL' IMPIANTO
2017RAHA0020	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA VIA BASSA - LONGASTRINO	FOGNATURA	310.000	Gestore	Alfonsine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	399,19	0,00	0,00	399,19	-39.600,81	-99%	COME GIA' INDICATO NELLA NOTA DEL 2019 LA REALIZZAZIONE PER STRALCI DELL' INTERVENTO E' PREVISTA A PARTIRE DAL 2021. E' STATO INFATTI NECESSARIO MODIFICARE LA SOLUZIONE PROGETTUALE E RICHIEDERE LE AUTORIZZAZIONI AI PRIVATI COINVOLTI. PREVISTA PER IL 2021 LA STIPULA DELLE SERVITU' E L' INIZIO DEI LAVORI
2019RAHA0003	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - ALFONSINE	FOGNATURA	1.900.000	Romagna Acque	Alfonsine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014RAHA0004	REALIZZ.FOGNATURA,VIA RASPONA ALFONSINE	FOGNATURA	445.000	TEAM	Alfonsine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2019RAHA0002	RINNOVO RETE FOGNARIA V.BORSE IN CONCOMITANZA CON RIPRISTINO SEDE STRADALE	FOGNATURA	200.000	Gestore	Alfonsine	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-100%	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE LA PROGETTAZIONE DELL' INTERVENTO VIENE EFFETTUATA DAL COMUNE. I LAVORI DEL GESTORE SARANNO REALIZZATI A SEGUIRE
2014RAHA0009	Potenziamento Rete Boncellino - Il stralcio	ACQUEDOTTO	564.000	Romagna Acque	Bagnacavallo	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	10.289,30	0,00	10.289,30	0,00	-125.710,70	-92%	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALLE TEMPSTICHE DELLE ATTIVITA' DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE (SERVITU' DA COMPLETARE, IN SEGUITO SI PROCEDERA' CON L' EMISSIONE DELLA FATTURA A CONTO FINALE)
2019RAHA0005	ADEGUAMENTO LINEA ACQUE DEPURATORE VILLANOVA (PIATTELLI)	DEPURAZIONE	800.000	Romagna Acque	Bagnacavallo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2019RAHA0004	ADEGUAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE DI BAGNACAVALLO	DEPURAZIONE	1.200.000	Romagna Acque	Bagnacavallo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014RAHA0016	COLLEGAMENTO ALLA DEPURAZIONE DI MASIERA	FOGNATURA	600.000	TEAM	Bagnacavallo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2019RAHA0007	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - BAGNACAVALLO	FOGNATURA	1.100.000	Romagna Acque	Bagnacavallo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2017RAHA0001	OTTIMIZZAZIONE SIST.FOG.SU SCOLO REDINO	FOGNATURA	552.000	Gestore	Bagnacavallo	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	8.798,87	0,00	0,00	8.798,87	-43.201,13	-83%	INTERVENTO IN FASE AUTORIZZATIVA. SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO AL PROLUNGAMENTO DELLE ATTIVITA' AUTORIZZATIVE CON RFI (DOMANDA PRESENTATA AD APRILE 2019, CHIESTE ULTIME INTEGRAZIONI A FEBBRAIO 2021) E A DIFFICOLTA' NELLA FINALIZZAZIONE DEGLI ACCORDI BONARI
2019RAHA0006	STUDIO DELLA RETE FOGNARIA DI VIA FOSSA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTUALI INTERVENTI PER LA RISOLUZIONE DELLA CRITICITA'	FOGNATURA	15.000	Gestore	Bagnacavallo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100%	NEL CORSO DEL 2020 SONO STATE DEFINITE LE PRIORITA' TRA I VARI STUDI PREVISTI A POI . SI PREVEDE LA CONCLUSIONE DELLO STUDIO NEL BIENNIO 2021/2022. CON LA FINALITA' DI INDIVIDUARE EVENTUALI CRITICITA' STRUTTURALI PER LE QUALI VERRANNO SUCCESSIVAMENTE DEFINITE LE COMPETENZE DI REALIZZAZIONE ED GLI INTERVENTI RISOLUTIVI CHE, TRATTANDOSI DI ACQUE METEORICHE, POTREBBERO NON ESSERE DI COMPETENZA DEL GESTORE
2019RAHA0008	STUDIO DEL SISTEMA FOGNARIO DI BAGNARA FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLA RETE E DELLA RICETTIVITA' IDRAULICA (SPECIFICO RIFERIMENTO AL CENTRO STORICO)	FOGNATURA	15.000	Gestore	Bagnara di Romagna	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100%	NEL CORSO DEL 2020 SONO STATE DEFINITE LE PRIORITA' TRA I VARI STUDI PREVISTI A POI . SI PREVEDE LA CONCLUSIONE DELLO STUDIO NEL BIENNIO 2021/2022. CON LA FINALITA' DI INDIVIDUARE EVENTUALI CRITICITA' STRUTTURALI PER LE QUALI VERRANNO SUCCESSIVAMENTE DEFINITE LE COMPETENZE DI REALIZZAZIONE ED GLI INTERVENTI RISOLUTIVI CHE, TRATTANDOSI DI ACQUE METEORICHE, POTREBBERO NON ESSERE DI COMPETENZA DEL GESTORE
2019RAHA0009	ADEGUAMENTO DEPURATORI FRAZIONALI BRISIGHELLA	DEPURAZIONE	480.000	CONAMI	Brisighella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2019RAHA0010	ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI VILLA VEZZANO	FOGNATURA	800.162	CONAMI	Brisighella	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	91.850,10	0,00	91.850,10	0,00	-178.149,90	-65%	INTERVENTO IN FASE AUTORIZZATIVA. SCOSTAMENTO 2020 CAUSATO DA RIDEFINIZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE PER DINIEGO ATTRAVERSAMENTO FIUME SENIO
2014RAHA0021	ADEGUAMENTO RETE FOGNA V.FRIULI	FOGNATURA	423.509	CONAMI	Brisighella	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	237.250,21	0,00	237.250,21	0,00	212.250,21	849%	INTERVENTO IN FASE DI ULTIMAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2020 E' CONSEGUENTE AL RECUPERO DI REALIZZAZIONI PREVISTE NEGLI ANNI PRECEDENTI
2014RAHA0020	MANUTENZIONE FOGNATURA IN V.EMILIANI	FOGNATURA	180.000	Gestore	Brisighella	0,00	0,00	0,00	0,00	181.115,55	0,00	0,00	181.115,55	181.115,55	100%	L' INTERVENTO NON PREVEDE ALCUN IMPORTO NELLE VARIE ANNUALITA' DI POI PER UN REFUSO NELLA ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE. LA REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO, AVVENUTA NEL 2020, HA RICHiesto LAVORAZIONI ESCLUSIVAMENTE NELLE ORE NOTTURNE INTERROMPENDO L' UNICA VIABILITA' ESISTENTE NEL TRATTO PEDEMONTANO. DURANTE LA REALIZZAZIONE SONO EMERSE ULTERIORI ESIGENZE MANUTENTIVE, PERTANTO SONO PREVISTI PER IL 2021 ULTERIORI INTERVENTI INTEGRATIVI FUORI PERIMETRO AD ULTIMAZIONE DELL' OPERA
2019RAHA0014	ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO DA CHIESUOLA A MONTE BATTAGLIA NELLA PARTE ALTA DELLE VALLE DEL CESTINA PER 18 - 20 UTENZE	ACQUEDOTTO	220.000	Gestore	Casola Valsenio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANIFICATO PIANO ATERSIR				CONSUNTIVO GESTORE						NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI	
						PIANO ATERSIR INV.LORDI	PIANO ATERSIR CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR INV.DI TERZI	PIANO ATERSIR INV.GESTORE	CONS. INV. LORDI	CONS. CONTRIBUTI	CONS. INV. DI TERZI	CONS. INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDO	% SCOSTAMENTO		
2019RAHA0015	ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO NELL'ALTA VALLE DEL RIO SINTRIA PER 10 UTENZE	ACQUEDOTTO	110.000	Gestore	Casola Valsenio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2019RAHA0011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCA DI STOCCAGGIO CASOLA VALSENIO	ACQUEDOTTO	100.000	CONAMI	Casola Valsenio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2015RAHA0004	REALIZZAZIONE COLLETTORE SCARICO POTABILIZZATORE DI CASOLA	ACQUEDOTTO	100.000	Gestore	Casola Valsenio	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.616,91	0,00	0,00	-36.616,91	-36.616,91	-100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A CONAMI. ID ANNULLATO E SOSTITUITO DAL 2019RAHA0013	
2019RAHA0013	REALIZZAZIONE COLLETTORE SCARICO POTABILIZZATORE DI CASOLA	ACQUEDOTTO	152.000	CONAMI	Casola Valsenio	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-100%	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO	
2018RAHA0008	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE IN ACC LAGHI DEL CESTINA - FSC Scheda 25	ACQUEDOTTO	320.000	Gestore	Casola Valsenio	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.683,99	0,00	0,00	5.683,99	-144.316,01	-96%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO A NECESSITA' DI ATTUARE MODIFICHE DEI TRACCIATI PROGETTUALI COME DA RICHIESTE DEGLI ENTI GESTORI STRADE CON CONSEGUENTE RIPIANIFICAZIONE ESECUZIONE A PARTIRE DAL 2021	
2019RAHA0012	RIORDINO BACINI RIO CESTINA	ACQUEDOTTO	350.000	CONAMI	Casola Valsenio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	
2015RAHA0005	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO CASOLA VALSENIO	FOGNATURA	250.000	Gestore	Casola Valsenio	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.002,75	0,00	0,00	8.002,75	-91.997,25	-91%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FLUSSO DI CONTABILIZZAZIONE. INFATTI NEL 2020 E' STATA EFFETTUATA LA PROGETTAZIONE E SONO STATI AVVIATI I LAVORI (ESEGUITE LE SEGUENTI LAVORAZIONI: RICOSTRUZIONE TRATTI DI RETE MISTA E NUOVO SCOLMATORE E REGOLARIZZAZIONE DI ALCUNI ALLACCI NON CONFORMI). QUESTE ATTIVITA' GIA' REALIZZATE VERRANNO CONTABILIZZATE NEL 2021. NEL 2021 VERRANNO INOLTRE ULTIMATE TUTTE LE ATTIVITA' RELATIVE A V.MACELLO. RESTANO INVECE ESCLUSE LE REALIZZAZIONI VINCOLATE ALL' INTERVENTO DEL COMUNE NELL' AREA SPORTIVA OGGETTO DI FRANA	
2019RAHA0016	ADEGUAMENTO SISMICO PENSILE CASTELBOLOGNESE	ACQUEDOTTO	467.000	CONAMI	Castel Bolognese	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-100%	SCOSTAMENTO LEGATO ALLO STRALCIO DELL' ID, IN QUANTO DALLE VERIFICHE TECNICHE EFFETTUATE E' EMERSA L' IMPOSSIBILITA' AD EFFETTUARE L' ADEGUAMENTO SISMICO DEL PENSILE E PERTANTO SI E' DECISO DI OPTARE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL' AREA, INTERVENTO CHE VIENE TRACCIATO ALL' INTERNO DELL' ID 2015RAHA0017	
2014RAHA0101	SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE - CONAMI	ACQUEDOTTO	11.154.000	CONAMI	Castel Bolognese	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.000,00	-100%	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO	
2019RAHA0017	INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEGLI SCARICHI DELLO SCOLMATORE V.CANALE	FOGNATURA	2.500.000	CONAMI	Castel Bolognese	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-100%	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO	
2019RAHA0018	ADEGUAMENTO SISMICO PENSILE CERVIA	ACQUEDOTTO	467.000	Romagna Acque	Cervia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	
2015RAHA0006	POTENZIAMENTO RETE IDRICA MILANO MARITTIMA	ACQUEDOTTO	447.000	Gestore	Cervia	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	183.056,21	0,00	0,00	183.056,21	106.056,21	137%	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL RECUPERO DELLE LAVORAZIONI INIZIALMENTE PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI. SI REGISTRANO ECONOMIE IN FASE REALIZZATIVA	
2014RAHA0029	ADEGUAMENTO DEPURATORE DI CERVIA E NUOVA VASCA DI EGUALIZZAZIONE	DEPURAZIONE	5.962.000	Gestore	Cervia	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	89.777,37	0,00	0,00	89.777,37	-152.222,63	-62%	INTERVENTO ANCORA IN FASE DI PROGETTAZIONE. LO SLITTAMENTO E' IMPUTABILE PRINCIPALMENTE ALLA SOVRAPPONIZIONE CON ALTRE ATTIVITA' (PICCO DI INTERVENTI LEGATI ALLA DGR 201)	
2014RAHA0031	DEPURATORE CERVIA: AUTOMAZIONE ADEGUAMENTO LIMITI AZOTO	DEPURAZIONE	410.000	Gestore	Cervia	0,00	0,00	0,00	0,00	31.339,36	0,00	0,00	31.339,36	31.339,36	100%	INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI	
2019RAHA0019	NUOVA VASCA DI EGUALIZZAZIONE TRATTAMENTO ACQUE	DEPURAZIONE	1.879.000	Romagna Acque	Cervia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	
2014RAHA0037	BY-PASS FOGNATURA CERVIA - II LOTTO	FOGNATURA	643.000	Romagna Acque	Cervia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	
2014RAHA0041	BYPASS PRINCIPALE NORD CERVIA III LOTTO	FOGNATURA	878.000	Romagna Acque	Cervia	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	150.333,06	0,00	150.333,06	0,00	35.333,06	30%	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALLE TEMPISTICHE DELLE ATTIVITA' DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE	
2014RAHA0035	COLLETTAMENTO A DEPURATORE DI MONTALETTO DI CERVIA - 1E II STRALCIO	FOGNATURA	754.000	Romagna Acque	Cervia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	
2015RAHA0007	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO E INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - CERVIA	FOGNATURA	4.100.000	Gestore	Cervia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	
2017RAHA0002	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO CERVIA	FOGNATURA	508.000	Gestore	Cervia	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	41.869,31	0,00	0,00	41.869,31	-48.130,69	-53%	LO SCOSTAMENTO E' LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID PRESENTA UNA PIANIFICAZIONE OMOGENEA NEGLI ANNI DI ARCO PIANO, IN QUANTO RAGGRUPPA UNA SERIE DI INTERVENTI PUNTUALI DI OTTIMIZZAZIONE LA CUI DEFINIZIONE VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE ESIGENZE CHE SI MANIFESTANO ANNO PER ANNO	
2014RAHA0040	REALIZZ. COLL. F.N ZONA SUD CERVIA	FOGNATURA	3.468.000	Romagna Acque	Cervia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	
2014RAHA0036	REALIZZAZIONE IMP.SOLLEVAMENTO FOGNARIO TANTLON-CERVIA	FOGNATURA	138.000	Romagna Acque	Cervia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANIFICATO PIANO ATERSIR				CONSUNTIVO GESTORE						NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI
						PIANO ATERSIR INV.LORDI	PIANO ATERSIR CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR INV.DI TERZI	PIANO ATERSIR INV.GESTORE	CONS. INV. LORDI	CONS. CONTRIBUTI	CONS. INV. DI TERZI	CONS. INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDO	% SCOSTAMENTO	
2014RAHA0043	RICONFIGURAZIONE ALIMENTAZIONE IDRICA LAVEZZOLA	ACQUEDOTTO	529.631	Gestore	Conselice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2018RAHA0009	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE IN PVC - FSC Scheda 26	ACQUEDOTTO	480.000	Gestore	Conselice	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	18.081,98	0,00	0,00	18.081,98	-231.918,02	-92%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO A NECESSITA' DI ATTUARE MODIFICHE DEI TRACCIATI PROGETTUALI COME DA RICHIESTE DEGLI ENTI GESTORI STRADE CON CONSEGUENTE RIPIANIFICAZIONE ESECUZIONE A PARTIRE DAL 2021
2019RAHA0020	NUOVA SEDIMENTAZIONE FINALE E ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI CONSELICE	DEPURAZIONE	500.000	CONAMI	Conselice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2017RAHA0017	POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI LAVEZZOLA	DEPURAZIONE	984.330	CONAMI	Conselice	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	818.158,63	818.158,63	0,00	298.158,63	57%	ACCORDO ATTUATIVO SOTTOSCRITTO AD OTTOBRE 2020. LO SCOSTAMENTO 2020 E' DOVUTO AL FATTO CHE SONO STATI RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO ANCHE I COSTI SOSTENUTI NEGLI ANNI PRECEDENTI. L' INTERVENTO RISULTA IN ESECUZIONE	
2019RAHA0021	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI DI CONSELICE	FOGNATURA	650.000	CONAMI	Conselice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2019RAHA0022	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI DI LAVEZZOLA	FOGNATURA	500.000	CONAMI	Conselice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2019RAHA0023	LAVEZZOLA-SEPARAZIONE FOGNE NERE ZONA INDUSTRIALE	FOGNATURA	513.000	CONAMI	Conselice	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	-100%	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO	
2021RAHA0003	RICOSTRUZIONE E SPOSTAMENTO FOGNATURA MISTA V.ROMA	FOGNATURA	100.000	Gestore	Conselice	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.201,62	0,00	0,00	9.201,62	201,62	2%	
2019RAHA0024	ADEGUAMENTO SISMICO PENSILE COTIGNOLA	ACQUEDOTTO	467.000	Romagna Acque	Cotignola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2019RAHA0025	STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI COTIGNOLA FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA	FOGNATURA	15.000	Gestore	Cotignola	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100%	NEL CORSO DEL 2020 SONO STATE DEFINITE LE PRIORITA' TRA I VARI STUDI PREVISTI A POI . SI PREVEDE LA CONCLUSIONE DELLO STUDIO NEL BIENNIO 2021/2022. CON LA FINALITA' DI INDIVIDUARE EVENTUALI CRITICITA' STRUTTURALI PER LE QUALI VERRANNO SUCCESSIVAMENTE DEFINITE LE COMPETENZE DI REALIZZAZIONE ED GLI INTERVENTI RISOLUTIVI CHE, TRATTANDOSI DI ACQUE METEORICHE, POTREBBERO
2019RAHA0026	COLLEGAMENTO E SISTEMA DI POMPAGGIO FAENZA-BRISIGHELLA	ACQUEDOTTO	3.500.000	CONAMI	Faenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014RAHA0055	ESTENSIONE RETE LOC.REDA III LOTTO - HERA	ACQUEDOTTO	700.000	Gestore	Faenza	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.076,32	0,00	0,00	3.076,32	-3.923,68	-56%	
2019RAHA0028	ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI FAENZA	DEPURAZIONE	1.356.000	CONAMI	Faenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2019RAHA0027	COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELLA LOCALITA' BORGHETTO A SERVIZIO DI DEPURAZIONE	DEPURAZIONE	480.000	CONAMI	Faenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014RAHA0063	COLLETTAMENTO DEPURAZIONE QUART.VIA DALPOZZO VIA BIASOLA	FOGNATURA	200.000	Romagna Acque	Faenza	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-100%	COME SEGNALATO NELL' ANNUALITA' PRECEDENTE, RIPROGRAMMATO L' AVVIO DELLA PROGETTAZIONE IN QUANTO DALLE VERIFICHE PRELIMINARI EFFETTUATE E' EMERSA LA NECESSITA' DI VALUTARE L' EFFETTIVA ESIGENZA DELL' INTERVENTO COSI' COME DEFINITO A POI, IN QUANTO NON SUSSISTONO CRITICITA' NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO	
2015RAHA0010	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORE VIA BOARIA	FOGNATURA	942.000	Romagna Acque	Faenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2019RAHA0029	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO FAENZA	FOGNATURA	300.000	Gestore	Faenza	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-100%	LO SCOSTAMENTO E' LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID PRESENTA UNA PIANIFICAZIONE OMOGENEA NEGLI ANNI DI ARCO PIANO, IN QUANTO RAGGRUPPA UNA SERIE DI INTERVENTI PUNTUALI DI OTTIMIZZAZIONE LA CUI DEFINIZIONE VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE ESIGENZE CHE SI MANIFESTANO ANNO PER ANNO
2015RAHA0011	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SOLLEVAMENTO BAMBOLE	FOGNATURA	2.020.000	Romagna Acque	Faenza	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	-100%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO IN LINEA CON LE PRIORITA' 2A DELLA DGR 201 E RELATIVE RICHIESTE DI PROROGA. ATTUALMENTE IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO	
2014RAHA0066	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA V. CANTAGALLO-SORDINA	FOGNATURA	1.000.000	Gestore	Fusignano	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100%	INTERVENTO IN FASE AUTORIZZATIVA. IN CORSO VALIDAZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA E COMUNE DI FUSIGNANO AI FINI DI RIDEFINIRE IL CANALE CANTAGALLO QUALE VETTORE FOGNARIO. A SEGUITO DI RISCONTRO (DOMANDA
2014RAHA0067	POTENZIAMENTO RETE IDRICA LUGO - VOLTANA	ACQUEDOTTO	2.250.000	Gestore	Lugo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014RAHA0071	ADEGUAMENTO DEPURATORE LUGO:REALIZZAZIONE LINEA DI PIOGGIA	DEPURAZIONE	3.671.000	Gestore	Lugo	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	353.297,61	0,00	0,00	353.297,61	120.297,61	51%	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE E' STATA ATTUATA UNA SOLUZIONE CHE HA PERMESSO DI ATTIVARE E COMPLETARE UN PRIMO STRALCIO ESECUTIVO DELL' INTEVENTO PERMETTENDO DI SVINCOLARE, RISPETTO AL TERMINE DEI LAVORI COMPLESSIVI, L' ALLACCIAMENTO DI CIRCA 1000 AE E DARE RISPOSTA ALLE ESIGENZE DI BREVE PERIODO
2015RAHA0012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEA 2 DEL DEPURATORE	DEPURAZIONE	1.145.000	Gestore	Lugo	0,00	0,00	0,00	0,00	117.140,86	0,00	0,00	117.140,86	117.140,86	100%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2020. LO SCOSTAMENTO 2020 E' CONSEGUENZIALE AL RECUPERO DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI, COME GIA' INDICATO NELLA NOTA DELL' ANNO PRECEDENTE
2015RAHA0014	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA DEPURATORE DI LUGO	DEPURAZIONE	3.800.000	Romagna Acque	Lugo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2019RAHA0030	REVAMPING DIGESTORI E GASOMETRO DEPURATORE DI LUGO	DEPURAZIONE	1.751.000	Romagna Acque	Lugo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANIFICATO PIANO ATERSIR				CONSUNTIVO GESTORE					NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI	
						PIANO ATERSIR INV.LORDI	PIANO ATERSIR CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR INV.DI TERZI	PIANO ATERSIR INV.GESTORE	CONS. INV. LORDI	CONS. CONTRIBUTI	CONS. INV. DI TERZI	CONS. INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDO		% SCOSTAMENTO
2017RAHA0004	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA CENNACHIARA	FOGNATURA	173.000	Gestore	Lugo	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE NON VI E' CERTEZZA CHE IL TRATTO IN OGGETTO NECESSITI REALMENTE DI UNA ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO IN QUANTO AD OGGI NON SONO STATE RISCONTRATE CRITICITA' NEL DEFUSSO IN RETE. INFATTI LA POTENZIALE CRITICITA'
2017RAHA0005	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA PASTORELLA LOCALITA' VOLTANA	FOGNATURA	300.000	Gestore	Lugo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	90,53	0,00	0,00	90,53	-99.909,47	-99%	SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO AL FATTO CHE L' INTERVENTO NON VERRA' ESEGUITO DAL GESTORE MA DAL COMUNE, COME INDICATO NELLA NOTA 2019. PERTANTO NE CONSEGUO CHE I COSTI CHE VERRANNO SOSTTENUTI DAL GESTORE SARANNO NOTEVOLMENTE CONTENUTI RISPETTO AL VALORE INDICATO A POI CHE RIGUARDAVA L' IPOTESI DI REALIZZAZIONE TUTTA A CARICO DELLA TARIFFA. IL GESTORE REALIZZERA' GLI ALLACCI, IL COLLEGAMENTO ALLE RETI ESISTENTI E UN PICCOLO TRATTO DI RETE FOGNARIA PRESUMIBILMENTE NEL 2021, A VALLE DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI EFFETTUATI DAL COMUNE
2014RAHA0080	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA SAN BERNARDINO	FOGNATURA	260.000	Gestore	Lugo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	10.683,48	0,00	0,00	10.683,48	-7.316,52	-40%	
2014RAHA0086	ADEGUAMENTO RETI DI FOGNATURA AREA VIA MADONNA DELLE STUOIE	FOGNATURA	721.000	Romagna Acque	Lugo	0,00	0,00	0,00	0,00	41.237,42	0,00	41.237,42	0,00	41.237,42	100%	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA CHIUSURA DEL FLUSSO DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI ASSET
2014RAHA0079	COLLEGAMENTO A DEPURATORE AREA OVEST - I STRALCIO (Balzarina)	FOGNATURA	361.000	Gestore	Lugo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014RAHA0078	COLLEGAMENTO A DEPURATORE AREA OVEST - II STRALCIO (V. Villa)	FOGNATURA	218.000	Gestore	Lugo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014RAHA0077	COLLEGAMENTO A DEPURATORE AREA OVEST - III STRALCIO (S. Martina)	FOGNATURA	131.000	Gestore	Lugo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2018RAHA0007	INTERVENTO INTEGRATIVO VIA LATO DI MEZZO-LUGO	FOGNATURA	90.000	Gestore	Lugo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2019RAHA0031	RAZIONALIZZAZIONE RETE FOGNARIA LUGO	FOGNATURA	400.000	Gestore	Lugo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.334,06	0,00	0,00	14.334,06	-85.665,94	-85%	QUESTO ID RISULTA DIRETTAMENTE DIPENDENTE DALL' ID 2014RAHA0071. NEL 2020 SONO STATI REALIZZATI UNA SERIE INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL' INTERVENTO 2014RAHA0071. LE SUCCESSIVE ATTIVITA' DOVRANNO ESSERE INEVITABILMENTE VINCOLATE ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI PREVISTI PER IL DEPURATORE DI LUGO
2021RAHA0002	RISANAMENTO E ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO V. GOLDONI	FOGNATURA	160.000	Gestore	Lugo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2019RAHA0032	ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI MASSA LOMBARDA LIMITI AZOTO	DEPURAZIONE	1.545.036	CONAMI	Massa Lombarda	323.000,00	0,00	323.000,00	0,00	212.446,96	0,00	212.446,96	0,00	-110.553,04	-34%	INTERVENTO IN ESECUZIONE SENZA PARTICOLARI CRITICITA'. SCOSTAMENTO 2020 DI MODESTA ENTITA'. AVANZAMENTO IN LINEA CON GLI OBIETTIVI DI FINE LAVORI NEL 2021
2019RAHA0034	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI DI MASSA LOMBARDA	FOGNATURA	2.800.000	CONAMI	Massa Lombarda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2019RAHA0033	STUDIO DELLE CRITICITA' DELLA RETE FOGNARIA DI V.MAMELI, V.MARZABOTTO, V.MONTEFIORINO E V.MARCHETTI/SAFFI	FOGNATURA	15.000	Gestore	Massa Lombarda	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100%	NEL CORSO DEL 2020 SONO STATE DEFINITE LE PRIORITA' TRATTAI VARI STUDI PREVISTI A POI. SI PREVEDE LA CONCLUSIONE DELLO STUDIO NEL BIENNIO 2021/2022. CON LA FINALITA' DI INDIVIDUARE EVENTUALI CRITICITA' STRUTTURALI PER LE QUALI VERRANNO SUCCESSIVAMENTE DEFINITE LE COMPETENZE DI REALIZZAZIONE ED GLI INTERVENTI
2018RAHA0011	CONDOTTE RETI BIANCHE, MANUFATTI DI SCARICO, CADITOIE STRADALI	ACQUE BIANCHE	0	Gestore	Opere Pluricomunali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	340.724,41	0,00	0,00	340.724,41	140.724,41	70%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI SISTEMI DI ACQUE METEORICHE RISPETTO AGLI IMPORTI IPOTIZZATI A PIANO
2018RAHA0012	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI LAMINAZIONE, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA	ACQUE BIANCHE	0	Gestore	Opere Pluricomunali	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	162.444,40	0,00	0,00	162.444,40	-12.555,60	-7%	
2015RAHA0016	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - RA-ATO7	ACQUEDOTTO	90.000	Gestore	Opere Pluricomunali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	34.018,72	0,00	0,00	34.018,72	24.018,72	240%	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E CON PIANIFICAZIONE IMPORTI ANNUALI DI LARGA MASSIMA. ID RELATIVO ALLA MESSA A NORMA DELLA FUNZIONALITA' DEGLI ATTRAVERSAMENTI. INTERVENTI IN CORSO
2014RAHA0092	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI ACQUEDOTTO - RA	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	96.795,90	0,00	0,00	96.795,90	-63.204,10	-39%	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
2019RAHA0037	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - RA ATO 7	ACQUEDOTTO	450.000	Gestore	Opere Pluricomunali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	65.158,18	0,00	0,00	65.158,18	-84.841,82	-56%	ID RICORSIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI DISTRETTUALIZZAZIONE. CREAZIONE NUOVI DISTRETTI, REALIZZAZIONE CAMERETTE PER L' INSTALLAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO. L' AVANZAMENTO ANNUALE E' IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI DEI DISTRETTI GIA' ESISTENTI E ALL' OPPORTUNITA' DI IMPLEMENTARE ULTERIORI SVILUPPI. LA PIANIFICAZIONE IPOTIZZATA ANNUALMENTE E' DI LARGA MASSIMA
2019RAHA0036	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI ACQUEDOTTO CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 7 RA	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100%	CONTO CUMULATIVO-NON SI SONO MANIFESTATE NEL 2020 ESIGENZE DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER PROBLEMATICHE DI INTERFERENZE CON LA RETE AUTOSTRADALE
2018RAHA0016	Manutenzione straord. impianti acq. industriale	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100%	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID CUMULATIVO, IN OTTICA DI SEMPLIFICAZIONE, E' STATO CHIUSO IN QUANTO TUTTE LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO, COMPRESO L' EX ACQUEDOTTO INDUSTRIALE, SONO STATE RENDICONTATE A PARTIRE DAL 2020 ALL' INTERNO DELL' ID 2014RAHA0090
2014RAHA0090	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO - RA	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	661.679,55	0,00	0,00	661.679,55	181.679,55	37%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
2019RAHA0035	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIANTI DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO - ATO 7 RA	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.024.697,76	1.019.376,13	0,00	5.321,63	-125.302,24	-10%	
2015RAHA0017	RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI DISMESSI RA-ATO7	ACQUEDOTTO	2.200.000	Gestore	Opere Pluricomunali	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	217.272,37	0,00	0,00	217.272,37	135.272,37	164%	ID CHE RAGGRUPPA VARI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEI PENSILI. LA PIANIFICAZIONE ECONOMICA PER SINGOLO ANNO INSERITA NEL PIANO E' DI LARGA MASSIMA; OGNI ANNO VENGONO AVVIATE LE ATTIVITA' RITENUTE NECESSARIE DAL SERVIZIO, TENENDO CONTO DELLA COMPLESSITA' REALIZZATIVA DI TALI INTERVENTI. NEL 2020 E' STATA TERMINATA LA RIQUALIFICAZIONE DELL' AREA PENSILE BAGNARA ED E' PROSEGUITA QUELLA DELL' AREA PENSILE CBOLOGNESE. INOLTRE E' STATA AVVIATA LA PROGETTAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL' AREA PENSILE S.ALBERTO

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANIFICATO PIANO ATERSIR				CONSUNTIVO GESTORE						NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI
						PIANO ATERSIR INV.LORDI	PIANO ATERSIR CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR INV.DI TERZI	PIANO ATERSIR INV.GESTORE	CONS. INV. LORDI	CONS. CONTRIBUTI	CONS. INV. DI TERZI	CONS. INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDO	% SCOSTAMENTO	
2018RAHA0017	Rinnovo reti acq. industriale	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-100%	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID CUMULATIVO, IN OTTICA DI SEMPLIFICAZIONE, E' STATO CHIUSO IN QUANTO TUTTE LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLE RETI ACQUEDOTTO, COMPRESO L' EX ACQUEDOTTO INDUSTRIALE, SONO STATE RENDICONTATE A PARTIRE DAL 2020 ALL' INTERNO DELL' ID 2014RAHA0091
2014RAHA0091	RINNOVO RETI ACQUA PROGRAMMATO - RA-ATO 7	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	1.691.000,00	0,00	0,00	1.691.000,00	1.784.168,39	11.305,52	0,00	1.772.862,87	93.168,39	5%	
2014RAHA0093	RINNOVO RETI/ALLACCI ACQUA DA PI - RA-ATO 7	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.874.618,52	0,00	0,00	1.874.618,52	374.618,52	24%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI E ALLACCI A SEGUITO DI INTERVENTI DI ROTTURA DA PRONTO INTERVENTO
2014RAHA0094	RIPR.ASFALTI RETE IDRICA RA-ATO 7	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	673.806,01	0,00	0,00	673.806,01	-26.193,99	-3%	
2014RAHA0173	Sostituzione contatori di pari calibro - RA	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	1.035.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00	710.332,06	0,00	0,00	710.332,06	-324.667,94	-31%	CONTO CUMULATIVO - GLI IMPORTI INSERITI A PIANO SONO DI LARGA MASSIMA. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL PIANO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI
2014RAHA0177	Telecontrollo e automazione impianti acquedotto RA-ATO 7	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	57.078,77	0,00	0,00	57.078,77	37.078,77	185%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO ANCHE ASSOCIATO AI MAGGIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO
2015RAHA0024	VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI ACQUEDOTTO - RA-ATO7	ACQUEDOTTO	2.700.000	Gestore	Opere Pluricomunali	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	-17.673,00	0,00	0,00	-17.673,00	-59.673,00	-142%	ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L' ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO DI ATO 7. GLI IMPORTI PIANIFICATI SONO DI LARGA MASSIMA E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL' ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. NEL 2020 SI EVIDENZIA UN CONSUNTIVO DI SEGNO NEGATIVO LEGATO ALLO STORNO DI ALCUNI COSTI ERRONEAMENTE IMPUTATI NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI
2015RAHA0018	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE RA	DEPURAZIONE	0	Gestore	Opere Pluricomunali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	90.662,06	0,00	0,00	90.662,06	10.662,06	13%	
2014RAHA0102	MANUT. STRA. IMP. DEPURAZIONE - RA - ATO7	DEPURAZIONE	0	Gestore	Opere Pluricomunali	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	1.350.264,82	0,00	0,00	1.350.264,82	210.264,82	18%	
2015RAHA0019	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE	DEPURAZIONE	0	Gestore	Opere Pluricomunali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	101.311,74	0,00	0,00	101.311,74	61.311,74	153%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
2019RAHA0039	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 7 RA	FOGNATURA	0	Gestore	Opere Pluricomunali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100%	CONTO CUMULATIVO-NON SI SONO MANIFESTATE NEL 2020 ESIGENZE DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER PROBLEMATICHE DI INTERFERENZE CON LA RETE AUTOSTRADALE
2014RAHA0105	MANUT. STRA. IMP.FOGNATURA - RA-ATO7	FOGNATURA	0	Gestore	Opere Pluricomunali	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	645.511,13	0,00	0,00	645.511,13	200.511,13	45%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
2019RAHA0038	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO CLIENTE FOGNATURA - ATO 7 RA	FOGNATURA	0	Gestore	Opere Pluricomunali	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	223.897,97	254.093,54	0,00	-30.195,57	103.897,97	86%	MAGGIORI RICHIESTE CLIENTE RISPETTO AGLI IMPORTI IPOTIZZATI A POI
2014RAHA0112	RILIEVO RETI FOGNARIE - RA - ATO 7	FOGNATURA	495.000	Gestore	Opere Pluricomunali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	101.387,48	0,00	0,00	101.387,48	71.387,48	237%	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E PIANIFICATO IN MODO OMOGENEO NEGLI ANNI. LE EFFETTIVE ATTIVITA' ANNUALI SVOLTE SONO LEGATE ALLE ESIGENZE MANIFESTATESI NELL' ANNUALITA' STESSA
2014RAHA0106	RINNOVO RETI FOG. PROGRAMMATO - RA-ATO7	FOGNATURA	0	Gestore	Opere Pluricomunali	661.000,00	0,00	0,00	661.000,00	584.453,16	0,00	0,00	584.453,16	-76.546,84	-11%	
2014RAHA0178	RINNOVO RETI/ALLACCI FOG. DA PI - RA-ATO7	FOGNATURA	0	Gestore	Opere Pluricomunali	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	413.100,83	0,00	0,00	413.100,83	-36.899,17	-8%	
2014RAHA0107	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - RA-ATO7	FOGNATURA	0	Gestore	Opere Pluricomunali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	114.564,05	0,00	0,00	114.564,05	14.564,05	14%	
2015RAHA0020	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNARI - RA-ATO7	FOGNATURA	0	Gestore	Opere Pluricomunali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	65.527,75	0,00	0,00	65.527,75	25.527,75	63%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO IMPIANTI FOGNARI
2014RAHA0120	COMPLCOND.IDRICARAVENNANORDCASALBORSETTI	ACQUEDOTTO	1.453.000	Romagna Acque	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2019RAHA0040	COMPLETAMENTO CONDOTTA RAV.NORD-CASALBORSETTI II STR	ACQUEDOTTO	766.000	Romagna Acque	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2015RAHA0021	DISTRETTUALIZZAZIONE RETE IDRICA DI MARINA ROMEA	ACQUEDOTTO	200.000	Gestore	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2019RAHA0041	POTENZIAMENTO CENTRALE IDRICA LIDO ADRIANO	ACQUEDOTTO	325.000	Romagna Acque	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2015RAHA0023	POTENZIAMENTO CENTRALE LIDO DI SAVIO	ACQUEDOTTO	521.000	Gestore	Ravenna	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	267.208,88	0,00	0,00	267.208,88	20.208,88	8%	
2014RAHA0117	REALIZZAZIONE ADDUTTRICE ""CORSO NORD"" - III STRALCIO	ACQUEDOTTO	594.000	Romagna Acque	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014RAHA0118	REALIZZAZIONE ADDUTTRICE ""CORSO NORD""-2φ STRALCIO	ACQUEDOTTO	160.000	Romagna Acque	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014RAHA0122	ADEGUAM. DEP. LIDO DI CLASSE - I STRALCIO	DEPURAZIONE	6.058.000	Gestore	Ravenna	1.093.000,00	0,00	0,00	1.093.000,00	528.813,14	0,00	0,00	528.813,14	-564.186,86	-51%	INTERVENTO IN ESECUZIONE SENZA PARTICOLARI CRITICITA'. AVANZAMENTO IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE DI POI CHE VEDE LA FINE LAVORI NEL 2022
2014RAHA0121	Adeguamento Linea Acque Dep. Marina di Ravenna	DEPURAZIONE	1.000.000	Gestore	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.711,64	0,00	0,00	-34.711,64	-34.711,64	-100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A ROMAGNA ACQUE SDF. ID ANNULLATO E SOSTITUITO DAL 2019RAHA0044
2019RAHA0044	ADEGUAMENTO LINEA ACQUE DEPURATORE DI MARINA DI RAVENNA	DEPURAZIONE	2.597.000	Romagna Acque	Ravenna	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	-100%	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO, PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANIFICATO PIANO ATERSIR				CONSUNTIVO GESTORE						NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI
						PIANO ATERSIR INV.LORDI	PIANO ATERSIR CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR INV.DI TERZI	PIANO ATERSIR INV.GESTORE	CONS. INV. LORDI	CONS. CONTRIBUTI	CONS. INV. DI TERZI	CONS. INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDO	% SCOSTAMENTO	
2019RAHA0045	ADEGUAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE DI RAVENNA	DEPURAZIONE	4.904.000	Romagna Acque	Ravenna	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-100%	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
2019RAHA0042	COGENERAZIONE DEPURATORE DI RAVENNA	DEPURAZIONE	1.800.000	Romagna Acque	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014RAHA0123	Depuratore Ravenna - Adeguamento Linea Fanghi	DEPURAZIONE	5.000.000	Gestore	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	-882,43	0,00	0,00	-882,43	-882,43	-100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A ROMAGNA ACQUE SDF. ID ANNULLATO E SOSTITUITO DAL 2019RAHA0045
2018RAHA0014	DEPURATORE RAVENNA: REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ACQUE	DEPURAZIONE	13.959.000	Romagna Acque	Ravenna	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312.000,00	-100%	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
2019RAHA0046	FILTRAZIONE E DISINFEZIONE DEPURATORE DI RAVENNA	DEPURAZIONE	4.679.000	Romagna Acque	Ravenna	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.000,00	-100%	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
2019RAHA0043	NUOVO IMPIANTO CADITOIE A DEPURATORE DI RAVENNA	DEPURAZIONE	1.718.000	Romagna Acque	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014RAHA0127	REVAMPING DEPURATORE RAVENNA II LOTTO (FANGHI, OSS.)	DEPURAZIONE	1.182.718	Ravenna Holding	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014RAHA0124	REVAMPING LINEA ACQUE DEP. RAVENNA	DEPURAZIONE	1.642.000	Gestore	Ravenna	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	331.879,33	0,00	0,00	331.879,33	251.879,33	314%	INTERVENTO TERMINATO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AD UN DIVERSO SVILUPPO DELL' OPERA NELLE VARIE ANNUALITA' DI PIANO, NEL RISPETTO PERO' DELLA FINE LAVORI PREVISTA, COME GIA' INDICATO NELLA PRECEDENTE ANNUALITA'. DELTA COSTI COMPLESSIVO DOVUTO A RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE IMPREVISTE IN PARTICOLARE LEGATE ALL' EFFETTIVO STATO DI AMMALORAMENTO DELLE STRUTTURE DELLE VASCHE
2018RAHA0015	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN ZONA PORTO S.VITALE ZONA SAPIR	FOGNATURA	1.090.000	Romagna Acque	Ravenna	753.000,00	0,00	753.000,00	0,00	966.779,90	0,00	966.779,90	0,00	213.779,90	28%	ACCORDO ATTUATIVO SOTTOSCRITTO A GIUGNO 2020. LO SCOSTAMENTO 2020 E' DOVUTO AL FATTO CHE SONO STATI RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO ANCHE I COSTI SOSTENUTI NEGLI ANNI PRECEDENTI. L' INTERVENTO RISULTA IN ESECUZIONE LAVORI
2014RAHA0130	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA PONTE NUOVO	FOGNATURA	557.000	Gestore	Ravenna	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	260.551,34	0,00	0,00	260.551,34	50.551,34	24%	INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALL' ANTICIPAZIONE DI REALIZZAZIONI PREVISTE PER IL 2021
2019RAHA0050	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA PORTO FUORI - NUOVA RETE	FOGNATURA	711.000	Romagna Acque	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2017RAHA0018	ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE ZONA DARSENA	FOGNATURA	6.041.000	Gestore	Ravenna	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00	952.215,84	611.398,51	0,00	340.817,33	-262.784,16	-21%	INTERVENTO IN ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO UNICAMENTE ALL' AVANZAMENTO TECNICO DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE IL CUI AVANZAMENTO PROCEDE COMUNQUE CON TEMPISTICHE COERENTI CON QUANTO PREVISTO A POI
2014RAHA0131	COLLEGAMENTO A DEP. BORGO MONTONE	FOGNATURA	195.000	Gestore	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014RAHA0156	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE DI PORTO FUORI	FOGNATURA	243.000	Ravenna Holding	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	7.082,45	0,00	7.082,45	0,00	7.082,45	100%	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA CHIUSURA DEL FLUSSO DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI ASSET
2014RAHA0155	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE DI VIA CANALAZZO	FOGNATURA	358.620	Ravenna Holding	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	48.332,04	0,00	48.332,04	0,00	48.332,04	100%	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA CHIUSURA DEL FLUSSO DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI ASSET
2014RAHA0144	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE BASTIA-B.PASNA	FOGNATURA	338.000	Romagna Acque	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	49.673,00	0,00	49.673,00	0,00	49.673,00	100%	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA CHIUSURA DEL FLUSSO DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI ASSET
2014RAHA0154	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE BOTTEGA LA GUARNERA	FOGNATURA	325.000	Romagna Acque	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014RAHA0147	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE DI DUCENTA	FOGNATURA	234.000	Romagna Acque	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	52.167,00	0,00	52.167,00	0,00	52.167,00	100%	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA CHIUSURA DEL FLUSSO DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI ASSET
2014RAHA0148	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE DI DURAZZANO	FOGNATURA	150.000	Ravenna Holding	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014RAHA0149	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE DI ERBOSA	FOGNATURA	150.000	Ravenna Holding	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014RAHA0150	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE DI MASSA CASTELLO	FOGNATURA	214.000	Romagna Acque	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	43.526,92	0,00	43.526,92	0,00	43.526,92	100%	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA CHIUSURA DEL FLUSSO DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI ASSET
2014RAHA0151	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE MENSA-MATELLICA	FOGNATURA	526.000	Romagna Acque	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2017RAHA0009	COMPLETAMENTO DELLA SEPARAZIONE DELLE RETI IN LOCALITA' CASALBORSETTI	FOGNATURA	250.000	Gestore	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.355,94	0,00	0,00	-21.355,94	-21.355,94	-100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A ROMAGNA ACQUE SDF. ID ANNULLATO E SOSTITUITO DAL 2019RAHA0053
2019RAHA0053	COMPLETAMENTO DELLA SEPARAZIONE DELLE RETI IN LOCALITA' CASALBORSETTI	FOGNATURA	316.000	Romagna Acque	Ravenna	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-100%	INTERVENTO IN CORSO DI ESECUZIONE. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
2019RAHA0047	DARSENA CITTÀ 2° STR.PREMENTE VIA ROMEA	FOGNATURA	571.000	Romagna Acque	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANIFICATO PIANO ATERSIR				CONSUNTIVO GESTORE						NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI
						PIANO ATERSIR INV.LORDI	PIANO ATERSIR CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR INV.DI TERZI	PIANO ATERSIR INV.GESTORE	CONS. INV. LORDI	CONS. CONTRIBUTI	CONS. INV. DI TERZI	CONS. INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDO	% SCOSTAMENTO	
2019RAHA0052	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI DI MARINA RAVENNA	FOGNATURA	1.400.000	Romagna Acque	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2019RAHA0051	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - LIDO DI CLASSE E LIDO DI SAVIO	FOGNATURA	1.000.000	Romagna Acque	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2015RAHA0026	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - SOLLEVAMENTO BIDENTE	FOGNATURA	2.476.000	Romagna Acque	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2015RAHA0027	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - SOLLEVAMENTO NORD CITTA'	FOGNATURA	10.085.000	Romagna Acque	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014RAHA0134	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IDROVORA BIDENTE	FOGNATURA	800.000	Gestore	Ravenna	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	14.967,09	0,00	0,00	14.967,09	-75.032,91	-83%	INTERVENTO CONCLUSO. ECONOMIE PER CONSOLIDAMENTO DEI RIBASSI DI GARA
2017RAHA0010	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO RAVENNA	FOGNATURA	580.000	Gestore	Ravenna	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	9.466,07	0,00	0,00	9.466,07	-60.533,93	-86%	LO SCOSTAMENTO E' LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID PRESENTA UNA PIANIFICAZIONE OMOGENEA NEGLI ANNI DI ARCO PIANO, IN QUANTO RAGGRUPPA UNA SERIE DI INTERVENTI PUNTUALI DI OTTIMIZZAZIONE LA CUI DEFINIZIONE VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE ESIGENZE CHE SI MANIFESTANO ANNO PER ANNO
2018RAHA0002	POTENZIAMENTO COLLETTORE PORTO CORSINI-DEPURATORE	FOGNATURA	2.525.000	Gestore	Ravenna	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-100%	RIPIANIFICAZIONE DELL' INTERVENTO IN RELAZIONE A REVISIONE COMPLESSIVA DELLA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL' AREA PORTUALE COERENTEMENTE CON I FABBISOGNI ESPRESSI DAL TERRITORIO (COLLETTAMENTO DA PARTE DEI PRIVATI)
2019RAHA0049	POTENZIAMENTO FOGNATURA AREAPORTUALE- POLOGISTICA FINO AL DEPURATORE	FOGNATURA	2.784.000	Romagna Acque	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2018RAHA0005	POTENZIAMENTO RETI ACQUE METEORICHE - 1^ STRALCIO (collettori+potenziamento idrovora Sapir)	FOGNATURA	4.143.000	Gestore	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2019RAHA0057	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTI RETE NERA PENISOLA TRATTAROLI	FOGNATURA	409.000	Romagna Acque	Ravenna	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	-100%	INTERVENTO COMPOSTO DA DUE STRALCI FUNZIONALI: LA PARTE RELATIVA AL COLLEGAMENTO SAPIR3-4 E' IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, MENTRE QUELLA RELATIVA AL POTEN.SOLLEV.FN PENISOLA TRATTAROLI RETE E' DA PROGETTARE. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
2018RAHA0003	RACCOLTA ACQUE PRIMA PIOGGIA-1° stralcio	FOGNATURA	660.000	Gestore	Ravenna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.499,01	0,00	0,00	46.499,01	-3.500,99	-7%	
2018RAHA0004	RACCOLTA ACQUE PRIMA PIOGGIA-2° stralcio	FOGNATURA	1.000.000	Gestore	Ravenna	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	-100%	RIPROGRAMMAZIONE INTERVENTO CON PRIORITA' 2A (DGR 201/2016 E DGR 569/2019) VISTO IL PERSISTERE DI UN IMPORTANTE CIMENTO PROGETTUALE SULLA PRIORITA' 1A A CAUSA DI PROBLEMATICHE PREVALENTEMENTE AUTORIZZATIVE. EMERGE INOLTRE LA NECESSITA' DI RIVALUTARE LE INDICAZIONI DEL PIANO DI INDIRIZZO AL FINE DI AVERE UN APPROCCIO OMOGENEO SUI VARI TERRITORI GESTITI DA HERA
2014RAHA0158	REALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO SN1 VIA CHERSO - DARSENA	FOGNATURA	974.000	Romagna Acque	Ravenna	372.000,00	0,00	372.000,00	0,00	378.925,45	0,00	378.925,45	0,00	6.925,45	1%	
2019RAHA0054	RICOSTRUZIONE PREMENTE PORTO CORSINI	FOGNATURA	797.000	Romagna Acque	Ravenna	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-100%	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
2017RAHA0011	RICOSTRUZIONE PREMENTE PORTO CORSINI	FOGNATURA	1.000.000	Gestore	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.920,32	0,00	0,00	-2.920,32	-2.920,32	-100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A ROMAGNA ACQUE SDF. ID ANNULLATO E SOSTITUITO DAL 2019RAHA0054
2014RAHA0141	RIFACIMENTO SOLLEVAMENTO GAMBELLARA	FOGNATURA	502.000	Gestore	Ravenna	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	319.508,50	0,00	0,00	319.508,50	46.508,50	17%	
2019RAHA0055	RIFACIMENTO SOLLEVAMENTO LIDO ADRIANO	FOGNATURA	557.000	Romagna Acque	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2019RAHA0048	RIFACIMENTO SOLLEVAMENTO PORTO CORSINI	FOGNATURA	500.000	Romagna Acque	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014RAHA0140	RIFACIMENTO SOLLEVAMENTO RAGONE	FOGNATURA	376.000	Gestore	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2019RAHA0056	TOMBAMENTO FOSSE V.CELLA SAN BARTOLO	FOGNATURA	1.127.000	Romagna Acque	Ravenna	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.000,00	-100%	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE AD ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA' AD ESSO COLLEGATE
2019RAHA0058	POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA V.MASSARENTI	FOGNATURA	520.000	CONAMI	Riolo Terme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2019RAHA0059	COLL. ZA "MONALDINA NORD" - 1° STR.-ACQ	ACQUEDOTTO	382.000	Gestore	Russi	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	7.046,65	0,00	0,00	7.046,65	-97.953,35	-93%	SCOSTAMENTO 2020 CONSEGUENTE AL RITARDO CON CUI E' STATO POSSIBILE AVVIARE IL CANTIERE. L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA INFATTI CHIESTO CHE I LAVORI PARTISSERO A SEGUITO DI INCONTRO CON LA CITTADINANZA, ORGANIZZATO SOLO A OTTOBRE 2020, CAUSA EMERGENZA SANITARIA
2014RAHA0165	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA ZONA ARTIGIANALE RUSSI III STRALCIO	FOGNATURA	593.000	Romagna Acque	Russi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014RAHA0164	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA ZONA ARTIGIANALE RUSSI-FIUMAZZO II STRALCIO	FOGNATURA	1.020.000	Romagna Acque	Russi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANIFICATO PIANO ATERSIR				CONSUNTIVO GESTORE						NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI
						PIANO ATERSIR INV.LORDI	PIANO ATERSIR CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR INV.DI TERZI	PIANO ATERSIR INV.GESTORE	CONS. INV. LORDI	CONS. CONTRIBUTI	CONS. INV. DI TERZI	CONS. INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDO	% SCOSTAMENTO	
2019RAHA0060	COLL. ZA "MONALDINA NORD" - 2° STR.-FOG	FOGNATURA	437.000	Romagna Acque	Russi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014RAHA0167	COLLETTAMENTO ZONA ARTIGIANALE "MONALDINA NORD" - I STRALCIO	FOGNATURA	361.000	Romagna Acque	Russi	319.000,00	0,00	319.000,00	0,00	40.791,89	0,00	40.791,89	0,00	-278.208,11	-87%	SCOSTAMENTO 2020 CONSEGUENTE AL RITARDO CON CUI E' STATO POSSIBILE AVVIARE IL CANTIERE. L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA INFATTI CHIESTO CHE I LAVORI PARTISSERO A SEGUITO DI INCONTRO CON LA CITTADINANZA, ORGANIZZATO SOLO A OTTOBRE 2020, CAUSA EMERGENZA SANITARIA
2019RAHA0061	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - RUSSI	FOGNATURA	2.600.000	Romagna Acque	Russi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2017RAHA0014	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO RUSSI	FOGNATURA	360.000	Gestore	Russi	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	103.548,12	0,00	0,00	103.548,12	-26.451,88	-20%	INTERVENTO AVVIATO COME INDICATO NELLA NOTA 2019. LO SCOSTAMENTO E' LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID PRESENTA UNA PIANIFICAZIONE OMOGENEA NEGLI ANNI DI ARCO PIANO, IN QUANTO RAGGRUPPA UNA SERIE DI INTERVENTI PUNTUALI DI OTTIMIZZAZIONE LA CUI DEFINIZIONE VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE ESIGENZE CHE SI MANIFESTANO ANNO PER ANNO
2019RAHA0062	ADEGUAMENTO FOGNATURA TRATTO MAZZARI SOLLEVAMENTO VIA GIARDINO	FOGNATURA	241.000	CONAMI	Sant'Agata sul Santerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO ALLO STRALCIO DELL' ID PER CAMBIO DI SOGGETTO FINANZIATORE DA CONAMI AD HERA COME DA NULLA OSTA ATERSIR PEC DEL 5/03/2021. RICHIESTA HERA DEL 1/03/2021 PROT. 0021048, VS PROT. AT/2021/0002418. NUOVO ID 2021RAHA0001
2021RAHA0001	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA MAZZARI-SOLLEVAMENTO V.GIARDINO	FOGNATURA	241.000	Gestore	Sant'Agata sul Santerno	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	84.575,80	0,00	0,00	84.575,80	-1.024,20	-1%	
2019RAHA0063	STUDIO DELLE CRITICITA' DELLA RETE FOGNARIA DI LARGO AMENDOLA E CORSO GARIBALDI	FOGNATURA	15.000	Gestore	Sant'Agata sul Santerno	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100%	NEL CORSO DEL 2020 SONO STATI EFFETTUATI DEI RILIEVI SULLE RETI, RENDICONTATI ALL' INTERVENTO DELL' ID DEDICATO A QUESTA ATTIVITA' (ID 2014RAHA0112), PROPEDEUTICI ALLO STUDIO PREVISTO PER LE PROSSIME ANNUALITA'
2015RAHA0031	DISTRETTUALIZZAZIONE RETE IDRICA SOLAROLO	ACQUEDOTTO	25.000	Gestore	Solarolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2019RAHA0065	ESTENSIONE RETE FOGNARIA NUOVA LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE SOLAROLO	FOGNATURA	495.000	CONAMI	Solarolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2019RAHA0064	RICOSTRUZIONE PREMENTE SOLLEVAMENTO MADONNA DELLA SALUTE - II STRALCIO	FOGNATURA	1.179.000	CONAMI	Solarolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2017RAHA0016	RICOSTRUZIONE PREMENTE SOLLEVAMENTO MADONNA DELLA SALUTE-ISTRALCIO	FOGNATURA	330.000	Gestore	Solarolo	0,00	0,00	0,00	0,00	52.012,72	0,00	0,00	52.012,72	52.012,72	100%	COME INDICATO NELLA NOTA DELLO SCORSO ANNO, NEL 2020 E' STATO COMPLETATO LO STRALCIO FUNZIONALE GIA' AVVIATO NEL 2019. LO SCOSTAMENTO E' DOVUTO AL FATTO CHE STANNO PROSEGUENDO ULTERIORI ATTIVITA' DI COMPLETAMENTO (RICOSTRUZIONE SCOLO CONSORTILE) CHE CONTINUERANNO ANCHE NEL 2021
Totale						20.691.600,00	1.270.000,00	4.421.000,00	15.000.600,00	18.500.311,99	1.896.173,70	3.148.844,33	13.455.293,96	-2.191.288,01		