

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Ferrara N.12 del 24 maggio 2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023			SCOSTAMENTO					
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	Note giustificative			
1	2014FECE0022	Impianto sperimentale; recupero vecchia stazione presso depuratore Codigoro	DEPURAZIONE	Codigoro	Gestore	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0					
2	2018FECE0009	Depuratore di Codigoro - installazione di un nuovo sistema di essiccamento fanghi	DEPURAZIONE	Codigoro	Gestore	210.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0					
3	2022FECE0006	Lavori di sostituzione tratto DN500 "Serravalle - Lidi" loc. Passo Pomposa	ACQUEDOTTO	Codigoro	Gestore	650.000,00 €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	65.484,84 €	- €	65.484,84 €	-	234.515,16 €	-78	lungaggini sulla progettazione esecutiva e di conseguenza sull'iter di affidamento dei lavori che hanno comportato uno slittamento dei tempi di consegna degli stessi al 2024.		
4	2023FECE0005	Nuova condotta acquedotto in subalveo in via Baglione Sud	ACQUEDOTTO	Codigoro	Gestore	140.000,00 €	140.000,00 €	- €	140.000,00 €	55.595,09 €	- €	55.595,09 €	-	84.404,91 €	-60	"L'intervento non era previsto nel piano investimenti dell'anno 2023. Con il prot. 2672 del 21/02/2023, Cadf veniva informato delle criticità strutturali del ponte presente in via Baglione Sud; inoltre il tecnico incaricato dalla proprietà del ponte richiedeva lo spostamento della condotta idrica esistente ancorata al ponte suddetto. Lo studio di fattibilità (necessario per ottenere il nulla osta di AterSir/CDa Cadf) generava un importo totale di Q.E. di 140.000 €. Dopo aver ottenuto i necessari nulla osta, a seguito di indagini di mercato, si sono realizzate delle economie in fase di affidamento/esecuzione che hanno consentito una minor spesa per la realizzazione dell'opera. Inoltre durante l'esecuzione dei lavori non sono insorti imprevisti e pertanto la somma accantonata in quadro economico per tale scopo, non è stata spesa."		
5	2014FECE0004	Ristrutturazione del pensile di Comacchio	ACQUEDOTTO	Comacchio	Gestore	670.000,00 €	- €	- €	- €	50.148,71 €	- €	50.148,71 €	-	50.148,71 €	100	L'intervento era previsto con conclusione nel 2022. Le attività di completamento e finitura finale, nonché le operazioni di collaudo dell'opera sono slittate nel 2023.		
6	2014FECE0011	Comacchio-Lido Pomposa, via Marfisa d'Este, sostituzione condotta m 650 - FSC scheda 11	ACQUEDOTTO	Comacchio	Gestore	198.000,00 €	- €	- €	- €	- €	75.050,00 €	-	75.049,94 €	-	- €	0		
7	2015FECE0005	Porto Garibaldi: sostituzione tronco di condotta DN 700 in acciaio inox ancorato al ponte della S.S. Romea sul Canale Navigabile	FOGNATURA	Comacchio	Gestore	800.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
8	2015FECE0006	Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nord - intervento S1 Lido Nazioni - Via Nazioni Unite	FOGNATURA	Comacchio	Gestore	1.200.000,00 €	- €	806.380,00 €	-	806.380,00 €	- €	508.275,00 €	-	508.275,26 €	-	- €	0	
9	2015FECE0007	Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nord - intervento S2	FOGNATURA	Comacchio	Gestore	2.700.000,00 €	- €	1.171.136,00 €	-	1.171.136,00 €	1.302.970,82 €	416.018,00 €	-	886.952,86 €	-	1.302.970,82 €	100	"A seguito di problematiche legate all'esproprio dei terreni è stato necessario procedere alla approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006. Con Determinazione n. 198 del 17/09/2021 ATERSIR ha approvato il progetto definitivo ai sensi dell'art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006, comportante titolo abilitativo alla realizzazione delle opere, variante agli strumenti urbanistici, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/occupazione/servitù e contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere. A seguire il 13/12/2021 è stato approvato il Progetto Esecutivo delle opere ed iniziate le procedure di gara. Pertanto i lavori, inizialmente previsti per il 2021, sono iniziati nel 2022 e si sono conclusi nel 2023 salvo le operazioni di collaudo che avranno svolgimento nel 2024."
10	2015FECE0008	Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nord - intervento S3 Loc. Lido Pomposa	FOGNATURA	Comacchio	Gestore	770.000,00 €	- €	471.795,00 €	-	471.795,00 €	- €	304.653,00 €	-	304.653,21 €	-	- €	0	
11	2015FECE0009	Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nord - intervento S4 Loc. San Giuseppe	FOGNATURA	Comacchio	Gestore	530.000,00 €	- €	376.183,00 €	-	376.183,00 €	- €	146.597,00 €	-	146.596,87 €	-	- €	0	
12	2015FECE0010	Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nord - intervento S5 Loc. Porto Garibaldi Nord	FOGNATURA	Comacchio	Gestore	2.560.000,00 €	- €	1.595.936,00 €	-	1.595.936,00 €	2.071.528,19 €	309.039,00 €	-	1.762.488,85 €	-	2.071.528,19 €	100	"A seguito di problematiche legate all'esproprio dei terreni è stato necessario procedere alla approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006. Con Determinazione n. 103 del 09/06/2021 ATERSIR ha approvato il progetto definitivo ai sensi dell'art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006, comportante titolo abilitativo alla realizzazione delle opere, variante agli strumenti urbanistici, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/occupazione/servitù e contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere. A seguire il 13/12/2021 è stato approvato il Progetto Esecutivo delle opere ed iniziate le procedure di gara. Pertanto i lavori, inizialmente previsti per il 2021, sono iniziati nel 2022 e si sono conclusi nel 2023 salvo le operazioni di collaudo che avranno svolgimento nel 2024."
13	2017FECE0001	Capoluogo: depuratore: rifacimento ed efficientamento pretrattamenti e sed. primaria	DEPURAZIONE	Comacchio	Gestore	700.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
14	2017FECE0002	PNRR - Capoluogo: depuratore: quinta linea trattamento da 40.000 AE	DEPURAZIONE	Comacchio	Gestore	5.300.000,00 €	1.300.000,00 €	- €	1.300.000,00 €	1.351.402,15 €	- €	1.351.402,15 €	-	51.402,15 €	3			
15	2018FECE0005	Sostituzione condotta idrica in C.Am DN 250in via Poderale Rosario - FSC scheda 9	ACQUEDOTTO	Comacchio	Gestore	900.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
16	2018FECE0006	Sostituzione condotta idrica in C.Am DN 100 in località Vaccolino SS Romea - FSC scheda 10	ACQUEDOTTO	Comacchio	Gestore	277.200,00 €	- €	- €	- €	- €	99.167,00 €	-	99.166,87 €	-	- €	0		
17	2018FECE0007	Sostituzione DN 60 in C.Am. Con PVC DE 75 per ml. 3000. Località Volania, Via Valmana - FSC scheda 12	ACQUEDOTTO	Comacchio	Gestore	125.000,00 €	- €	- €	- €	- €	48.989,00 €	-	48.988,61 €	-	- €	0		
18	2019FECE0003	Depuratore di Comacchio: vasca per stoccaggio fanghi	DEPURAZIONE	Comacchio	Gestore	518.000,00 €	- €	- €	- €	66.495,84 €	- €	66.495,84 €	-	66.495,84 €	100	Nel corso del 2023 si è dato corso ad alcune opere di finitura a corredo del completamento dell'opera.		
19	2019FECE0004	Depuratore di Comacchio: rifacimento ed efficientamento sedimentazione secondaria e ricircolo fanghi	DEPURAZIONE	Comacchio	Gestore	570.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
20	2019FECE0005	Sistemazione generale impianto di Comacchio via Marina	DEPURAZIONE	Comacchio	Gestore	130.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
21	2019FECE0006	Depuratore di Comacchio: rifacimento ed efficientamento digestione anaerobica e trattamento fanghi	DEPURAZIONE	Comacchio	Gestore	600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
22	2019FECE0007	Depuratore di Comacchio: installazione sistema di essiccamento fanghi	DEPURAZIONE	Comacchio	Gestore	660.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
23	2021FECE0001	Rifacimento opere idrauliche di acquedotto e fognatura in viale Carducci Lido Estensi Comacchio in convenione	ACQUEDOTTO	Comacchio	Gestore	1.026.983,90 €	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	345.504,80 €	- €	345.504,80 €	-	54.495,20 €	-13			
24	2022FECE0001	V. Marina- Integrazione QE per collegamento secondo gruppo elettrogeno	FOGNATURA	Comacchio	Gestore	350.000,00 €	- €	- €	- €	615,24 €	- €	615,24 €	-	615,24 €	100	Lavori inizialmente non previsti ma resi indispensabili in corso d'opera per la risoluzione di problematiche. Iniziati nel corso del 2021, si sono conclusi nel 2022 (residuo).		
25	2022FECE0003	Dep. Comacchio - adeguamento impianti elettrici e nuovi gruppi elettrogeni	DEPURAZIONE	Comacchio	Gestore	830.000,00 €	230.000,00 €	- €	230.000,00 €	75.019,30 €	- €	75.019,30 €	-	154.980,70 €	-67	Lavorazioni da eseguire tra il 2022 e 2023. lo scostamento è dato dal fatto che si è riusciti a fare maggiori lavorazioni il primo anno rispetto a quanto inizialmente programmato l'anno successivo.		
26	2022FECE0009	Ammodernamento impianti elettrici presso impianto di sollevamento S5	FOGNATURA	Comacchio	Gestore	200.000,00 €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	70.072,66 €	- €	70.072,66 €	-	30.072,66 €	75	Lavorazioni da eseguire tra il 2022 e 2023. lo scostamento è dato dal fatto che non si è riusciti a fare maggiori lavorazioni il primo anno rispetto a quanto inizialmente programmato.		

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Ferrara N.12 del 24 maggio 2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023			SCOSTAMENTO			
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	Note giustificative	
27	2023FECF0001	Sostituzione condotta acquedotto via Giovanni Boldini	ACQUEDOTTO	Comacchio	Gestore	210.000,00 €	210.000,00 €	- €	210.000,00 €	167.298,31 €	- €	167.298,31 €	42.701,69 €	-20	Appalto del comune di Comacchio al quale CADF contribuisce in ragione di una convenzione tra le parti. Il versamento dei contributi a favore del comune di Comacchio, ed i relativi tempi, sono in funzione delle richieste pervenute dallo stesso comune.	
28	2023FECF0002	Nuova condotta acquedotto in subalveo tra via della Posta Vecchia/Via Valle Capre e Via della Corriera Antica	ACQUEDOTTO	Comacchio	Gestore	90.000,00 €	90.000,00 €	- €	90.000,00 €	7.330,77 €	- €	7.330,77 €	82.669,23 €	-91	"L'iter autorizzativo si è concluso a dicembre 2023. l'intervento sarà realizzato a ottobre 2024."	
29	2023FECF0003	Rifacimento condotta Comacchio Lido Spina v.le degli Etruschi	ACQUEDOTTO	Comacchio	Gestore	280.000,00 €	280.000,00 €	- €	280.000,00 €	21.724,69 €	- €	21.724,69 €	258.275,31 €	-92	Lo scostamento verificatosi è stato causato dai protrarsi delle tempistiche di affidamento con ritardi dell'impresa nella presentazione delle polizze	
30	2023FECF0004	Rifacimento condotta Comacchio S.Giuseppe v.Poderale Rosario	ACQUEDOTTO	Comacchio	Gestore	120.000,00 €	120.000,00 €	- €	120.000,00 €	10.362,87 €	- €	10.362,87 €	109.637,13 €	-91	Lo scostamento verificatosi è stato causato dai protrarsi delle tempistiche di affidamento con ritardi dell'impresa nella presentazione delle polizze	
31	2023FECF0009	PNRR - Nuovo impianto essiccamento fanghi 6000 ton/anno	DEPURAZIONE	Comacchio	Gestore	8.798.600,00 €	1.718.091,00 €	- €	1.718.091,00 €	295.853,00 €	- €	295.853,00 €	1.422.238,00 €	-82	Lo scostamento verificatosi è stato causato dai protrarsi delle tempistiche di completamento della Conferenza di Servizi autorizzatoria dell'intervento (che si è completata il 02/04/2024 con DET-AMB-2024-1898).	
32	2019FECF0002	Depuratore di Copparo - installazione di un nuovo sistema di essiccamento fanghi	DEPURAZIONE	Copparo	Gestore	260.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
33	2019FECF0008	Adduttrice Copparo-Migliarino: cavallotto ponte Ruffetta	ACQUEDOTTO	Copparo	Gestore	330.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	124.408,06 €	- €	124.408,06 €	74.408,06 €	148	Lo scostamento verificatosi è legato alla scoperta, in fase di esecuzione, della reale posizione (profondità e collocazione planimetrica) delle tubazioni sulla via Ruffetta che ha comportato la redazione di una perizia di variante e conseguente allungamento dei tempi di esecuzione.	
34	2019FECF0009	Copparo: sostituzione/relining di un tratto di condotta DN 500	ACQUEDOTTO	Copparo	Gestore	800.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
35	2014FECF0010	Massafscaglia, via Castagnina, sostituzione condotta m 2550	ACQUEDOTTO	Fiscaglia	Gestore	230.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
36	2015FECF0014	Lavori adeguamento rete fognaria Goro	FOGNATURA	Goro	Gestore	2.660.000,00 €	1.080.000,00 €	- €	1.080.000,00 €	507.842,10 €	- €	507.842,10 €	572.157,90 €	-52	Nel 2023 sono stati completati i progetti di rimozione delle vecchie condotte in cemento amianto e del rifacimento dell'asfalto delle vie oggetto dei lavori dell'appalto principale riguardante i ripristini delle condotte fognarie, che cubano complessivamente poco più di 500.000 m ³ . Tali lavori erano previsti da concludersi entro il 2023 ma il prolungamento dei tempi di esecuzione dell'appalto principale, per redazione di una perizia di variante in corso d'opera e l'adeguamento dei progetti e delle procedure di gara (nuove modalità di acquisizione dei CIG) al nuovo codice dei contratti DL 36/2023, hanno fatto traslare al 2024 l'esecuzione di queste attività, diminuendo del 52% l'importo del posato rispetto al pianificato per il 2023	
37	2022FECF0007	Adeguamento rete fognaria Lagosanto - via del Mare e Via Sandro Pertini	FOGNATURA	Lagosanto	Gestore	300.000,00 €	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	6.864,00 €	- €	6.864,00 €	243.136,00 €	-97	"Si è deciso di chiudere il CDC per impossibilità tecnica legata alla realizzazione della vasca di laminazione. Venivano presentate al Consorzio di Bonifica diverse ipotesi progettuali che prevedevano, tra le altre, lo sfioro delle acque di supero nello Scolo Sabbioni - ramo nord, ma il nuovo REGOLAMENTO del Consorzio di Bonifica PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI LICENZE AUTORIZZAZIONI, entrato in vigore proprio in concomitanza alla redazione di questa nuova configurazione progettuale (30/11/2022), non permetteva lo sfruttamento dello Scolo Sabbioni in quanto rientrava tra quelli di cui all'art.14 in base al quale il Nulla Osta Idraulico poteva essere rilasciato solo per quei canali in cui garantita un'adeguata presenza di deflusso idrico. Visto quanto sopra, non avendo a disposizione canali limitrofi dove poter scaricare a gravità le acque della cassa di laminazione e ritenendo che l'eduzione di un sollevamento meccanico (unica alternativa per poter recapitare le acque altrove) fosse troppo dispendioso, si è ritenuto opportuno non eseguire l'opera."	
38	2015FECF0016	Via Nuova Corriera - sostituzione DN 125 in c.am. Con PVC DE 140 ml 2.900 - FSC scheda 13	ACQUEDOTTO	Mesola	Gestore	516.000,00 €	- €	- €	- €	- €	176.437,00 €	- €	176.436,85 €	- €	0	
39	2019FECF0010	Adduttrice Serravalle - Codigoro: sostituzione di tratto di condotta in località Ariano	ACQUEDOTTO	Mesola	Gestore	900.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
40	2014FECF0003	Adeguamenti funzionali e manutenzioni straordinarie negli impianti di accumulo e sollevamento esistenti della rete idropotabile	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	510.000,00 €	- €	510.000,00 €	309.020,16 €	- €	309.020,16 €	200.979,84 €	-39	Codice contenitore di numerosi interventi. Alcuni di questi interventi erano già stati anticipati negli anni precedenti.	
41	2014FECF0006	Manutenzioni straordinarie, piccoli estendimenti e sostituzioni nella rete primaria	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	239.342,01 €	100.000,00 €	139.342,01 €	1.675.378,06 €	3.165,00 €	1.672.213,06 €	1.436.036,05 €	599	Codice contenitore di numerosi interventi. Nel 2023 si è dato seguito a numerosi interventi di manutenzione di tratti di rete idrica oggetto di problematiche. Inoltre, alcuni di questi interventi, in fase di realizzazione, hanno richiesto una maggiore onerosità a causa dei rincari dei materiali.	
42	2014FECF0012	Piano ricerca perdite. Ammodernamento contatori utenza	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
43	2014FECF0013	Manutenzioni straordinarie, piccoli estendimenti e sostituzioni nelle reti fognarie	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	266.000,00 €	- €	266.000,00 €	597.542,13 €	- €	597.542,13 €	331.542,13 €	124	Codice contenitore di numerosi interventi. Nel 2023 si è dovuto intervenire in urgenza su diversi tratti fognari oggetto di problematiche.	
44	2014FECF0016	Adeguamenti funzionali e manutenzioni straordinarie negli impianti di depurazione e sollevamenti fognari	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	331.000,00 €	- €	331.000,00 €	473.788,20 €	- €	473.788,20 €	142.788,20 €	43	Codice contenitore di numerosi interventi. Nel 2023 si sono completate opere iniziate negli anni precedenti. Inoltre, alcuni di questi interventi, in fase di realizzazione, hanno richiesto una maggiore onerosità a causa dei rincari dei materiali.	
45	2014FECF0023	Realizzazione del nuovo depuratore intercomunale di Rovereto	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	700.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
46	2015FECF0020	Verifiche sismiche centrali di potabilizzazione	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
47	2017FECF0004	Laboratorio analisi: ammodernamento e nuove apparecchiature	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	363.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	76.330,18 €	- €	76.330,18 €	26.330,18 €	52	Sono stati eseguiti maggiori investimenti economici a causa dei rincari sulle forniture.	
48	2017FECF0005	Adeguamenti normativi e verifiche impianti elettrici	TUTTI	Opere Pluricomunali	Gestore	240.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
49	2018FECF0003	Distrettualizzazione dell'intera rete acquedotto	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	465.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	Lavorazioni inerenti la distrettualizzazione equivalenti a quelle incluse nel codice 2024FECF0032. Pertanto si ritiene di considerare tale importo come un'anticipazione dei lavori legati al codice 2024FECF0032. L'annullamento del codice 2018FECF0003 è avvenuto con Delibera CLF/2022/12 del 24/05/2022 del Consiglio Locale di Ferrara.	
50	2018FECF0008	Investimenti di struttura	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	577.875,00 €	- €	577.875,00 €	1.002.606,13 €	- €	1.002.606,13 €	424.731,13 €	73		
51	2019FECF0011	Impianti di accumulo: abbattimento torri	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	3.602.000,00 €	1.563.244,34 €	- €	1.563.244,34 €	597.044,24 €	- €	597.044,24 €	966.200,10 €	-61	Lo scostamento creatosi rispetto al valore pianificato è stato causato da un anticipo di attività verificatosi nell'anno 2021 ed a uno spostamento nella annualità 2024 delle attività relative all'adeguamento sismico della torre di Massafscaglia e alle nuove attività relative al Nodo di Copparo che hanno avuto una progettazione completata a fine 2023	
52	2019FECF0012	Depuratori di Berra, Massafscaglia, San Giovanni, Bosco Mesola, Lagosanto, Codigoro, Copparo: disinfezione con acido peracetico	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Ferrara N.12 del 24 maggio 2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023			SCOSTAMENTO			
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	Note giustificative	
53	2019FECF0013	Implementazione telecontrollo negli impianti di sollevamento fognari e depurazione	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	300.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	137.533,00 €	- €	137.533,00 €	37.533,00 €	37	Nell'anno 2023 è stata completata l'analisi di tutti i nuovi siti che da un punto di vista infrastrutturale dovranno essere collegati alla rete dell'attuale telecontrollo. I lavori sono stati ripianificati nel 2024 con un nuovo codice ATERSIR (2024FECF0047)	
54	2019FECF0014	Adduttrice Comacchio-Lagosanto: sostituzione intera condotta	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	820.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
55	2024FECF0032	Distrettualizzazione	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	5.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	vedi nota codice 2018FECF0003	
56	2022FECF0004	Nuova condotta idrica e ricollegamento utenze via Lidi Ferraresi	ACQUEDOTTO	Ostellato	Gestore	665.000,00 €	260.000,00 €	- €	260.000,00 €	23.514,03 €	- €	23.514,03 €	236.485,97 €	-90	La scoperta di una fornace romana durante le operazioni di scavo ha rallentato il programma dei lavori avendo dovuto interessare direttamente la Soprintendenza Archeologica di Bologna.	
57	2024FECF0002	Lavori di ripristino impermeabilizzazione vasche di accumulo del soll. Finale c.le potabilizzazione Serravalle	ACQUEDOTTO	Riva del Po	Gestore	510.000,00 €	- €	- €	- €	33.100,39 €	- €	33.100,39 €	33.100,39 €	100	L'intervento inizialmente previsto con inizio nel 2024. E' stato necessario anticipare le attività di progettazione e l'inizio della esecuzione delle opere a causa del cattivo stato di conservazione in cui versavano le vasche di accumulo. Poiché tale intervento è eseguibile solamente nel periodo di bassa richiesta idropotabile (ottobre-aprile) e stanti le condizioni delle vasche, è stato necessario procedere alla progettazione dell'intervento già nel 2023 in modo da dare immediata esecutività ai lavori nei primi mesi del 2024.	
58	2024FECF0003	Lavori di adeguamento sismico e manutenzione straordinaria sollevamento finale c.le di potabilizzazione di Ro	ACQUEDOTTO	Riva del Po	Gestore	770.000,00 €	- €	- €	- €	205.947,77 €	- €	205.947,77 €	205.947,77 €	100	L'intervento inizialmente previsto con inizio nel 2024. E' stato necessario anticipare le attività di progettazione e l'inizio della esecuzione delle opere a causa del cattivo stato di conservazione in cui versavano le vasche di accumulo. Poiché tale intervento è eseguibile solamente nel periodo di bassa richiesta idropotabile (ottobre-aprile) e stanti le condizioni delle vasche, è stato necessario procedere alla sua esecuzione già nel 2023.	
59	2014FECF0001	Adegamenti funzionali e manutenzioni straordinarie nella centrale di potabilizzazione di Serravalle	ACQUEDOTTO	Riva del Po (Berra)	Gestore	- €	245.000,00 €	- €	245.000,00 €	137.741,86 €	- €	137.741,86 €	107.258,14 €	-43	Codice contenitore di numerosi interventi. Alcuni di questi interventi erano già stati anticipati negli anni precedenti.	
60	2018FECF0002	Rifacimento parte condotta connessione tra centrali di prelievo	ACQUEDOTTO	Riva del Po (Berra)	Gestore	2.615.000,00 €	640.000,00 €	- €	640.000,00 €	2.025.725,36 €	- €	2.025.725,36 €	1.385.725,36 €	216	A fine 2022 doveva essere emesso il primo SAL dei lavori, pari ad ~ 867.000, ma per ritardi di esecuzione dell'opera imputabili all'impresa esecutrice, tale spesa è stata posticipata a luglio 2023. Inoltre, a luglio 2023 il D.L. ha redatto una perizia di variante e suppletiva dei lavori di importo pari a ~ 608.000 circa e con la successiva l'emissione del secondo SAL, a tutto il 10 novembre 2023, sono stati pagati all'appaltatore circa 1.016.000 €. Nel corso del 2023 sono anche state scaricate le spese tecniche interne sostenute dai tecnici CADF per la gestione dell'appalto, che ammontano a circa 82.000 €. Sempre nel 2023, a conclusione dei lavori, è stata riconosciuta anche la parcella di incarico DL+CSE per altri 53.400 €. Riassumendo, i ritardi dell'appaltatore conseguiti nel 2022, hanno spostato l'esecuzione con l'ultimazione dei lavori al 2023, concentrando in questa annualità quasi tutta la spesa prevista a budget nell'intervento di rifacimento di parte della condotta di connessione tra centrali di prelievo.	
61	2019FECF0015	Ponte Albersano: sostituzione condotta idrica adduttrice e distributrice	ACQUEDOTTO	Riva del Po (Berra)	Gestore	1.200.000,00 €	520.000,00 €	- €	520.000,00 €	- €	- €	- €	520.000,00 €	-100	Lo scostamento verificatosi è stato causato da nuove e continue prescrizioni imposte dalla Provincia di Ferrara che hanno determinato più revisioni progettuali.	
62	2022FECF0002	Centrale di potabilizzazione di Serravalle: efficientamento impianti elettrici	ACQUEDOTTO	Riva del Po (Berra)	Gestore	450.000,00 €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	658.456,65 €	- €	658.456,65 €	458.456,65 €	229	Lavorazioni da eseguire tra il 2021 e 2023, lo scostamento è dato dal fatto che non si è riusciti a fare le lavorazioni il primo anno rispetto a quanto inizialmente programmato, completando comunque quest'anno tutte le lavorazioni.	
63	2022FECF0008	Adeguamento rete fognaria Serravalle - comparto di via Grandi	FOGNATURA	Riva del Po (Berra)	Gestore	570.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
64	2014FECF0002	Adegamenti funzionali e manutenzioni straordinarie nella centrale di potabilizzazione di Ro Ferrarese	ACQUEDOTTO	Riva del Po (Ro)	Gestore	- €	220.000,00 €	- €	220.000,00 €	346.057,09 €	- €	346.057,09 €	126.057,09 €	57	Codice contenitore di numerosi interventi. Nel 2023 si è dovuto manutentare diverse parti vetuste dell'impianto.	
65	2015FECF0018	Recupero con rip perforazione pozzo n° 2	ACQUEDOTTO	Riva del Po (Ro)	Gestore	123.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
66	2018FECF0001	Interventi di rifunionalizzazione di n. 6 pozzi di emungimento	ACQUEDOTTO	Riva del Po (Ro)	Gestore	1.200.000,00 €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	368.538,28 €	- €	368.538,28 €	168.538,28 €	84	Per questo codice ATERSIR erano previste attività nell'anno 2024 per un importo di 250.000 €. Sono state anticipate alcune attività necessarie alla funzionalità dei pozzi già nell'anno 2023. Tale anticipo ha creato lo scostamento sull'annualità 2023.	
67	2019FECF0016	Centrale di Ro: recupero con rip perforazione pozzo n. 34	ACQUEDOTTO	Riva del Po (Ro)	Gestore	117.000,00 €	- €	- €	- €	12,35 €	- €	12,35 €	12,35 €	100	I lavori si sono completati nell'anno 2022. Nel 2023 e' stata eseguita la sostituzione di un accessorio.	
68	2022FECF0005	Centrale di Ro rifacimento sollevamento finale aspirazione	ACQUEDOTTO	Riva del Po (Ro)	Gestore	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
69	2023FECF0006	RIPERFORAZIONE DI QUATTRO POZZI (32-33-35-37) NEL CAMPO POZZI A SERVIZIO DELLA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI RO FERRARESE	ACQUEDOTTO	Riva del Po (Ro)	Gestore	639.344,26 €	389.344,26 €	639.344,26 €	250.000,00 €	159.052,87 €	- €	159.052,87 €	230.291,39 €	-59	"Con decreto del presidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna num. 118 del 03/08/2022 è stato approvato il piano dei primi interventi urgenti di protezione civile per il contrasto della situazione di deficit idrico nel territorio della regione Emilia-Romagna (OCDPC N. 906/2022). Con questo decreto i lavori sono stati finanziati per l'importo di 780.000,00 €, IVA inclusa e del medesimo importo è stato aperto il codice ATERSIR 2023FECF0006, con conseguente pianificazione. Lo scostamento è da attribuirsi all'importo dell'IVA, non rendicontato (poiché CADF è soggetto a regime di split payment). Inoltre durante l'esecuzione dei lavori non sono insorti imprevisti e pertanto la somma accantonata in quadro economico per tale scopo, non è stata spesa."	
70	2023FECF0007	CENTRALE DI SERRAVALLE - ADEGUAMENTO IMPIANTO E CONDOTTE DI PRESA DAL FIUME PO - OCDPC 906/2022	ACQUEDOTTO	Riva del Po (Ro)	Gestore	327.868,85 €	137.868,85 €	327.868,85 €	190.000,00 €	189.348,46 €	334.483,00 €	145.134,75 €	51.479,61 €	37	lieve modifica sulla programmazione dei lavori a causa di ritardi sulla fornitura dei materiali da parte dell'impresa affidataria	
71	2023FECF0008	Interventi sulla condotta di interconnessione tra le centrali di potabilizzazione Serravalle Ro Ferrarese per aumentare la portata in transito	ACQUEDOTTO	Riva del Po (Ro)	Gestore	970.000,00 €	860.000,00 €	970.000,00 €	110.000,00 €	833.015,23 €	- €	833.015,23 €	26.984,77 €	-3		
72	2018FECF0004	Sostituzione condotta idrica in C.Am DN 80 in località Brazzolo -FSC scheda 8	ACQUEDOTTO	Tresignana (Formignana)	Gestore	220.000,00 €	- €	- €	- €	- €	74.187,00 €	- €	74.187,29 €	- €	0	

	Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Percentuale investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura
Importo Totale	13.517.765,46 €	6.458.643,11 €	7.059.122,35 €	16.446.273,88 €	2.496.060,00 €	13.950.213,47 €	119,3%
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura	12.939.890,46 €	6.458.643,11 €	6.481.247,35 €	15.443.667,75 €	2.496.060,00 €	12.947.607,34 €	