

CLBO/2022/15 del 24 novembre 2022

CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Presa d'atto del consuntivo 2021 - Gestore Hera S.p.A.**

IL COORDINATORE

F.to Michele Giovannini

CLBO/2022/15

CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA

L'anno 2022 il giorno 24 del mese di novembre alle ore 13.00 si è riunito in seduta telematica il Consiglio Locale di Bologna, convocato con lettera protocollo PG.AT/2022/011539 del 16/11/2022.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
Città metropolitana di Bologna	Lepore Matteo	Presidente	no	
Alto Reno Terme	Nanni Giuseppe	Sindaco	no	
Anzola dell'Emilia	Veronesi Giampiero	Sindaco	no	
Argelato	Zoboli Laura	Assessore	si	0,9235
Baricella	Bedeschi Gloria	Assessore	no	
Bentivoglio	Ferranti Erika	Sindaco	no	
Bologna	Borsari Simone	Assessore	si	31,1752
Borgo Tossignano	Ghini Mauro	Sindaco	no	
Budrio	Pezzi Stefano	Assessore	si	1,6033
Calderara di Reno	Bordenga Clelia	Assessore	si	1,2191
Camugnano	Grandi Massimo	Consigliere	si	0,2982
Casalecchio di Reno	Negroni Barbara	Assessore	si	2,9927
Casalfiumanese	Casella Silvano	Assessore	si	0,4210
Castel d'Aiano	Nasci Alberto	Sindaco	no	
Castel del Rio	Baldazzi Alberto	Sindaco	no	
Castel di Casio	Aldrovandi Marco	Sindaco	no	
Castel Guelfo di Bologna	Franceschi Claudio	Sindaco	no	
Castel Maggiore	De Paoli Luca	Assessore	si	1,6218
Castel San Pietro Terme	Bondi Andrea	Assessore	si	1,7903
Castello d'Argile	Giovannini Michele	Assessore	si	0,6738
Castenaso	Scalambra Elisabetta	Assessore	si	1,4199
Castiglione dei Pepoli	Fabbri Maurizio	Sindaco	no	
Crevalcore	Martelli Marco	Sindaco	si	1,2281
Dozza	Pezzi Barbara	Assessore	si	0,6743
Firenze	Buti Giampaolo	Sindaco	no	
Fontanelice	Meluzzi Gabriele	Sindaco	no	
Gaggio Montano	Pucci Giuseppe	Sindaco	si	0,5352
Galliera	Zanni Stefano	Sindaco	si	0,5933
Granarolo dell'Emilia	Ricci Alessandro	Sindaco	si	1,1566
Grizzana Morandi	Testoni Giulia	Assessore	si	0,4622
Imola	Spada Elisa	Assessore	si	5,6593
Lizzano in Belvedere	Polmonari Sergio	Sindaco	no	
Loiano	Morganti Fabrizio	Sindaco	si	0,5004

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
Malalbergo	Dalle Donne Fabio	Assessore	si	0,8713
Marradi	Triberti Tommaso	Sindaco	no	
Marzabotto	Cuppi Valentina	Sindaco	no	
Medicina	Bonetti Massimo	Assessore	si	1,4741
Minerbio	Bonori Roberta	Sindaco	no	
Molinella	Righetti Gianni	Assessore	si	1,3937
Monghidoro	Maestrami Giovanni	Assessore	si	0,4503
Monte San Pietro	Fabbri Barbara	Assessore	si	1,0055
Monterenzio	Mantovani Ivan	Sindaco	no	
Monzuno	Pasquini Bruno	Sindaco	si	0,6564
Mordano	Tassinari Nicola	Sindaco	si	0,5188
Ozzano dell'Emilia	Lelli Luca	Sindaco	no	
Palazzuolo sul Senio	Moschetti Gian Piero	Sindaco	no	
Pianoro	Buganè Stefano	Assessore	si	1,5425
Pieve di Cento	Borsari Luca	Sindaco	si	0,7209
Sala Bolognese	Trapella Ornella	Assessore	si	0,8259
San Benedetto Val di Sambro	Santoni Alessandro	Sindaco	no	
San Giorgio di Piano	Crescimbeni Paolo	Sindaco	no	
San Giovanni in Persiceto	Pellegatti Lorenzo	Sindaco	si	2,3572
San Lazzaro di Savena	Grasselli Beatrice	Assessore	si	2,7366
San Pietro in Casale	Pezzoli Claudio	Sindaco	si	1,1597
Sant'Agata Bolognese	Vicinelli Giuseppe	Sindaco	no	
Sasso Marconi	Bernabei Irene	Assessore	no	
Valsamoggia	Soverini Christian	Assessore	si	2,6561
Vergato	Argentieri Giuseppe	Sindaco	si	0,7486
Zola Predosa	Dall'Omo Davide	Sindaco	no	
Totale				74,0659

Presenti n. 34 pari a quote 74,0659

Assenti n. 25 pari a quote 25,9341

Riconosciuta la validità della seduta Michele Giovannini, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione.

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Presa d'atto del consuntivo 2021 - Gestore Hera S.p.A.**

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1 gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione 34/2019/R/IDR, l'Autorità di Regolazione nazionale ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) relativo alle annualità 2020-2023, poi approvato con deliberazione 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr;
- con deliberazione n. 5 del 3 luglio 2020 il Consiglio locale di Bologna ha approvato il programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2020-2023 del Gestore Hera Spa;

considerato altresì che:

- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale deliberazione tra l'altro dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

dato atto che il gestore HERA Spa ha completato la rendicontazione degli investimenti 2021 attraverso il software ARSI;

dato atto altresì che l'istruttoria condotta dalla struttura tecnica di ATERSIR in merito alla rendicontazione degli investimenti 2021 è sintetizzata nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

rilevato che:

- nell'annualità 2021 sono stati rilasciati dalla struttura tecnica di ATERSIR quattro nulla osta ai sensi della deliberazione CAMB n.75/2017, rintracciabili al protocollo dell'Agenzia;
- dai dati presentati si evince che il Gestore ha rendicontato un ammontare complessivo di investimenti realizzati inferiore di 5.551.624,55 € rispetto a quanto previsto nell'annualità 2021 dal Programma degli interventi 2020-2023 approvato, valore corrispondente ad uno scostamento percentuale pari al -11%;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del Gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- tale verifica ha evidenziato che i ritardi suddetti sono stati adeguatamente motivati dal Gestore del servizio idrico integrato;

ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

con voti resi nelle forme di legge: favorevoli n. 34 per quote 74,0569, astenuti n. 0, contrari n. 0;

DELIBERA

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera Spa come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Bologna n. 15 del 24 novembre 2022

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Presa d'atto del consuntivo 2021 - Gestore Hera S.p.A.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marialuisa Campani

Bologna, 24 novembre 2022

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI
ANNO 2021
GESTORE: HERA S.P.A.
BACINO PROVINCIALE DI: BOLOGNA**

1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2021

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l'annualità 2021, del Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Delibera del Consiglio Locale di Bologna n.5 del 3 luglio 2020, che il gestore HERA ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF%
GESTORE	41.036.831,00 €	37.764.401,62 €	-3.272.429,38 €	-8%
SOCIETA' TERZE	3.907.000,00 €	829.196,42 €	-3.077.803,58 €	-79%
FONDO PERDUTO	3.568.000,00 €	4.366.608,41 €	798.608,41 €	22%
TOTALE	48.511.831,00 €	42.960.206,45 €	-5.551.624,55 €	-11%

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021

Gli investimenti di struttura per l'anno 2021 non sono ancora stati rendicontati (max. 4.269.419,00 euro). Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2022.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2021 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa il 11%.




Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si rimanda alle tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI.

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio, nel quale si nota maggiori investimenti nel comparto acquedottistico rispetto al comparto fognario-depurativo. La differenza più evidente nel comparto fognario-depurativo è per lo più da imputarsi a vari ritardi nelle procedure autorizzative ed espropriative, ridefinizione di alcune priorità per nuove esigenze, in misura minore a ritardi nella fase di progettazione.

SERVIZIO	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	26.644.831,00 €	26.416.107,66 €	-228.723,34 €	-1%
DEPURAZIONE	10.532.000,00 €	8.722.707,63 €	-1.809.292,37 €	-17%
FOGNATURA	10.585.000,00 €	7.380.531,44 €	-3.204.468,56 €	-30%
ACQUE BIANCHE	750.000,00 €	440.859,72 €	-309.140,28 €	-41%
Totale	48.511.831,00 €	42.960.206,45 €	-5.551.624,55 €	-11%

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2021 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:




FIG.2 –Suddivisione investimenti 2021 per servizio

La tabella successiva da una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie.

	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	1.953.831,00 €	3.487.999,98 €	1.534.168,98 €	78,52%
FOGNATURA	1.282.000,00 €	1.417.569,50 €	135.569,50 €	10,57%
DEPURAZIONE	1.764.000,00 €	2.717.141,16 €	953.141,16 €	54,03%
ACQUE BIANCHE	500.000,00 €	440.578,84 €	-59.421,16 €	-11,88%
TOTALE	5.499.831,00 €	8.063.289,48 €	2.563.458,48 €	46,61%

TAB.3 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma investimenti e da manutenzioni straordinarie; per quest'ultime è previsto un budget complessivo a cui il gestore associa i microinterventi che si rendono necessari durante l'anno. Di seguito si riportano gli importi pianificati e consuntivati classificati per fasce di importo progettuale degli interventi (sono esclusi gli interventi tecnicamente conclusi ma contabilmente ancora aperti che non hanno importi nell'anno in analisi e gli investimenti di struttura).

.Classi d'importo	Numero	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF. %
Fino a 500.000 €	81	20.049.000,00 €	23.443.754,95 €	3.394.754,95 €	17%
500.001- 1.000.000 €	40	6.982.000,00 €	3.163.333,09 €	-3.818.666,91 €	-55%
1.000.001- 2.000.000 €	32	10.236.000,00 €	4.446.936,06 €	-5.789.063,94 €	-57%
2.000.001- 5.000.000 €	9	3.869.000,00 €	3.558.923,81 €	-310.076,19 €	-8%
Oltre 5.000.000 €	8	2.385.000,00 €	724.547,90 €	-1.660.452,10 €	-70%
Manutenzioni	7	4.990.831,00 €	7.622.710,64 €	2.631.879,64 €	53%
TOTALE	177	48.511.831,00 €	42.960.206,45 €	-5.551.624,55 €	-11%

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato, sono esclusi gli investimenti di struttura.

- Numero di interventi programmati nel 2021 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da zero): 154
- Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2021: 279.

	NUMERO INTERVENTI	IMPORTO LORDO PIANIFICATO 2021	IMPORTO LORDO CONSUNTIVO 2021
Interventi con un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0 (-100%)	45	5.659.000,00 €	- €
Interventi con avvio anticipato nel 2021 e chiusure di interventi già avviati contenuti nel programma degli interventi o nel piano d'ambito (+100%)	28	- €	1.868.213,40 €
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore a + o - 20%	160	39.193.831,00 €	33.837.312,90 €
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore a + o - 20%	156	9.318.000,00 €	9.122.893,55 €

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.

INTERVENTI NON AVVIATI

	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021
1	2014BOHA0068	SOSTITUZIONE MACCHINA OZONO POTABILIZZATORE BELFIORE	A	Castel San Pietro Terme	Gestore	500.000,00	60.000,00
2	2014BOHA0078	COLLEGAMENTO FRAZIONE S. BERNARDINO ALLA RETE	F	Castello d'Argile	Gestore	265.000,00	30.000,00
3	2014BOHA0079	DISTRETTUALIZZAZIONE -CASTELMAGGIORE-CORTICELLA	A	Castel Maggiore	Gestore	508.000,00	86.000,00
4	2014BOHA0092	NUOVO SERBATOIO IL CHIUSO-FIRENZUOLA	A	Firenze	Gestore	153.000,00	140.000,00
5	2014BOHA0229	COLLEGAMENTO CASALECCHIO-CREPELLANO (III STRALCIO)	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.224.297,36	94.000,00
6	2014BOHA0267	AMPLIAMENTO DEPURATORE LOC. PONTE RIZZOLI	D	Ozzano dell'Emilia	Gestore	3.311.000,00	111.000,00
7	2014BOHA0270	COLLEGAMENTO ADDUTTRICE S.M.DECIMA A P.DICENTO DN400	A	Pieve di Cento	Gestore	820.000,00	22.000,00
8	2014BOHA0275	SISTEM. TRATT. ACQUE CONTROLAVAG.PENNOLA	A	Porretta Terme	Gestore	392.000,00	125.000,00
9	2014BOHA0284	INCREMENTO APPROVVIGIONAMENTO DA SORGENTI CANALI	A	S Benedetto Val di Sambro	Gestore	110.000,00	30.000,00
10	2014BOHA0315	SPOSTAMENTO LOC.LA CAPRINA III STRALCIO	A	Sasso Marconi	Gestore	375.000,00	12.000,00
11	2015BOHA0003	RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE TIRO A SEGNO	A	Bologna	Gestore	760.000,00	350.000,00
12	2015BOHA0004	RECUPERO POZZI CENTRALE FOSSOLO	A	Bologna	Gestore	300.000,00	10.000,00
13	2015BOHA0045	SOSTITUZIONE SISTEMA DI AERAZIONE E NUOVO LOCALE COMPRESSORI LINEA 3 DEPURATORE SANTERNO	D	Imola	CONAMI	661.049,00	100.000,00
14	2015BOHA0055	ADEGUAMENTO DEPURATORE LOC. RIOVEGGIO	D	Monzuno	Gestore	692.000,00	123.000,00
15	2015BOHA0062	RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE SAN VITALE	A	Opere Pluricomunali	Gestore	450.000,00	90.000,00
16	2015BOHA0063	MANUTENZIONE POZZI ISPEZIONE CUNICOLO ROMANO - II LOTTO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	160.000,00	10.000,00
17	2015BOHA0064	MONITORAGGIO RETI PIANURA II LOTTO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	230.000,00	40.000,00
18	2015BOHA0065	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - IF	A	Opere Pluricomunali	Gestore	60.000,00	10.000,00
19	2015BOHA0067	VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI ACQUEDOTTO BO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	5.027.000,00	312.000,00
20	2015BOHA0070	INTERCONNESSIONE DEL SISTEMA IDRICO BOLOGNESE-FERRARESE	A	Opere Pluricomunali	Gestore	510.000,00	18.000,00
21	2015BOHA0073	SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE-CONAMI- 1°STRALCIO	A	Opere Pluricomunali	CONAMI	4.950.000,00	600.000,00
22	2017BOHA0014	POTENZIAMENTO ADDUZIONE MARZABOTTO-PIAN DI VENOLA	A	Marzabotto	Gestore	541.000,00	23.000,00
23	2017BOHA0015	POTENZIAMENTO ADDUTTRICE VIA SAN MARTINO	A	Monte San Pietro	Gestore	1.000.000,00	350.000,00
24	2017BOHA0019	ADEGUAMENTO NODO IDRAULICO EX DEPURATORE PONTICELLA	F	San Lazzaro di Savena	Gestore	288.000,00	130.000,00
25	2018BOHA0007	Manutenzione straord. impianti acq. industriale	A	Opere Pluricomunali	Gestore		100.000,00
26	2018BOHA0008	Rinnovo reti acq. industriale	A	Opere Pluricomunali	Gestore		30.000,00
27	2020BOHA0006	DISTRETTUALIZZAZIONE ZONA BARCA-CROCE	A	Bologna	Gestore	100.000,00	100.000,00
28	2020BOHA0009	POTENZIAMENTO ADDUTTRICE BORGO TOSSIGNANO	A	Borgo Tossignano	CONAMI	1.074.000,00	27.000,00
29	2020BOHA0013	POTENZIAMENTO COLLETTORTE POGGIO PICCOLO-IDROVORA SALAROLA	F	Castel Guelfo di Bologna	CONAMI	259.000,00	153.000,00
30	2020BOHA0014	MAGLIATURA RETE ACQUEDOTTISTICA V. FLOSA E V. RONDONE IN COMUNI DI MEDICINA E CASTEL GUELFO	A	Castel Guelfo di Bologna	CONAMI	151.000,00	10.000,00
31	2020BOHA0015	POTENZIAMENTO LINEA FILTRAZIONE A SABBIA CASTEL S.PIETRO	A	Castel San Pietro Terme	CONAMI	350.000,00	25.000,00
32	2020BOHA0020	RISANAMENTO DELL' AGGLOMERATO DI BRUSCOLI-FIRENZUOLA	F	Firenze	CONAMI	900.000,00	383.000,00
33	2020BOHA0023	RINNOVO RETE CASACCIE E COLOMBARAZZA	A	Imola	CONAMI	550.000,00	320.000,00
34	2020BOHA0024	RINNOVO RETE BICOCCA IMOLA	A	Imola	CONAMI	392.000,00	50.000,00
35	2020BOHA0025	RINNOVO RETE V.DI VITTORIO CASOLA CANINA	A	Imola	CONAMI	830.000,00	218.000,00
36	2020BOHA0026	RINNOVO RETE BUSA SARTONA CASOLA CANINA	A	Imola	CONAMI	274.000,00	75.000,00
37	2020BOHA0029	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA V.MOLINO ROSSO	F	Imola	CONAMI	274.000,00	102.000,00
38	2020BOHA0030	ADEGUAMENTO DEPURATORE SANTERNO - TRATTAMENTO AZOTO	D	Imola	CONAMI	21.997.000,00	143.000,00
39	2020BOHA0038	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA DI TRATTAMENTO POTABILIZZATORE DI BUBANO	A	Mordano	CONAMI	9.000.000,00	223.000,00
40	2020BOHA0039	REALIZZAZIONE NUOVA SEZIONE IMPIANTISTICA PER IL TERZO INVASO DELL'IMPIANTO DI BUBANO	A	Mordano	CONAMI	1.000.585,00	60.000,00

	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021
41	2020BOHA0044	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 5 BO	F	Opere Pluricomunali	Gestore		10.000,00
42	2020BOHA0048	SIST.APPROV.CASTELBOLOGNESE-ACQ.IND-ATO5	A	Opere Pluricomunali	CONAMI	1.151.798,00	695.000,00
43	2020BOHA0049	MODIFICA SOLLEVAMENTO FINALE ACQUEDOTTO INDUSTRIALE	A	Opere Pluricomunali	Gestore	180.000,00	30.000,00
44	2020BOHA0053	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO CENTRO MANZOLINO	A	San Giovanni in Persiceto	Gestore	2.411.000,00	9.000,00
45	2020BOHA0054	ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA CROCE IDICE	F	San Lazzaro di Savena	Gestore	200.000,00	20.000,00

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N. 5 del 3 luglio 2020				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Colonna4
1	2014BOHA0002	FOGNATURA VIE ZUCCHINI, MICELLI, F.LLI CERVI	F	Anzola dell'Emilia	Gestore	1.088.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2	2014BOHA0003	ADEGUAMENTO DEP. ANZOLA CAPOLUOGO	D	Anzola dell'Emilia	Gestore	4.691.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
3	2014BOHA0010	COLLETTORE DA L.O.C. BOSCHI A DEPURATORE DI MALALBERGO	F	Baricella	Gestore	667.000,00 €	155.000,00 €	- €	- €	155.000,00 €	139.505,46 €	- €	- €	139.505,46 €	15.494,54 €	-9	
4	2014BOHA0011	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA FRAZ. SAN GABRIELE	F	Baricella	Gestore	660.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
5	2014BOHA0013	BON.DN800.SP.SALICETO TRA CER.E V.BARCHE	A	Bentivoglio	Gestore	2.095.000,00 €	443.000,00 €	- €	- €	443.000,00 €	508.008,55 €	- €	- €	508.008,55 €	65.008,55 €	14	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO AL RECUPERO DI REALIZZAZIONI PREVISTE NEL 2020 E SLITTATE PER L' ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI A CAUSA DELL' EMERGENZA COVID
6	2014BOHA0015	ADEG. RETE FOGNARIA FRAZ. SAN MARINO	F	Bentivoglio	Gestore	900.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
7	2014BOHA0016	POTENZIAMENTO DEPURATORE BENTIVOGGIO CAPOLUOGO	D	Bentivoglio	Gestore	1.091.000,00 €	- €	- €	- €	- €	85.806,58 €	- €	- €	85.806,58 €	85.806,58 €	100	INTERVENTI CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2021 E' CONSEGUENTE ALLE VARIANTI CHE SI SONO RESE NECESSARIE IN CORSO D' OPERA, PRINCIPALMENTE DOVUTE A IMPORTANTI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI CHE NE HANNO ANCHE COMPLESSIVAMENTE AUMENTATO L' IMPORTO DEI LAVORI (ASSISTENZA AGLI SCAVI E SPESE TECNICHE ARCHEOLOGICI). PER IL 2022 E' PREVISTO L' INCASSO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
8	2014BOHA0025	INTERVENTO PER DISINQUINAMENTO DEL T.RAVONE	F	Bologna	Gestore	2.910.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
9	2014BOHA0026	INTERVENTO PER DISINQUINAMENTO DEL T.APOSA	F	Bologna	Gestore	5.706.000,00 €	496.000,00 €	- €	- €	496.000,00 €	162.379,82 €	- €	- €	162.379,82 €	333.620,18 €	-67	SCOSTAMENTO 2021 CONSEGUENZIALE AL RITARDO MATURATO NELLE ANNUALITA' PASSATE. LE ATTIVITA' DI ESPROPRIO SONO ANCORA IN CORSO, AVVIATE LE ATTIVITA' DI INVIO DELLE NOTIFICHE AI SENSI DELL' ART. 20 COMMA 1 D.P.R. 327/2001 (LE TEMPISTICHE SI PRESENTANO MOLTO LUNGHE). SI SONO CONCLUSE LE ATTIVITA' DI RILEVI INTERNI AL FINE DI VALUTARE LO STATO DELLE STRUTTURE PREVENTIVAMENTE ALL' ESECUZIONE DELLE OPERE E AL FINE DI PRODURRE IL MODELLO DEL TOMBAMENTO DELL' APOSA CON RELATIVI SCARICHI IN BIM. PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO, IN ATTESA DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE PER COMPLETARE LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI (VARCHI, SCOLMATORI, ECC.)
10	2014BOHA0029	BONIFICA APOSA - TRA V. IRNERIO E V. DELLE MOLINE	F	Bologna	Gestore	170.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	16.160,71 €	- €	- €	16.160,71 €	8.839,29 €	-35	
11	2014BOHA0030	REVAMPING SUPERVISIONE DCS IDAR	D	Bologna	Gestore	2.110.000,00 €	635.000,00 €	- €	- €	635.000,00 €	840.681,11 €	- €	- €	840.681,11 €	205.681,11 €	32	INTERVENTO IN ESECUZIONE. IL CONSUNTIVO 2021 RISULTA MAGGIORE RISPETTO AL PIANIFICATO IN RELAZIONE ALL' AVANZAMENTO TECNICO DEL CANTIERE. PREVISTO COMPLETAMENTO DEI LAVORI AD INIZIO 2022
12	2014BOHA0032	IDAR:REVISIONE GENERALE IMPIANTO INCENERIMENTO FANGHI	D	Bologna	Gestore	60.157.808,00 €	558.000,00 €	- €	- €	558.000,00 €	500.616,16 €	- €	- €	500.616,16 €	57.383,84 €	-10	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE. LA SOLUZIONE TECNICA SCELTA PER UNA PIU' EFFICIENTE GESTIONE DEI FANGHI DEL TERRITORIO GESTITO DA HERA E' BASATA SULLO SCENARIO PROGETTUALE DI TRATTAMENTO CENTRALIZZATO DI TERMOVALORIZZAZIONE DEI FANGHI PRESSO L' IMPIANTO IDAR DI BOLOGNA IN ATO 5 (LA CUI PIANIFICAZIONE INCLUDE UN SIGNIFICATIVO INTERVENTO DI REVAMPING SU TALE SEZIONE)
13	2014BOHA0039	NUOVO CHIARIFLOCCULATORE-SERVIZIO POTABILIZZATORE	A	Borgo Tossignano	Gestore	654.000,00 €	65.000,00 €	- €	- €	65.000,00 €	17.190,48 €	- €	- €	17.190,48 €	47.809,52 €	-73	INTERVENTO IN SOSPESA PROGETTAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2021 E' DOVUTO AL FATTO CHE LA NECESSITA' TECNICA DI REALIZZARE QUESTO INTERVENTO RISULTA SUPERATA E PERTANTO SI STA ESEGUENDO UNO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CHE CONSIDERA LE NUOVE ESIGENZE IDRICHE DEL TERRITORIO SERVITO (COMUNI DI BORGO TOSSIGNANO, CASALFUMANESE E FONTANELICE)
14	2014BOHA0043	COLLETTORE PARALLELO SCOLO CORLA VIA MAURO	F	Budrio	Gestore	599.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
15	2014BOHA0044	COLLETTORE PARALLELO SCOLO CORLA S. MARGHERITA	F	Budrio	Gestore	458.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
16	2014BOHA0049	COLLETTAMENTO RETE FOGNARIA COMP.6-CAPOLUOGO	F	Calderara di Reno	Gestore	630.000,00 €	- €	- €	- €	- €	31.024,39 €	- €	- €	31.024,39 €	31.024,39 €	100	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DEI LAVORI SLITTATA AL 2021 PER TEMPESTICHE MAGGIORI CONNESSE ALLO SPOSTAMENTO DEI CAVI DI MT DA PARTE DI ENEL. INTERVENTO CONCLUSO
17	2014BOHA0050	RIFACIMENTO DEPURATORE CASTEL CAMPEGGI 2072	D	Calderara di Reno	Gestore	597.000,00 €	- €	- €	- €	- €	49.876,34 €	- €	- €	49.876,34 €	49.876,34 €	100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. PREVISTA PER IL 2022 L' ULTIMAZIONE DELLE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI. SCOSTAMENTO 2021 CONSEGUENTE AL RECUPERO DI REALIZZAZIONI PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI. INTERVENTO COLLEGATO AD ID 2014BOHA0278 IL CUI AVANZAMENTO REALIZZATIVO RISULTA ALLINEATO
18	2014BOHA0054	RINNOVO RETE VIA ZANCHETTO CAMUGNANO	A	Camugnano	Gestore	276.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
19	2014BOHA0058	COSTRUZIONE NUOVO SERBATOIO RETE IDRICA BORGO TOSSIGNANO	A	Casalfumane	Gestore	855.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
20	2014BOHA0059	BONIFICA RETE S. CRISTOFORO - POVOLO	A	Castel d'Aiano	Gestore	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE L' ASSENZA DI CRITICITA' TECNICHE SULLA RETE, LEGATE AGLI SCARSI EVENTI DI ROTTURA VERIFICATESI NELL' ULTIMO PERIODO, HA DETERMINATO LA POSTICIPAZIONE DELL' INTERVENTO IN QUANTO AL MOMENTO NON RITENUTO PIU' URGENTE. L' INTERVENTO VA COMUNQUE MANTENUTO A PIANO IN QUANTO IL MONITORAGGIO EFFETTUATO SULLA RETE NEI PROSSIMI ANNI PERMETTERA' DI VALUTARE SE VI SARANNO EVENTI DI ROTTURA TALI DA RENDERE NECESSARIA LA BONIFICA
21	2014BOHA0068	SOSTITUZIONE MACCHINA OZONO POTABILIZZATORE BELFIORE	A	Castel San Pietro Terme	Gestore	500.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO LEGATO ALL' AVANZAMENTO DEL CANTIERE CHE HA PERMESSO DI ANTICIPARE COSTI PREVISTI PER IL 2021 NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI. INTERVENTO CONCLUSO
22	2014BOHA0069	DEMOLIZIONE E MESSA SIC.CARICO PENSILEC.S.PIETRO	A	Castel San Pietro Terme	Gestore	279.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
23	2014BOHA0071	RINNOVO E POTENZIAMENTO RETE ZONA O.GRANDE E VARIGNANA	A	Castel San Pietro Terme	Gestore	204.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
24	2014BOHA0075	ADEGUAMENTO SISTEMA DI TRATTAMENTO IN LOCO A MOLINO NUOVO	D	Castel San Pietro Terme	CONAMI	307.949,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
25	2014BOHA0077	RIFACIMENTO COLLETTORE FOGNARIO VIA MATTEI	F	Castello d'Argile	Gestore	1.118.000,00 €	344.000,00 €	- €	- €	344.000,00 €	526.510,51 €	9.090,91 €	- €	517.419,60 €	182.510,51 €	53	INTERVENTO IN ESECUZIONE. LO SCOSTAMENTO E' CONSEGUENTE ALL' AVVENUTO AFFIDAMENTO ALL' IMPRESA NELL' OTTOBRE 2020, PERTANTO NEL 2021 SONO STATE RECUPERATE LAVORAZIONI PREVISTE A POI PER IL 2020
26	2014BOHA0078	COLLEGAMENTO FRAZIONE S. BERNARDINO ALLA RETE	F	Castello d'Argile	Gestore	265.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLA CONCLUSIONE DELL' INTERVENTO E DELLE RELATIVE ATTIVITA' CONTABILI NEL 2020

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N. 5 del 3 luglio 2020				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				SCOSTAMENTO		Colonna4
							Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	
27	2014BOHA0079	DISTRETTUALIZZAZIONE - CASTELMAGGIORE-CORTICELLA	A	Castel Maggiore	Gestore	508.000,00 €	86.000,00 €	- €	- €	86.000,00 €	- €	- €	- €	86.000,00 €	-100	PERIMETRO DELL' INTERVENTO; SONO EMERSE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA FATTIBILITA' DEL III STRALCIO IN QUANTO RISULTA NON FATTIBILE IL COLLEGAMENTO DELLA RETE DEL CENTRO DI CASTEL MAGGIORE CON LA DORSALE RETE DI VIA MATTEOTTI MEDIANTE L' ATTRAVERSAMEN TO FERROVIARIO, ANALIZZANDO LE STRUTTURE DEL SOTTOPASSO STRADALE E' INFATTI RISULTATO IMPRATICABILE. IL MEDESIMO OBIETTIVO FUNZIONALE IDRALICO SARA' RAGGIUNTO SFRUTTANDO L' INTERVENTO PREVISTO NELL' ID	
28	2014BOHA0088	POTENZIAMENTO DEP.S.GIACOMO E COLLETTAMENTO LIQUAMI (AUT. J)	D	Castiglione dei Pepoli	Gestore	373.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
29	2014BOHA0089	POTENZIAMENTO DEP.CREDA E COLLETTAMENTO LIQUAMI (AUT. J)	D	Castiglione dei Pepoli	Gestore	310.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
30	2014BOHA0092	NUOVO SERBATOIO IL CHIUSO-FIRENZUOLA	A	Firenze	Gestore	153.000,00 €	140.000,00 €	- €	- €	140.000,00 €	- €	- €	- €	140.000,00 €	-100	REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO POSTICIPATA AL 2022 IN QUANTO NON SUSSISTONO COGENTI CRITICITA' PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO	
31	2014BOHA0095	REALIZZAZIONE DEPURATORE DI CORNACCHIAIA	D	Firenze	CONAMI	242.955,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
32	2014BOHA0099	INTERRAMENTO TUBAZIONE VOLANTE LOC. SALDINE	F	Gaggio Montano	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
33	2014BOHA0100	DISMISSIONE IMPIANTO DEPURAZIONE CAPOL. E CONVOGLIAMENTO	F	Gaggio Montano	Gestore	817.518,85 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
34	2014BOHA0103	NUOVO COLLETTORE DA GALLIERA CAPOLUOGO AL DEPURATORE DI S.VENANZIO	F	Galliera	Gestore	1.075.000,00 €	- €	- €	- €	3.735,51 €	- €	- €	3.735,51 €	- 3.735,51 €	100	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLA CHIUSURA DELLE ATTIVITA' CONTABILI. INTERVENTO CONCLUSO	
35	2014BOHA0110	COLLETTORE LOC. COLLINA DI SAVIGNANO	F	Grizzana Morandi	Gestore	240.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	154.441,33 €	- €	154.441,33 €	- 54.441,33 €	54	INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL RECUPERO DELLE MINORI REALIZZAZIONI DEGLI ANNI PRECEDENTI	
36	2014BOHA0111	DEPURATORE E COLLETTORE CAPOLUOGO (AUT. J)	D	Grizzana Morandi	Gestore	1.425.000,00 €	93.000,00 €	- €	- €	93.000,00 €	209.052,27 €	- €	209.052,27 €	- 116.052,27 €	124	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO AL RECUPERO DI REALIZZAZIONI PREVISTE NEL 2020 E SLITTATE IN SEGUITO AI RITARDI CONSEGUENTI ALLA NECESSITA' DI CONCORDARE CON L' IMPRESA UNA VARIANTE IN CORSO D' OPERA E AL RALLENTAMENTO DEI LAVORI LEGATO ALL' EMERGENZA SANITARIA	
37	2014BOHA0125	ADEGUAMENTO DEPURATORE SANTERNO PER AZOTO	D	Imola	Gestore	2.995.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
38	2014BOHA0128	COLLEGAMENTO FOSSA IMHOFF LIZZANO LOC. FONTANA	F	Lizzano in Belvedere	Gestore	598.000,00 €	- €	- €	- €	23.305,95 €	- €	- €	23.305,95 €	- 23.305,95 €	100	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLA CHIUSURA DELLE ATTIVITA' CONTABILI. INTERVENTO CONCLUSO	
39	2014BOHA0132	INTERRO TUBAZIONE FOGNATURA VOLANTE VIA LAVORO LOIANO	F	Loiano	Gestore	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
40	2014BOHA0133	COLLETTORE SCARICO SABBIONI A DEPURATORE (II STRALCIO)	D	Loiano	Gestore	440.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
41	2014BOHA0138	COLLETTAMENTO ZONA ARTIG. MALALBERGO AL DEPURATORE	F	Malalbergo	Gestore	451.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
42	2014BOHA0139	COLLETTORE VIA BENTINI DISMISSIONE SOLLEVAMENTO C.SPORTIVO	F	Malalbergo	Gestore	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
43	2014BOHA0144	RINNOVO RETE VIA GARDELETTA MARZABOTTO - FSC scheda 14	A	Marzabotto	Gestore	245.000,00 €	45.000,00 €	80.000,00 €	- €	35.000,00 €	158.294,89 €	- €	158.294,89 €	- 113.294,89 €	251	INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL RECUPERO DELLE MINORI REALIZZAZIONI DEGLI ANNI PRECEDENTI CHE ERANO STATE CAUSATE DAL PROTRARRSI DELLE TEMPISTICHE PER IL COMPLETAMENTO DELLA FASE AUTORIZZATIVA	
44	2014BOHA0145	ESTENSIONE RETE FOGNARIA LOC. LA QUERCIA	F	Marzabotto	Gestore	267.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
45	2014BOHA0147	COLLETTAMENTO FOGNATURA LOC. ALLOCCO	F	Marzabotto	Gestore	173.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
46	2014BOHA0149	AMPLIAMENTO E FINISSAGGIO DEPURATORE LOC.LAMA DI RENO	D	Marzabotto	Gestore	909.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
47	2014BOHA0152	ADEGUAMENTO SCARICHI FOGNARI VIA LAVORO VIA ALBERGATI	F	Medicina	Gestore	582.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
48	2014BOHA0153	COLLETTORE FOGNARIO ZONA INDUSTRIALE FOSSATONE	F	Medicina	Gestore	289.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
49	2014BOHA0154	ADEGUAMENTO FOG/DEP PORTONOVO E S.SANTONIO - IMP	D	Medicina	Gestore	959.000,00 €	270.000,00 €	223.000,00 €	- €	47.000,00 €	101.658,10 €	- €	101.658,10 €	168.341,90 €	-62	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. DA ULTIMARE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI	
50	2014BOHA0155	COLLETTORE ZP FOSSATONE - LOTTO 2	F	Medicina	CONAMI	163.052,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
51	2014BOHA0163	INTERVENTI SUL SISTEMA FOGNARIO DEPURATIVO IN LOCALITA' BRUSCOLI E MONGHIDORO CAPOLUOGO	D	Monghidoro	Gestore	1.537.264,71 €	1.283.000,00 €	- €	- €	1.283.000,00 €	16.970,89 €	- €	16.970,89 €	1.266.029,11 €	-98	SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO AL PROLUNGAMENTO DELL' ITER AUTORIZZATIVO CHE E' STATO AVVIATO NEL LUGLIO 2020 CONCLUSO SOLO NEL GENNAIO 2022	
52	2014BOHA0169	SOLLEVAMENTO E CONDOTTA MONTE SEVERO VAGLIE	A	Monte San Pietro	Gestore	845.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.137,47 €	- €	2.137,47 €	- 2.137,47 €	100	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLA CHIUSURA DELLE ATTIVITA' CONTABILI. INTERVENTO CONCLUSO	
53	2014BOHA0180	AMPLIAMENTO DEPURATORE LOC. SAVAZZA	D	Monterenzio	Gestore	1.275.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
54	2014BOHA0182	FOSSA IMHOFF VILLA DI CASSANO	D	Monterenzio	Gestore	166.500,00 €	90.000,00 €	- €	- €	90.000,00 €	4.160,33 €	- €	4.160,33 €	85.839,67 €	-95	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLA NECESSITA' DI SVOLGERE UNA CAMPAGNA DI INDAGINI INCLINOMETRICHE DURATA DIVERSI MESI PER VERIFICARE LA STABILITA' DEL VERSANTE. IN CORSO PROGETTAZIONE DEFINITIVA	
55	2014BOHA0190	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO - BO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.501.831,00 €	- €	- €	1.501.831,00 €	2.942.731,06 €	- €	2.942.731,06 €	- 1.440.900,06 €	95	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
56	2014BOHA0191	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP.ACQ.-BO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €	307.004,93 €	- €	307.004,93 €	- 7.004,93 €	2		
57	2014BOHA0192	RIPRISTINO ASFALTI RETE IDRICA - BO - ATOS	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	800.000,00 €	- €	- €	800.000,00 €	710.872,00 €	- €	710.872,00 €	89.128,00 €	-11		
58	2014BOHA0193	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI - BO - ATOS	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	4.100.000,00 €	- €	- €	4.100.000,00 €	5.567.329,38 €	- €	5.567.329,38 €	- 1.467.329,38 €	35	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RETI E ALLACCI ACQUEDOTTO CONSEGUENTI A SEGNALAZIONI DI PRONTO INTERVENTO	
59	2014BOHA0194	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMP. ACQUEDOTTO - BO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	180.000,00 €	- €	- €	180.000,00 €	74.945,56 €	- €	74.945,56 €	105.054,44 €	-58	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
60	2014BOHA0195	LAVORI AUTOSTRADE ACQUEDOTTO (AUT. J)	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.281.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
61	2014BOHA0196	RINNOVO RETI PROGRAMMATO - BO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	2.900.000,00 €	- €	- €	2.900.000,00 €	4.170.102,28 €	- €	4.170.102,28 €	1.270.102,28 €	43	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTISTICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
62	2014BOHA0199	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.FOGNATURA - BO	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	275.000,00 €	- €	- €	275.000,00 €	385.847,96 €	- €	385.847,96 €	110.847,96 €	40	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE (AREA BOLOGNA)	
63	2014BOHA0200	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - BO	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	88.035,51 €	- €	88.035,51 €	8.035,51 €	10		
64	2014BOHA0201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI/ALL. FOGNATURA - BO	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	582.000,00 €	- €	- €	582.000,00 €	689.526,68 €	63.934,42 €	625.592,26 €	107.526,68 €	18		
65	2014BOHA0203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE TERRITORIO - BO	D	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.489.000,00 €	- €	- €	1.489.000,00 €	2.365.987,79 €	60.256,87 €	2.305.730,92 €	876.987,79 €	58	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
66	2014BOHA0204	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE - BO	D	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	15.302,87 €	- €	15.302,87 €	- 34.697,13 €	-69	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
67	2014BOHA0206	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI IF-ATO 5	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	600.000,00 €	- €	- €	600.000,00 €	756.547,96 €	- €	756.547,96 €	156.547,96 €	26	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RETI E ALLACCI ACQUEDOTTO CONSEGUENTI A SEGNALAZIONI DI PRONTO INTERVENTO	
68	2014BOHA0207	RIPRISTINO ASFALTI RETE IDRICA-IF	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	218.430,00 €	- €	218.430,00 €	18.430,00 €	9		

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N. 5 del 3 luglio 2020				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				SCOSTAMENTO		Colonna4
							Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	
69	2014BOHA0208	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI ACQUEDOTTO - IF	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	120.000,00 €	- €	- €	120.000,00 €	8.634,42 €	- €	- €	8.634,42 €	111.365,58 €	-92	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
70	2014BOHA0209	RINNOVO RETI PROGRAMMATO - IF	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.136.000,00 €	- €	- €	1.136.000,00 €	1.737.473,54 €	- €	- €	1.737.473,54 €	601.473,54 €	52	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTISTICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
71	2014BOHA0210	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO - IF	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	333.000,00 €	- €	- €	333.000,00 €	545.268,92 €	- €	- €	545.268,92 €	212.268,92 €	63	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
72	2014BOHA0211	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI/ALL. FOGNATURA-IF	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	340.000,00 €	- €	- €	340.000,00 €	299.159,74 €	- €	- €	299.159,74 €	40.840,26 €	-12	
73	2014BOHA0212	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - IF	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	36.533,75 €	- €	- €	36.533,75 €	6.533,75 €	21	
74	2014BOHA0213	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA - IF	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	85.000,00 €	- €	- €	85.000,00 €	43.035,12 €	- €	- €	43.035,12 €	41.964,88 €	-49	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE (AREA IMOLA)
75	2014BOHA0214	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE IF	D	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	235.000,00 €	- €	- €	235.000,00 €	233.616,69 €	- €	- €	233.616,69 €	1.383,31 €	0	
76	2014BOHA0215	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE - IF	D	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	44.588,44 €	- €	- €	44.588,44 €	5.411,56 €	-10	
77	2014BOHA0218	PERFORAZIONE NUOVO POZZO S.VITALE	A	Opere Pluricomunali	Gestore	328.000,00 €	59.000,00 €	- €	- €	59.000,00 €	826,20 €	- €	- €	826,20 €	58.173,80 €	-98	NEL 2021 E' CONTINUATO IL COMPLESSO ITER AUTORIZZATIVO NECESSARIO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DEL NUOVO POZZO. CHIUSURA CONFERENZA DEI SERVIZI NELLA PRIMA PARTE DEL 2021 E OTTENUTA L'AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE. E' STATA AUTORIZZATA DA ARPAE UNA PROROGA TEMPORALE PER LA PERFORAZIONE DEL POZZO. PREVISTO AVVIO LAVORI NEL 2022
78	2014BOHA0220	POTENZIAMENTO RETE BUDRIO CAPOLUOGO (I STRALCIO)	A	Opere Pluricomunali	Gestore	870.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
79	2014BOHA0228	COLLEGAMENTO CASALECCHIO-CREPELLANO DN 600 (II STRALCIO)	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.865.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	201.115,07 €	- €	201.115,07 €	- €	0	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALL' INCASSO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
80	2014BOHA0229	COLLEGAMENTO CASALECCHIO-CREPELLANO (III STRALCIO)	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.224.297,36 €	94.000,00 €	- €	- €	94.000,00 €	- €	- €	- €	- €	94.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2021 MOTIVATO DALLA NECESSITA' DI PROCEDERE AD UNA REVISIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE IN SEGUITO AL MODIFICATO CONTESTO IN CUI L' INTERVENTO SI COLLOCA. NEL CORSO DEGLI ANNI SI SONO INFATTI ATTENUATE LE CRITICITA' RELATIVA ALLA DOSSALE BAZZANESE MENTRE I PRINCIPALI CENTRI DI CONSUMO SI SONO SPOSTATI LUNGO LA VIA EMILIA (REALIZZAZIONE CASELLO VALSAMMOGGIA)
81	2014BOHA0236	ADEGUAMENTO SERBATOI DI RETE AREE MONTAGNA-BO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	2.000.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	34.332,50 €	- €	- €	34.332,50 €	165.667,50 €	-82	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO CON ATTIVITA' ANNUALI LEGATE AL FABBISOGNO. LA PIANIFICAZIONE (POTIZZATA ANNUALMENTE A POI E' CONSEQUENTE ALLA LARGA MASSIMA. INTERVENTI IN CORSO ANCHE NELL' ANNO 2021
82	2014BOHA0237	RECUP. AREE SERB. PENSILI DISMESSI BO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	2.602.000,00 €	278.000,00 €	- €	- €	278.000,00 €	60.160,36 €	- €	- €	60.160,36 €	217.839,64 €	-78	ID CHE RAGGRUPPA VARI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEI PENSILI. LA PIANIFICAZIONE ECONOMICA PER SINGOLO ANNO INSERITA NEL PIANO E' DI LARGA MASSIMA; OGNI ANNO VENGONO AVVIATE LE ATTIVITA' RITENUTE NECESSARIE DAL SERVIZIO, TENENDO CONTO DELLA COMPLESSITA' REALIZZATIVA DI TALI INTERVENTI NEL 2021 E' CONTINUATA LA PROGETTAZIONE DELL' AREA PENSILE FABBRICA (IMOLA) E SAN LUCA
83	2014BOHA0240	RILIEVO RETI FOGNARIE BO-ATO5	F	Opere Pluricomunali	Gestore	1.155.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	71.719,95 €	- €	- €	71.719,95 €	21.719,95 €	43	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E PIANIFICATO IN MODO OMOGENEO NEGLI ANNI. LE EFFETTIVE ATTIVITA' ANNUALI SVOLTE SONO LEGATE ALLE ESIGENZE MANIFESTATESI NELL' ANNUALITA' STESSA
84	2014BOHA0242	AMPLIAMENTO ADEG.DEPURATORE INTECOMUNALE LOC. PRATI (II STRALCIO)	D	Castel di Casio	Gestore	4.949.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
85	2014BOHA0243	IDAR: COSTRUZ. VASCA DI EMERGENZA	D	Opere Pluricomunali	Gestore	9.837.000,00 €	351.000,00 €	- €	- €	351.000,00 €	4.778,90 €	- €	- €	4.778,90 €	346.221,10 €	-98	RIPROGRAMMAZIONE INTERVENTO ASSIMILABILE A PRIORITA' 2A (DGR 201/2016,DGR 569/2019,DGR2153/2021) VISTO IL PERSISTERE DI UN IMPORTANTE CIMENTO PROGETTUALE SULLA PRIORITA' 1A A CAUSA DI PROBLEMATICHE PREVALENTEMENTE AUTORIZZATIVE E SULLA BASE DELLE NUOVE SCADENZE. EMERGE INOLTRE LA NECESSITA' DI AVERE UN APPROCCIO OMOGENEO SUI VARI TERRITORI GESTITI DA HERA
86	2014BOHA0245	IDAR: INST. DI UNA CENTRIFUGA IN SOST. FILTROPRESSA	D	Opere Pluricomunali	Gestore	950.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
87	2014BOHA0253	IDAR MANUTENZ STRAORDINARIA COGENERAZIONE	D	Opere Pluricomunali	Gestore	647.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	2.601,93 €	- €	- €	2.601,93 €	37.398,07 €	-93	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLE RESIDUE ATTIVITA' DI CONTABILIZZAZIONE
88	2014BOHA0254	IDAR BONIFICA IMPIANTO DI DEFOSFATAZIONE	D	Opere Pluricomunali	Gestore	465.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
89	2014BOHA0259	RILIEVO RETI FOGNARIE - IF	F	Opere Pluricomunali	Gestore	120.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	32.779,15 €	- €	- €	32.779,15 €	17.779,15 €	118	
90	2014BOHA0264	POTENZIAMENTO FOGNATURA MISTA QUADERNA I STRALCIO	F	Ozzano dell'Emilia	Gestore	601.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
91	2014BOHA0265	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA PALAZZO BIANCHETTI	F	Ozzano dell'Emilia	Gestore	298.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
92	2014BOHA0267	AMPLIAMENTO DEPURATORE LOC. PONTE RIZZOLI	D	Ozzano dell'Emilia	Gestore	3.311.000,00 €	111.000,00 €	- €	- €	111.000,00 €	- €	- €	- €	- €	111.000,00 €	-100	INTERVENTO IN SOSPESA PROGETTAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2021 E' DOVUTO AL FATTO CHE SONO IN CORSO APPROFONDIMENTI TECNICI E ULTERIORI INDAGINI SULLA RETE AL FINE DI CONFERMARE LA NECESSITA' DI SVOLGERE GLI INTERVENTI PREVISTI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA A REGIME DELL' IMPIANTO E LA RISOLUZIONE DI ALCUNE CRITICITA' COSI' COME PREVISTI INIZIALMENTE O, EVENTUALMENTE, INDIVIDUARE UNA SCELTA TECNICA ALTERNATIVA. L' INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DEL DEPURATORE RISULTA CONCLUSO INVECE NEL 2016
93	2014BOHA0269	REALIZZAZIONE POMPAGGIO V. GARGANELLI	F	Pianoro	Gestore	140.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
94	2014BOHA0270	COLLEGAMENTO ADDUTTRICE S.M.DECIMA A P.DICENTO DN400	A	Pieve di Cento	Gestore	820.000,00 €	22.000,00 €	- €	- €	22.000,00 €	- €	- €	- €	- €	22.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLO STRALCIO DELL' ID IN QUANTO INTERVENTO SUPERATO NON PIU' NECESSARIO AL SERVIZIO
95	2014BOHA0271	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA PIEVE DI CENTO	F	Pieve di Cento	Gestore	850.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
96	2014BOHA0275	SISTEM. TRATT. ACQUE CONTROLAVAG.PENNOLA	A	Porretta Terme	Gestore	392.000,00 €	125.000,00 €	- €	- €	125.000,00 €	- €	- €	- €	- €	125.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLA NECESSITA' DI ESEGUIRE VALUTAZIONI E INDAGINI PER COMPRENDERE COSA EFFETTIVAMENTE FARE A LIVELLO DI SISTEMA DOPO CHE LA SPERIMENTAZIONE ESEGUITA NEL 2020 HA DATO ESITO NEGATIVO. SI CERCA PERTANTO DI VALUTARE LA SOLUZIONE TECNOLOGICA CHE PUO' ESSERE MESSA IN CAMPO REALMENTE PER RISOLVERE LA QUESTIONE DELLO SCARICO MENTRE L' OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI TRATTAMENTO NON SARA' PIU' SVILUPPATA
97	2014BOHA0278	COLLETTAMENTO DA BONCONVENTO A DEP.CASTELCAMPEGGI	F	Sala Bolognese	Gestore	662.000,00 €	- €	- €	- €	- €	36.905,41 €	- €	- €	36.905,41 €	36.905,41 €	100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. PREVISTA PER IL 2022 L' ULTIMAZIONE DELLE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI. SCOSTAMENTO 2021 CONSEQUENTE AL RECUPERO DI REALIZZAZIONI PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI. INTERVENTO COLLEGATO AD ID 2014BOHA0050 IL CUI AVANZAMENTO REALIZZATIVO RISULTA ALLINEATO

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N. 5 del 3 luglio 2020				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Colonna4
98	2014BOHA0282	NUOVO POZZO CASTEL DELL'ALPI E CONDOTTA	A	S Benedetto Val di Sambro	Gestore	215.000,00 €	18.000,00 €	- €	- €	18.000,00 €	1.436,15 €	- €	- €	1.436,15 €	16.563,85 €	-92	0
99	2014BOHA0284	INCREMENTO APPROVVIGIONAMENTO DA SORGENTI CANALI	A	S Benedetto Val di Sambro	Gestore	110.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €	-100	0
100	2014BOHA0286	ESTENSIONE RETE FOGNARIA LOC. CASTEL DELL'ALPI	F	S Benedetto Val di Sambro	Gestore	803.000,00 €	- €	- €	- €	9.815,85 €	- €	- €	9.815,85 €	9.815,85 €	100	0	
101	2014BOHA0287	REALIZZAZIONE DEP. CASTEL DELL'ALPI	D	S Benedetto Val di Sambro	Gestore	533.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
102	2014BOHA0290	DORSALE EST. CAPOL. FERROVIA- ACCATA- 1 STRALCIO	F	San Giovanni in Persiceto	Gestore	1.270.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
103	2014BOHA0293	DORSALE FOGNATURAZONA EST CAPOL. (ACCATA)- 2 Stralcio	F	San Giovanni in Persiceto	Gestore	1.771.000,00 €	383.000,00 €	- €	- €	383.000,00 €	21.591,91 €	- €	- €	21.591,91 €	404.591,91 €	-105	0
104	2014BOHA0295	COLLEGAMENTO BORGATA VILLA E BORGATA CITTA AL DEP. LE BUDRIE	F	San Giovanni in Persiceto	Gestore	1.020.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
105	2014BOHA0296	POTENZIAMENTO DEP. S. MATTEO DELLA DECIMA	D	San Giovanni in Persiceto	Gestore	1.927.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
106	2014BOHA0297	RECUPERO DEP. EX-ZUCCHERIFICIO III STRALCIO	D	San Giovanni in Persiceto	Gestore	3.904.000,00 €	650.000,00 €	- €	- €	650.000,00 €	185.140,12 €	- €	- €	185.140,12 €	464.859,88 €	-71	0
107	2014BOHA0298	RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO CASTEL DE BRITTI	A	San Lazzaro di Savena	Gestore	406.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
108	2014BOHA0308	NUOVO DISSABBIATORE CENTR. VAL DI SETTA	A	Opere Pluricomunali	Gestore	827.000,00 €	291.000,00 €	- €	- €	291.000,00 €	3.153,41 €	- €	- €	3.153,41 €	287.846,59 €	-98	0
109	2014BOHA0313	SPOST. RETE LOC. LA LEONA I STRALCIO	A	Sasso Marconi	Gestore	207.000,00 €	125.000,00 €	- €	- €	125.000,00 €	6.203,65 €	- €	- €	6.203,65 €	118.796,35 €	-95	0
110	2014BOHA0314	SPOST. LOC. CENTRALE POTAB. II STRALCIO	A	Sasso Marconi	Gestore	200.000,00 €	51.000,00 €	- €	- €	51.000,00 €	5.665,12 €	- €	- €	5.665,12 €	45.334,88 €	-88	0
111	2014BOHA0315	SPOSTAMENTO LOC. LA CAPRINA III STRALCIO	A	Sasso Marconi	Gestore	375.000,00 €	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	12.000,00 €	-100	0
112	2014BOHA0316	SPOSTAMENTO LOC. CINQUE CERRI IV STRALCIO	A	Sasso Marconi	Gestore	505.000,00 €	19.000,00 €	- €	- €	19.000,00 €	876,04 €	- €	- €	876,04 €	18.123,96 €	-95	0
113	2014BOHA0321	DEPURATORE CAPOLUOGO DI SASSO MARCONI: REALIZZAZIONE II LINEA E VASCA DI PRIMA PIOGGIA	D	Sasso Marconi	Gestore	3.080.000,00 €	- €	125.000,00 €	- €	125.000,00 €	602.261,86 €	- €	- €	602.261,86 €	602.261,86 €	100	0
114	2014BOHA0326	POTENZIAMENTO RETE LOC. MERCATELLO	A	Valsamoggia (Castello di Serravalle)	Gestore	606.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
115	2014BOHA0329	ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO < 200 AE DI TINTORIA	F	Valsamoggia (Castello di Serravalle)	Gestore	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
116	2014BOHA0334	ESTENSIONE FOGNARIA DELLA LOCALITA' BANZI AL COLLETORE FOGNARIO ESISTENTE	F	Valsamoggia (Crespellano)	Gestore	333.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
117	2014BOHA0342	ADEGUAMENTO SCARICHI LOC. CAVACCHIO	F	Vergato	Gestore	215.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
118	2014BOHA0343	AMPLIAMENTO DEPURATORE LOCALITA TOLE	D	Vergato	Gestore	1.448.000,00 €	124.000,00 €	- €	- €	124.000,00 €	310.193,19 €	- €	- €	310.193,19 €	186.193,19 €	150	0
119	2014BOHA0346	Sostituzione contatori pari calibro	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	2.330.000,00 €	- €	- €	2.330.000,00 €	1.924.243,68 €	- €	- €	1.924.243,68 €	405.756,32 €	-17	0
120	2014BOHA0351	Adegamenti sollevamento fognario Cà di Giocondo	F	Castel d'Aiano	Gestore	110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
121	2014BOHA0352	COLLEGAMENTO IMHOFF VIDICIATICO POZZO-MAENZANO	F	Lizzano in Belvedere	Gestore	1.253.000,00 €	446.000,00 €	- €	- €	446.000,00 €	44.371,87 €	- €	- €	44.371,87 €	401.628,13 €	-90	0
122	2014BOHA0353	Collettore Rio Terra - Rio Canapa	F	Monzuno	Gestore	807.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
123	2014BOHA0354	COLLEGAMENTO IMHOFF VIDICIATICO IMP. SPORTIVI	F	Lizzano in Belvedere	Gestore	1.360.000,00 €	404.000,00 €	- €	- €	404.000,00 €	208.124,94 €	- €	- €	208.124,94 €	195.875,06 €	-48	0
124	2014BOHA0355	Collettore Zona Produttiva Fossatone - Il Lotto	F	Medicina	Gestore	211.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
125	2014BOHA0356	Collettamento Valle Olivetta (via Mongardino)	F	Sasso Marconi	Gestore	517.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
126	2014BOHA0361	Telecontrollo e automazione impianti acquedotto (Imolese)	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	170.000,00 €	- €	- €	170.000,00 €	98.164,77 €	- €	- €	98.164,77 €	71.835,23 €	-42	0
127	2014BOHA0362	Rinnovo reti e allacciamenti da Pronto Intervento (Area Bolognese)	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	740.000,00 €	- €	- €	740.000,00 €	1.001.007,59 €	58.546,49 €	- €	942.461,10 €	261.007,59 €	35	0
128	2014BOHA0363	Rinnovo reti e allacciamenti da Pronto Intervento (Area imolese)	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	82.262,92 €	10.165,18 €	- €	72.097,74 €	117.737,08 €	-58	0
129	2014BOHA0999	INTERV. EDILI- ELETTROMECC. SERB. S. LAZZARO	A	San Lazzaro di Savena	Gestore	560.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
130	2015BOHA0001	NUOVA RETE BARICELLA - S. GABRIELE	A	Baricella	Gestore	673.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N. 5 del 3 luglio 2020				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				SCOSTAMENTO		Colonna4
							Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	
131	2015BOHA0002	ADEGUAMENTO FOGNARIO ZONA INDUSTRIALE BENTIVOGLIO	F	Bentivoglio	Gestore	670.000,00 €	312.000,00 €	- €	- €	312.000,00 €	14.097,90 €	- €	- €	14.097,90 €	- 297.902,10 €	-95	SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO A SLITTAMENTO ATTIVITA' PER ATTESA DELL' APPROVAZIONE DA PARTE DEL COMUNE (DATA INVIO RICHIESTA 26/11/2020 - DATA DELIBERA 09/12/2021)
132	2015BOHA0003	RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE TIRO A SEGNO	A	Bologna	Gestore	760.000,00 €	350.000,00 €	- €	- €	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 350.000,00 €	-100	INTERVENTO RELATIVO AL RECUPERO FUNZIONALE DEI POZZI DEL SISTEMA IDIRCO BOLOGNESE AFFERENTI ALLA CENTRALE TIRO A SEGNO. SONO STATI GIA' CONCLUSI I LAVORI SUL POZZO 6 E POZZO 12. SONO STATI RIPIANIFICATI INVECE GLI INTERVENTI SUGLI ALTRI POZZI. AL MOMENTO ANCORA IN FASE PROGETTUALE. SI EVIDENZIA CHE LA PIANIFICAZIONE INSERITA E' DI LARGA MASSIMA IN QUANTO ANNO PER ANNO VENGONO AGGIORNATE LE PRIORITA' DI INTERVENTO IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI. RINOMINARE ID
133	2015BOHA0004	RECUPERO POZZI CENTRALE FOSSOLO	A	Bologna	Gestore	300.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 10.000,00 €	-100	INTERVENTO RELATIVO AL RECUPERO FUNZIONALE DEI POZZI DEL SISTEMA IDIRCO BOLOGNESE AFFERENTI ALLA CENTRALE FOSSOLO. SONO STATI GIA' CONCLUSI I LAVORI SUL POZZO 1 E POZZO 8. SONO STATI RIPIANIFICATI INVECE GLI INTERVENTI SUGLI ALTRI POZZI. AL MOMENTO ANCORA IN FASE PROGETTUALE. SI EVIDENZIA CHE LA PIANIFICAZIONE INSERITA E' DI LARGA MASSIMA IN QUANTO ANNO PER ANNO VENGONO AGGIORNATE LE PRIORITA' DI INTERVENTO IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI. RINOMINARE ID
134	2015BOHA0006	ADEGUAMENTO FOSSA IMHOFF LOCALITA' MOLINO BACCI	D	Monghidoro	Gestore	588.000,00 €	199.000,00 €	- €	- €	199.000,00 €	270.963,47 €	- €	- €	270.963,47 €	71.963,47 €	36	INTERVENTO COMPOSTO DA 2 STRALCI. IL PRIMO STRALCIO RELATIVO AL COLLEGAMENTO FOGNARIO E' IN FASE ESECUTIVA. MENTRE IL SECONDO STRALCIO, RELATIVO ALLO SPOSTAMENTO DELLA FOSSA IMHOFF, E' IN FASE PROGETTUALE CON CONSEGUENTE RIPIANIFICAZIONE DELLE TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE
135	2015BOHA0007	NUOVO SERBATOIO S.LUCA E POTENZIAMENTO ADDUZIONE	A	Bologna	Gestore	313.000,00 €	- €	- €	- €	- €	157.815,71 €	- €	- €	157.815,71 €	157.815,71 €	100	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. SCOSTAMENTO 2021 CONSEGUENTE ALL' ANTICIPAZIONE DELL' INTERVENTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE PREVISTA A POI IN QUANTO CONSIDERATO PRIORITARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO. E' STATA MODIFICATA LA SOLUZIONE PROGETTUALE RISPETTO A QUANTO PREVISTO INIZIALMENTE. NON VIENE REALIZZATO UN NUOVO SERBATOIO MA UN POTENZIAMENTO DELLA RETE
136	2015BOHA0008	REVISIONE GENERALE DISSABBIATORI 1 DEPURATORE IDAR	D	Bologna	Gestore	2.640.000,00 €	1.143.000,00 €	- €	- €	1.143.000,00 €	1.362.671,81 €	- €	- €	1.362.671,81 €	219.671,81 €	19	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL RECUPERO DELLE REALIZZAZIONI PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI E SLITTATE A CAUSA DEL RITARDATO RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO DA PARTE DEL COMUNE DI BOLOGNA E DELLE DIFFICOLTA' DETERMINATE DALL' EMERGENZA SANITARIA
137	2015BOHA0009	RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE BORGIO	A	Bologna	Gestore	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
138	2015BOHA0011	NUOVO DEPURATORE MADDALENA DI CAZZANO	D	Budrio	Gestore	1.352.000,00 €	423.000,00 €	- €	- €	423.000,00 €	70.184,36 €	- €	- €	70.184,36 €	- 352.815,64 €	-83	INTERVENTO IN FASE DI GARA. SCOSTAMENTO 2021 CONSEGUENTE ALLE PROBLEMATICHE AVUTE IN SEDE DI AVVIO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (RITARDO NELLA CHIUSURA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI RELATIVA AI PARERI SUL PROGETTO DEFINITIVO E NECESSITA' DI SUPERARE L' OPPOSIZIONE DEL CER AL PUNTO DI SCARICO)
139	2015BOHA0012	REALIZZAZIONE NUOVI COLLETTORI FOGNARI LOC. DUGLILOLO	F	Budrio	Gestore	796.000,00 €	420.000,00 €	- €	- €	420.000,00 €	752.984,90 €	- €	- €	752.984,90 €	332.984,90 €	79	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL RECUPERO DI REALIZZAZIONI PREVISTE A POI NELLE PRECEDENTI ANNUALITA'
140	2015BOHA0014	POTENZIAMENTO RETE BUDRIO CAPOLUOGO (II° STR.)	A	Budrio	Gestore	1.400.000,00 €	445.000,00 €	- €	- €	445.000,00 €	498.718,06 €	- €	- €	498.718,06 €	53.718,06 €	12	
141	2015BOHA0016	COLLETTORE DA BAGNAROLA A MADDALENA CAZZANO	F	Budrio	Gestore	832.000,00 €	323.000,00 €	- €	- €	323.000,00 €	38.595,03 €	- €	- €	38.595,03 €	- 284.404,97 €	-88	INTERVENTO IN FASE DI GARA INSIEME A 2015BOHA0011. SCOSTAMENTO 2021 CONSEGUENTE ALLE PROBLEMATICHE AVUTE IN SEDE DI AVVIO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (RITARDO NELLA CHIUSURA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI RELATIVA AI PARERI SUL PROGETTO DEFINITIVO E NECESSITA' DI SUPERARE L' OPPOSIZIONE DEL CER AL PUNTO DI SCARICO)
142	2015BOHA0017	TRATTAMENTO SCARICO VIA ZENZALINO - VEDRANA	F	Budrio	Gestore	350.000,00 €	173.000,00 €	- €	- €	173.000,00 €	10.145,52 €	- €	- €	10.145,52 €	- 162.854,48 €	-94	SCOSTAMENTO LEGATO ALL' ANTICIPO AL 2020 DI LAVORI PREVISTI PER IL 2021. LA SOLUZIONE PROGETTUALE DEFINITIVA E' RISULTATA MENO ONEROSA DI QUANTO PIANIFICATO A POI IN QUANTO HA ESCLUSO LA NECESSITA' DI UN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO. INTERVENTO CONCLUSO
143	2015BOHA0018	STUDIO ED INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO AZOTO TOT BUDRIO	D	Budrio	Gestore	425.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	159.230,83 €	- €	- €	159.230,83 €	- 40.769,17 €	-20	INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. LO SCOSTAMENTO 2021 E' CONSEGUENTE ALL' ANTICIPAZIONE AL 2020 DI ALCUNE ATTIVITA' PREVISTE A PIANO PER IL 2021
144	2015BOHA0019	RINNOVO RETE ACQUEDOTTO V.ZANCHETTO II STRALCIO	A	Camugnano	Gestore	644.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	53.827,18 €	- €	- €	53.827,18 €	3.827,18 €	7	
145	2015BOHA0021	COSTRUZIONE DEPURATORE CAMUGNANO CAPOLUOGO	D	Camugnano	Gestore	1.531.000,00 €	426.000,00 €	- €	- €	426.000,00 €	7.839,63 €	- €	- €	7.839,63 €	- 418.160,37 €	-98	LO SCOSTAMENTO 2021 E' DOVUTO AL PROLUNGARSI DEI TEMPI DELL' ITER AUTORIZZATIVO AVVIATO NEL LUGLIO 2020 CHE SI E' CONCLUSO SOLO NEL FEBBRAIO 2022
146	2015BOHA0023	STUDIO ED INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI BADI	F	Castel di Casio	Gestore	125.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.082,02 €	- €	- €	10.082,02 €	10.082,02 €	100	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE. SCOSTAMENTO 2021 CONSEGUENTE AL FATTO CHE LA PROGETTAZIONE NEL 2020 ERA STATA SOSPESA DATO CHE ERANO PRESENTI ALCUNE CRITICITA', COME GIA' SEGNALETO AD ATERSIR CON PROT.0010120/21 DEL 1/02/2021. AVVIO LAVORI PREVISTO PER IL 2022
147	2015BOHA0024	POTENZIAMENTO COLLETTORTE POGGIO PICCOLO-IDR. SALAROLA	F	Castel Guelfo di Bologna	Gestore	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
148	2015BOHA0026	POTENZIAMENTO RETE DISTRIBUTRICE PRINCIPALE CAPOLUOGO	A	Castel San Pietro Terme	Gestore	760.000,00 €	- €	- €	- €	- €	162.496,17 €	- €	- €	162.496,17 €	162.496,17 €	100	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLA NECESSITA' DI REALIZZARE UN SECONDO STALCIO FINALIZZATO AL CORRETTO RAGGIUNGIMENTO DELL' OBIETTIVO PREFISSATO. SECONDO STRALCIO IN FASE REALIZZATIVA
149	2015BOHA0027	STUDIO ED INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AZOTO TOT CASTEL SAN PIETRO TERME	D	Castel San Pietro Terme	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
150	2015BOHA0028	NUOVA ADDUZIONE RADIALE NORD - POTENZIAMENTO CASTEL MAGGIORE	A	Castel Maggiore	Gestore	1.092.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
151	2015BOHA0031	INTERVENTO RETE MISTA LOC.LAGARO- CASTAGNO	F	Castiglione dei Pepoli	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
152	2015BOHA0032	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI CA' GALLETTO	F	Castiglione dei Pepoli	Gestore	384.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
153	2015BOHA0034	RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO TORRENTE SILLA (PROPEDEUTICO DISM. DEP GAGGIO)	F	Gaggio Montano	Gestore	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
154	2015BOHA0036	POTENZIAMENTO ZONA INDUSTRIALE CADRIANO	F	Granarolo dell'Emilia	Gestore	623.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
155	2015BOHA0037	NUOVA ADDUZIONE SCOPE -SERBATOIO CASELLA	A	Grizzana Morandi	Gestore	404.000,00 €	101.000,00 €	- €	- €	101.000,00 €	4.687,63 €	- €	- €	4.687,63 €	- 96.312,37 €	-95	SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO AL PROTRARSI DELLE TEMPISTICHE PER IL COMPLETAMENTO DELLA FASE AUTORIZZATIVA. PROGETTAZIONE ESECUTIVA CONCLUSA AD AGOSTO 2021. AFFIDAMENTO LAVORI EFFETTUATO AD AGOSTO 2021
156	2015BOHA0039	INSTALLAZIONE NUOVI FILTRI A SABBIA IMPIANTO PONTESANTO- REALIZZAZIONE	A	Imola	CONAMI	326.126,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
157	2015BOHA0040	COLLEGAMENTO SELVA RETE FOGNARIA IMOLA	F	Imola	CONAMI	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N. 5 del 3 luglio 2020				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				SCOSTAMENTO		Colonna4
							Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	
158	2015BOHA0041	POTENZIAMENTO ALIMENTAZIONE IDRICA ZONA RIVAZZA IM	A	Imola	CONAMI	220.489,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
159	2015BOHA0043	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA SASSO MORELLI	F	Imola	Gestore	200.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	1.171,30 €	- €	- €	1.171,30 €	- 98.828,70 €	-98	SCOSTAMENTO 2021 E' LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO, DI NATURA PURAMENTE MANUTENTIVA, E' STATO POSTICIPATO IN QUANTO NON SONO EMERSE PARTICOLARI CRITICITA' GESTIONALI E' IN CORSO LA PROGETTAZIONE DELL' INTERVENTO
160	2015BOHA0045	SOSTITUZIONE SISTEMA DI AERAZIONE E NUOVO LOCALE COMPRESSORI LINEA 3 DEPURATORE SANTERNO	D	Imola	CONAMI	661.049,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 100.000,00 €	-100	INTERVENTO CONCLUSO IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE, ECONOMIE RISPETTO ALLA PREVISIONE DI POI
161	2015BOHA0046	BONIFICA DIGESTORI DEPURATORE SANTERNO	D	Imola	CONAMI	1.407.217,00 €	- €	- €	- €	- €	141.103,01 €	- €	141.103,01 €	- €	141.103,01 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLA FATTURAZIONE ALLA SOC. DEGLI ASSET
162	2015BOHA0047	RINNOVO RETE VIA GAMBELLARA DA MOLINOROSSO A LASIE	A	Imola	CONAMI	383.663,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
163	2015BOHA0048	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI QUERCIOLO-PRADA	F	Lizzano in Belvedere	Gestore	739.000,00 €	463.000,00 €	- €	- €	463.000,00 €	29.691,01 €	- €	- €	29.691,01 €	- 433.308,99 €	-93	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO A UN RITARDATO AVVIO LAVORI DA PARTE DELL' IMPRESA PER DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO SUL MERCATO DI SUBAPPALTI DI OPERE CIVILI E DEI MATERIALI PER LE OPERE ELETTROMECCANICHE
164	2015BOHA0049	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI CA' DI LIZZANO IN BELVEDERE	F	Lizzano in Belvedere	Gestore	1.768.000,00 €	677.000,00 €	- €	- €	677.000,00 €	35.918,44 €	- €	- €	35.918,44 €	- 641.081,56 €	-94	SCOSTAMENTO 2021 E' DOVUTO AL PROLUNGARSI DEI TEMPI DELL' ITER AUTORIZZATIVO. IL PROGETTO E' STATO APPROVATO DA ATERSIR IL 28/12/2021 CON DET. 282. CON LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' PER CONCLUDERE LE ATTIVITA' DI ESPROPRIO NEL 2022 E AVVIARE I LAVORI
165	2015BOHA0050	COLLEGAMENTO DELLA ZONA NORD DI PEGOLA AL SISTEMA	F	Malalbergo	Gestore	638.000,00 €	220.000,00 €	- €	- €	220.000,00 €	70.921,67 €	- €	- €	70.921,67 €	- 149.078,33 €	-67	SCOSTAMENTO 2021 CONSEGUENTE AL PROLUNGATO ITER AUTORIZZATIVO. IL PROGETTO E' STATO APPROVATO DA ATERSIR CON DET. n. 17 del 28/01/2021 CON LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' PER TERMINARE LE PROCEDURE DI ESPROPRIO NEL 2021 E AVVIARE I LAVORI NEL 2022
166	2015BOHA0051	COLLEGAMENTO RETE ACQUEDOTTO LOCALITA' MOLINO DI VALBURA	A	Marradi	CONAMI	232.200,00 €	- €	- €	- €	- €	9.704,21 €	- €	9.704,21 €	- €	9.704,21 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLA FATTURAZIONE ALLA SOC. DEGLI ASSET
167	2015BOHA0052	STUDIO ED INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AZOTO TOT MEDICINA	D	Medicina	Gestore	273.057,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
168	2015BOHA0053	COLLETTAMENTO CA DE FABBRI OVEST - CASONI	F	Minerbio	Gestore	787.000,00 €	315.000,00 €	- €	- €	315.000,00 €	451.955,93 €	- €	- €	451.955,93 €	136.955,93 €	43	INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALL' ANTICIPAZIONE DI ATTIVITA' PREVISTE A POI PER IL 2022
169	2015BOHA0054	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. SELVA MALVEZZI	D	Molinella	Gestore	622.000,00 €	340.000,00 €	- €	- €	340.000,00 €	346.964,65 €	- €	- €	346.964,65 €	6.964,65 €	2	
170	2015BOHA0055	ADEGUAMENTO DEPURATORE LOC. RIOVEGGIO	D	Monzuno	Gestore	692.000,00 €	123.000,00 €	- €	- €	123.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 123.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELL' INTERVENTO A PARTIRE DAL 2023 IN QUANTO NON PRIORITARIO
171	2015BOHA0057	RINNOVO RETE IDRICA VIA BORGO GENERAL VITALI	A	Mordano	Gestore	113.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
172	2015BOHA0058	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE-BO	D	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	138.577,90 €	- €	- €	138.577,90 €	88.577,90 €	177	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
173	2015BOHA0059	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNARI-BO	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	55.000,00 €	- €	- €	55.000,00 €	49.174,81 €	- €	- €	49.174,81 €	- 5.825,19 €	-10	
174	2015BOHA0060	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE-IM	D	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	21.158,14 €	- €	- €	21.158,14 €	15.158,14 €	252	
175	2015BOHA0061	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNARI	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	3.857,00 €	- €	- €	3.857,00 €	- 16.143,00 €	-80	
176	2015BOHA0062	RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE SAN VITALE	A	Opere Pluricomunali	Gestore	450.000,00 €	90.000,00 €	- €	- €	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 90.000,00 €	-100	INTERVENTO RELATIVO AL RECUPERO FUNZIONALE DEI POZZI DEL SISTEMA IDRICO BOLOGNESE AFFERENTI ALLA CENTRALE SAN VITALE. SONO STATI GIA' CONCLUSI I LAVORI SUL POZZO 8 E POZZO 13. SONO STATI RIPIANIFICATI INVECE GLI INTERVENTI SUGLI ALTRI POZZI. AL MOMENTO ANCORA IN FASE PROGETTUALE. SI EVIDENZIA CHE LA PIANIFICAZIONE INSERITA E' DI LARGA MASSIMA IN QUANTO ANNO PER ANNO VENGONO AGGIORNATE LE PRIORITA' DI INTERVENTO IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI
177	2015BOHA0063	MANUTENZIONE POZZI ISPEZIONE CUNICOLO ROMANO - II LOTTO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	160.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 10.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE LA RICOGNIZIONE SULLO STATO DELLE OPERE E' ANCORA IN CORSO. NON VI E' UNA COGENTE CRITICITA' LEGATA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO
178	2015BOHA0064	MONITORAGGIO RETI PIANURA II LOTTO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	230.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 40.000,00 €	-100	INTERVENTO CONCLUSO. QUESTO ID ERA STATO CREATO CON LA FINALITA' DI INSTALLARE MISURATORI DI PORTATA SU VARI TRATTI DI RETE AL FINE DI CONSENTIRNE IL MONITORAGGIO. QUESTA SOLUZIONE E' STATA ABBANDONATA, IN QUANTO SI E' RITENUTO PIU' EFFICACE INSTALLARE SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLE PORTATE ABBINATI A SISTEMI DI RIDUZIONE DELLE PRESSIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE PERDITE DI RETE. CREANDO DEI DISTRETTI IDRAULICI, SONO STATI PERTANTO APERTI DEI NUOVI ID DEDICATI AL PROGETTO DI DISTRETTUALIZZAZIONE DELLA RETE IN SOSTITUZIONE A QUESTO ID GENERICO
179	2015BOHA0065	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - IF	A	Opere Pluricomunali	Gestore	60.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 10.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE NON SI EVIDENZIANO NECESSITA' DI INTERVENTO O ULTERIORI CRITICITA' DA RISOLVERE. INTERVENTO CONCLUSO
180	2015BOHA0066	REALIZZAZIONE SISTEMA ESPERTO GESTIONE AUTOMATISMI DEL SISTEMA PRIMARIO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	650.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	17.637,49 €	- €	- €	17.637,49 €	- 12.362,51 €	-41	
181	2015BOHA0067	VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI ACQUEDOTTO BO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	5.027.000,00 €	312.000,00 €	- €	- €	312.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 312.000,00 €	-100	ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L' ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO DI ATO 5. GLI IMPORTI PIANIFICATI SONO DI LARGA MASSIMA E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL' ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. NEL 2021 SI E' EVIDENZIATA L' IMPOSSIBILITA' DELL' ADEGUAMENTO SISMICO DEL PENSOLE DI CUPO. INOLTRE RISULTANO AL MOMENTO SOSPESE LE PROGETTAZIONI DEGLI ALTRI ADEGUAMENTI IN QUANTO SONO IN CORSO VERIFICHE SULLA LORO EFFETTIVA FATTIBILITA'
182	2015BOHA0069	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - BOLOGNA	A	Opere Pluricomunali	Gestore	160.000,00 €	- €	- €	- €	- €	34.571,22 €	- €	- €	34.571,22 €	34.571,22 €	100	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E CON PIANIFICAZIONE IMPORTI ANNUALI DI LARGA MASSIMA. ID RELATIVO ALLA MESSA A NORMA DELLA FUNZIONALITA' DEGLI ATTRAVERSAMENTI. INTERVENTI IN CORSO
183	2015BOHA0070	INTERCONNESSIONE DEL SISTEMA IDRICO BOLOGNESE-FERRARESE	A	Opere Pluricomunali	Gestore	510.000,00 €	18.000,00 €	- €	- €	18.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 18.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLO STRALCIO DELL' ID IN QUANTO INTERVENTO SUPERATO NON PIU' NECESSARIO AL SERVIZIO
184	2015BOHA0071	NUOVA ADDUZIONE RADIALE NORD CASTELLO D'ARGILE- PIEVE DI CENTO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	623.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
185	2015BOHA0073	SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE-CONAMI-1°STRALCIO	A	Opere Pluricomunali	CONAMI	4.950.000,00 €	600.000,00 €	- €	600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 600.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO LEGATO ALLA RIDEFINIZIONE DELL' IMPORTO DEL PROGETTO COMPLESSIVO RELATIVO AL NUOVO SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E DISTRIBUZIONE AFFERENTE AL SITO IMPIANTISTICO DI BUBANO E CONTESTUALE RIDEFINIZIONE DELLE QUOTE DI FINANZIAMENTO HERA/CONAMI E MOTIVATO MEDIANTE LA RELAZIONE TRASMESSA DAL GESTORE HERA S.P.A. PG.AT/2022/000849 DEL 28/01/2022. VEDI DELIBERA ATERSIR CLBO/2022/2 DEL 28 GENNAIO 2022

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N. 5 del 3 luglio 2020				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				SCOSTAMENTO		Colonna4	
							Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%		
186	2015BOHA0075	POTENZIAMENTO RETE MISTA V. DEL SAVENA	F	Pianoro	Gestore	480.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' STATO POSTICIPATO IN ATTESA DEL COMPLETAMENTO DELLE INDAGINI SULLE RETI FOGNARIE ESISTENTI. L' INTERVENTO NON HA CARATTERE DI PRIORITA' AI FINI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
187	2015BOHA0077	REALIZZAZIONE DEPURATORE MADONNA DEI FORNELLI	D	S Benedetto Val di Sambro	Gestore	1.427.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
188	2015BOHA0078	COLLETTORE FOGNARIO S.MARIA MADDALENA-LAGARO	F	S Benedetto Val di Sambro	Gestore	1.505.000,00 €	643.000,00 €	- €	- €	643.000,00 €	60.075,62 €	- €	- €	60.075,62 €	- 582.924,38 €	-90	SCOSTAMENTO 2021 CONSEGUENZIALE ALL' ITER DI ESPROPRIO CHE E' STATO NECESSARIO AVVIARE. ITER AUTORIZZATIVO IN FASE FINALE, AVVIO LAVORI NEL 2022	
189	2015BOHA0080	REALIZZAZIONE DEPURATORE MONTEACUTO VALLESE	D	S Benedetto Val di Sambro	Gestore	982.000,00 €	440.000,00 €	- €	- €	440.000,00 €	66.785,00 €	- €	- €	66.785,00 €	- 373.215,00 €	-84	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO A UN RITARDATO AVVIO LAVORI DA PARTE DELL' IMPRESA PER DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO SUL MERCATO DI SUBAPPALTORI DI OPERE CIVILI E DEI MATERIALI PER LE OPERE ELETTROMECCANICHE	
190	2015BOHA0081	POTENZIAMENTO DEL SOLLEVAMENTO SEMINARIO E RELATIVA PREMENTE	F	San Lazzaro di Savena	Gestore	216.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
191	2015BOHA0082	REVAMPING LINEA OZONO CENTRALE ACQUEDOTTISTICA VAL	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.050.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
192	2015BOHA0085	ADEGUAMENTO SCOLMATORE COMPARTO C13 RIALE - P' STRALCIO	F	Zola Predosa	Gestore	815.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	11.061,82 €	- €	- €	11.061,82 €	- 18.938,18 €	-63		
193	2017BOHA0001	IDAR: INTERVENTI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE	D	Opere Pluricomunali	Gestore	1.389.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	128.342,39 €	- €	- €	128.342,39 €	68.342,39 €	113	ID CHE COMPRENDE UNA SERIE DI INTERVENTI SUL DEPURATORE IDAR. GLI IMPORTI PIANIFICATI ANNUALMENTE SONO DI LARGA MASSIMA E DI VALORE FLAT. LE ATTIVITA' ANNUALMENTE REALIZZATE SOLO LEGATE ALL' AVANZAMENTO PROGETTUALE REALIZZATIVO DEI SINGOLI INTERVENTI ANCHE IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI GARANTIRE CONTINUTA' DI ESERCIZIO. TRA I PRINCIPALI INTERVENTI REALIZZATI NEL 2021 SI EVIDENZIA: COMPLETAMENTO SISTEMA DI RIMOZIONE STRUVITE DALLA LINEA FANGHI, COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE SONDE E MISURATORE DI PORTATA OSSIGENO AI FINI DEL CORRETTO ESERCIZIO DEL CONTROLLORE/ CONTROLLORE DI PROCESSO LINEA BIOLOGICA E ACQUISTO STRUMENTAZIONE LIVELLO FANGHI	
194	2017BOHA0002	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI PIOPPE	D	Marzabotto	Gestore	1.270.000,00 €	667.000,00 €	- €	- €	667.000,00 €	202.365,43 €	- €	- €	202.365,43 €	- 464.634,57 €	-69	APPALTO AGGIUDICATO MA AVVIO LAVORI RITARDATO A CAUSA DELLA NECESSITA' DI REALIZZARE UN INTERVENTO URGENTE SU UN FEEDER GAS CHE HA BLOCCATO L' AVVIO DEGLI INTERVENTI PROPEDEUTICI AL DEPURATORE. INOLTRE, TEMPISTICHE DI APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DILATATE RISPETTO AL REGENTE PASSATO	
195	2017BOHA0003	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO FAGNANO-ZAPPOLINO	D	Valsamoggia (Castello di Serravalle)	Gestore	600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
196	2017BOHA0004	ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO DI MALALBERGO	F	Malalbergo	Gestore	1.237.000,00 €	29.000,00 €	- €	- €	29.000,00 €	13.252,63 €	- €	- €	13.252,63 €	- 15.747,37 €	-54		
197	2017BOHA0005	ADEGUAMENTO FOG/DEP PORTONOVO S.ANTONIO-RETE	F	Medicina	CONAMI	1.394.274,00 €	455.000,00 €	- €	455.000,00 €	- €	614.361,62 €	- €	614.361,62 €	- €	159.361,62 €	35	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL RECUPERO DELLE LAVORAZIONI PREVISTE PER IL 2020 E ALL' AVANZAMENTO DEL CANTIERE	
198	2017BOHA0006	ADEGUAMENTO ADDUTTRICE VIA NUOVA	A	Argelato	Gestore	860.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €	1.580,78 €	- €	- €	1.580,78 €	- 298.419,22 €	-99	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE POICHE' QUESTO INTERVENTO DI RINNOVO/ADEGUAMENTO CONDOTTA NON PRESENTA UN COGENTE GRADO DI URGENZA, SI E' DECISO DI POSTICIPARLO ALLE ANNUALITA' SUCCESSIVE	
199	2017BOHA0007	ADEGUAMENTO ADDUTTRICE VIA VIETTA	A	Bentivoglio	Gestore	1.950.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €	500.000,00 €	305.968,38 €	- €	- €	305.968,38 €	- 194.031,62 €	-38	INTERVENTO IN ESECUZIONE LAVORI. SI ARTICOLA IN STRALCI FUNZIONALI. PRIMO E SECONDO STRALCIO CONCLUSI. TERZO STRALCIO IN FASE CONCLUSIVA. DAL 2022 AVVIO PROGETTAZIONE QUARTO STRALCIO	
200	2017BOHA0008	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO MACCARETOLO	F	San Pietro in Casale	Gestore	700.000,00 €	342.000,00 €	- €	- €	342.000,00 €	374.113,34 €	- €	- €	374.113,34 €	32.113,34 €	9		
201	2017BOHA0009	COLLETTAMENTO FOGNARIO VERSO NUOVO DEPURATORE CAMUGNANO	F	Camugnano	Gestore	380.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
202	2017BOHA0010	DEP CALDERARA: MANUTENZIONE MEMBRANE	D	Calderara di Reno	Gestore	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLO STRALCIO DELL' ID IN QUANTO L' INTERVENTO VERRA' REALIZZATO ALL' INTERNO DELL' ID CUMULATIVO DELLE MANUTENZIONI 2014BOHA0203
203	2017BOHA0011	IDAR - INTERVENTI PER CONTROLLO ACCESSI	D	Bologna	Gestore	187.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO AL FATTO CHE LA PROGETTAZIONE E' STATA SOSPESA IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALL' ID 2014BOHA0032 IDAR:REVISIONE IMPIANTO INCENERIM.FANGHI. INTERVENTO CHE DI FATTO DETERMINA LE MODALITA' E TEMPISTICHE PER L' IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI
204	2017BOHA0012	INSTALLAZIONE SEZIONI DI MONITORAGGIO SU RETE AFFERENTE AL DEPURATORE IDAR	F	Bologna	Gestore	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	23.515,08 €	- €	- €	23.515,08 €	23.515,08 €	100	SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO ALLA NECESSITA' DI SVOLGERE CAMPAGNE DI MONITORAGGIO DEI REFLUI AFFERENTI AL DEPURATORE IDAR AGGIUNTIVE RISPETTO A QUANTO PREVISTO A POI. NECESSARIE PER APPROFONDIRE LE INDAGINI SULLE PORTATE IN TRANSITO SULLA RETE RELATIVAMENTE A PROBLEMATICHE EMERSE SUCCESSIVAMENTE E NON PREVISTE A POI	
205	2017BOHA0014	POTENZIAMENTO ADDUZIONE MARZABOTTO-PIAN DI VENOLA	A	Marzabotto	Gestore	541.000,00 €	23.000,00 €	- €	- €	23.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 23.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELL' INTERVENTO IN SEGUITO ALL' ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA' DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO OGGETTO DI INTERVENTO	
206	2017BOHA0015	POTENZIAMENTO ADDUTTRICE VIA SAN MARTINO	A	Monte San Pietro	Gestore	1.000.000,00 €	350.000,00 €	- €	- €	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 350.000,00 €	-100	INTERVENTO PER STRALCI FUNZIONALI. PRIMO STRALCIO, CONSISTITO NEL POTENZIAMENTO DI UN TRATTO DELLA RETE IDRICA PER AUMENTARE LA CAPACITA' DI TRASPORTO E NELLA BONIFICA DEL TRATTO DI RETE CHE FACEVA REGISTRARE NUMEROSE ROTTURE, CONCLUSO NEL 2019. L' ANTICIPAZIONE DI QUESTA PARTE STRATEGICA DELL' INTERVENTO HA PERMESSO DI RAGGIUNGERE UNA SITUAZIONE SODDISFACENTE PER L' EQUILIBRIO DELLA RETE E PERTANTO GLI STRALCI SUCCESSIVI, NON ESSENDO PRESENTI COGENTI CRITICITA', VERRANNO REALIZZATI NELLE PROSSIME ANNUALITA'	
207	2017BOHA0016	POTENZIAMENTO RETE IDRICA VIA CONVENTINO	A	Castel San Pietro Terme	CONAMI	450.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
208	2017BOHA0017	SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.370.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	- €	- €	528.238,34 €	- €	- €	528.238,34 €	- 271.761,66 €	-33	SCOSTAMENTO LEGATO ALLA RIDEFINIZIONE DELL' IMPORTO DEL PROGETTO COMPLESSIVO RELATIVO AL NUOVO SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E DISTRIBUZIONE AFFERENTE AL SITO IMPIANTISTICO DI BUBANO E CONTESTUALE RIDEFINIZIONE DELLE QUOTE DI FINANZIAMENTO HERA/CONAMI E MOTIVATO MEDIANTE LA RELAZIONE TRASMESSA DAL GESTORE HERA S.P.A. PG.AT/2022/0000849 DEL 28/01/2022. VEDI DELIBERA ATERSIR CLBO/2022/2 DEL 28 GENNAIO 2022	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N. 5 del 3 luglio 2020				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Colonna4
209	2017BOHA0019	ADEGUAMENTO NODO IDRAULICO EX DEPURATORE PONTICELLA	F	San Lazzaro di Savena	Gestore	288.000,00 €	130.000,00 €	- €	- €	130.000,00 €	- €	- €	- €	- €	130.000,00 €	-100	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO E' STATA SOSPESA L' ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE POICHE' SI E' DECISO DI NON EFFETTUARE ALCUN INTERVENTO. E' IN CORSO UN TAVOLO CON IL COMUNE PER L' EVENTUALE CESSIONE AL COMUNE STESSO DI UNA PARTE DI AREA IMPIANTISTICA. E' STATA INFATTI EFFETTUATA UNA ULTERIORE ANALISI IDRAULICA DEL NODO FOGNARIO IN QUESTIONE, SUPPORTATA ANCHE DAI DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURA, CHE HA DIMOSTRATO L' ADEGUATEZZA DEL SISTEMA E LA NON NECESSITA' DI INTERVENIRE DA UN PUNTO DI VISTA INFRASTRUTTURALE. TUTTAVIA, DA QUESTA ANALISI SONO STATE SVILUPPATE ALCUNE PROPOSTE DI INTERVENTO MIGLIORATIVO CHE POTRANNO ESSERE ATTUATE IN FUTURO QUALORA CI SIA LA NECESSITA' DI INTERVENIRE SUL SIFONE O SULL' ATTRAVERSAMENTO ESISTENTE (ES. PER VETUSTA'). E' STATA ANCHE INDIVIDUATA LA PORZIONE DI AREA NECESSARIA A GARANTIRE L' ATTUALE FUNZIONAMENTO DI QUEL NODO IDRAULICO E SU CUI IL GESTORE DOVRA' MANTENERE ANCHE IN FUTURO LA PROPRIETA' PER ATTUARE GLI EVENTUALI INTERVENTI MIGLIORATIVI DI CUI SOPRA; IL COMUNE, INFATTI, SAREBBE DISPONIBILE AD ACQUISIRE L' ALTRA PORZIONE DI AREA DISMESSA NON UTILIZZATA, PREVIA COMPARTICIPAZIONE DI QUOTA PARTE DELLE SPESE DI DIMISSIONE/BONIFICA DEL SITO
210	2017BOHA0020	RINNOVO RETE ACQUA DI VIA LIBERTA'	A	Medicina	CONAMI	95.815,00 €	- €	- €	- €	- €	9.887,59 €	- €	9.887,59 €	- €	9.887,59 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLA FATTURAZIONE ALLA SOC. DEGLI ASSET
211	2017BOHA0021	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI VIA LIBERTA'	F	Medicina	CONAMI	133.194,00 €	- €	- €	- €	- €	13.192,02 €	- €	13.192,02 €	- €	13.192,02 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLA FATTURAZIONE ALLA SOC. DEGLI ASSET
212	2017BOHA0022	ESTENSIONE RETE ACQUA VIA BARGELLINA - QUOTA PARZIALE DI COMPETENZA GESTORE	A	Valsamoggia (Crespellano)	Gestore	38.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
213	2017BOHA0024	DISMISSIONE IMHOFF RIO VERDE E COLLETTAMENTO AL SISTEMA FOGNARIO	D	Sasso Marconi	Gestore	95.000,00 €	- €	- €	- €	- €	18.799,41 €	- €	- €	18.799,41 €	18.799,41 €	100	INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. IN LINEA CON QUANTO GIA' INDICATO NELLA PRECEDENTE ANNUALITA', LO SCOSTAMENTO 2021 E' LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISI NELLA 2018
214	2018BOHA0001	Investimenti di struttura	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	4.269.419,00 €	- €	- €	4.269.419,00 €	- €	- €	- €	- €	- 4.269.419,00 €	-100	
215	2018BOHA0002	Rinnovo rete idrica di adduzione centrale di Suviana-Omomorto - FSC scheda 15	A	Castel di Casio	Gestore	5.670.000,00 €	229.000,00 €	- €	- €	229.000,00 €	75,00 €	- €	- €	75,00 €	- 228.925,00 €	-99	SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO ALLE DIFFICOLTA' NELL' OTTENIMENTO DI ACCORDO BONARIO CON 2 PROPRIETA' PRIVATE ANCORCHIA CONCLUSO A FINE 2021
216	2018BOHA0003	Rinnovo/potenziamento tratto rete idrica via Triumvirato - FSC scheda 16	A	Bologna	Gestore	300.000,00 €	115.000,00 €	- €	- €	115.000,00 €	502.061,55 €	- €	- €	502.061,55 €	387.061,55 €	336	INTERVENTO IN CORSO DI ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL RECUPERO DELLE MINORI REALIZZAZIONI DEGLI ANNI PRECEDENTI LEGATE AL COMPLETAMENTO DELLA FASE AUTORIZZATIVA
217	2018BOHA0004	INVESTIMENTI STRUTTURA - TICSI e TIBSI	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
218	2018BOHA0006	Interventi emergenza idrica 2017	A	Opere Pluricomunali	Gestore	123.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
219	2018BOHA0007	Manutenzione straord. impianti acq. industriale	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID CUMULATIVO, IN OTTICA DI SEMPLIFICAZIONE, E' STATO CHIUSO IN QUANTO TUTTE LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO, COMPRESO L' EX ACQUEDOTTO INDUSTRIALE, SONO STATE RENDICONTATE A PARTIRE DAL 2020 ALL' INTERNO DELL' ID 2014BOHA0210
220	2018BOHA0008	Rinnovo reti acq. industriale	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID CUMULATIVO, IN OTTICA DI SEMPLIFICAZIONE, E' STATO CHIUSO IN QUANTO TUTTE LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLE RETI ACQUEDOTTO, COMPRESO L' EX ACQUEDOTTO INDUSTRIALE, SONO STATE RENDICONTATE A PARTIRE DAL 2020 ALL' INTERNO DELL' ID 2014BOHA0209
221	2020BOHA0001	DISTRETTUALIZZAZIONE ZONA RURALE ANZOLA	A	Anzola dell'Emilia	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	128.285,19 €	- €	- €	128.285,19 €	128.285,19 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID CREATO IN OCCASIONE DEL POI 2020-2023 NON PRESENTA PIANIFICAZIONE NELLE ANNUALITA' DI PIANO. L' IMPORTO TOTALE PREVISTO ERA DI LARGA MASSIMA
222	2020BOHA0002	ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA GALLIERA DAL CONFINE CON IL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE E LA ROTONDA UNITA' D'ITALIA	F	Argelato	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
223	2020BOHA0003	IDAR-NUOVA MODELLAZIONE SISTEMA IDAR	D	Bologna	Gestore	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
224	2020BOHA0004	IDAR-BACK-UP SERBATOIO PRODUZIONE O2	D	Bologna	Gestore	5.261.000,00 €	73.000,00 €	- €	- €	73.000,00 €	56.698,02 €	- €	- €	56.698,02 €	- 16.301,98 €	-22	
225	2020BOHA0005	DISTRETTUALIZZAZIONE ZONA ROVERI BOLOGNA	A	Bologna	Gestore	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
226	2020BOHA0006	DISTRETTUALIZZAZIONE ZONA BARCA-CROCE	A	Bologna	Gestore	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLO STRALCIO DELL' ID IN QUANTO L' INTERVENTO NON RISULTA AL MOMENTO NECESSARIO. INOLTRE LE FUTURE NECESSITA' DI DISTRETTUALIZZAZIONE SARANNO TRACCIATE NELL' ID 2021BOHA0001
227	2020BOHA0007	DISTRETTUALIZZAZIONE TRIUMVIRATO-BIRRA	A	Bologna	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	17.145,61 €	- €	- €	17.145,61 €	17.145,61 €	100	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' STATO RIPROGETTATO PER FAR FRONTE ALLE PROBLEMATICHE SORTI A CAUSA DELL' INDISPONIBILITA' DA PARTE DI ALCUNI PRIVATI ALLA CESSIONE DELLE AREE PER IL POSIZIONAMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI I GRUPPI DI RIDUZIONE. IL PROGETTO RISULTA COMPLETO E SI PUO' INIZIARE L' ITER AUTORIZZATIVO CON GLI ENTI COMEPIETENTI
228	2020BOHA0008	DISTRETTUALIZZAZIONE SAN DONATO-FRULLO	A	Bologna	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.340,44 €	- €	- €	20.340,44 €	20.340,44 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2021 CONSEQUENTE AL FATTO CHE E' STATO NECESSARIO POSARE UN TRATTO DI RETE IN PIU' RISPETTO A QUANTO PREVISTO PER POTER OTTIMIZZARE LE PRESSIONI DELLA RETE. L' IMPORTO INSERITO A POI ERA UNA PIANIFICAZIONE DI LARGA MASSIMA
229	2020BOHA0009	POTENZIAMENTO ADDUTTRICE BORGO TOSSIGNANO	A	Borgo Tossignano	CONAMI	1.074.000,00 €	27.000,00 €	- €	27.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 27.000,00 €	-100	LO SCOSTAMENTO 2021 E' DOVUTO AL FATTO CHE LA NECESSITA' GESTIONALE DI QUESTO INTERVENTO RISULTA SUPERATA E PERTANTO SI STA ESEGUENDO UNO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CHE CONSIDERA LE NUOVE ESIGENZE IDRICHE DEL TERRITORIO SERVITO (COMUNI DI BORGO TOSSIGNANO, CASALFUMANESE E FONTANELICE)
230	2020BOHA0010	NUOVO POTABILIZZATORE INVASO BRASIMONE	A	Camugnano	Gestore	871.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
231	2020BOHA0011	ADEGUAMENTO SCARICHI SASSOLEONE	D	Casalfumane	CONAMI	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLO STRALCIO DELL' ID IN QUANTO GLI STUDI PRELIMINARI HANNO INDICATO CHE LA PRODUZIONE DI BIOGAS NON E' SUFFICIENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COGENERATORE
232	2020BOHA0012	COSTRUZIONE NUOVO SERBATOIO A SERVIZIO DELLA RETE IDRICA DI BORGO TOSSIGNANO	A	Casalfumane	CONAMI	798.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N. 5 del 3 luglio 2020				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Colonna4
233	2020BOHA0013	POTENZIAMENTO COLLETTORTE POGGIO PICCOLO-IDROVORA SALAROLA	F	Castel Guelfo di Bologna	CONAMI	259.000,00 €	153.000,00 €	- €	153.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	153.000,00 €	-100	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, SONO IN CORSO LE INDAGINI SULLE RETI FOGNARIE ESISTENTI E LA VERIFICA MODELISTICA DEL SISTEMA. L' INTERVENTO NON HA CARATTERE DI URGENZA AI FINI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO. LO SCOSTAMENTO 2021 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2021 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO, PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
234	2020BOHA0014	MAGLIATURA RETE ACQUEDOTTISTICA V. FLOSA E V. RONDONE IN COMUNI DI MEDICINA E CASTEL GUELFO	A	Castel Guelfo di Bologna	CONAMI	151.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	-100	AVVIATO NEL 2021 ITER AUTORIZZATIVO. IPOTESI AVVIO DELLE OPERE NEL QUARTO TRIMESTRE DEL 2022
235	2020BOHA0015	POTENZIAMENTO LINEA FILTRAZIONE A SABBIA CASTEL S.PIETRO	A	Castel San Pietro Terme	CONAMI	350.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	-100	INTERVENTO RIPIANIFICATO DA RIVALUTARE IN FUNZIONE DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO FILTRAZIONE DI BUBANO
236	2020BOHA0016	POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA V. S.GIOVANNI (SICILIA-PILASTRINO)	F	Castel San Pietro Terme	CONAMI	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
237	2020BOHA0017	STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI CASTENASO FINALIZZATO ALL' EVENTUALE ADEGUAMENTO FOGNATURA MISTA VIA NASICA DA XXI OTTOBRE AL PONTE SUL FIUME IDICE	F	Castenaso	Gestore	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELL' INTERVENTO PER LA NECESSITA' DI RACCOLGIERE DATI ED EFFETTUARE RILIEVI PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO FUNZIONALE ALLO SVILUPPO DELLO STUDIO. IN CORSO COSTRUZIONE MODELLO. ULTERIORE SLITTAMENTO DOVUTO A RITARDO NELL' EFFETTUAZIONE DEI RILIEVI. COMPLETAMENTO STUDIO RIPIANIFICATO ENTRO IL 2023
238	2020BOHA0018	RIFACIMENTO SERBATOIO CALANCO - DOZZA	A	Dozza	CONAMI	1.080.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
239	2020BOHA0019	COLLETTAMENTO IMHOFF PIETRAMALA	F	Firenze	Gestore	200.000,00 €	32.000,00 €	- €	- €	32.000,00 €	1.706,52 €	- €	- €	1.706,52 €	30.293,48 €	-94	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE SONO RISULTATI NECESSARI APPROFONDIMENTI SULLO STATO DI FATTO DELLE RETI ESISTENTI PER L' INDIVIDUAZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE OTTIMALE
240	2020BOHA0020	RISANAMENTO DELL' AGGLOMERATO DI BRUSCOLI-FIRENzuOLA	F	Firenze	CONAMI	900.000,00 €	383.000,00 €	- €	383.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	383.000,00 €	-100	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. E' EMERSA LA NECESSITA' DI APPROFONDIMENTI SULLO STATO DI FATTO DELLE RETI ESISTENTI PER L' INDIVIDUAZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE OTTIMALE. LO SCOSTAMENTO 2021 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2021 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO, PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
241	2020BOHA0021	NUOVO SERBATOIO IDRICO DI FORNIONE	A	Fontanelice	CONAMI	51.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLO STRALCIO DELL' ID IN QUANTO TRATTASI DI PICCOLO INTERVENTO MANUTENTIVO A CARICO HERA DA RENDICONTARE NELL' ID DEI MICROINTERVENTI DELLE MANUTENZIONI ACQUEDOTTO 2014BOHA0210
242	2020BOHA0022	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DELL' ACQUEDOTTO ARPOLLI	A	Gaggio Montano	Gestore	1.500.000,00 €	400.000,00 €	- €	- €	400.000,00 €	244.139,85 €	- €	- €	244.139,85 €	155.860,15 €	-38	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO ALLA NECESSITA' DI EFFETTUARE UNA RIPROGETTAZIONE DELL' INTERVENTO, ATTUALMENTE IN CORSO, PREVISTO INIZIO ITER AUTORIZZATIVO ENTRO FINE 2022. E' STATO NECESSARIO RIPROGETTARE L' INTERVENTO SU UN TRACCIATO LEGGERMENTE DIVERSO DA QUELLO PIANIFICATO IN QUANTO L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE CI HA IMPEDITO L' UTILIZZO DELL' AREA ADIBITA A PARCO SU CUI INSISTEVA IL PROGETTO INIZIALE
243	2020BOHA0023	RINNOVO RETE CASACCIE E COLOMBARAZZA	A	Imola	CONAMI	550.000,00 €	320.000,00 €	- €	320.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	320.000,00 €	-100	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE AD ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA' AD ESSO COLLEGATE. L' INTERVENTO NON HA CARATTERE DI PRIORITA' AI FINI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
244	2020BOHA0024	RINNOVO RETE BICOCCA IMOLA	A	Imola	CONAMI	392.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	-100	INTERVENTO IN CORSO DI ESECUZIONE. LO SCOSTAMENTO 2021 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2021 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO, PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
245	2020BOHA0025	RINNOVO RETE V.DI VITTORIO CASOLA CANINA	A	Imola	CONAMI	830.000,00 €	218.000,00 €	- €	218.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	218.000,00 €	-100	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. LO SCOSTAMENTO 2021 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2021 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO, PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
246	2020BOHA0026	RINNOVO RETE BUSA SARTONA CASOLA CANINA	A	Imola	CONAMI	274.000,00 €	75.000,00 €	- €	75.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	75.000,00 €	-100	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE AD ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA' AD ESSO COLLEGATE. L' INTERVENTO NON HA CARATTERE DI PRIORITA' AI FINI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
247	2020BOHA0027	INCREMENTO DELLA CAPACITA' DI TRASPORTO DEL COLLETTAORE DI VALLATA IN COMUNE DI IMOLA	F	Imola	CONAMI	390.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
248	2020BOHA0028	RINNOVO RETE E SOLLEVAMENTO VIA RONCAGLIE	A	Imola	CONAMI	817.062,00 €	268.000,00 €	- €	268.000,00 €	- €	40.947,97 €	- €	40.947,97 €	- €	227.052,03 €	-84	INTERVENTO IN ESECUZIONE LAVORI. LO SCOSTAMENTO E' LEGATO AL FATTO CHE SONO STATI ANTICIPATI AL 2020 INTERVENTI PREVISTI A POI NEL 2021
249	2020BOHA0029	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA V.MOLINO ROSSO	F	Imola	CONAMI	274.000,00 €	102.000,00 €	- €	102.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	102.000,00 €	-100	PROGETTAZIONE SOSPESA IN ATTESA DELLE INDAGINI SULLE RETI FOGNARIE ESISTENTI E LA VERIFICA MODELISTICA DEL SISTEMA. L' INTERVENTO NON HA CARATTERE DI URGENZA AI FINI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
250	2020BOHA0030	ADEGUAMENTO DEPURATORE SANTERNO - TRATTAMENTO AZOTO	D	Imola	CONAMI	21.997.000,00 €	143.000,00 €	- €	143.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	143.000,00 €	-100	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. LO SCOSTAMENTO 2021 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2021 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO, PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
251	2020BOHA0031	STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI ALTEDO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA	F	Malalbergo	Gestore	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO ALLA NECESSITA' DI RACCOLGIERE DATI ED EFFETTUARE RILIEVI PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO FUNZIONALE ALLO SVILUPPO DELLO STUDIO. IN CORSO COSTRUZIONE MODELLO. ULTERIORE SLITTAMENTO DOVUTO A RITARDO NELL' EFFETTUAZIONE DEI RILIEVI. COMPLETAMENTO STUDIO RIPIANIFICATO ENTRO IL 2022
252	2020BOHA0032	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO MARRADI	F	Marradi	Gestore	210.000,00 €	- €	- €	- €	- €	13.513,75 €	- €	- €	13.513,75 €	13.513,75 €	100	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE COMPLETATA. SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELL' AVVIO DEI LAVORI AL 2022. NON SI RAVVEDONO PROBLEMATICHE RELATIVE ALLO SLITTAMENTO DELLE TEMPISTICHE IN QUANTO SULLA RETE NON SONO AL MOMENTO MANIFESTE CRITICITA' COGENTI
253	2020BOHA0033	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA MARRADI	F	Marradi	CONAMI	450.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
254	2020BOHA0034	REALIZZAZIONE RETE IN LOC. MALVEZZA	F	Molinella	Gestore	1.909.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
255	2020BOHA0035	STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI MOLINELLA FINALIZZATO ALL'EVENTUALE RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA DEL CAPOLUOGO 3° STRALCIO - SEPARAZIONE RETE BIANCA VIA CIRCONVALLAZIONE SUD E LIMITROFE	F	Molinella	Gestore	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO ALLA NECESSITA' DI RACCOLGIERE DATI ED EFFETTUARE RILIEVI PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO FUNZIONALE ALLO SVILUPPO DELLO STUDIO. IN CORSO COSTRUZIONE MODELLO. ULTERIORE SLITTAMENTO DOVUTO A RITARDO NELL' EFFETTUAZIONE DEI RILIEVI. COMPLETAMENTO STUDIO RIPIANIFICATO ENTRO IL 2022

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N. 5 del 3 luglio 2020				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				SCOSTAMENTO		Colonna4
							Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	
256	2020BOHA0036	POTENZIAMENTO CONDOTTA DI ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE SETTA LOC. MOLINO CATTANI	F	Monzuno	Gestore	459.580,76 €	126.000,00 €	- €	- €	126.000,00 €	25.597,54 €	- €	- €	25.597,54 €	- 100.402,46 €	-79	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AD ALLUNGAMENTO DELLE TEMPISTICHE AUTORIZZATIVE (ACCORDI BONARI CON I PRIVATI), CON CONSEGUENTE NECESSITA' DI MODIFICA DEL TRACCIATO DEL PROGETTO DEFINITIVO
257	2020BOHA0037	SISTEMAZIONE AREA IMPIANTISTICA DEL DEPURATORE DI VADO	D	Monzuno	Gestore	98.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
258	2020BOHA0038	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA DI TRATTAMENTO POTABILIZZATORE DI BUBANO	A	Mordano	CONAMI	9.000.000,00 €	223.000,00 €	- €	223.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 223.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO LEGATO ALLA RIDEFINIZIONE DELL' IMPORTO DEL PROGETTO COMPLESSIVO RELATIVO AL NUOVO SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E DISTRIBUZIONE AFFERENTE AL SITO IMPIANTISTICO DI BUBANO E CONTESTUALE RIDEFINIZIONE DELLE QUOTE DI FINANZIAMENTO HERA/CONAMI E MOTIVATO MEDIANTE LA RELAZIONE TRASMESSA DAL GESTORE HERA S.P.A. PG.AT/2022/0000849 DEL 28/01/2022. VEDI DELIBERA ATERSIR CLBO/2022/2 DEL 28 GENNAIO 2022
259	2020BOHA0039	REALIZZAZIONE NUOVA SEZIONE IMPIANTISTICA PER IL TERZO INVASO DELL'IMPIANTO DI BUBANO	A	Mordano	CONAMI	1.000.585,00 €	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 60.000,00 €	-100	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. LO SCOSTAMENTO 2021 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2021 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO, PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
260	2020BOHA0040	RIFACIMENTO E AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA PUBBLICA POSTA IN VIA CAVALLAZZI NEL TRATTO COMPRESO FRA LA VIA GIOVANNI PAOLO II E LA VIA BACCHILEGA	F	Mordano	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
261	2020BOHA0041	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO CLIENTE FOGNATURA - ATO 5 BO	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	220.000,00 €	220.000,00 €	- €	- €	647.092,70 €	641.677,15 €	- €	5.415,55 €	427.092,70 €	194	CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI RETI SONO DETERMINATE DALLA RICHIESTE DEI CLIENTI. NEL 2021 SI E' REGISTRATA UNA RIPRESA DEL MERCATO IMMOBILIARE E UNA CONSEGUENTE MAGGIORA RICHIESTA DI QUESTI INTERVENTI
262	2020BOHA0042	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIANTI DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO - ATO 5 BO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	2.120.000,00 €	2.120.000,00 €	- €	- €	3.457.409,95 €	3.321.822,32 €	- €	135.587,63 €	1.337.409,95 €	63	CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI RETI SONO DETERMINATE DALLA RICHIESTE DEI CLIENTI. NEL 2021 SI E' REGISTRATA UNA RIPRESA DEL MERCATO IMMOBILIARE E UNA CONSEGUENTE MAGGIORA RICHIESTA DI QUESTI INTERVENTI
263	2020BOHA0043	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI ACQUEDOTTO CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 5 BO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	1.176,96 €	- €	- €	1.176,96 €	- 8.823,04 €	-88	
264	2020BOHA0044	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 5 BO	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 10.000,00 €	-100	CONTO CUMULATIVO-NON SI SONO MANIFESTATE NEL 2021 ESIGENZE DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER PROBLEMATICHE DI INTERFERENZE CON LA RETE AUTOSTRADALE
265	2020BOHA0045	CONDOTTE RETI BIANCHE, MANUFATTI DI SCARICO, CADITOIE STRADALI - ATO 5 BO	AB	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	500.000,00 €	- €	- €	500.000,00 €	440.578,84 €	- €	- €	440.578,84 €	- 59.421,16 €	-11	
266	2020BOHA0046	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI LAMINAZIONE, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA - ATO 5 BO	AB	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	250.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €	280,88 €	- €	- €	280,88 €	- 249.719,12 €	-99	CONTO CUMULATIVO - LO SCOSTAMENTO E' LEGATO AL FATTO CHE NON E' STATA EVIDENZIATA LA NECESSITA' DI ATTIVITA' MANUTENTIVE SUGLI IMPIANTI DI ACQUE METEORICHE IN QUANTO E' ANCORA IN FASE INIZIALE LA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
267	2020BOHA0047	SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE-CONAMI-2°STRALCIO	A	Opere Pluricomunali	CONAMI	1.800.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
268	2020BOHA0048	SIST.APPROV.CASTELBOLOGNESE-ACQ.IND-ATO5	A	Opere Pluricomunali	CONAMI	1.151.798,00 €	695.000,00 €	- €	695.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 695.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO LEGATO ALLA RIDEFINIZIONE DELL' IMPORTO DEL PROGETTO COMPLESSIVO RELATIVO AL NUOVO SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E DISTRIBUZIONE AFFERENTE AL SITO IMPIANTISTICO DI BUBANO E CONTESTUALE RIDEFINIZIONE DELLE QUOTE DI FINANZIAMENTO HERA/CONAMI E MOTIVATO MEDIANTE LA RELAZIONE TRASMESSA DAL GESTORE HERA S.P.A. PG.AT/2022/0000849 DEL 28/01/2022. VEDI DELIBERA ATERSIR CLBO/2022/2 DEL 28 GENNAIO 2022
269	2020BOHA0049	MODIFICA SOLLEVAMENTO FINALE ACQUEDOTTO INDUSTRIALE	A	Opere Pluricomunali	Gestore	180.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 30.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO RISULTA AL MOMENTO POSTICIPATO IN QUANTO DA RIVALUTARE IN RELAZIONE ALL' INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE SUL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO CASTELBOLOGNESE-BUBANO
270	2020BOHA0050	RINNOVO E POTENZIAMENTO ADDUTTRICE FEOGA CASTIGLIONE-GRIZZANA	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.500.000,00 €	400.000,00 €	- €	- €	400.000,00 €	66.294,09 €	- €	- €	66.294,09 €	- 333.705,91 €	-83	INTERVENTO SUDDIVISO IN LOTTI. REALIZZAZIONE DEL I LOTTO RIPIANIFICATA A CAUSA DI ALUNE ROTTURE VERIFICATE SI LUNGO IL PERORSO DEI LOTTI SUCCESSIVI. SI E' PENSATO DI SANARE PRIORITARIAMENTE LE SITUAZIONI CRITICHE PER POI COMPLETARE L' ESECUZIONE DELL' INTERA OPERA COME DA CRONOPROGRAMMA
271	2020BOHA0051	ESTENSIONE RETE IDRICA VIA TOLARA DI SOPRA E VIA DELLA QUERCIA	A	Ozzano dell'Emilia	Gestore	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	115.910,84 €	- €	- €	115.910,84 €	115.910,84 €	100	INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. SCOSTAMENTO 2021 CONSEGUENTE AL FATTO CHE E' STATO NECESSARIO EFFETTUARE APPROFONDIMENTI PROGETTUALI IN AMBITO GEOLOGICO INIZIALMENTE NON PREVISTI E CHE HANNO PERTANTO PORTATO AD UN ALLUNGAMENTO DEI TEMPI REALIZZATIVI DELL' INTERVENTO E AD UN AUMENTO DEL VALORE DI CONSUNTIVO RISPETTO ALL' IMPORTO PIANIFICATO
272	2020BOHA0052	MESSA IN SICUREZZA DEL DEPURATORE LIVERGNANO	D	Pianoro	Gestore	593.000,00 €	110.000,00 €	- €	- €	110.000,00 €	24.898,36 €	- €	- €	24.898,36 €	- 85.101,64 €	-77	SCOSTAMENTO 2021 DOVUTO AL PROLUNGARSI DELL' ITER AUTORIZZATIVO (NULLA OSTA IDRULICO STPC ER BOLOGNA PERVENUTO IN DATA 27/12/2021 E RICHIESTO IN DATA 06/09/2021) UNA VOLTA REPERITE TUTTE LE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE E' STATO QUINDI POSSIBILE RICHIEDERE LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AL COMUNE DI PIANORO
273	2020BOHA0053	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO CENTRO MANZOLINO	A	San Giovanni in Persiceto	Gestore	2.411.000,00 €	9.000,00 €	- €	- €	9.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 9.000,00 €	-100	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE AD ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA' AD ESSO COLLEGATE. L' INTERVENTO NON HA CARATTERE DI PRIORITA' AI FINI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
274	2020BOHA0054	ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA CROCE IDICE	F	San Lazzaro di Savena	Gestore	200.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 20.000,00 €	-100	IN AVVIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA. RIPROGRAMMAZIONE FASE PROGETTUALE A SEGUITO DI RIPROGRAMMAZIONE INTERVENTI IN RELAZIONE ALLE PRIORITA'
275	2020BOHA0055	ADEGUAMENTO RETE MISTA V.SETTI IN LOC.MACCARETOLO	F	San Pietro in Casale	Gestore	713.000,00 €	27.000,00 €	- €	- €	27.000,00 €	18.361,52 €	- €	- €	18.361,52 €	- 8.638,48 €	-31	
276	2020BOHA0056	POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL CAPOLUOGO UBICATO IN VIA RUBIZZANO	D	San Pietro in Casale	Gestore	1.650.000,00 €	- €	- €	- €	- €	17.896,90 €	- €	- €	17.896,90 €	17.896,90 €	100	SCOSTAMENTO 2021 LEGATO AL FATTO CHE SONO STATE AVVIATE VALUTAZIONI E UN CONFRONTO CON IL COMUNE PER DEFINIRE LA POTENZIALITA' DEL FUTURO IMPIANTO IN FUNZIONE DELLE ESPANSIONI URBANISTICHE PREVISTE
277	2020BOHA0057	INSTAZIONE MICROTURBINA VAL DI SETTA	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.921.000,00 €	88.000,00 €	- €	- €	88.000,00 €	2.865,59 €	- €	- €	2.865,59 €	- 85.134,41 €	-96	INTERVENTO IN STATO DI SOSPESA PROGETTAZIONE. DAGLI APPROFONDIMENTI EFFETTUATI TALE INTERVENTO NON RISULTA ECONOMICAMENTE SOSTENIBILE IN RELAZIONE AL RAPPORTO COSTI/ENERGIA PRODOTTA, PERTANTO SI E' VALUTATO DI RIPIANIFICARLO FUORI ARCO PIANO

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N. 5 del 3 luglio 2020				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Colonna4
278	2020BOHA0058	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDIMENTAZIONE SECONDARIA DEL DEPURATORE DI BAZZANO	D	Valsamoggia (Bazzano)	Gestore	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	114.934,75 €	- €	- €	114.934,75 €	114.934,75 €	100	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2021 E' CONSEQUENTE AI RITARDI ESECUTIVI CORRELATI ALL' EMERGENZA COVID. LE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE SONO STATE INFATTI AVVIATE CON RITARDO PER L' EMERGENZA SANITARIA E CONSEGUENTEMENTE ANCHE LE FASI REALIZZATIVE SUCCESSIVE
279	2020BOHA0059	COMPLETAMENTO SEPARAZIONE AREA INDUSTRIALE VIA CALARI	F	Zola Predosa	Gestore	1.900.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
280	2021BOHA0001	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 5	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €	153.860,77 €	- €	- €	153.860,77 €	3.860,77 €	2	
281	2021BOHA0002	Collettore via S.Ruffillo	F	Bologna	Gestore	175.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	17.625,77 €	- €	- €	17.625,77 €	- 7.374,23 €	-29	
282	2022BOHA0001	INTERVENTO PER LA CONTINUITA' DELLE FUNZIONALITA' DELL' OPERA DI PRESA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLA CENTRALE ACQUEDOTTO SETTA	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.944.804,00 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	20.145,42 €	- €	- €	20.145,42 €	145,42 €	0	
283	2022BOHA0002	ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - ATOS	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	282,35 €	- €	- €	282,35 €	282,35 €	100		
284	2022BOHA0003	RILIEVO RETI FOGNARIE - ATO 5	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	13.867,77 €	- €	- €	13.867,77 €	13.867,77 €	100		
285	2022BOHA0004	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ATO 5	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
286	2022BOHA0005	ADEGUAMENTO SERBATOI DI RETE AREE MONTAGNA - ATO 5	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
287	2022BOHA0008	RIFACIMENTO RETE FOGNATURA V. DE' GRIFFONI	F	Bologna	Gestore	224.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
288	2022BOHA0009	RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO V. DE' GRIFFONI	A	Bologna	Gestore	153.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
289	2022BOHA0010	COLLEGAMENTO GAMBELLARA A SANTERNO	F	Imola	Gestore	3.110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
290	2022BOHA0011	POTENZIAMENTI RETE FOGNARIA - SESTO IMOLESE	F	Imola	Gestore	760.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
291	2022BOHA0012	REALIZZAZIONE DEPURATORE MOLINO DEL PALLONE	D	Alto Reno Terme	Gestore	600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
292	2022BOHA0013	REALIZZAZIONE FOGNATURA PER DISMISSIONE DEPURATORE SCUOLE MUNICIPIO	F	Castel d'Aiano	Gestore	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
293	2022BOHA0014	COLLETTAMENTO FOGNARIO ZONA INDUSTRIALE VIA CASSOLETTA	F	Valsamoggia	Gestore	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
294	2022BOHA0015	COLLETTAMENTO SCARICHI PIAMAGGIO AL DEPURATORE DI MONGHIDORO	F	Monghidoro	Gestore	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
295	2022BOHA0016	COLLEGAMENTO SCARICHI BORGO CAPANNE-DEPURATORE PRATI	F	Alto Reno Terme	Gestore	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
296	2022BOHA0017	DISMISSIONE DEL DEPURATORE DI BORGATELLA E NUOVO COLLETTAMENTO	F	San Lazzaro di Savena	Gestore	1.081.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
297	2022BOHA0018	RIFACIMENTO COLLETTORE LUNGO RENO	F	Alto Reno Terme	Gestore	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
298	2022BOHA0019	RISANAMENTO SCOLO CANOCCHIA LOCALITA' LIPPO DI CALDERARA	F	Calderara di Reno	Gestore	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
299	2022BOHA0020	COLLETTAMENTO FOGNARIO PIAN DI BALESTRA - DEPURATORE VALSERENA	F	S Benedetto Val di Sambro	Gestore	828.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
300	2022BOHA0021	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA FRAZIONE LE BUDRIE - BORGATA	F	San Giovanni in Persiceto	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
301	2022BOHA0022	POTENZIAMENTO COLLETTORE CA' DI BAZZONE	F	Monterenzio	Gestore	620.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
302	2022BOHA0023	REALIZZAZIONE RETE SEPARATE IN FRAZIONE VIGORSO	F	Budrio	Gestore	950.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
303	2022BOHA0024	RISOLUZIONE INTERFERENZE ACQUEDOTTO FERROSTRADALE CASALECCHIO	A	Casalecchio di Reno	Gestore	1.563.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
304	2022BOHA0025	INTERFERENZE FOGNATURA DEL PASSANTE EVOLUTO BOLOGNA	F	Bologna	Gestore	1.712.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
305	2022BOHA0026	SPOSTAMENTO RETI IDRICHE IN LOCALITA' CA' BASSE	A	San Giovanni in Persiceto	Gestore	608.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
306	2022BOHA0027	INTERFERENZE ACQUEDOTTO DEL PASSANTE EVOLUTO BOLOGNA	A	Bologna	Gestore	4.372.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
307	2022BOHA0028	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA ZONA INDUSTRIALE	F	Molinella	Gestore	1.925.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
308	2022BOHA0029	RISANAMENTO SCARICHI CANALE MOLINE	F	Bologna	Gestore	365.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
309	2022BOHA0030	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI CA' GALLETTO	F	Castiglione dei Pepoli	Gestore	192.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
310	2022BOHA0031	POTENZIAMENTO ED ESTENSIONE RETE IDRICA VIA MIRANDOLA DI SOPRA COMUNI DI SAN LAZZARO DI SAVENA - CASTENASO - OZZANO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	340.580,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
311	2022BOHA0032	STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'ESTENSIONE DEL SERVIZIO FOGNARIO/DEPURATIVO IN LOCALITA' ALPE DI PIAMAGGIO DI MONGHIDORO	F	Monghidoro	Gestore	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
312	2022BOHA0033	STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'ESTENSIONE DEL SERVIZIO FOGNARIO IN VIA LANDA	F	Monte San Pietro	Gestore	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
313	2022BOHA0034	REALIZZAZIONE 3A CORSIA A13 - RISOLUZIONE INTERFERENZE ACQUEDOTTO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.925.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
314	2022BOHA0035	REALIZZAZIONE 3A CORSIA A13 - RISOLUZIONE INTERFERENZE FOGNATURA	F	Opere Pluricomunali	Gestore	878.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
315	2022BOHA0036	REALIZZAZIONE 4A CORSIA A14 - RISOLUZIONE INTERFERENZE ACQUEDOTTO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.880.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
316	2022BOHA0037	REALIZZAZIONE 4A CORSIA A14 - RISOLUZIONE INTERFERENZE FOGNATURA	F	Opere Pluricomunali	Gestore	207.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
317	2022BOHA0038	INTERRAMENTO LINEA BOLOGNA-PORTOMAGGIORE - RISOLUZIONE INTERFERENZE ACQUEDOTTO	A	Bologna	Gestore	560.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
318	2022BOHA0039	INTERRAMENTO LINEA BOLOGNA-PORTOMAGGIORE - RISOLUZIONE INTERFERENZE FOGNATURA	F	Bologna	Gestore	890.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
Totale							52.781.250,00 €	3.568.000,00 €	3.907.000,00 €	45.306.250,00 €	42.960.206,45 €	4.366.608,41 €	829.196,42 €	37.764.401,62 €	12.530.181,11 €		

	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura
Importo Totale	52.781.250,00	3.568.000,00	3.907.000,00	45.306.250,00	42.960.206,45	4.366.608,41	829.196,42	37.764.401,62	88,6%
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura	48.511.831,00	3.568.000,00	3.907.000,00	41.036.831,00	42.960.206,45	4.366.608,41	829.196,42	37.764.401,62	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N. 5 del 3 luglio 2020				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Colonna4

Legenda: A = acquedotto D = depurazione
F = fognatura AB = acque bianche TT=tutti
ST=struttura

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore
F.to Michele Giovannini

Il segretario verbalizzante
F.to Pier Luigi Maschietto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 24 maggio 2023