



Scheda di attuazione dell'intervento

- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO
- FASE POST-GARA
- FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE

FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO


TITOLO DELL'INTERVENTO: Rinnovo delle reti idriche di distribuzione nei centri abitati del Comune di Bardi

CODICE ARSI DELL'INTERVENTO: 2018PRMA0123

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):	J26B18000030006
---------------------------------	-----------------

ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO: Verbale di validazione 12 Giugno 2020 e approvazione del Comune di Bardi (Delibera Giunta Comunale n. 92 del 01.08.2020)

ESTREMI ATTO/I DI AGGIUDICAZIONE:
Determina di affidamento del 27.04.2021 prot. 00629/EG/dc



SEZIONE 1

A	<u>INFORMAZIONI GENERALI</u>
<p>SOGGETTO TITOLARE del contributo Montagna 2000 S.p.a.</p> <p>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (indicare nome e cognome) Emilio Guidetti</p> <p>COSTO DELL'INTERVENTO FINANZIATO: € 102.971,13 (esclusa IVA)</p> <p>CONTRIBUTO CONCESSO: € 50.000,00</p> <p>FINAZIAMENTO A TARIFFA: € 52.917,13</p>	
<p>DATA/E DI AGGIUDICAZIONE: 27/04/2021 (Estremi atto/i di approvazione del soggetto attuatore)</p> <p>DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO: 27/04/2021</p> <p>DATA CONSEGNA LAVORI/AVVIO ATTIVITA': 15/10/2021</p> <p>DATA APERTURA CANTIERE O AVVIO ATTIVITA': 15/10/2021</p> <p>EVENTUALE RITARDO AVVIO ATTIVITA': (esplicitare la motivazione) Sospensione dei lavori dal 22/12/2021 al 10/01/2022 Verbale ripresa lavori 10/01/2022 Sospensione dei lavori dal 04/03/2022 al 04/04/2022 Verbale di ripresa lavori del 04/04/2022 Sospensione dei lavori dal 06/04/2022 al 04/07/2022 con termine ultimo dei lavori posticipato al 06/08/2022, in virtù della proroga di giorni 30 naturali consecutivi sul termine dei lavori concessa con la perizia di variante n. 1 Verbale ripresa lavori 04/07/2022</p> <p>DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE INTERVENTO: 26/07/2022</p>	

SEZIONE 2

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (DA COMPILARE PER OGNI GARA/LOTTO)						
		Q.E. PROGETTO DEFINITIVO	Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	Q.E. POST GARA	Q.E. POST VARIANTE	Q.E. FINALE
Codice voci	Voci di costo	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A	Lavori					
A.1	Lavori a misura, corpo, economia	€ 76.977,50	€ 76.977,50	€ 66.893,44	€ 77.652,77	€ 80.460,81
A.2	Oneri della sicurezza	€ 8.578,36	€ 8.578,36	€ 8.578,36	€ 8.578,36	€ 8.578,36
	Totale lavori	€ 85.555,85	€ 85.555,85	€ 75.471,80	€ 86.231,13	€ 89.039,17
B	Somme a disposizione	€ 14.444,15	€ 14.444,15	€ 14.444,15	€ 13.768,87	€ 13.931,96
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.965,03
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4	Imprevisti	€ 2.961,88	€ 2.961,88	€ 2.961,88	€ 518,60	€ 0,00
B.5	Acquisizione aree, immobili, e relativi indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.7	Spese tecniche	€ 10.198,93	€ 10.198,93	€ 10.198,93	€ 10.198,93	€ 10.198,93
B.7.1	Spese variante progettuale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.768,00	€ 1.768,00
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 1.283,34	€ 1.283,34	€ 1.283,34	€ 1.283,34	€ 0,00
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ribassi di gara/Economie				10.084,05		
	Totale B	€ 14.444,15	€ 14.444,15	€ 14.444,15	€ 13.768,87	€ 13.931,96
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) IVA ESCLUSA		€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 89.915,95	€ 100.000,00	€ 102.971,13