

CLBO/2024/7 del 19/03/2024

CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Presa d'atto del consuntivo 2022 - Gestore Hera S.p.A.**

IL COORDINATORE

F.to Michele Giovannini

CLBO/2024/7

CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA

L'anno **2024** il giorno 19 del mese di marzo alle ore 14.00 il Consiglio Locale di Bologna, convocato con lettera protocollo PG.AT/2024/2848. del 14/03/2024 si è riunito mediante videoconferenza.

Il dibattito è conservato agli atti.

Risultano presenti all'appello:

Enti	Cognome e nome	Qualifica	Presenti	Quote
Città metropolitana di Bologna	Lepore Matteo	Presidente	no	
Alto Reno Terme	Nanni Giuseppe	Sindaco	no	
Anzola dell'Emilia	Veronesi Giampiero	Sindaco	no	
Argelato	Zoboli Laura	Assessore	si	0,9235
Baricella	Mattioli Omar	Sindaco	si	0,7073
Bentivoglio	Ferranti Erika	Sindaco	si	0,6142
Bologna	Borsari Simone	Assessore	si	31,1752
Borgo Tossignano	Ghini Mauro	Sindaco	no	
Budrio	Pezzi Stefano	Assessore	si	1,6033
Calderara di Reno	Bordenga Clelia	Assessore	si	1,2191
Camugnano	Grandi Massimo	Consigliere	no	
Casalecchio di Reno	Negrone Barbara	Assessore	si	2,9927
Casalfiumanese	Casella Silvano	Assessore	si	0,4210
Castel d'Aiano	Nasci Alberto	Sindaco	si	0,3041
Castel del Rio	Baldazzi Alberto	Sindaco	no	
Castel di Casio	Aldrovandi Marco	Sindaco	si	0,4167
Castel Guelfo di Bologna	Franceschi Claudio	Sindaco	no	
Castel Maggiore	De Paoli Luca	Assessore	si	1,6218
Castel San Pietro Terme	Bondi Andrea	Assessore	no	
Castello d'Argile	Giovannini Michele	Assessore	no	
Castenaso	Scalambra Elisabetta	Assessore	no	
Castiglione dei Pepoli	Fabrizi Maurizio	Sindaco	si	0,5793
Crevalcore	Martelli Marco	Sindaco	si	1,2281
Dozza	Pezzi Barbara	Assessore	si	0,6743
Firenzuola	Buti Giampaolo	Sindaco	si	0,5060
Fontanelice	Meluzzi Gabriele	Sindaco	no	
Gaggio Montano	Pucci Giuseppe	Sindaco	no	

Enti	Cognome e nome	Qualifica	Presenti	Quote
Galliera	Zanni Stefano	Sindaco	si	0,5933
Granarolo dell'Emilia	Ricci Alessandro	Sindaco	si	1,1566
Grizzana Morandi	Rubini Franco	Sindaco	si	0,4622
Imola	Spada Elisa	Assessore	si	5,6593
Lizzano in Belvedere	Polmonari Sergio	Sindaco	no	
Loiano	Morganti Fabrizio	Sindaco	si	0,5004
Malalbergo	Dalle Donne Fabio	Assessore	si	0,8713
Marradi	Badiali Andrea	Assessore	si	0,3832
Marzabotto	Lolli Luca	Assessore	no	
Medicina	Bonetti Massimo	Assessore	si	1,4741
Minerbio	Bonori Roberta	Sindaco	si	0,8558
Molinella	Righetti Gianni	Assessore	si	1,3937
Monghidoro	Maestrami Giovanni	Assessore	si	0,4503
Monte San Pietro	Fabbri Barbara	Assessore	si	1,0055
Monterenzio	Mantovani Ivan	Sindaco	no	
Monzuno	Pasquini Bruno	Sindaco	si	0,6564
Mordano	Tassinari Nicola	Sindaco	no	
Ozzano dell'Emilia	Lelli Luca	Sindaco	no	
Palazzuolo sul Senio	Moschetti Gian Piero	Sindaco	no	
Pianoro	Filippini Franca	Sindaco	no	
Pieve di Cento	Borsari Luca	Sindaco	no	
Sala Bolognese	Trapella Ornella	Assessore	no	
San Benedetto Val di	Santoni Alessandro	Sindaco	si	0,4878
San Giorgio di Piano	Zoboli Giorgia	Assessore	si	0,8815
San Giovanni in Persiceto	Pellegatti Lorenzo	Sindaco	si	2,3572
San Lazzaro di Savena	Grasselli Beatrice	Assessore	si	2,7366
San Pietro in Casale	Pezzoli Claudio	Sindaco	si	1,1597
Sant'Agata Bolognese	Vicinelli Giuseppe	Sindaco	no	
Sasso Marconi	Bernabei Irene	Assessore	si	1,3215
Valsamoggia	Soverini Christian	Assessore	si	2,6561
Vergato	Argentieri Giuseppe	Sindaco	si	0,7486
Zola Predosa	Badiali Matteo	Assessore	no	

Presenti n. 36 pari a quote 71,5695

Assenti n. 24 pari a quote 28,4305

Riconosciuta la validità della seduta Michele Giovannini, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione.

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Presa d'atto del consuntivo 2022 - Gestore Hera S.p.A.**

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1 gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione 34/2019/R/IDR, l'Autorità di Regolazione nazionale ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) relativo alle annualità 2020-2023, poi approvato con deliberazione 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr;
- con deliberazione n. 5 del 3 luglio 2020 il Consiglio locale di Bologna ha approvato il programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2020-2023 del Gestore Hera Spa;
- con deliberazione n. 13 del 29 luglio 2022 il Consiglio locale di Bologna ha approvato la revisione del programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2022-2023 del Gestore HERA s.p.a.;

considerato altresì che:

- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale deliberazione tra l'altro dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause

siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

dato atto che il gestore HERA Spa ha completato la rendicontazione degli investimenti 2022 attraverso il software ARSI;

dato atto altresì che l'istruttoria condotta dalla struttura tecnica di ATERSIR in merito alla rendicontazione degli investimenti 2022 è sintetizzata nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

rilevato che:

- nell'annualità 2022 sono stati rilasciati dalla struttura tecnica di ATERSIR quattro nulla osta ai sensi della deliberazione CAMB n.75/2017, rintracciabili al protocollo dell'Agenzia;
- dai dati presentati si evince che il Gestore ha rendicontato un ammontare complessivo di investimenti realizzati superiori di 8.250.965,49 € rispetto a quanto previsto nell'annualità 2022 dal Programma degli interventi 2020-2023 approvato, valore corrispondente ad uno scostamento percentuale pari al + 18%;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del Gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- tale verifica ha evidenziato che i ritardi suddetti sono stati adeguatamente motivati dal Gestore del servizio idrico integrato;

ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti unanimi e favorevoli dei presenti resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera Spa come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Bologna n. 7 del 19/03/2024

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Presa d'atto del consuntivo 2022 - Gestore Hera S.p.A.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Marialuisa Campani

Bologna, 19/03/2024

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI
ANNO 2022
GESTORE: HERA S.P.A.
BACINO PROVINCIALE DI: BOLOGNA**

1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2022

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l'annualità 2022, del Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Delibera del Consiglio Locale di Bologna n.5 del 3 luglio 2020, successivamente aggiornato con delibera n.13 del 29 luglio 2022, che il gestore HERA ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA	DIFF %
GESTORE	38.800.130,00 €	50.075.296,16 €	11.275.166,16 €	29%
SOCIETA' TERZE	- €	- €	- €	0%
FONDO PERDUTO	6.534.000,00 €	3.509.799,33 €	- 3.024.200,67 €	-46%
TOTALE	45.334.130,00 €	53.585.095,49 €	8.250.965,49 €	18%

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2022

Gli investimenti di struttura per l'anno 2022 non sono ancora stati rendicontati (max. 4.269.419,00 euro). Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2022.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2022 investimenti superiori rispetto al pianificato per circa il 18%.



Fig. 1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2022

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si rimanda alle tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI.

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio, nel quale si nota maggiori investimenti nel comparto acquedottistico e depurativo. La differenza più evidente nel comparto fognario-depurativo è per lo più da imputarsi al recupero dei ritardi degli anni precedenti, anticipazioni di interventi e maggiori attività di manutenzione straordinaria.

SERVIZIO	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	27.976.270,00 €	33.424.185,36 €	5.447.915,36 €	19%
DEPURAZIONE	7.777.000,00 €	11.262.591,46 €	3.485.591,46 €	45%
FOGNATURA	9.130.860,00 €	8.628.587,29 €	- 502.272,71 €	-6%
ACQUE BIANCHE	450.000,00 €	269.731,38 €	- 180.268,62 €	-40%
TOTALE	45.334.130,00 €	53.585.095,49 €	8.250.965,49 €	18%

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2022 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:




FIG.2 – Suddivisione investimenti 2022 per servizio

La tabella successiva da una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie.

	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	13.163.000,00 €	18.860.946,80 €	5.697.946,80 €	43,29%
DEPURAZIONE	1.850.000,00 €	4.119.578,80 €	2.269.578,80 €	122,68%
FOGNATURA	2.335.000,00 €	2.769.760,80 €	434.760,80 €	18,62%
ACQUE BIANCHE	450.000,00 €	269.731,38 €	-180.268,62 €	-40,06%
TOTALE	17.798.000,00 €	26.020.017,78 €	8.222.017,78 €	46,20%

TAB.3 –Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma investimenti e da manutenzioni straordinarie; per quest'ultime è previsto un budget complessivo a cui il gestore associa i microinterventi che si rendono necessari durante l'anno; sono inoltre ricompresi gli interventi puntuali di manutenzione che hanno un identificativo ARSI specifico. Di seguito si riportano gli importi pianificati e consuntivati classificati per fasce di importo progettuale degli interventi (sono esclusi gli interventi tecnicamente conclusi ma contabilmente ancora aperti che non hanno importi nell'anno in analisi e gli investimenti di struttura).

.Classi d'importo	NUMERO	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA	DIFF. %
Fino a 500.000 €	71	22.757.500,00 €	26.554.158,93 €	3.796.658,93 €	17%
500.001- 1.000.000 €	31	3.520.000,00 €	3.165.034,51 €	354.965,49 €	-10%
1.000.001- 2.000.000 €	34	6.959.460,00 €	7.300.960,59 €	341.500,59 €	5%
2.000.001- 5.000.000 €	11	3.347.170,00 €	4.726.738,25 €	1.379.568,25 €	41%
Oltre 5.000.000 €	8	3.353.000,00 €	2.623.704,43 €	729.295,57 €	-22%
Manutenzioni	13	5.397.000,00 €	9.214.498,78 €	3.817.498,78 €	71%
TOTALE	168	45.334.130,00 €	53.585.095,49 €	8.250.965,49 €	18%

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato, sono esclusi gli investimenti di struttura.

- Numero di interventi programmati nel 2022 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da zero): 136
- Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2022: 138.

	NUMERO INTERVENTI	IMPORTO LORDO PIANIFICATO 2021	IMPORTO LORDO CONSUNTIVO 2021
Interventi con un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0 (-100%), cd "non avviati"	27	5.752.419,00 €	- €
Interventi con un valore pianificato pari a 0 e un valore consuntivato diverso da 0 (+100%)	29	- €	2.736.933,78 €
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore a + o - 20%	91	34.669.770,00 €	41.724.693,76 €
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore a + o - 20%	173	9.181.360,00 €	9.123.467,95 €

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.

INTERVENTI NON AVVIATI

	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	IMPORTO PROGETTUALE	IMPORTO LORDO PIANIFICATO 2022
1	2017BOHA0006	ADEGUAMENTO ADDUTTRICE VIA NUOVA	ACQUEDOTTO	Argelato	Gestore	860.000,00 €	140.000,00 €
2	2015BOHA0003	RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE TIRO A SEGNO	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	760.000,00 €	60.000,00 €
3	2015BOHA0004	RECUPERO POZZI CENTRALE FOSSOLO	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	300.000,00 €	30.000,00 €
4	2020BOHA0009	POTENZIAMENTO ADDUTTRICE BORGTO TOSSIGNANO	ACQUEDOTTO	Borgo Tossignano	CONAMI	1.074.000,00 €	10.000,00 €
5	2022BOHA0024	RISOLUZIONE INTERFERENZE ACQUEDOTTO FERROSTRADALE CASALECCHIO	ACQUEDOTTO	Casalecchio di Reno	Gestore	1.563.000,00 €	35.000,00 €
6	2020BOHA0012	COSTRUZIONE NUOVO SERBATOIO A SERVIZIO DELLA RETE IDRICA DI BORGTO TOSSIGNANO	ACQUEDOTTO	Casalfiumanese	CONAMI	798.000,00 €	110.000,00 €
7	2014BOHA0059	BONIFICA RETE S. CRISTOFORO - POVOLO	ACQUEDOTTO	Castel d'Aiano	Gestore	80.000,00 €	80.000,00 €
8	2014BOHA0242	AMPLIAMENTO ADEG.DEPURATORE INTECOMUNALE LOC. PRATI (II STRALCIO)	DEPURAZIONE	Castel di Casio	Gestore	4.949.000,00 €	20.000,00 €
9	2020BOHA0018	RIFACIMENTO SERBATOIO CALANCO - DOZZA	ACQUEDOTTO	Dozza	CONAMI	1.080.000,00 €	10.000,00 €
10	2020BOHA0020	RISANAMENTO DELL' AGGLOMERATO DI BRUSCOLI-FIRENZUOLA	FOGNATURA	Firenze	CONAMI	900.000,00 €	34.000,00 €
11	2014BOHA0092	NUOVO SERBATOIO IL CHIUSO-FIRENZUOLA	ACQUEDOTTO	Firenze	Gestore	153.000,00 €	70.000,00 €
12	2020BOHA0026	RINNOVO RETE BUSA SARTONA CASOLA CANINA	ACQUEDOTTO	Imola	CONAMI	274.000,00 €	30.000,00 €
13	2015BOHA0043	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA SASSO MORELLI	FOGNATURA	Imola	Gestore	200.000,00 €	102.000,00 €
14	2020BOHA0030	ADEGUAMENTO DEPURATORE SANTERNO - TRATTAMENTO AZOTO	DEPURAZIONE	Imola	CONAMI	21.997.000,00 €	255.000,00 €
15	2022BOHA0022	POTENZIAMENTO COLLETTORE CÀ DI BAZZONE	FOGNATURA	Monterenzio	Gestore	620.000,00 €	10.000,00 €
16	2020BOHA0043	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI ACQUEDOTTO CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 5 BO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		10.000,00 €
17	2015BOHA0060	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE-IM	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore		6.000,00 €
18	2014BOHA0200	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - BO	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		80.000,00 €
19	2020BOHA0044	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 5 BO	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		10.000,00 €
20	2014BOHA0212	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - IF	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		30.000,00 €
21	2022BOHA0004	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ATO 5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		90.000,00 €
22	2014BOHA0218	PERFORAZIONE NUOVO POZZO S.VITALE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	328.000,00 €	155.000,00 €
23	2015BOHA0061	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNARI	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		20.000,00 €
24	2015BOHA0075	POTENZIAMENTO RETE MISTA V. DEL SAVENA	FOGNATURA	Pianoro	Gestore	480.000,00 €	20.000,00 €
25	2014BOHA0284	INCREMENTO APPROVVIGIONAMENTO DA SORGENTI CANALI	ACQUEDOTTO	S Benedetto Val di Sambro	Gestore	110.000,00 €	20.000,00 €
26	2020BOHA0053	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO CENTRO MANZOLINO	ACQUEDOTTO	San Giovanni in Persiceto	Gestore	2.411.000,00 €	46.000,00 €

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N. 13 del 29 luglio 2022				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Valore	%	Note giustificative
1	2022BOHA0016	COLLEGAMENTO SCARICHI BORGO CAPANNE-DEPURATORE PRATI	F	Alto Reno Terme	Gestore	250,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2	2022BOHA0018	RIFACIMENTO COLLETTORE LUNGO RENO	F	Alto Reno Terme	Gestore	200,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
3	2022BOHA0012	REALIZZAZIONE DEPURATORE MOLINO DEL PALLONE	D	Alto Reno Terme	Gestore	600,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
4	2014BOHA0002	FOGNATURA VIE ZUCCHINI, MICELLI, F.LLI CERVI	F	Anzola dell'Emilia	Gestore	1,088,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
5	2014BOHA0003	ADEGUAMENTO DEP. ANZOLA CAPOLUOGO	D	Anzola dell'Emilia	Gestore	4,691,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
6	2020BOHA0001	DISTRETTUALIZZAZIONE ZONA RURALE ANZOLA	A	Anzola dell'Emilia	Gestore	150,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
7	2020BOHA0002	ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA GALLIERA DAL CONFINE CON IL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE E LA ROTONDA UNITÀ D'ITALIA	F	Argelato	Gestore	100,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
8	2017BOHA0006	ADEGUAMENTO ADDUTTRICE VIA NUOVA	A	Argelato	Gestore	860,000.00 €	140,000.00 €	- €	- €	140,000.00 €	- €	- €	- €	- €	140,000.00 €	-100	PROGETTAZIONE CONCLUSA. NON ESSENDO AL MOMENTO PRESENTI CRITICITÀ COGENTI L'INTERVENTO È STATO RIPIANIFICATO ANCHE IN RELAZIONI ALLE ALTRE IMPORTANTI BONIFICHE IN CORSO SULLE DORSALI DI PIANURA
9	2014BOHA0011	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA FRAZ. SAN GABRIELE	F	Baricella	Gestore	660,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
10	2015BOHA0001	NUOVA RETE BARICELLA - S. GABRIELE	A	Baricella	Gestore	673,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
11	2014BOHA0010	COLLETTORE DA LOC. BOSCHI A DEPURATORE DI MALALBERGO	F	Baricella	Gestore	667,000.00 €	- €	- €	- €	- €	123,372.22 €	- €	- €	123,372.22 €	123,372.22 €	100	INTERVENTO IN FASE ESECUTIVA CON RECUPERO NEL 2022 DI LAVORAZIONI PREVISTE NELLE ANNUALITÀ PRECEDENTI. ID LEGATO ALL' ADEGUAMENTO SCARICHI DI PRIORITÀ 1A AVENTE NUOVA SCADENZA AL 31/07/2023 SECONDO LA DELIBERA REGIONALE 2338/2022.
12	2014BOHA0015	ADEG. RETE FOGNARIA FRAZ. SAN MARINO	F	Bentivoglio	Gestore	900,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
13	2014BOHA0013	BON.DN800.SP.SALICETO TRA CER.E V.BARCHE	A	Bentivoglio	Gestore	2,095,000.00 €	350,000.00 €	- €	- €	350,000.00 €	463,689.12 €	- €	- €	463,689.12 €	113,689.12 €	32	INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AL RECUPERO DI REALIZZAZIONI PREVISTE NEL 2021. SLITTATE PER L' ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI A CAUSA DELL' EMERGENZA COVID
14	2014BOHA0016	POTENZIAMENTO DEPURATORE BENTIVOGLIO CAPOLUOGO	D	Bentivoglio	Gestore	1,091,000.00 €	- €	202,000.00 €	- €	- €	202,000.00 €	15,148.14 €	- €	- €	15,148.14 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2022 ALLA CHIUSURA CONTABILE DELLE VARIANTI CHE SI SONO RESE NECESSARIE NEL 2021 IN CORSO D' OPERA, CHE NE HANNO ANCHE COMPLESSIVAMENTE AUMENTATO L' IMPORTO DEI LAVORI
15	2017BOHA0007	ADEGUAMENTO ADDUTTRICE VIA VIETTA	A	Bentivoglio	Gestore	1,950,000.00 €	30,000.00 €	- €	- €	30,000.00 €	214,823.31 €	- €	- €	214,823.31 €	184,823.31 €	616	INTERVENTO IN ESECUZIONE. SUDDIVISO IN STRALCI FUNZIONALI. PRIMO E SECONDO STRALCIO SONO CONCLUSI. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AL COMPLETAMENTO DEL TERZO STRALCIO. IL QUARTO E QUINTO STRALCIO SONO PREVISTI NELLE PROSSIME ANNUALITÀ DI ARCO PIANO 2024-27
16	2015BOHA0002	ADEGUAMENTO FOGNARIO ZONA INDUSTRIALE BENTIVOGLIO	F	Bentivoglio	Gestore	670,000.00 €	318,000.00 €	- €	- €	318,000.00 €	150,908.62 €	- €	- €	150,908.62 €	167,091.38 €	-52	INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AI RITARDI ACCUMULATI NELLE PASSATE ANNUALITÀ E GIÀ MOTIVATI NELLE RELATIVE NOTE DI SCOSTAMENTO
17	2014BOHA0025	INTERVENTO PER DISINQUINAMENTO DEL T.RAVONE	F	Bologna	Gestore	2,910,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
18	2022BOHA0025	INTERFERENZE FOGNATURA DEL PASSANTE EVOLUTO BOLOGNA	F	Bologna	Gestore	1,712,000.00 €	87,360.00 €	- €	- €	87,360.00 €	87,065.95 €	- €	- €	87,065.95 €	294.05 €	0	
19	2017BOHA0012	INSTALLAZIONE SEZIONI DI MONITORAGGIO SU RETE AFFERENTE AL DEPURATORE IDAR	F	Bologna	Gestore	400,000.00 €	50,000.00 €	- €	- €	50,000.00 €	99,785.24 €	- €	- €	99,785.24 €	49,785.24 €	99	ID DI NATURA RICORSIVA RELATIVO A CAMPAGNE DI MONITORAGGIO DEI REFLUI AFFERENTI AL DEPURATORE IDAR NECESSARIE PER APPROFONDIRE LE INDAGINI SULLE PORTATE IN TRANSITO SULLA RETE. SI EVIDENZIA CHE LA PIANIFICAZIONE INSERITA È DI LARGA MASSIMA IN QUANTO, ANNO PER ANNO, VENGONO AGGIORNATE LE PRIORITÀ DI INTERVENTO IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI.
20	2021BOHA0002	Collettore via S.Ruffillo	F	Bologna	Gestore	175,000.00 €	157,000.00 €	- €	- €	157,000.00 €	104,160.19 €	- €	- €	104,160.19 €	52,839.81 €	-33	INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. SCOSTAMENTO LEGATO ALLA RIDUZIONE DELL'IMPORTO PROGETTO PER VARIAZIONE SOLUZIONE PROGETTUALE
21	2015BOHA0009	RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE BORGO	A	Bologna	Gestore	300,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
22	2020BOHA0006	DISTRETTUALIZZAZIONE ZONA BARCA-CROCE	A	Bologna	Gestore	100,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
23	2015BOHA0003	RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE TIRO A SEGNO	A	Bologna	Gestore	760,000.00 €	60,000.00 €	- €	- €	60,000.00 €	- €	- €	- €	- €	60,000.00 €	-100	INTERVENTO RELATIVO AL RECUPERO FUNZIONALE DEI POZZI DEL SISTEMA IDRICO BOLOGNESE AFFERENTI ALLA CENTRALE TIRO A SEGNO. SONO STATI RIPIANIFICATI GLI INTERVENTI SU ALTRI POZZI. AL MOMENTO ANCORA IN FASE PROGETTUALE. SI EVIDENZIA CHE LA PIANIFICAZIONE INSERITA È DI LARGA MASSIMA. IN QUANTO ANNO PER ANNO VENGONO AGGIORNATE LE PRIORITÀ DI INTERVENTO IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI
24	2020BOHA0005	DISTRETTUALIZZAZIONE ZONA ROVERI BOLOGNA	A	Bologna	Gestore	200,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
25	2022BOHA0008	RIFACIMENTO RETE FOGNATURA V. DE' GRIFFONI	F	Bologna	Gestore	224,000.00 €	46,000.00 €	- €	- €	46,000.00 €	16,066.02 €	- €	- €	16,066.02 €	29,933.98 €	-65	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL FLUSSO CONTABILE DI RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI
26	2014BOHA0026	INTERVENTO PER DISINQUINAMENTO DEL T.APOSA	F	Bologna	Gestore	5,706,000.00 €	274,000.00 €	- €	- €	274,000.00 €	277,914.94 €	- €	- €	277,914.94 €	3,914.94 €	1	
27	2020BOHA0008	DISTRETTUALIZZAZIONE SAN DONATO-FRULLO	A	Bologna	Gestore	150,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
28	2022BOHA0009	RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO V. DE' GRIFFONI	A	Bologna	Gestore	153,000.00 €	30,000.00 €	- €	- €	30,000.00 €	14,047.50 €	- €	- €	14,047.50 €	15,952.50 €	-53	
29	2014BOHA0032	IDAR:REVISIONE GENERALE IMPIANTO INCENERIMENTO FANGHI	D	Bologna	Gestore	60,157,808.00 €	518,000.00 €	- €	- €	518,000.00 €	1,047,991.76 €	- €	- €	1,047,991.76 €	529,991.76 €	102	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE. SCOSTAMENTO DOVUTO AD ANTICIPAZIONE ATTIVITÀ (COMPLETATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA).
30	2018BOHA0003	Rinnovo/potenziamento tratto rete idrica via Triumvirato - FSC scheda 16	A	Bologna	Gestore	300,000.00 €	- €	- €	- €	- €	83,839.10 €	- €	- €	83,839.10 €	83,839.10 €	100	INTERVENTO IN CORSO DI ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL RECUPERO DELLE MINORI REALIZZAZIONI DEGLI ANNI PRECEDENTI
31	2020BOHA0004	IDAR-BACK-UP SERBATOIO PRODUZIONE O2	D	Bologna	Gestore	5,261,000.00 €	10,000.00 €	- €	- €	10,000.00 €	10,811.96 €	- €	- €	10,811.96 €	811.96 €	8	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N. 13 del 29 luglio 2022				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Valore	%	Note giustificative
32	2022BOHA0029	RISANAMENTO SCARICHI CANALE MOLINE	F	Bologna	Gestore	365,000.00 €	10,000.00 €	- €	- €	10,000.00 €	545.76 €	- €	- €	545.76 €	- 9,454.24 €	-94	
33	2017BOHA0011	IDAR - INTERVENTI PER CONTROLLO ACCESSI	D	Bologna	Gestore	187,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
34	2014BOHA0030	REVAMPING SUPERVISIONE DCS IDAR	D	Bologna	Gestore	2,110,000.00 €	- €	- €	- €	- €	591,979.44 €	- €	- €	591,979.44 €	591,979.44 €	100	INTERVENTO IN ESECUZIONE. IL CONSUNTIVO 2022 RISULTA MAGGIORE RISPETTO AL PIANIFICATO IN RELAZIONE AL RECUPERO DELLE LAVORAZIONI PREVISTE DELLE ANNUALITA' PRECEDENTI
35	2015BOHA0008	REVISIONE GENERALE DISSABBIATORI 1 DEPURATORE IDAR	D	Bologna	Gestore	2,640,000.00 €	507,000.00 €	- €	- €	507,000.00 €	578,845.30 €	- €	- €	578,845.30 €	71,845.30 €	14	
36	2015BOHA0007	NUOVO SERBATOIO S.LUCA E POTENZIAMENTO ADDUZIONE	A	Bologna	Gestore	313,000.00 €	150,000.00 €	- €	- €	150,000.00 €	111,198.53 €	- €	- €	111,198.53 €	- 38,801.47 €	-25	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 CONSEGUENTE ALLA MODIFICA DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE CHE, RISPETTO A QUANTO PREVISTO INIZIALMENTE, HA PREVISTO IL POTENZIAMENTO DELLA RETE E NON LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SERBATOIO.
37	2014BOHA0029	BONIFICA APOSA - TRA V. IRNERIO E V. DELLE MOLINE	F	Bologna	Gestore	170,000.00 €	25,000.00 €	- €	- €	25,000.00 €	107,940.21 €	- €	- €	107,940.21 €	82,940.21 €	331	ID DI NATURA MANUTENTIVA ALL' INTERNO DEL TORRENTE APOSA IN CUI ANNUALMENTE VENGONO INDIVIDUATI GLI INTERVENTI PIU' OPPORTUNI PER RISOLVERE LA PROBLEMATICA FOGNARIA, PERTANTO GLI IMPORTI INDICATI ANNUALMENTE SONO DI MASSIMA.
38	2015BOHA0004	RECUPERO POZZI CENTRALE FOSSOLO	A	Bologna	Gestore	300,000.00 €	30,000.00 €	- €	- €	30,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- 30,000.00 €	-100	INTERVENTO RELATIVO AL RECUPERO FUNZIONALE DEI POZZI DEL SISTEMA IDRICO BOLOGNESE AFFERENTI ALLA CENTRALE FOSSOLO. SONO STATI RIPIANIFICATI GLI INTERVENTI SUI POZZI, AL MOMENTO ANCORA IN FASE PROGETTUALE. SI EVIDENZIA CHE LA PIANIFICAZIONE INSERITA E' DI LARGA MASSIMA IN QUANTO ANNO PER ANNO VENGONO AGGIORNATE LE PRIORITA' DI INTERVENTO IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI.
39	2022BOHA0038	INTERRAMENTO LINEA BOLOGNA-PORTOMAGGIORE - RISOLUZIONE INTERFERENZE ACQUEDOTTO	A	Bologna	Gestore	560,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
40	2020BOHA0007	DISTRETTUALIZZAZIONE TRIUMVIRATO-BIRRA	A	Bologna	Gestore	100,000.00 €	80,000.00 €	- €	- €	80,000.00 €	26,761.60 €	- €	- €	26,761.60 €	- 53,238.40 €	-66	PROGETTAZIONE CONCLUSA. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AI RITARZI DOVUTI ALLA RIPROGETTAZIONE PER FAR FRONTE ALLE PROBLEMATICHE SORTO A CAUSA DELL' INDISPONIBILITA', DA PARTE DI ALCUNI PRIVATI, ALLA CESSIONE DELLE AREE PER IL POSIZIONAMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI I GRUPPI DI RIDUZIONE. REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PREVISTA NEL CORSO DEL 2023
41	2020BOHA0003	IDAR:NUOVA MODELLAZIONE SISTEMA IDAR	D	Bologna	Gestore	350,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
42	2022BOHA0039	INTERRAMENTO LINEA BOLOGNA-PORTOMAGGIORE - RISOLUZIONE INTERFERENZE FOGNATURA	F	Bologna	Gestore	890,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
43	2022BOHA0027	INTERFERENZE ACQUEDOTTO DEL PASSANTE EVOLUTO BOLOGNA	A	Bologna	Gestore	4,372,000.00 €	79,170.00 €	- €	- €	79,170.00 €	28,074.79 €	- €	- €	28,074.79 €	- 51,095.21 €	-64	ID RELATIVO ALLE OPERE ACQUEDOTTISTICHE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE PER NUOVO PASSANTE AUTOSTRADALE DI BOLOGNA. INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE LE CUI TEMPISTICHE REALIZZATIVE SONO VINCOLATE A QUELLE DELLA SOCIETA' CHE INTERVIENE SULLA STRUTTURA VIARIA
44	2014BOHA0039	NUOVO CHIARIFLOCCULATORE-SERVIZIO POTABILIZZATORE	A	Borgo Tossignano	Gestore	654,000.00 €	- €	- €	- €	- €	3,783.12 €	- €	- €	3,783.12 €	3,783.12 €	100	SCOSTAMENTO 2022 LEGATO A COSTI SOSTENTUTI PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CHE CONSIDERA LE NUOVE ESIGENZE IDRICHE DEL TERRITORIO SERVITO (COMUNI DI BORGO TOSSIGNANO, CASALFUMANESE E FONTANELICE), DA QUANTO EMERSO DA PRIME VALUTAZIONI QUESTO INTERVENTO POTREBBE RISULTARE SUPERATO.
45	2020BOHA0009	POTENZIAMENTO ADDUTTRICE BORGO TOSSIGNANO	A	Borgo Tossignano	CONAMI	1,074,000.00 €	10,000.00 €	- €	- €	10,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- 10,000.00 €	-100	INTERVENTO ANCORA DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE E' IN CORSO UNO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CHE CONSIDERA LE NUOVE ESIGENZE IDRICHE DEL TERRITORIO SERVITO (COMUNI DI BORGO TOSSIGNANO, CASALFUMANESE E FONTANELICE).
46	2015BOHA0011	NUOVO DEPURATORE MADDALENA DI CAZZANO	D	Budrio	Gestore	1,352,000.00 €	440,000.00 €	- €	- €	440,000.00 €	30,696.36 €	- €	- €	30,696.36 €	- 409,303.64 €	-93	ID LEGATO ALL' ADEGUAMENTO SCARICHI DI PRIORITA' 1A AVENTE NUOVA SCADENZA AL 31/12/2023, SECONDO LA DELIBERA REGIONALE 2338/2022. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO ALLA DIFFICOLTA' REALIZZATIVA DI ALCUNE OPERE, NELLO SPECIFICO SI SONO AVUTE PROBLEMATICHE RELATIVAMENTE ALL'INFISSIONE DELLE PALANCOLE PER LA REALIZZAZIONE DEL SOLLEVAMENTO INIZIALE.
47	2014BOHA0044	COLLETTORE PARALLELO SCOLO CORLA S. MARGHERITA	F	Budrio	Gestore	458,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
48	2015BOHA0014	POTENZIAMENTO RETE BUDRIO CAPOLUOGO (II° STR.)	A	Budrio	Gestore	1,400,000.00 €	200,000.00 €	- €	- €	200,000.00 €	695,869.56 €	- €	- €	695,869.56 €	495,869.56 €	247	INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AL RECUPERO DELLE PASSATE ANNUALITA'
49	2015BOHA0012	REALIZZAZIONE NUOVI COLLETTORI FOGNAR LOC. DUGLIOLOLO	F	Budrio	Gestore	796,000.00 €	208,000.00 €	- €	- €	208,000.00 €	288,914.99 €	- €	- €	288,914.99 €	80,914.99 €	38	INTERVENTO TERMINATO. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL RECUPERO DI REALIZZAZIONI PREVISTE A POI NELLE PRECEDENTI ANNUALITA'. COMPLESSIVAMENTE L'OPERA HA COSTI MAGGIORI RISPETTO A QUANTO PIANIFICATO DOVUTI PRICIPALMENTE A: MAGGIORI ONERI PER L' ESECUZIONE DI MICROTUNNELLING NECESSARIO AL SUPERAMENTO DELLE INTERFERENZE SOTTO CANALE DUGLIOLOLO E PER L'ADEGUAMENTO PREZZI.
50	2014BOHA0043	COLLETTORE PARALLELO SCOLO CORLA VIA MAURO	F	Budrio	Gestore	599,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
51	2015BOHA0018	STUDIO ED INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO AZOTO TOT BUDRIO	D	Budrio	Gestore	425,000.00 €	- €	- €	- €	- €	7,764.41 €	- €	- €	7,764.41 €	7,764.41 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AL FLUSSO CONTABILE
52	2015BOHA0016	COLLETTORE DA BAGNAROLA A MADDALENA CAZZANO	F	Budrio	Gestore	832,000.00 €	266,000.00 €	- €	- €	266,000.00 €	20,445.44 €	- €	- €	20,445.44 €	- 245,554.56 €	-92	INTERVENTO LEGATO ALL' ID 2015BOHA0011 - NUOVO DEPURATORE DI MADDALENA DI CAZZANO. LAVORI INIZIATI A SETTEMBRE 2022. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO ALLA DIFFICOLTA' REALIZZATIVA DI ALCUNE OPERE, NELLO SPECIFICO PROBLEMATICA RELATIVA ALL'INFISSIONE DELLE PALANCOLE PER LA REALIZZAZIONE DEL SOLLEVAMENTO INIZIALE.
53	2022BOHA0023	REALIZZAZIONE RETE SEPARATE IN FRAZIONE VIGORSO	F	Budrio	Gestore	950,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
54	2015BOHA0017	TRATTAMENTO SCARICO VIA ZENZALINO - VEDRANA	F	Budrio	Gestore	350,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
55	2022BOHA0019	RISANAMENTO SCOLO CANOCCHIA LOCALITA' LIPPO DI CALDERARA	F	Calderara di Reno	Gestore	200,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
56	2014BOHA0050	RIFACIMENTO DEPURATORE CASTEL CAMPEGGI 2072	D	Calderara di Reno	Gestore	597,000.00 €	- €	- €	- €	- €	15,000.00 €	- €	- €	15,000.00 €	15,000.00 €	100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DELLE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI.
57	2017BOHA0010	DEP CALDERARA: MANUTENZIONE MEMBRANE	D	Calderara di Reno	Gestore	500,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
58	2014BOHA0049	COLLETTAMENTO RETE FOGNARIA COMP.6-CAPOLUOGO	F	Calderara di Reno	Gestore	630,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
59	2020BOHA0010	NUOVO POTABILIZZATORE INVASO BRASIMONE	A	Camugnano	Gestore	871,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
60	2015BOHA0021	COSTRUZIONE DEPURATORE CAMUGNANO CAPOLUOGO	D	Camugnano	Gestore	1,531,000.00 €	92,000.00 €	- €	- €	92,000.00 €	82,572.56 €	- €	- €	82,572.56 €	- 9,427.44 €	-10	
61	2017BOHA0009	COLLETTAMENTO FOGNARIO VERSO NUOVO DEPURATORE CAMUGNANO	F	Camugnano	Gestore	380,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N. 13 del 29 luglio 2022				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Valore	%	Note giustificative
62	2014BOHA0054	RINNOVO RETE VIA ZANCHETTO CAMUGNANO	A	Camugnano	Gestore	276,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
63	2015BOHA0019	RINNOVO RETE ACQUEDOTTO V.ZANCHETTO II STRALCIO	A	Camugnano	Gestore	644,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
64	2022BOHA0024	RISOLUZIONE INTERFERENZE ACQUEDOTTO FERROSTRADALE CASALECCHIO	A	Casalecchio di Reno	Gestore	1,563,000.00 €	35,000.00 €	- €	- €	35,000.00 €	- €	- €	- €	- €	35,000.00 €	-100	INTERVENTO LE CUI TEMPISTICHE REALIZZATIVE DIPENDONO DALL'ANAS CHE E' L' ENTE ATTUATORE DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA VIARIA E FERROVIARIA. AD OGGI LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SPOSTAMENTO / ADEGUAMENTO DELLE RETI FOGNARIE ED IDRICHE E' IN FASE CONCLUSIVA. SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE LA QUOTA PREVISTA A TARIFFA NON E' ANCORA STATA CONTABILIZZATA IN QUANTO I COSTI AD OGGI SOSTENUTI SONO STATI CARICATI SU COMMESSE CONTO TERZI (ANAS)
65	2020BOHA0012	COSTRUZIONE NUOVO SERBATOIO A SERVIZIO DELLA RETE IDRICA DI BORGO TOSSIGNANO	A	Casalfiumanese	CONAMI	798,000.00 €	110,000.00 €	- €	- €	110,000.00 €	- €	- €	- €	- €	110,000.00 €	-100	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA
66	2020BOHA0011	ADEGUAMENTO SCARICHI SASSOLEONE	D	Casalfiumanese	CONAMI	350,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
67	2014BOHA0058	COSTRUZIONE NUOVO SERBATOIO RETE IDRICA BORGO TOSSIGNANO	A	Casalfiumanese	Gestore	855,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
68	2020BOHA0014	MAGLIATURA RETE ACQUEDOTTISTICA V. FLOSA E V. RONDONE IN COMUNI DI MEDICINA E CASTEL GUELFO	A	Castel Guelfo di Bologna	CONAMI	151,000.00 €	124,000.00 €	- €	- €	124,000.00 €	15,272.41 €	- €	- €	15,272.41 €	108,727.59 €	-87	TERMINATO L'ITER AUTORIZZATIVO. INTERVENTO IN FASE DI GARA. LO SCOSTAMENTO 2022 E' LEGATO AL FATTO CHE SONO IN CORSO ULTERIORI ACCERTAMENTI E INDAGINI SULLO STATO DEI LUOGHI NECESSARI PER L'AVVIO DEI LAVORI
69	2015BOHA0024	POTENZIAMENTO COLLETTORTE POGGIO PICCOLO-IDR. SALAROLA	F	Castel Guelfo di Bologna	Gestore	250,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
70	2020BOHA0013	POTENZIAMENTO COLLETTORTE POGGIO PICCOLO-IDROVORA SALAROLA	F	Castel Guelfo di Bologna	CONAMI	259,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
71	2014BOHA0079	DISTRETTUALIZZAZIONE - CASTELMAGGIORE-CORTICELLA	A	Castel Maggiore	Gestore	508,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
72	2015BOHA0028	NUOVA ADDUZIONE RADIALE NORD - POTENZIAMENTO CASTELMAGGIORE	A	Castel Maggiore	Gestore	1,092,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
73	2015BOHA0026	POTENZIAMENTO RETE DISTRIBUTRICE PRINCIPALE CAPOLUOGO	A	Castel San Pietro Terme	Gestore	760,000.00 €	- €	- €	- €	156,392.08 €	- €	- €	156,392.08 €	156,392.08 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALLA NECESSITA' DI AVER DOVUTO REALIZZARE UNO STRALCIO FINALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL' OBIETTIVO PREFISSATO E PER FAR FRONTE A ULTERIORI IMPREVISTI (IN PARTICOLARE MAGGIORI ONERI LEGATI ALL' ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO)	
74	2017BOHA0016	POTENZIAMENTO RETE IDRICA VIA CONVENTINO	A	Castel San Pietro Terme	CONAMI	450,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
75	2020BOHA0016	POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA V. S.GIOVANNI (SICILIA-PILASTRINO)	F	Castel San Pietro Terme	CONAMI	300,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
76	2020BOHA0015	POTENZIAMENTO LINEA FILTRAZIONE A SABBIA CASTEL S.PIETRO	A	Castel San Pietro Terme	CONAMI	350,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
77	2014BOHA0075	ADEGUAMENTO SISTEMA DI TRATTAMENTO IN LOCO A MOLINO NUOVO	D	Castel San Pietro Terme	CONAMI	307,949.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
78	2014BOHA0071	RINNOVO E POTENZIAMENTO RETE ZONA O.GRANDE E VARIGNANA	A	Castel San Pietro Terme	Gestore	204,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
79	2014BOHA0068	SOSTITUZIONE MACCHINA OZONO POTABILIZZATORE BELFIORE	A	Castel San Pietro Terme	Gestore	500,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
80	2015BOHA0027	STUDIO ED INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AZOTO TOT CASTEL SAN PIETRO TERME	D	Castel San Pietro Terme	Gestore	150,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
81	2014BOHA0069	DEMOLIZIONE E MESSA SIC.CARICO PENSILEC.S.PIETRO	A	Castel San Pietro Terme	Gestore	279,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
82	2014BOHA0059	BONIFICA RETE S. CRISTOFORO - POVOLO	A	Castel d'Aiano	Gestore	80,000.00 €	80,000.00 €	- €	- €	80,000.00 €	- €	- €	- €	- €	80,000.00 €	-100	SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL FATTO CHE L' ASSENZA DI CRITICITA' TECNICHE SULLA RETE, LEGATE AGLI SCARSI EVENTI DI ROTTURA VERIFICATE NEL ULTIMO PERIODO, HA DETERMINATO LA POSTICIPAZIONE DELL' INTERVENTO IN QUANTO AL MOMENTO NON RITENUTO PIU' URGENTE. L' INTERVENTO VA COMUNQUE MANTENUTO A PIANO IN QUANTO IL MONITORAGGIO EFFETTUATO SULLA RETE NEI PROSSIMI ANNI PERMETTERA' DI VALUTARE SE VI SARANNO EVENTI DI ROTTURA TALI DA RENDERE NECESSARIA LA BONIFICA
83	2014BOHA0351	Adeguamenti sollevamento fognario Cà di Giocondo	F	Castel d'Aiano	Gestore	110,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
84	2022BOHA0013	REALIZZAZIONE FOGNATURA PER DIMISSIONE DEPURATORE SCUOLE MUNICIPIO	F	Castel d'Aiano	Gestore	300,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
85	2015BOHA0023	STUDIO ED INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI BADI	F	Castel di Casio	Gestore	125,000.00 €	50,000.00 €	- €	- €	50,000.00 €	5,275.20 €	- €	- €	5,275.20 €	44,724.80 €	-89	ID LEGATO ALL' ADEGUAMENTO SCARICHI DI PRIORITA' 1A AVENTE NUOVA SCADENZA AL 30.09.2024, SECONDO LA DELIBERA REGIONALE 2338/2022.
86	2018BOHA0002	Rinnovo rete idrica di adduzione centrale di Suviana-Omomorto - FSC scheda 15	A	Castel di Casio	Gestore	5,670,000.00 €	6,000.00 €	- €	- €	6,000.00 €	6,365.00 €	- €	- €	6,365.00 €	365.00 €	6	
87	2014BOHA0242	AMPLIAMENTO ADEG.DEPURATORE INTECOMUNALE LOC. PRATI (II STRALCIO)	D	Castel di Casio	Gestore	4,949,000.00 €	20,000.00 €	- €	- €	20,000.00 €	- €	- €	- €	- €	20,000.00 €	-100	SCOSTAMENTO LEGATO ALLA TEMPISTICHE DI CONTABILIZZAZIONE: LA PROGETTAZIONE E' STATA AVVIATA A FINE 2022 COME DA POI MA I COSTI SONO STATI CONTABILIZZATI A PARTIRE DAL 2023
88	2014BOHA0077	RIFACIMENTO COLLETTORE FOGNARIO VIA MATTEI	F	Castello d'Argile	Gestore	1,118,000.00 €	150,000.00 €	36,000.00 €	- €	114,000.00 €	512,324.00 €	18,181.82 €	- €	494,142.18 €	362,324.00 €	241	INTERVENTO IN ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AL RECUPERO DEL RITARDO ACCUMULATO IN FASE DI AFFIDAMENTO LAVORI DELLE ANNUALITA' PRECEDENTI. COMPLESSIVAMENTE L'OPERA HA COSTI MAGGIORI RISPETTO A QUANTO PIANIFICATO LEGATI A MAGGIORI ONERI PER NECESSITA' DI INSTALLAZIONE WELL-POINT PER SCAVI LONGITUDINALI, COMPRESI MAGGIORI ONERI DI DISCARICA E PER ADOZIONE DI PALANCOLE PER IL POZZETTO SIFONE.
89	2014BOHA0078	COLLEGAMENTO FRAZIONE S. BERNARDINO ALLA RETE	F	Castello d'Argile	Gestore	265,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
90	2020BOHA0017	STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI CASTENASO FINALIZZATO ALL' EVENTUALE ADEGUAMENTO FOGNATURA MISTA VIA NASICA DA XXI OTTOBRE AL PONTE SUL Fiume IDICE	F	Castenaso	Gestore	15,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
91	2015BOHA0032	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI CA' GALLETTO	F	Castiglione dei Pepoli	Gestore	384,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
92	2014BOHA0088	POTENZIAMENTO DEP.S.GIACOMO E COLLETTAMENTO LIQUAMI (AUT. J)	D	Castiglione dei Pepoli	Gestore	373,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
93	2022BOHA0030	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI CA' GALLETTO	F	Castiglione dei Pepoli	Gestore	192,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
94	2015BOHA0031	INTERVENTO RETE MISTA LOC.LAGARO-CASTAGNO	F	Castiglione dei Pepoli	Gestore	100,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
95	2014BOHA0089	POTENZIAMENTO DEP.CREDA E COLLETTAMENTO LIQUAMI (AUT. J)	D	Castiglione dei Pepoli	Gestore	310,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N. 13 del 29 luglio 2022				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Valore	%	Note giustificative
96	2020BOHA0018	RIFACIMENTO SERBATOIO CALANCO - DOZZA	A	Dozza	CONAMI	1,080,000.00 €	10,000.00 €	- €	- €	10,000.00 €	- €	- €	- €	- €	10,000.00 €	-100	INTERVENTO ANCORA DA PROGETTARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AL FATTO CHE SI SONO AVUTE DIFFICOLTA' NEL RAGGIUNGERE UN IMPEGNO DI VENDITA CON I PROPRIETARI DELL'AREA SU CUI VERRA' REALIZZATO IL NUOVO SERBATOIO
97	2020BOHA0020	RISANAMENTO DELL' AGGLOMERATO DI BRUSCOLI-FIRENZUOLA	F	Firenze	CONAMI	900,000.00 €	34,000.00 €	- €	- €	34,000.00 €	- €	- €	- €	- €	34,000.00 €	-100	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA
98	2014BOHA0095	REALIZZAZIONE DEPURATORE DI CORNACCHIAIA	D	Firenze	CONAMI	242,955.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
99	2020BOHA0019	COLLETTAMENTO IMHOFF PIETRAMALA	F	Firenze	Gestore	200,000.00 €	44,000.00 €	- €	- €	44,000.00 €	17,394.46 €	- €	- €	17,394.46 €	26,605.54 €	-60	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE PRELIMINARE IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL FLUSSO CONTABILE DI RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI
100	2014BOHA0092	NUOVO SERBATOIO IL CHIUSO-FIRENZUOLA	A	Firenze	Gestore	153,000.00 €	70,000.00 €	- €	- €	70,000.00 €	- €	- €	- €	- €	70,000.00 €	-100	PROGETTAZIONE POSTICIPATA IN QUANTO AD OGGI L' INTERVENTO NON RISULTA PIU' NECESSARIO IN QUANTO NON SUSSISTONO CRITICITA' PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO. IN OCCASIONE DEL PROSSIMO AGGIORNAMENTO DI POI SI VALUTARA' L' EVENTUALE STRALCIO DELL' ID
101	2020BOHA0021	NUOVO SERBATOIO IDRICO DI FORNIONE	A	Fontanelice	CONAMI	51,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
102	2015BOHA0034	RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO TORRENTE SILLA (PROPEDEUTICO DISM. DEP GAGGIO)	F	Gaggio Montano	Gestore	200,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
103	2014BOHA0099	INTERRAMENTO TUBAZIONE VOLANTE LOC. SARDINE	F	Gaggio Montano	Gestore	150,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
104	2014BOHA0100	DISMISSIONE IMPIANTO DEPURAZIONE CAPOL. E CONVOGLIAMENTO	F	Gaggio Montano	Gestore	817,518.85 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
105	2020BOHA0022	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DELL' ACQUEDOTTO ARPOLLI	A	Gaggio Montano	Gestore	1,500,000.00 €	400,000.00 €	- €	- €	400,000.00 €	33,223.23 €	- €	- €	33,223.23 €	366,776.77 €	-91	INTERVENTO IN ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AI RITARDI ACCUMULATI NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI DOVUTI ALLA NECESSITA' DI EFFETTUARE UNA RIPROGETTAZIONE DELL' INTERVENTO SU UN TRACCIATO LEGGERMENTE DIVERSO DA QUELLO PIANIFICATO, PER IMPEDIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALL' UTILIZZO DELL' AREA ADIBITA A PARCO.
106	2014BOHA0103	NUOVO COLLETTORE DA GALLIERA CAPOLUOGO AL DEPURATORE DI S.VENANZIO	F	Galliera	Gestore	1,075,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
107	2015BOHA0036	POTENZIAMENTO ZONA INDUSTRIALE CADRIANO	F	Granarolo dell'Emilia	Gestore	623,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
108	2014BOHA0110	COLLETTORE LOC. COLLINA DI SAVIGNANO	F	Grizzana Morandi	Gestore	240,000.00 €	50,000.00 €	- €	- €	50,000.00 €	89,566.55 €	- €	- €	89,566.55 €	39,566.55 €	79	INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL RECUPERO DELLE MINORI REALIZZAZIONI DEGLI ANNI PRECEDENTI E CONTABILITA' DI CANTIERE
109	2015BOHA0037	NUOVA ADDUZIONE SCOPE -SERBATOIO CASELLA	A	Grizzana Morandi	Gestore	404,000.00 €	235,000.00 €	- €	- €	235,000.00 €	165,335.69 €	- €	- €	165,335.69 €	69,664.31 €	-29	INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AI RITARDI ACCUMULATI NELLE PASSATE ANNUALITA' E GIA' MOTIVATI NELLE RELATIVE NOTE DI SCOSTAMENTO
110	2014BOHA0111	DEPURATORE E COLLETTORE CAPOLUOGO (AUT. J)	D	Grizzana Morandi	Gestore	1,425,000.00 €	- €	328,000.00 €	- €	328,000.00 €	798,367.87 €	- €	- €	798,367.87 €	798,367.87 €	100	ID LEGATO ALL' ADEGUAMENTO SCARICHI DI PRIORITA' 1A AVENTE NUOVA SCADENZA AL 30/09/2023. SECONDO LA DELIBERA REGIONALE 2338/2022. INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. SCOSTAMENTO LEGATO AI MAGGIORI COSTI COMPLESSIVI DELL'OPERA DOVUTI AL FALLIMENTO DELL'IMPRESA INIZIALMENTE AGGIUDICATARIA DEI LAVORI E NECESSITA' DI AFFIDARE IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE AD ALTRA IMPRESA.
111	2015BOHA0047	RINNOVO RETE VIA GAMBELLARA DA MOLINOROSSO A LASIE	A	Imola	CONAMI	383,663.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
112	2015BOHA0039	INSTALLAZIONE NUOVI FILTRI A SABBIA IMPIANTO PONTESANTO- REALIZZAZIONE	A	Imola	CONAMI	326,126.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
113	2020BOHA0023	RINNOVO RETE CASACCIE E COLOMBARAZZA	A	Imola	CONAMI	550,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
114	2015BOHA0046	BONIFICA DIGESTORI DEPURATORE SANTERNO	D	Imola	CONAMI	1,407,217.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
115	2015BOHA0040	COLLEGAMENTO SELVA RETE FOGNARIA IMOLA	F	Imola	CONAMI	500,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
116	2022BOHA0011	POTENZIAMENTI RETE FOGNARIA - SESTO IMOLESE	F	Imola	Gestore	760,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
117	2022BOHA0010	COLLEGAMENTO GAMBELLARA A SANTERNO	F	Imola	Gestore	3,110,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
118	2020BOHA0026	RINNOVO RETE BUSA SARTONA CASOLA CANINA	A	Imola	CONAMI	274,000.00 €	30,000.00 €	- €	- €	30,000.00 €	- €	- €	- €	- €	30,000.00 €	-100	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA
119	2015BOHA0041	POTENZIAMENTO ALIMENTAZIONE IDRICA ZONA RIVAZZA IM	A	Imola	CONAMI	220,489.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
120	2014BOHA0125	ADEGUAMENTO DEPURATORE SANTERNO PER AZOTO	D	Imola	Gestore	2,995,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
121	2015BOHA0043	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA SASSO MORELLI	F	Imola	Gestore	200,000.00 €	102,000.00 €	- €	- €	102,000.00 €	- €	- €	- €	- €	102,000.00 €	-100	SCOSTAMENTO 2022 E' LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO, DI NATURA PURAMENTE MANUTENTIVA, E' STATO POSTICIPATO IN QUANTO NON SONO EMERSE PARTICOLARI CRITICITA' GESTIONALI
122	2020BOHA0025	RINNOVO RETE V.DI VITTORIO CASOLA CANINA	A	Imola	CONAMI	830,000.00 €	20,000.00 €	- €	- €	20,000.00 €	115,268.67 €	- €	- €	115,268.67 €	95,268.67 €	476	SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AL FATTO CHE E' STATO POSSIBILE RENDICONTARE I COSTI GIA' SOSTENUTI PRECEDENTEMENTE SOLO NEL 2022 ALLA FIRMA DELL'AA. FASE DI GARA CONCLUSA
123	2020BOHA0029	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA V.MOLINO ROSSO	F	Imola	CONAMI	274,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
124	2020BOHA0027	INCREMENTO DELLA CAPACITA DI TRASPORTO DEL COLLETTAORE DI VALLATA IN COMUNE DI IMOLA	F	Imola	CONAMI	390,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
125	2020BOHA0030	ADEGUAMENTO DEPURATORE SANTERNO - TRATTAMENTO AZOTO	D	Imola	CONAMI	21,997,000.00 €	255,000.00 €	- €	- €	255,000.00 €	- €	- €	- €	- €	255,000.00 €	-100	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA
126	2015BOHA0045	SOSTITUZIONE SISTEMA DI AERAZIONE E NUOVO LOCALE COMPRESSORI LINEA 3 DEPURATORE SANTERNO	D	Imola	CONAMI	661,049.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
127	2020BOHA0028	RINNOVO RETE E SOLLEVAMENTO VIA RONCAGLIE	A	Imola	CONAMI	817,062.00 €	204,000.00 €	- €	- €	204,000.00 €	56,674.41 €	- €	- €	56,674.41 €	147,325.59 €	-72	INTERVENTO IN ESECUZIONE LAVORI, COMPLESSIVAMENTE IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE PREVISTA A POI SI PREVEDE IL COMPLETAMENTO E LA MESSA IN ESERCIZIO DELL' OPERA NELLA SUA CONFIGURAZIONE FINALE ENTRO IL SECONDO SEMESTRE 2023
128	2020BOHA0024	RINNOVO RETE BICOCCA IMOLA	A	Imola	CONAMI	392,000.00 €	30,000.00 €	- €	- €	30,000.00 €	352,800.00 €	- €	- €	352,800.00 €	322,800.00 €	1076	INTERVENTO TERMINATO. LO SCOSTAMENTO 2022 E' DOVUTO AL FATTO CHE E' STATO POSSIBILE RENDICONTARE I COSTI GIA' SOSTENUTI PRECEDENTEMENTE SOLO NEL 2022 ALLA FIRMA DELL'AA

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N. 13 del 29 luglio 2022				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Valore	%	Note giustificative
129	2015BOHA0048	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI QUERCIOLA-PRADA	F	Lizzano in Belvedere	Gestore	739,000.00 €	529,000.00 €	- €	- €	529,000.00 €	240,880.75 €	- €	- €	240,880.75 €	- 288,119.25 €	-54	ID LEGATO ALL' ADEGUAMENTO SCARICHI DI PRIORITA' 1A AVENTE NUOVA SCADENZA AL 31/07/2023 SECONDO LA DELIBERA REGIONALE 2338/2022. SCOSTAMENTO DOVUTO AL RITARDO ACCUMULATO INIZIALMENTE (VEDERE NOTA SCOSTAMENTO 2021)
130	2015BOHA0049	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI CA' DI LIZZANO IN BELVEDERE	F	Lizzano in Belvedere	Gestore	1,768,000.00 €	288,000.00 €	- €	- €	288,000.00 €	91,504.18 €	- €	- €	91,504.18 €	- 196,495.82 €	-68	ID LEGATO ALL' ADEGUAMENTO SCARICHI DI PRIORITA' 1A AVENTE NUOVA SCADENZA AL 31/12/2024 SECONDO LA DELIBERA REGIONALE 2338/2022. SCOSTAMENTO IN LINEA CON LA NUOVA SCADENZA NORMATIVA; INTERVENTO IN TERMINATA PROGETTAZIONE
131	2014BOHA0354	COLLEGAMENTO IMHOFF VIDICIATICO IMP. SPORTIVI	F	Lizzano in Belvedere	Gestore	1,360,000.00 €	664,000.00 €	- €	- €	664,000.00 €	917,681.37 €	- €	- €	917,681.37 €	253,681.37 €	38	ID LEGATO ALL' ADEGUAMENTO SCARICHI DI PRIORITA' 1A AVENTE NUOVA SCADENZA AL 31/12/2023 SECONDO LA DELIBERA REGIONALE 2338/2022. SCOSTAMENTO DOVUTO ALL' AVANZAMENTO DEI LAVORI
132	2014BOHA0352	COLLEGAMENTO IMHOFF VIDICIATICO POZZO-MAENZANO	F	Lizzano in Belvedere	Gestore	1,253,000.00 €	670,000.00 €	- €	- €	670,000.00 €	613,989.86 €	- €	- €	613,989.86 €	- 56,010.14 €	-8	
133	2014BOHA0128	COLLEGAMENTO FOSSA IMHOFF LIZZANO LOC. FONTANA	F	Lizzano in Belvedere	Gestore	598,000.00 €	- €	- €	- €	- €	38,257.70 €	- €	- €	38,257.70 €	38,257.70 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALLA CHIUSURA DELLE ATTIVITA' CONTABILI
134	2014BOHA0133	COLLETTORE SCARICO SABBIONI A DEPURATORE (II STRALCIO)	D	Loiano	Gestore	440,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
135	2014BOHA0132	INTERRO TUBAZIONE FOGNATURA VOLANTE VIA LAVORO LOIANO	F	Loiano	Gestore	200,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
136	2014BOHA0139	COLLETTORE VIA BENTINI DISMISSIONE SOLLEVAMENTO C.SPORTIVO	F	Malalbergo	Gestore	350,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
137	2014BOHA0138	COLLETTAMENTO ZONA ARTIG. MALALBERGO AL DEPURATORE	F	Malalbergo	Gestore	451,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
138	2017BOHA0004	ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO DI MALALBERGO	F	Malalbergo	Gestore	1,237,000.00 €	92,000.00 €	- €	- €	92,000.00 €	72,528.88 €	- €	- €	72,528.88 €	- 19,471.12 €	-21	
139	2020BOHA0031	STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI ALTEDO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA	F	Malalbergo	Gestore	15,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
140	2015BOHA0050	COLLEGAMENTO DELLA ZONA NORD DI PEGOLA AL SISTEMA	F	Malalbergo	Gestore	638,000.00 €	62,000.00 €	- €	- €	62,000.00 €	398,793.78 €	- €	- €	398,793.78 €	336,793.78 €	543	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL RECUPERO DI REALIZZAZIONI PREVISTE A POI NELLE PRECEDENTI ANNUALITA'
141	2015BOHA0051	COLLEGAMENTO RETE ACQUEDOTTO LOCALITA' MOLINO DI VALBURA	A	Marradi	CONAMI	232,200.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
142	2020BOHA0032	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO MARRADI	F	Marradi	Gestore	210,000.00 €	80,000.00 €	- €	- €	80,000.00 €	21,242.07 €	- €	- €	21,242.07 €	- 58,757.93 €	-73	LO SCOSTAMENTO 2022 E' LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID PRESENTA UNA PIANIFICAZIONE DI MASSIMA NEGLI ANNI DI ARCO PIANO, IN QUANTO RAGGRUPPA UNA SERIE DI INTERVENTI PUNTUALI DI OTTIMIZZAZIONE LA CUI DEFINIZIONE VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE ESIGENZE CHE SI MANIFESTANO ANNO PER ANNO
143	2020BOHA0033	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA MARRADI	F	Marradi	CONAMI	450,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
144	2014BOHA0149	AMPLIAMENTO E FINISSAGGIO DEPURATORE LOC.LAMA DI RENO	D	Marzabotto	Gestore	909,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
145	2017BOHA0002	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI PIOPPE	D	Marzabotto	Gestore	1,270,000.00 €	374,000.00 €	- €	- €	374,000.00 €	46,871.67 €	- €	- €	46,871.67 €	- 327,128.33 €	-87	ID LEGATO ALL' ADEGUAMENTO SCARICHI DI PRIORITA' 1A AVENTE NUOVA SCADENZA AL 30/09/2024 SECONDO LA DELIBERA REGIONALE 2338/2022. INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE, CON RITARDO DOVUTO A PROBLEMATICHE DI CANTIERE (REALIZZAZIONE NEL 2022 DI UN INTERVENTO URGENTE SU UN FEEDER GAS) E DIFFICOLTA' DI APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI
146	2014BOHA0144	RINNOVO RETE VIA GARDELETTA MARZABOTTO - FSC scheda 14	A	Marzabotto	Gestore	245,000.00 €	- €	- €	- €	- €	3,867.25 €	- €	- €	3,867.25 €	3,867.25 €	100	INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. SCOSTAMENTO LEGATO AL RECUPERO ANNULLITA' PRECEDENTI. RIPIANIFICATO INCASSO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
147	2014BOHA0145	ESTENSIONE RETE FOGNARIA LOC. LA QUERCIA	F	Marzabotto	Gestore	267,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
148	2017BOHA0014	POTENZIAMENTO ADDUZIONE MARZABOTTO-PIAN DI VENOLA	A	Marzabotto	Gestore	541,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
149	2014BOHA0147	COLLETTAMENTO FOGNATURA LOC. ALLOCCO	F	Marzabotto	Gestore	173,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
150	2014BOHA0154	ADEGUAMENTO FOG/DEP PORTONOVO E S.ANTONIO - IMP	D	Medicina	Gestore	959,000.00 €	60,000.00 €	223,000.00 €	- €	163,000.00 €	2,590.45 €	174,919.55 €	- €	172,329.10 €	- 57,409.55 €	-95	INTERVENTO CONCLUSO. ULTIME NEL 2022 LE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI E INCASSATO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
151	2015BOHA0052	STUDIO ED INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AZOTO TOT MEDICINA	D	Medicina	Gestore	273,057.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
152	2014BOHA0155	COLLETTORE ZP FOSSATONE - LOTTO 2	F	Medicina	CONAMI	163,052.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
153	2014BOHA0153	COLLETTORE FOGNARIO ZONA INDUSTRIALE FOSSATONE	F	Medicina	Gestore	289,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
154	2017BOHA0005	ADEGUAMENTO FOG/DEP PORTONOVO S.ANTONIO-RETE	F	Medicina	CONAMI	1,394,274.00 €	200,000.00 €	- €	- €	200,000.00 €	132,297.42 €	- €	- €	132,297.42 €	- 67,702.58 €	-33	INTERVENTO TERMINATO. IN CORSO IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI STIPULA DI DIVERSE SERVITU'
155	2017BOHA0021	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI VIA LIBERTA'	F	Medicina	CONAMI	133,194.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
156	2014BOHA0152	ADEGUAMENTO SCARICHI FOGNARI VIA LAVORO VIA ALBERGATI	F	Medicina	Gestore	582,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
157	2014BOHA0355	Collettore Zona Produttiva Fossatone - Il Lotto	F	Medicina	Gestore	211,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
158	2017BOHA0020	RINNOVO RETE ACQUA DI VIA LIBERTA'	A	Medicina	CONAMI	95,815.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
159	2015BOHA0053	COLLETTAMENTO CA DE FABBRI OVEST - CASONI	F	Minerbio	Gestore	787,000.00 €	271,000.00 €	- €	- €	271,000.00 €	86,863.30 €	- €	- €	86,863.30 €	- 184,136.70 €	-67	INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AL FATTO CHE QUANTO PIANIFICATO E' GIA' STATO REALIZZATO NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI, COME MOTIVATO NELLE RELATIVE NOTE DI SCOSTAMENTO.
160	2022BOHA0028	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA ZONA INDUSTRIALE	F	Molinella	Gestore	1,925,000.00 €	35,000.00 €	- €	- €	35,000.00 €	73,368.19 €	- €	- €	73,368.19 €	38,368.19 €	109	INTERVENTO DIVISO IN 2 STRALCI FUNZIONALI. IL PRIMO STRALCIO E' IN FASE DI PROGETTAZIONE. SCOSTAMENTO LEGATO AL PIU' RAPIDO AVANZAMENTO DELLA PROGETTAZIONE RISPETTO A QUANTO PIANIFICATO A POI.
161	2015BOHA0054	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. SELVA MALVEZZI	D	Molinella	Gestore	622,000.00 €	100,000.00 €	- €	- €	100,000.00 €	180,999.46 €	- €	- €	180,999.46 €	80,999.46 €	80	INTERVENTO IN ESECUZIONE COME DA PIANIFICAZIONE. SCOSTAMENTO LEGATO AL FLUSSO DELLA RENDICONTAZIONE CONTABILE
162	2020BOHA0035	STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI MOLINELLA FINALIZZATO ALL'EVENTUALE RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA DEL CAPOLUOGO 3° STRALCIO - SEPARAZIONE RETE BIANCA VIA CIRCONVALLAZIONE SUD E LIMITROFE	F	Molinella	Gestore	15,000.00 €	- €	- €	- €	- €	1,624.30 €	- €	- €	1,624.30 €	1,624.30 €	100	SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AL FATTO CHE E' STATA REDATTA UNA PRIMA VERSIONE DEL MODELLO CON I DATI A DISPOSIZIONE, CHE PERO' NON SONO RISULTATI SUFFICIENTI (TENUTO CONTO ANCHE DELLA PRESENZA DI NUMEROSE INTERFERENZE NEL SISTEMA) . E' IN PROGRAMMA UNA CAMPAGNA FINALIZZATA ALLA RICERCA DI ACQUE PARASSITE CONTESTUALMENTE ALLA QUALE VERRANNO RECUPERATI I DATI MANCANTI E AGGIORNATE LE SIMULAZIONI.
163	2020BOHA0034	REALIZZAZIONE RETE IN LOC. MALVEZZA	F	Molinella	Gestore	1,909,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
164	2014BOHA0163	INTERVENTI SUL SISTEMA FOGNARIO DEPURATIVO IN LOCALITA' BRUSCOLI E MONGHIDORO CAPOLUOGO	D	Monghidoro	Gestore	2,007,901.61 €	65,000.00 €	- €	- €	65,000.00 €	65,157.22 €	- €	- €	65,157.22 €	157.22 €	0	
165	2015BOHA0006	ADEGUAMENTO FOSSA IMHOFF LOCALITA' MOLINO BACCI	D	Monghidoro	Gestore	588,000.00 €	84,000.00 €	- €	- €	84,000.00 €	90,399.96 €	- €	- €	90,399.96 €	6,399.96 €	7	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N. 13 del 29 luglio 2022				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Valore	%	Note giustificative
166	2022BOHA0015	COLLETTAMENTO SCARICHI PIAMAGGIO AL DEPURATORE DI MONGHIDORO	F	Monghidoro	Gestore	400,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
167	2022BOHA0032	STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'ESTENSIONE DEL SERVIZIO FOGNARIO/DEPURATIVO IN LOCALITA' ALPE DI PIAMAGGIO DI MONGHIDORO	F	Monghidoro	Gestore	20,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
168	2017BOHA0015	POTENZIAMENTO ADDUTTRICE VIA SAN MARTINO	A	Monte San Pietro	Gestore	1,000,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
169	2022BOHA0033	STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'ESTENSIONE DEL SERVIZIO FOGNARIO IN VIA LANDA	F	Monte San Pietro	Gestore	20,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
170	2014BOHA0169	SOLLEVAMENTO E CONDOTTA MONTE SEVERO VAGLIE	A	Monte San Pietro	Gestore	845,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
171	2014BOHA0182	FOSSA IMHOFF VILLA DI CASSANO	D	Monterenzio	Gestore	166,500.00 €	26,000.00 €	- €	- €	26,000.00 €	25,325.49 €	- €	- €	25,325.49 €	- 674.51 €	-2	
172	2014BOHA0180	AMPLIAMENTO DEPURATORE LOC. SAVAZZA	D	Monterenzio	Gestore	1,275,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
173	2022BOHA0022	POTENZIAMENTO COLLETTORE CA' DI BAZZONE	F	Monterenzio	Gestore	620,000.00 €	10,000.00 €	- €	- €	10,000.00 €	- €	- €	- €	- €	10,000.00 €	-100	PROGETTAZIONE PRELIMINARE NON AVVIATA, RIPROGRAMMAZIONE DELL'INTERVENTO IN RELAZIONE ALLE PRIORITA'. L'INTERVENTO NON HA CARATTERE DI PRIORITA' AI FINI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
174	2014BOHA0353	Collettore Rio Terra - Rio Canapa	F	Monzuno	Gestore	807,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
175	2015BOHA0055	ADEGUAMENTO DEPURATORE LOC. RIOVEGGIO	D	Monzuno	Gestore	692,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
176	2020BOHA0037	SISTEMAZIONE AREA IMPIANTISTICA DEL DEPURATORE DI VADO	D	Monzuno	Gestore	98,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
177	2020BOHA0036	POTENZIAMENTO CONDOTTA DI ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE SETTA LOC. MOLINO CATTANI	F	Monzuno	Gestore	459,580.76 €	39,000.00 €	- €	- €	39,000.00 €	26,841.53 €	- €	- €	26,841.53 €	- 12,158.47 €	-31	
178	2020BOHA0040	RIFACIMENTO E AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA PUBBLICA POSTA IN VIA CAVALLAZZI NEL TRATTO COMPRESO FRA LA VIA GIOVANNI PAOLO II E LA VIA BACCHILEGA	F	Mordano	Gestore	100,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
179	2020BOHA0038	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA DI TRATTAMENTO POTABILIZZATORE DI BUBANO	A	Mordano	CONAMI	9,000,000.00 €	100,000.00 €	- €	- €	100,000.00 €	344,381.21 €	- €	- €	344,381.21 €	244,381.21 €	244	SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AL FATTO CHE E' STATO POSSIBILE RENDICONTARE I COSTI GIA' SOSTENUTI PRECEDENTEMENTE ALLA FIRMA DELL'AA AVVENUTA A FINE 2022. FASE DI GARA CONCLUSA
180	2015BOHA0057	RINNOVO RETE IDRICA VIA BORGO GENERAL VITALI	A	Mordano	Gestore	113,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
181	2020BOHA0039	REALIZZAZIONE NUOVA SEZIONE IMPIANTISTICA PER IL TERZO INVASO DELL'IMPIANTO DI BUBANO	A	Mordano	CONAMI	1,000,585.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. AA ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA
182	2020BOHA0043	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI ACQUEDOTTO CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 5 BO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	10,000.00 €	- €	- €	10,000.00 €	- €	- €	- €	- €	10,000.00 €	-100	CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE NEL 2022 ESIGENZE DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER PROBLEMATICHE DI INTERFERENZE CON LA RETE AUTOSTRADALE
183	2014BOHA0346	Sostituzione contatori pari calibro	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	2,800,000.00 €	- €	- €	2,800,000.00 €	2,480,434.33 €	- €	- €	2,480,434.33 €	- 319,565.67 €	-11	
184	2020BOHA0042	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI IMPIANTI DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO - ATO 5 BO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	2,900,000.00 €	2,900,000.00 €	- €	- €	3,666,660.83 €	2,785,344.46 €	- €	881,316.37 €	766,660.83 €	26	CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI RETI SONO DETERMINATE DALLA RICHIESTE DEI CLIENTI.
185	2018BOHA0007	Manutenzione straord. impianti acq. industriale	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
186	2015BOHA0059	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNARI-BO	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	55,000.00 €	- €	- €	55,000.00 €	62,058.32 €	- €	- €	62,058.32 €	7,058.32 €	12	
187	2022BOHA0001	INTERVENTO PER LA CONTINUITA' DELLE FUNZIONALITA' DELL'OPERA DI PRESA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLA CENTRALE ACQUEDOTTO SETTA	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1,944,804.00 €	1,400,000.00 €	1,400,000.00 €	- €	- €	1,211,423.18 €	- €	- €	1,211,423.18 €	- 188,576.82 €	-13	INTERVENTO IN ESECUZIONE E IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE; SCOSTAMENTO LEGATO ALL'AVANZAMENTO OPERATIVO DEL CANTIERE
188	2020BOHA0048	SIST. APPROV. CASTELBOLOGNESE-ACQ.IND-ATO5	A	Opere Pluricomunali	CONAMI	1,151,798.00 €	300,000.00 €	- €	- €	300,000.00 €	719,539.09 €	- €	- €	719,539.09 €	419,539.09 €	139	
189	2022BOHA0002	ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - ATO5	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	590,000.00 €	- €	- €	590,000.00 €	24,851.58 €	- €	- €	24,851.58 €	- 565,148.42 €	-95	CONTO CUMULATIVO CHE COMPRENDE L'ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO E IL RECUPERO DELLE AREE DEI PENSILI DISMESSI DI ATO 5. GLI IMPORTI PIANIFICATI ANNUALMENTE SONO DI LARGA MASSIMA E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL'ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. NEL 2022 RISULTANO IN PROGETTAZIONE LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PENSILE DI MORDANO E BUDA
190	2020BOHA0046	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI LAMINAZIONE, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA - ATO 5 BO	AB	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	100,000.00 €	- €	- €	100,000.00 €	12,640.83 €	- €	- €	12,640.83 €	- 87,359.17 €	-87	CONTO CUMULATIVO - LO SCOSTAMENTO E' LEGATO AL FATTO CHE E' ANCORA IN CORSO LA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DEGLI IMPIANTI DI ACQUE METEORICHE
191	2022BOHA0037	REALIZZAZIONE 4A CORSIA A14 - RISOLUZIONE INTERFERENZE FOGNATURA	F	Opere Pluricomunali	Gestore	207,500.00 €	17,500.00 €	- €	- €	17,500.00 €	11,336.79 €	- €	- €	11,336.79 €	- 6,163.21 €	-35	
192	2014BOHA0201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI/ALL. FOGNATURA - BO	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	500,000.00 €	- €	- €	500,000.00 €	1,103,301.79 €	- €	- €	1,103,301.79 €	603,301.79 €	120	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO IN AMBITO FOGNARIO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
193	2015BOHA0066	REALIZZAZIONE SISTEMA ESPERTO GESTIONE AUTOMATISMI DEL SISTEMA PRIMARIO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	650,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
194	2022BOHA0003	RILIEVO RETI FOGNARIE - ATO 5	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	65,000.00 €	- €	- €	65,000.00 €	85,185.57 €	- €	- €	85,185.57 €	20,185.57 €	31	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ATTIVITA' DI RILEVO SULLE RETI FOGNARIE E SUGLI SCOLMATORI
195	2015BOHA0064	MONITORAGGIO RETI PIANURA II LOTTO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	230,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
196	2015BOHA0062	RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE SAN VITALE	A	Opere Pluricomunali	Gestore	450,000.00 €	80,000.00 €	- €	- €	80,000.00 €	114,290.46 €	- €	- €	114,290.46 €	34,290.46 €	42	INTERVENTO RELATIVO AL RECUPERO FUNZIONALE DEI POZZI DEL SISTEMA IDRICO BOLOGNESE AFFERENTI ALLA CENTRALE SAN VITALE. SONO STATI GIA' CONCLUSI I LAVORI SUI POZZI 5, 12 E 10. SONO STATI RIPIANIFICATI INVECE GLI INTERVENTI SUGLI ALTRI POZZI, AL MOMENTO ANCORA IN FASE PROGETTUALE. SI EVIDENZIA CHE LA PIANIFICAZIONE INSERITA E' DI LARGA MASSIMA IN QUANTO ANNO PER ANNO VENGONO AGGIORNATE LE PRIORITA' DI INTERVENTO IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI
197	2014BOHA0215	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE - IF	D	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	50,000.00 €	- €	- €	50,000.00 €	9,156.37 €	- €	- €	9,156.37 €	- 40,843.63 €	-81	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
198	2018BOHA0004	INVESTIMENTI STRUTTURA - TICSI e TIBSI	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
199	2014BOHA0308	NUOVO DISSABBIATORE CENTR. VAL DI SETTA	A	Opere Pluricomunali	Gestore	827,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
200	2018BOHA0006	Interventi emergenza idrica 2017	A	Opere Pluricomunali	Gestore	123,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
201	2014BOHA0196	RINNOVO RETI PROGRAMMATO - BO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	4,000,000.00 €	260,000.00 €	- €	3,740,000.00 €	5,585,974.15 €	24,586.08 €	- €	5,561,388.07 €	1,585,974.15 €	39	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTISTICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
202	2014BOHA0253	IDAR MANUTENZ STRAORDINARIA COGENERAZIONE	D	Opere Pluricomunali	Gestore	647,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N. 13 del 29 luglio 2022				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Valore	%	Note giustificative
203	2015BOHA0060	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE-IM	D	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	6,000.00 €	- €	- €	6,000.00 €	- €	- €	- €	- €	6,000.00 €	-100	CONTO CUMULATIVO - NEL 2022 NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
204	2022BOHA0034	REALIZZAZIONE 3A CORSIA A13 - RISOLUZIONE INTERFERENZE ACQUEDOTTO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1,925,600.00 €	24,100.00 €	- €	- €	24,100.00 €	8,368.28 €	- €	- €	8,368.28 €	15,731.72 €	-65	
205	2014BOHA0206	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI-ATO 5	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	600,000.00 €	- €	- €	600,000.00 €	876,622.00 €	- €	- €	876,622.00 €	276,622.00 €	46	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTISTICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
206	2022BOHA0007	SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE - 2°STRALCIO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	4,695,535.00 €	180,000.00 €	- €	- €	180,000.00 €	183,361.08 €	- €	- €	183,361.08 €	3,361.08 €	1	
207	2015BOHA0082	REVAMPING LINEA OZONO CENTRALE ACQUEDOTTISTICA VAL	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1,050,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
208	2014BOHA0191	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP.ACQ.-BO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	215,000.00 €	- €	- €	215,000.00 €	557,182.86 €	- €	- €	557,182.86 €	342,182.86 €	159	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO ANCHE ASSOCIATO AI MAGGIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO
209	2015BOHA0063	MANUTENZIONE POZZI ISPEZIONE CUNICOLO ROMANO - II LOTTO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	160,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
210	2014BOHA0245	IDAR: INST. DI UNA CENTRIFUGA IN SOST. FILTROPIRESSA	D	Opere Pluricomunali	Gestore	950,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
211	2022BOHA0035	REALIZZAZIONE 3A CORSIA A13 - RISOLUZIONE INTERFERENZE FOGNATURA	F	Opere Pluricomunali	Gestore	878,000.00 €	18,000.00 €	- €	- €	18,000.00 €	71,680.49 €	- €	- €	71,680.49 €	53,680.49 €	298	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA. SCOSTAMENTO DOVUTO ALL' ANTICIPAZIONE DELLO SVILUPPO PROGETTUALE RISPETTO A QUANTO PIANIFICATO A POI
212	2022BOHA0031	POTENZIAMENTO ED ESTENSIONE RETE IDRICA VIA MIRANDOLA DI SOPRA COMUNI DI SAN LAZZARO DI SAVENA - CASTENASO - OZZANO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	340,580.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
213	2014BOHA0240	RILIEVO RETI FOGNARIE BO-ATO5	F	Opere Pluricomunali	Gestore	1,155,000.00 €	- €	- €	- €	- €	1,587.56 €	- €	- €	1,587.56 €	1,587.56 €	100	ID SPECIFICO CONCLUSO E SOSTITUITO DA ID MICROINTERVENTI 2022BOHA0003. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALLA CHIUSURA CONTABILE DEGLI ORDINI DI LAVORO IN CORSO DI ESECUZIONE
214	2022BOHA0036	REALIZZAZIONE 4A CORSIA A14 - RISOLUZIONE INTERFERENZE ACQUEDOTTO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1,880,000.00 €	30,000.00 €	- €	- €	30,000.00 €	20,850.41 €	- €	- €	20,850.41 €	9,149.59 €	-30	
215	2015BOHA0069	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - BOLOGNA	A	Opere Pluricomunali	Gestore	160,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
216	2014BOHA0236	ADEGUAMENTO SERBATOI DI RETE AREE MONTAGNA-BO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	2,000,000.00 €	- €	- €	- €	- €	987.32 €	- €	- €	987.32 €	987.32 €	100	ID STRALCIATO IN OCCASIONE DELL' AGGIORNAMENTO DI POI PER LE ANNUALITA' 2022-23 E SOSTITUITO DA NUOVO ID CUMULATIVO 2022BOHA0005. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI GIA' AVVIATI NELLE PASSATE ANNUALITA' SU QUESTO ID
217	2014BOHA0194	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMP. ACQUEDOTTO - BO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	135,000.00 €	- €	- €	135,000.00 €	55,873.70 €	- €	- €	55,873.70 €	79,126.30 €	-58	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
218	2014BOHA0200	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - BO	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	80,000.00 €	- €	- €	80,000.00 €	- €	- €	- €	- €	80,000.00 €	-100	CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE DI RIPRISTINO ASFALTI SULLE RETI FOGNARIE NEL 2022
219	2014BOHA0228	COLLEGAMENTO CASALECCHIO-CRESPELLANO DN 600 (II STRALCIO)	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1,865,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
220	2014BOHA0361	Telecontrollo e automazione impianti acquedotto (Imolese)	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	145,000.00 €	- €	- €	145,000.00 €	204,081.21 €	- €	- €	204,081.21 €	59,081.21 €	40	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO
221	2014BOHA0237	RECUP. AREE SERB. PENSILI DISMESSI BO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	2,602,000.00 €	- €	- €	- €	- €	290,863.37 €	- €	- €	290,863.37 €	290,863.37 €	100	ID SPECIFICO SOSTITUITO DA ID CUMULATIVO 2022BOHA0002. SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID NON HA IMPORTI PIANIFICATI; I CONSUTIVI SONO RIFERITI AL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RECUPERO IN CORSO (PENSILE DI BUBANO, FABBRICA E SAN LUCA) E NON TRASFERITI SUL NUOVO ID CUMULATIVO (IN QUANTO AVVIATI ANTE CREAZIONE DEL NUOVO ID CUMULATIVO).
222	2020BOHA0044	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 5 BO	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	10,000.00 €	- €	- €	10,000.00 €	- €	- €	- €	- €	10,000.00 €	-100	CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE NEL 2022 ESIGENZE DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER PROBLEMATICHE DI INTERFERENZE CON LA RETE AUTOSTRADALE
223	2014BOHA0220	POTENZIAMENTO RETE BUDRIO CAPOLUOGO (I STRALCIO)	A	Opere Pluricomunali	Gestore	870,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
224	2020BOHA0041	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO CLIENTE FOGNATURA - ATO 5 BO	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	450,000.00 €	450,000.00 €	- €	- €	552,182.03 €	506,767.42 €	- €	45,414.61 €	102,182.03 €	22	CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI RETI SONO DETERMINATE DALLA RICHIESTE DEI CLIENTI.
225	2020BOHA0045	CONDOTTE RETI BIANCHE, MANUFATTI DI SCARICO, CADITOIE STRADALI - ATO 5 BO	AB	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	350,000.00 €	- €	- €	350,000.00 €	257,090.55 €	- €	- €	257,090.55 €	92,909.45 €	-26	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTO SULLE RETI BIANCHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
226	2021BOHA0001	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 5	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	150,000.00 €	- €	- €	150,000.00 €	495,375.27 €	- €	- €	495,375.27 €	345,375.27 €	230	CONTO CUMULATIVO - IN ARCO PIANO SONO PIANIFICATI IMPORTI DI MASSIMA, OMOGENEI NEGLI ANNI. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALLE EFFETTIVE ATTIVITA' ANNUALI SVOLTE, LEGATE ALLE ESIGENZE MANIFESTATESI NELL' ANNUALITA' STESSA. IN ATO 5 SONO IN CORSO NUMEROSE INIZIATIVE DI DISTRETTUALIZZAZIONE FINALIZZATE AL CONTROLLO DELLE PRESSIONI IN AMBITO RIDUZIONE PERDITE (M1-DELIBERA 917)
227	2020BOHA0049	MODIFICA SOLLEVAMENTO FINALE ACQUEDOTTO INDUSTRIALE	A	Opere Pluricomunali	Gestore	180,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
228	2014BOHA0209	RINNOVO RETI PROGRAMMATO - IF	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1,206,000.00 €	- €	- €	1,206,000.00 €	2,063,529.21 €	- €	- €	2,063,529.21 €	857,529.21 €	71	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTISTICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
229	2015BOHA0067	VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI ACQUEDOTTO BO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	5,027,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
230	2014BOHA0199	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.FOGNATURA - BO	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	325,000.00 €	- €	- €	325,000.00 €	386,471.50 €	- €	- €	386,471.50 €	61,471.50 €	18	
231	2015BOHA0071	NUOVA ADDUZIONE RADIALE NORD CASTELLO D'ARGILE- PIEVE DI CENTO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	623,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
232	2014BOHA0193	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI - BO - ATO5	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	3,800,000.00 €	- €	- €	3,800,000.00 €	5,772,360.98 €	- €	- €	5,772,360.98 €	1,972,360.98 €	51	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RETI E ALLACCI ACQUEDOTTO CONSEGUENTI A SEGNALE DI PRONTO INTERVENTO
233	2014BOHA0204	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE - BO	D	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	50,000.00 €	- €	- €	50,000.00 €	180,674.16 €	- €	- €	180,674.16 €	130,674.16 €	261	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
234	2014BOHA0214	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE IF	D	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	250,000.00 €	- €	- €	250,000.00 €	249,524.69 €	- €	- €	249,524.69 €	475.31 €	0	
235	2014BOHA0208	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI ACQUEDOTTO - IF	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	100,000.00 €	- €	- €	100,000.00 €	37,977.52 €	- €	- €	37,977.52 €	62,022.48 €	-62	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
236	2015BOHA0070	INTERCONNESSIONE DEL SISTEMA IDRICO BOLOGNESE-FERRARESE	A	Opere Pluricomunali	Gestore	510,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
237	2014BOHA0229	COLLEGAMENTO CASALECCHIO-CRESPELLANO (III STRALCIO)	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1,224,297.36 €	40,000.00 €	- €	- €	40,000.00 €	31,024.74 €	- €	- €	31,024.74 €	8,975.26 €	-22	
238	2014BOHA0259	RILIEVO RETI FOGNARIE - IF	F	Opere Pluricomunali	Gestore	120,000.00 €	- €	- €	- €	- €	47,964.40 €	- €	- €	47,964.40 €	47,964.40 €	100	ID SPECIFICO CONCLUSO E SOSTITUITO DA ID MICROINTERVENTI 2022BOHA0003. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALLA CHIUSURA CONTABILE DEGLI ORDINI DI LAVORO IN CORSO DI ESECUZIONE

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N. 13 del 29 luglio 2022				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Valore	%	Note giustificative
239	2018BOHA0008	Rinnovo reti acq. industriale	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
240	2022BOHA0005	ADEGUAMENTO SERBATOI DI RETE AREE MONTAGNA - ATO 5	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	200,000.00 €	- €	- €	200,000.00 €	58,027.51 €	- €	- €	58,027.51 €	- 141,972.49 €	-70	CONTO CUMULATIVO - IN ARCO PIANO SONO PIANIFICATI IMPORTI DI MASSIMA, OMOGENEI NEGLI ANNI. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALLE EFFETTIVE ATTIVITA' ANNUALI SVOLTE, LEGATE ALLE ESIGENZE MANIFESTATESI NELL' ANNUALITA' STESSA
241	2014BOHA0210	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO - IF	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	405,000.00 €	- €	- €	405,000.00 €	210,995.34 €	- €	- €	210,995.34 €	- 194,004.66 €	-47	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
242	2018BOHA0001	Investimenti di struttura	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	4,269,419.00 €	- €	- €	4,269,419.00 €	- €	- €	- €	- 4,269,419.00 €	-100		
243	2014BOHA0243	IDAR: COSTRUZ. VASCA DI EMERGENZA	D	Opere Pluricomunali	Gestore	9,837,000.00 €	190,000.00 €	- €	- €	190,000.00 €	56,620.24 €	- €	- €	56,620.24 €	- 133,379.76 €	-70	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AD ULTERIORI VALUTAZIONI E APPROFONDIMENTI CHE SI SONO RESI NECESSARI PER CERCARE DI RENDERE MAGGIORMENTE EFFICACE LA SOLUZIONE PROGETUALE, IN CONSIDERAZIONE DELLA DIMENSIONE E DELLE CARATTERISTICHE DEL BACINO FOGNARIO DI RIFERIMENTO.
244	2014BOHA0211	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI/ALL. FOGNATURA-IF	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	200,000.00 €	- €	- €	200,000.00 €	143,825.85 €	- €	- €	143,825.85 €	- 56,174.15 €	-28	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO IN AMBITO FOGNARIO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
245	2014BOHA0212	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - IF	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	30,000.00 €	- €	- €	30,000.00 €	- €	- €	- €	- 30,000.00 €	-100	CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE DI RIPRISTINO ASFALTI SULLE RETI FOGNARIE NEL 2022	
246	2014BOHA0254	IDAR BONIFICA IMPIANTO DI DEFOSFATAZIONE	D	Opere Pluricomunali	Gestore	465,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
247	2014BOHA0362	Rinnovo reti e allacciamenti da Pronto Intervento (Area Bolognese)	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1,050,000.00 €	- €	- €	1,050,000.00 €	818,277.56 €	- €	- €	818,277.56 €	- 231,722.44 €	-22	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO IN AMBITO FOGNARIO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
248	2014BOHA0190	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO - BO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	2,032,000.00 €	- €	- €	2,032,000.00 €	3,141,204.38 €	- €	- €	3,141,204.38 €	1,109,204.38 €	54	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
249	2022BOHA0004	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ATO 5	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	90,000.00 €	- €	- €	90,000.00 €	- €	- €	- €	- 90,000.00 €	-100	CONTO CUMULATIVO - NEL 2022 NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE MANUTENTIVE LEGATE AGLI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI	
250	2017BOHA0017	SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1,370,000.00 €	- €	610,000.00 €	- €	610,000.00 €	88,538.86 €	- €	- €	88,538.86 €	88,538.86 €	100	
251	2020BOHA0047	SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE-CONAMI-2°STRALCIO	A	Opere Pluricomunali	CONAMI	1,800,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
252	2014BOHA0363	Rinnovo reti e allacciamenti da Pronto Intervento (Area imolese)	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	150,000.00 €	- €	- €	150,000.00 €	85,985.67 €	- €	- €	85,985.67 €	- 64,014.33 €	-42	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO IN AMBITO FOGNARIO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
253	2020BOHA0057	INSTAZIONE MICROTURBINA VAL DI SETTA	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1,921,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
254	2014BOHA0192	RIPRISTINO ASFALTI RETE IDRICA - BO - ATO5	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1,050,000.00 €	- €	- €	1,050,000.00 €	602,301.94 €	- €	- €	602,301.94 €	- 447,698.06 €	-42	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO ACQUEDOTTISTICO
255	2015BOHA0073	SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE-CONAMI-1°STRALCIO	A	Opere Pluricomunali	CONAMI	4,950,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
256	2015BOHA0065	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - IF	A	Opere Pluricomunali	Gestore	60,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
257	2014BOHA0195	LAVORI AUTOSTRADE ACQUEDOTTO (AUT. J)	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1,281,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
258	2014BOHA0218	PERFORAZIONE NUOVO POZZO S.VITALE	A	Opere Pluricomunali	Gestore	328,000.00 €	155,000.00 €	- €	- €	155,000.00 €	- €	- €	- €	- 155,000.00 €	-100	PROGETTAZIONE CONCLUSA. L' INTERVENTO E' STATO SOGGETTO AD UN COMPLESSO ITER AUTORIZZATIVO NECESSARIO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER L' AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DEL NUOVO POZZO. PREVISTO AVVIO LAVORI NEL 2023	
259	2017BOHA0001	IDAR: INTERVENTI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE	D	Opere Pluricomunali	Gestore	1,389,000.00 €	60,000.00 €	- €	- €	60,000.00 €	162,122.83 €	- €	- €	162,122.83 €	102,122.83 €	170	ID CHE COMPRENDE UNA SERIE DI INTERVENTI SUL DEPURATORE IDAR. GLI IMPORTI PIANIFICATI ANNUALMENTE SONO DI LARGA MASSIMA. LE ATTIVITA' ANNUALMENTE REALIZZATE SONO LEGATE ALL' AVANZAMENTO PROGETTUALE REALIZZATIVO DEI SINGOLI INTERVENTI, ANCHE IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI GARANTIRE CONTINUTA' DI ESERCIZIO. TRA I PRINCIPALI INTERVENTI REALIZZATI NEL 2022 SI EVIDENZIA L' INSTALLAZIONE DEGLI ATTUATORI DELLE VALVOLE INTERNE ALL'IMPIANTO, FINALIZZATI ALLA REGOLAZIONE DI POSIZIONE DI APERTURA DELLE VALVOLE STESSA
260	2015BOHA0061	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNARI	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	20,000.00 €	- €	- €	20,000.00 €	- €	- €	- €	- 20,000.00 €	-100	CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO IMPIANTI FOGNARI NEL 2022	
261	2015BOHA0058	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE-BO	D	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	120,000.00 €	- €	- €	120,000.00 €	228,268.43 €	- €	- €	228,268.43 €	108,268.43 €	90	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
262	2014BOHA0207	RIPRISTINO ASFALTI RETE IDRICA-IF	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	250,000.00 €	- €	- €	250,000.00 €	187,057.84 €	- €	- €	187,057.84 €	- 62,942.16 €	-25	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO ACQUEDOTTISTICO
263	2014BOHA0203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE TERRITORIO - BO	D	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1,600,000.00 €	- €	- €	1,600,000.00 €	3,770,572.16 €	- €	- €	3,770,572.16 €	2,170,572.16 €	135	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
264	2020BOHA0050	RINNOVO E POTENZIAMENTO ADDUTTRICE FEOGA CASTIGLIONE-GRIZZANA	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1,500,000.00 €	400,000.00 €	- €	- €	400,000.00 €	127,757.19 €	- €	- €	127,757.19 €	- 272,242.81 €	-68	INTERVENTO IN CORSO E SVILUPPATO PER STRALCI FUNZIONALI: REALIZZAZIONE DEL I LOTTO RIPIANIFICATA A CAUSA DI ALCUNE ROTTURE VERIFICATE SI LUNGO IL PERCORSO DEI LOTTI SUCCESSIVI. SI E' PENSATO DI SANARE PRIORITARIAMENTE LE SITUAZIONI CRITICHE, PER POI COMPLETARE L' ESECUZIONE DELL' INTERA OPERA COME DA CRONOPROGRAMMA
265	2022BOHA0006	SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE - 1°STRALCIO	A	Opere Pluricomunali	Gestore	5,293,770.00 €	2,000,000.00 €	- €	- €	2,000,000.00 €	879,619.32 €	- €	- €	879,619.32 €	- 1,120,380.68 €	-56	
266	2014BOHA0213	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA - IF	F	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	85,000.00 €	- €	- €	85,000.00 €	109,121.12 €	- €	- €	109,121.12 €	24,121.12 €	28	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE (AREA IMOLA)
267	2020BOHA0051	ESTENSIONE RETE IDRICA VIA TOLARA DI SOPRA E VIA DELLA QUERCIA	A	Ozzano dell'Emilia	Gestore	50,000.00 €	- €	- €	- €	- €	1,652.76 €	- €	- €	1,652.76 €	1,652.76 €	100	INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. SCOSTAMENTO 2022 RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI
268	2014BOHA0265	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA PALAZZO BIANCHETTI	F	Ozzano dell'Emilia	Gestore	298,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
269	2014BOHA0264	POTENZIAMENTO FOGNATURA MISTA QUADERNA I STRALCIO	F	Ozzano dell'Emilia	Gestore	601,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
270	2014BOHA0267	AMPLIAMENTO DEPURATORE LOC. PONTE RIZZOLI	D	Ozzano dell'Emilia	Gestore	3,311,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
271	2014BOHA0269	REALIZZAZIONE POMPAGGIO V. GARGANELLI	F	Pianoro	Gestore	140,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N. 13 del 29 luglio 2022				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Valore	%	Note giustificative
272	2015BOHA0075	POTENZIAMENTO RETE MISTA V. DEL SAVENA	F	Pianoro	Gestore	480,000.00 €	20,000.00 €	- €	- €	20,000.00 €	- €	- €	- €	- €	20,000.00 €	-100	SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO POSTICIPATO AL 2024 IN ATTESA DEL COMPLETAMENTO DELLE INDAGINI SULLE RETI FOGNARIE ESISTENTI. L'INTERVENTO NON HA CARATTERE DI PRIORITA' AI FINI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
273	2020BOHA0052	MESSA IN SICUREZZA DEL DEPURATORE LIVERGNANO	D	Pianoro	Gestore	593,000.00 €	409,000.00 €	- €	- €	409,000.00 €	30,621.69 €	- €	- €	30,621.69 €	378,378.31 €	-92	SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AI RITARDI ACCUMULATI NELLE PASSATE ANNUALITA' E GIA' MOTIVATI NELLE RELATIVE NOTE DI SCOSTAMENTO (PROLUNGARSI DELL'ITER AUTORIZZATIVO (NULLA OSTA IDRULICO STPC ER BOLOGNA Pervenuto IN DATA 27/12/2021 E RICHiesto IN DATA 06/09/2021). NEL 2022 E' STATA AGGIUDICATA LA GARA E I LAVORI SONO STATI AVVIATI A FINE ANNO.
274	2014BOHA0270	COLLEGAMENTO ADDUTTRICE S.M.DECIMA A P.DICENTO DN400	A	Pieve di Cento	Gestore	820,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
275	2014BOHA0271	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA PIEVE DI CENTO	F	Pieve di Cento	Gestore	850,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
276	2014BOHA0275	SISTEM. TRATT. ACQUE CONTROLAVAG.PENNOLA	A	Porretta Terme	Gestore	392,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
277	2014BOHA0287	REALIZZAZIONE DEP. CASTEL DELL'ALPI	D	S Benedetto Val di Sambro	Gestore	533,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
278	2014BOHA0284	INCREMENTO APPROVVIGIONAMENTO DA SORGENTI CANALI	A	S Benedetto Val di Sambro	Gestore	110,000.00 €	20,000.00 €	- €	- €	20,000.00 €	- €	- €	- €	- €	20,000.00 €	-100	SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL FATTO CHE E' ANCORA IN CORSO LA PRATICA DI ESPROPRIO CON I PROPRIETARI DEL TERRENO (DIFFICOLTOSA PER IL NUMERO DI PRIVATI COINVOLTI) , PER POTER ESEGUIRE LE PROVE DI PERFORAZIONE NECESSARIE ALLA VALUTAZIONE DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO.
279	2022BOHA0020	COLLETTAMENTO FOGNARIO PIAN DI BALESTRA - DEPURATORE VALSERENA	F	S Benedetto Val di Sambro	Gestore	828,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
280	2014BOHA0282	NUOVO POZZO CASTEL DELL'ALPI E CONDOTTA	A	S Benedetto Val di Sambro	Gestore	215,000.00 €	- €	- €	- €	- €	93,373.78 €	- €	- €	93,373.78 €	93,373.78 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO ALLA CHIUSURA DELLE ATTIVITA' CONTABILI
281	2015BOHA0078	COLLETTORE FOGNARIO S.MARIA MADDALENA-LAGARO	F	S Benedetto Val di Sambro	Gestore	1,505,000.00 €	190,000.00 €	- €	- €	190,000.00 €	20,328.38 €	- €	- €	20,328.38 €	169,671.62 €	-89	ID LEGATO ALL' ADEGUAMENTO SCARICHI DI PRIORITA' 1A AVENTE NUOVA SCADENZA AL 31/07/2025 SECONDO LA DELIBERA REGIONALE 2338/2022. SCOSTAMENTO IN LINEA CON LA NUOVA SCADENZA NORMATIVA.
282	2015BOHA0080	REALIZZAZIONE DEPURATORE MONTEACUTO VALLESE	D	S Benedetto Val di Sambro	Gestore	982,000.00 €	300,000.00 €	- €	- €	300,000.00 €	29,727.64 €	- €	- €	29,727.64 €	270,272.36 €	-90	ID LEGATO ALL' ADEGUAMENTO SCARICHI DI PRIORITA' 1A AVENTE NUOVA SCADENZA AL 30/05/2024 SECONDO LA DELIBERA REGIONALE 2338/2022. INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE, CON RITARDO DOVUTO A PROBLEMI CON L'IMPRESA (DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO SUL MERCATO DI SUBAPPALTATORI DI OPERE CIVILI E DEI MATERIALI PER LE OPERE ELETTROMECCANICHE)
283	2014BOHA0286	ESTENSIONE RETE FOGNARIA LOC.CASTEL DELL'ALPI	F	S Benedetto Val di Sambro	Gestore	803,000.00 €	- €	- €	- €	17,913.04 €	- €	- €	- €	17,913.04 €	17,913.04 €	100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DELLE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI.
284	2015BOHA0077	REALIZZAZIONE DEPURATORE MADONNA DEI FORNELLI	D	S Benedetto Val di Sambro	Gestore	1,427,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
285	2014BOHA0278	COLLETTAMENTO DA BONCONVENTO A DEP.CASTELCAMPEGGI	F	Sala Bolognese	Gestore	662,000.00 €	- €	- €	- €	- €	14,837.10 €	- €	- €	14,837.10 €	14,837.10 €	100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DELLE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI.
286	2014BOHA0297	RECUPERO DEP. EX-ZUCCHERIFICIO III STRALCIO	D	San Giovanni in Persiceto	Gestore	3,904,000.00 €	2,100,000.00 €	- €	- €	2,100,000.00 €	2,487,784.25 €	- €	- €	2,487,784.25 €	387,784.25 €	18	INTERVENTO IN ESECUZIONE E IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE; SCOSTAMENTO LEGATO ALL' AVANZAMENTO OPERATIVO DEL CANTIERE
287	2014BOHA0290	DORSALE EST.CAPOL.FERROVIA-ACCATA-1 STRALCIO	F	San Giovanni in Persiceto	Gestore	1,270,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
288	2014BOHA0293	DORSALE FOGNATURAZONA EST CAPOL.(ACCATA)-2 Stralcio	F	San Giovanni in Persiceto	Gestore	1,771,000.00 €	612,000.00 €	- €	- €	612,000.00 €	91,296.87 €	- €	- €	91,296.87 €	520,703.13 €	-85	SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AI RITARDI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DEL LOTTO SUD (ATTUALMENTE IN FASE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADIEMPIENZA DELL'IMPRESA). IL LOTTO NORD E' IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN ATTESA DEL TITOLO ABILITATIVO.
289	2014BOHA0295	COLLEGAMENTO BORGATA VILLA E BORGATA CITTA AL DEP. LE BUDRIE	F	San Giovanni in Persiceto	Gestore	1,020,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
290	2014BOHA0296	POTENZIAMENTO DEP. S. MATTEO DELLA DECIMA	D	San Giovanni in Persiceto	Gestore	1,927,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
291	2022BOHA0021	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA FRAZIONE LE BUDRIE - BORGATA	F	San Giovanni in Persiceto	Gestore	150,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
292	2020BOHA0053	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO CENTRO MANZOLINO	A	San Giovanni in Persiceto	Gestore	2,411,000.00 €	46,000.00 €	- €	- €	46,000.00 €	- €	- €	- €	- €	46,000.00 €	-100	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE AD ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA' AD ESSO COLLEGATE. L'INTERVENTO, COME GIA' EVIDENZIATO NELLE PRECEDENTI ANNUALITA', NON HA CARATTERE DI PRIORITA' AI FINI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PERTANTO E' STATO POSTICIPATO AL 2023. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO SUL MEDIO-LUNGO PERIODO
293	2022BOHA0026	SPOSTAMENTO RETI IDRICHE IN LOCALITA' CA' BASSE	A	San Giovanni in Persiceto	Gestore	608,000.00 €	10,000.00 €	- €	- €	10,000.00 €	715,590.57 €	- €	- €	715,590.57 €	705,590.57 €	7055	SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALL' ANTICIPAZIONE LAVORI PREVISTI NELLE SUCCESSIVE ANNUALITA' , DOVUTA AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' ESEGUITO CONGIUNTAMENTE AD OPERE CONTO CLIENTE (OPERE EXTRA COMPARTO PER NUOVA URBANIZZAZIONE)
294	2015BOHA0081	POTENZIAMENTO DEL SOLLEVAMENTO SEMINARIO E RELATIVA PREMENTE	F	San Lazzaro di Savena	Gestore	216,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
295	2014BOHA0999	INTERV.EDILI-ELETTROMECC.SERB.S.LAZZARO	A	San Lazzaro di Savena	Gestore	560,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
296	2014BOHA0298	RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO CASTEL DE BRITTI	A	San Lazzaro di Savena	Gestore	406,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
297	2022BOHA0017	DISMISSIONE DEL DEPURATORE DI BORGATELLA E NUOVO COLLETTAMENTO	F	San Lazzaro di Savena	Gestore	1,081,000.00 €	35,000.00 €	- €	- €	35,000.00 €	73,675.96 €	- €	- €	73,675.96 €	38,675.96 €	110	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA. SCOSTAMENTO DOVUTO ALL' ANTICIPAZIONE DELLO SVILUPPO PROGETTUALE RISPETTO A QUANTO PIANIFICATO A POI
298	2017BOHA0019	ADEGUAMENTO NODO IDRULICO EX DEPURATORE PONTICELLA	F	San Lazzaro di Savena	Gestore	288,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
299	2020BOHA0054	ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA CROCE IDICE	F	San Lazzaro di Savena	Gestore	200,000.00 €	100,000.00 €	- €	- €	100,000.00 €	922.32 €	- €	- €	922.32 €	99,077.68 €	-99	SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL FATTO CHE LA FASE PROGETTUALE (COMPLETATA) E' STATA RIPIANIFICATA A SEGUITO DELLA RIPROGRAMMAZIONE DELL' INTERVENTO, IN RELAZIONE ANCHE ALLE PRIORITA' DEL COMUNE (PRIVO DI DISPONIBILITA' ECONOMICA NEL 2022 E 2023). IL CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN LAZZARO E' PARI AL 50% DEL TOTALE (PG.AT/2019/0002149 DEL 25/03/2019)
300	2020BOHA0055	ADEGUAMENTO RETE MISTA V.SETTI IN LOC.MACCARETOLO	F	San Pietro in Casale	Gestore	713,000.00 €	19,000.00 €	- €	- €	19,000.00 €	60,169.08 €	- €	- €	60,169.08 €	41,169.08 €	216	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE ESECUTIVA. SCOSTAMENTO DOVUTO ALL' ANTICIPAZIONE DELLO SVILUPPO PROGETTUALE RISPETTO A QUANTO PIANIFICATO A POI
301	2020BOHA0056	POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL CAPOLUOGO UBICATO IN VIA RUBIZZANO	D	San Pietro in Casale	Gestore	1,650,000.00 €	91,000.00 €	- €	- €	91,000.00 €	151,944.71 €	- €	- €	151,944.71 €	60,944.71 €	66	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA. SCOSTAMENTO DOVUTO ALL' ANTICIPAZIONE DELLO SVILUPPO PROGETTUALE RISPETTO A QUANTO PIANIFICATO A POI
302	2017BOHA0008	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO MACCARETOLO	F	San Pietro in Casale	Gestore	700,000.00 €	250,000.00 €	- €	- €	250,000.00 €	223,962.36 €	- €	- €	223,962.36 €	26,037.64 €	-10	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N. 13 del 29 luglio 2022				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Valore	%	Note giustificative
303	2014BOHA0313	SPOST.RETE LOC. LA LEONA I STRALCIO	A	Sasso Marconi	Gestore	207,000.00 €	- €	- €	- €	- €	10,522.78 €	- €	- €	10,522.78 €	10,522.78 €	100	SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AD ANALISI PRELIMINARE ON CORSO; SI CONFERMA LA NECESSITA' DI DOVER ANCORA INDIVIDUARE UN INTERVENTO RISOLUTIVO CHE PREVEDA UN' ADEGUATA SICUREZZA DELL' INFRASTRUTTURA (INTERVENTI COLLOGATI 2014BOHA0314-2014BOHA0315-2014BOHA0316)
304	2014BOHA0315	SPOSTAMENTO LOC.LA CAPRINA III STRALCIO	A	Sasso Marconi	Gestore	375,000.00 €	- €	- €	- €	- €	4,110.91 €	- €	- €	4,110.91 €	4,110.91 €	100	SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AD ANALISI PRELIMINARE ON CORSO; SI CONFERMA LA NECESSITA' DI DOVER ANCORA INDIVIDUARE UN INTERVENTO RISOLUTIVO CHE PREVEDA UN' ADEGUATA SICUREZZA DELL' INFRASTRUTTURA (INTERVENTI COLLOGATI 2014BOHA0314-2014BOHA0313-2014BOHA0316)
305	2017BOHA0024	DISMISSIONE IMHOFF RIO VERDE E COLLETTAMENTO AL SISTEMA FOGNARIO	D	Sasso Marconi	Gestore	95,000.00 €	- €	- €	- €	- €	5,403.95 €	- €	- €	5,403.95 €	5,403.95 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. IN LINEA CON QUANTO GIA' INDICATO NELLA PRECEDENTE ANNUALITA'. LO SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL FLUSSO CONTABILE.
306	2014BOHA0321	DEPURATORE CAPOLUOGO DI SASSO MARCONI: REALIZZAZIONE II LINEA E VASCA DI PRIMA PIOGGIA	D	Sasso Marconi	Gestore	3,080,000.00 €	- €	125,000.00 €	- €	125,000.00 €	36,983.68 €	- €	- €	36,983.68 €	36,983.68 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALLA COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI LO SCOSTAMENTO COMPLESSIVO A VITA INTERA DAL COSTO DELL' OPERA E' GIA' STATO MOTIVATO NELLE NOTE DEL 2021 (LA NECESSITA' DI INTERVENTO ANCHE SU STRUTTURE ESISTENTI INIZIALMENTE NON PREVISTE).
307	2014BOHA0356	Collettamento Valle Olivetta (via Mongardino)	F	Sasso Marconi	Gestore	517,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
308	2014BOHA0316	SPOSTAMENTO LOC.CINQUE CERRI IV STRALCIO	A	Sasso Marconi	Gestore	505,000.00 €	- €	- €	- €	- €	2,037.18 €	- €	- €	2,037.18 €	2,037.18 €	100	SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AD ANALISI PRELIMINARE ON CORSO; SI CONFERMA LA NECESSITA' DI DOVER ANCORA INDIVIDUARE UN INTERVENTO RISOLUTIVO CHE PREVEDA UN' ADEGUATA SICUREZZA DELL' INFRASTRUTTURA (INTERVENTI COLLOGATI 2014BOHA0314-2014BOHA0314-2014BOHA0313)
309	2014BOHA0314	SPOST.LOC.CENTRALE POTAB. II STRALCIO	A	Sasso Marconi	Gestore	200,000.00 €	- €	- €	- €	- €	8,096.85 €	- €	- €	8,096.85 €	8,096.85 €	100	SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AD ANALISI PRELIMINARE ON CORSO; SI CONFERMA LA NECESSITA' DI DOVER ANCORA INDIVIDUARE UN INTERVENTO RISOLUTIVO CHE PREVEDA UN' ADEGUATA SICUREZZA DELL' INFRASTRUTTURA (INTERVENTI COLLOGATI 2014BOHA0313-2014BOHA0315-2014BOHA0316)
310	2022BOHA0014	COLLETTAMENTO FOGNARIO ZONA INDUSTRIALE VIA CASOLETTA	F	Valsamoggia	Gestore	400,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
311	2020BOHA0058	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDIMENTAZIONE SECONDARIA DEL DEPURATORE DI BAZZANO	D	Valsamoggia (Bazzano)	Gestore	200,000.00 €	- €	- €	- €	- €	99,481.95 €	- €	- €	99,481.95 €	99,481.95 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2022 E' CONSEGUENTE AL RECUPERO DEI RITARDI ESECUTIVI ACCUMULATI NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI (COME GIA' GIUSTIFICATI NELLE PRECEDENTI NOTE POI)
312	2017BOHA0003	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO FAGNANO-ZAPPOLINO	D	Valsamoggia (Castello di Serravalle)	Gestore	600,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
313	2014BOHA0329	ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO < 200 AE DI TINTORIA	F	Valsamoggia (Castello di Serravalle)	Gestore	300,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
314	2014BOHA0326	POTENZIAMENTO RETE LOC. MERCATELLO	A	Valsamoggia (Castello di Serravalle)	Gestore	606,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
315	2014BOHA0334	ESTENSIONE FOGNARIA DELLA LOCALITA' BANZI AL COLLETORE FOGNARIO ESISTENTE	F	Valsamoggia (Crespellano)	Gestore	333,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
316	2017BOHA0022	ESTENSIONE RETE ACQUA VIA BARGELLINA - QUOTA PARZIALE DI COMPETENZA GESTORE	A	Valsamoggia (Crespellano)	Gestore	38,500.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
317	2014BOHA0343	AMPLIAMENTO DEPURATORE LOCALITA TOLE	D	Vergato	Gestore	1,448,000.00 €	- €	- €	- €	- €	173,182.66 €	- €	- €	173,182.66 €	173,182.66 €	100	INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL RECUPERO DELLE PASSATE ANNUALITA'
318	2014BOHA0342	ADEGUAMENTO SCARICHI LOC. CAVACCHIO	F	Vergato	Gestore	215,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
319	2015BOHA0085	ADEGUAMENTO SCOLMATORE COMPARTO C13 RIALE - I° STRALCIO	F	Zola Predosa	Gestore	815,000.00 €	38,000.00 €	- €	- €	38,000.00 €	28,950.41 €	- €	- €	28,950.41 €	9,049.59 €	-23	
320	2020BOHA0059	COMPLETAMENTO SEPARAZIONE AREA INDUSTRIALE VIA CALARI	F	Zola Predosa	Gestore	1,900,000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
Totale							49,603,549.00 €	6,534,000.00 €	- €	43,069,549.00 €	53,585,095.49 €	3,509,799.33 €	- €	50,075,296.16 €	3,981,546.49 €		

	Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento di terzi pianificato 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento di terzi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura
Importo Totale	49,603,549.00	6,534,000.00	-	43,069,549.00	53,585,095.49	3,509,799.33	-	50,075,296.16	118.2%
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura	45,334,130.00	6,534,000.00	-	38,800,130.00	53,585,095.49	3,509,799.33	-	50,075,296.16	

Legenda: A = acquedotto D = depurazione
F = fognatura AB = acque bianche TT=tutti
ST=struttura

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore
F.to Michele Giovannini

Il segretario verbalizzante
F.to Marialuisa Campani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore
F.to Vito Belladonna

Bologna, 31 maggio 2024