

CLBO/2021/7 del 30 novembre 2021

CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2020 - Gestore Hera S.p.A.**

IL COORDINATORE

F.to Michele Giovannini

CLBO/2021/7

CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA

L'anno **2021** il giorno 30 del mese di novembre alle ore 10:00 si è riunito in seduta telematica il Consiglio Locale di Bologna, convocato con lettera protocollo PG.AT/2021/010752 del 25/11/2021.

Risultano presenti all'appello:

Enti	Nome e Cognome	Qualifica	Presenti	Quote
Città metropolit. di Bologna			No	10,0000
Alto Reno Terme			No	0,7278
Anzola dell'Emilia	Danilo Zacchioli	Assessore	Sì	1,1292
Argelato	Laura Zoboli	Assessore	Sì	0,9488
Baricella	Omar Mattioli		No	0,7110
Bentivoglio			No	0,5955
Bologna	Simone Borsari	Assessore	Sì	30,6755
Borgo Tossignano			No	0,4266
Budrio	Luca Capitani		No	1,6353
Calderara di Reno			No	1,2358
Camugnano	Massimo Grandi		No	0,3196
Casalecchio di Reno	Barbara Negroni	Assessore	Sì	3,0461
Casalfiumanese	Silvano Casella	Assessore	Sì	0,4396
Castel d'Aiano			No	0,3155
Castel del Rio			No	0,2563
Castel di Casio	Marco Aldrovandi	Sindaco	Sì	0,4411
Castel Guelfo di Bologna			No	0,5067
Castel Maggiore	Luca de Paoli	Vicesindaco	Sì	1,5941
Castel San Pietro Terme	Andrea Bondi	Vicesindaco	Sì	1,8374
Castello d'Argile	Michele Giovannini	Assessore	Sì	0,6860
Castenaso	Scalambra	Assessore	Sì	1,3348
Castiglione dei Pepoli	Maurizio Fabbri	Sindaco	Sì	0,6376
Crevalcore	Marco Martelli	Sindaco	Sì	1,2670
Dozza	Barbara Pezzi	Assessore	Sì	0,6845
Firenzuola	Buti	Sindaco	Sì	0,5520
Fontanelice			No	0,3136
Gaggio Montano			No	0,5715
Galliera	Stefano Zanni	Sindaco	Sì	0,6041
Granarolo dell'Emilia	Alessandro Ricci	Sindaco	Sì	1,0400
Grizzana Morandi	Franco rubini	Sindaco	Sì	0,4825
Imola	Elisa Spada	Assessore	Sì	5,7352
Lizzano in Belvedere	Polmonari	Sindaco	Sì	0,3450
Loiano	Fabrizio Morganti	Sindaco	Sì	0,5196
Malalbergo	Monia Giovannini	Sindaco	Sì	0,8761
Marradi	Vittoria Mercatali	Vicesindaco	Sì	0,4229
Marzabotto	Spadoni	Vicesindaco	Sì	0,7045
Medicina			No	1,5135
Minerbio	Sindaco		No	0,8681
Molinella	Gianni Righetti	Assessore	Sì	1,4415

Monghidoro	Barbara Panzacchi	Sindaco	Sì	0,4680
Monte San Pietro	Monica Cinti	Sindaco	Sì	1,0445
Monterenzio			No	0,6362
Monzuno	Ermanno Pavesi	Assessore	Sì	0,6592
Mordano	Nicola Tassinari	Sindaco	Sì	0,5369
Ozzano dell'Emilia	Luca Lelli	Sindaco	Sì	1,2130
Palazzuolo sul Senio			No	0,2528
Pianoro	Franca Filippini	Sindaco	Sì	1,5434
Pieve di Cento	Luca Borsari	Sindaco	Sì	0,7219
Sala Bolognese	Ornella Trappella	Assessore	Sì	0,8328
S. Benedetto Val di Sambro			No	0,5162
San Giorgio di Piano			No	0,8292
San Giovanni in Persiceto	Lorenzo Pellegatti	Sindaco	Sì	2,3737
San Lazzaro di Savena	Beatrice Grasselli	Assessore	Sì	2,7106
San Pietro in Casale			No	1,1198
Sant'Agata Bolognese			No	0,7420
Sasso Marconi	Irene Bernabei	Assessore	Sì	1,3506
Valsamoggia	Christian Soverini	Assessore	Sì	2,5738
Vergato	Stefano Pozzi	Vicesindaco	Sì	0,7833
Zola Predosa	Badiali	Assessore	Sì	1,6505

Presenti n. 42 pari a quote 79,4410

Assenti n. 17 pari a quote 20,5590

Riconosciuta la validità della seduta Michele Giovannini, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione.

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2020 - Gestore Hera S.p.A.**

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1 gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione 34/2019/R/IDR, l'Autorità di Regolazione nazionale ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) relativo alle annualità 2020-2023, poi approvato con deliberazione 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr;
- con deliberazione n. 5 del 3 luglio 2020 il Consiglio locale di Bologna ha approvato il programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2020-2023 del Gestore Hera Spa;

considerato altresì che:

- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale deliberazione tra l'altro dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

dato atto che il gestore HERA Spa ha completato la rendicontazione degli investimenti 2020 attraverso il software ARSI;

dato atto altresì che l'istruttoria condotta dalla struttura tecnica di ATERSIR in merito alla rendicontazione degli investimenti 2020 è sintetizzata nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

rilevato che:

- nell'annualità 2020 è stato rilasciato dalla struttura tecnica di ATERSIR un solo nulla osta ai sensi della deliberazione C.A.M.B. n.75/2017, rintracciabile al protocollo AT/2020/9341 che ha modificato l'importo progettuale dell'intervento ID 2014BOHA0297 "*Recupero depuratore ex-zuccherificio 3°stralcio*" in Comune di San Giovanni in Persiceto, che pertanto viene ratificato in questa sede da parte del Consiglio locale;
- dai dati presentati si evince che il Gestore ha rendicontato un ammontare complessivo di investimenti realizzati inferiore di 3.426.177,27 € rispetto a quanto previsto nell'annualità 2020 dal Programma degli interventi 2020-2023 approvato, valore corrispondente ad uno scostamento percentuale pari al -8%;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del Gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- tale verifica ha evidenziato che i ritardi suddetti sono stati adeguatamente motivati dal Gestore del servizio idrico integrato;

ritenuto pertanto di approvare consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

con voti resi nelle forme di legge: favorevoli n. 40 per quote 48,4205, astenuti n. 2 per quote 31,020, contrari n. 0;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera Spa come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Bologna n. 7 del 30 novembre 2021

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2020 - Gestore Hera S.p.A.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marialuisa Campani

Bologna, 30 novembre 2021

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore
F.to Michele Giovannini

Il segretario verbalizzante
F.to Pier Luigi Maschietto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 24 gennaio 2021



**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2020**

**GESTORE: HERA S.P.A.
BACINO TARIFFARIO: BOLOGNA**

Bologna, 30/11/2021

INDICE

91. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2020	3
2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI.	4

1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2020

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2020, del Programma operativo degli interventi (POI) degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato approvato con Delibera del Consiglio Locale di Bologna n.5 del 3 luglio 2020, che il gestore HERA ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA	DIFFERENZA%
GESTORE	33.551.000,00 €	30.473.532,13 €	-3.077.467,87 €	-9%
TERZI	2.387.000,00 €	3.396.789,60 €	1.009.789,60 €	42%
FONDO PERDUTO	4.432.000,00 €	3.073.501,00 €	-1.358.499,00 €	-31%
TOTALE	40.370.000,00 €	36.943.822,73 €	-3.426.177,27 €	-8%

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2020 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa un 8 %, anche in parte dovuto alla mancata realizzazione di interventi finanziati da terzi e al mancato incasso di contributi a fondo perduto.




Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI.

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio, nel quale si nota come la maggior parte degli investimenti sono nel comparto acquedotto, all'interno del quale il ge-store in termini di percentuale ha investito l'7% in meno rispetto a quanto programmato, mantenendosi comunque su livelli sempre molto elevati. Per la fognatura il minor investimento è legato a minori esigenze di manutenzioni e qualche ritardo.

Servizio	Pianificato 2020	Consuntivo 2020	Differenza	Differenza %
ACQUEDOTTO	25.413.000,00 €	23.679.314,58 €	-1.733.685,42 €	-6,82%
DEPURAZIONE	7.785.000,00 €	7.547.837,93 €	-237.162,07 €	-3,05%
FOGNATURA	6.422.000,00 €	5.389.179,82 €	-1.032.820,18 €	-16,08%
ACQUE BIANCHE	750.000,00 €	327.490,40 €	-422.509,60 €	-56,33%
Totale complessivo	40.370.000,00 €	36.943.822,73 €	-3.426.177,27 €	-8,49%

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

La tabella successiva da una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie:

Manutenzioni straordinarie	Pianificato 2020	Consuntivo 2020
ACQUEDOTTO	2.365.000,00 €	3.051.030,21 €
DEPURAZIONE	1.760.000,00 €	2.207.777,65 €
FOGNATURA	1.617.000,00 €	659.218,01 €
Totale complessivo	5.742.000,00 €	5.918.025,87 €

TAB.3 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo progettuale degli interventi.

	Numero	PIANIFICATO 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA	DIFF. %
Fino a 500.000 €	100	21.054.000 €	20.557.281 €	- 496.719 €	-2%
500.000-1.000.000 €	41	3.754.000 €	3.852.070 €	98.070 €	3%
1.000.000-2.000.000 €	26	4.647.000 €	4.115.336 €	- 531.664 €	-11%
2.000.000-5.000.000 €	11	4.083.000 €	2.516.085 €	- 1.566.915 €	-38%
Oltre 5.000.000 €	4	1.090.000 €	- 14.975 €	- 1.104.975 €	-101%
Manutenzioni	31	5.742.000 €	5.918.026 €	176.026 €	3%
TOTALE	213	40.370.000 €	36.943.823 €	- 3.426.177 €	-8%

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

GENERALI INTERVENTI						PIANIFICATO PIANO ATERSIR				CONSUNTIVO GESTORE						
ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società)	COMUNE	PIANO ATERSIR INV.LORDI	PIANO ATERSIR CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR INV.DI TERZI	PIANO ATERSIR INV.GESTORE	CONS. INV. LORDI	CONS. CONTRIBUTI	CONS. INV. DI TERZI	CONS. INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI
2020BOHA0001	DISTRETTUALIZZAZIONE ZONA RURALE ANZOLA	ACQUEDOTTO	150.000	Gestore	Anzola dell'Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	123.328,77	0,00	0,00	123.328,77	123.328,77	100%	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID CREATO IN OCCASIONE DEL POI 2020-2023 NON PRESENTA PIANIFICAZIONE NELLE ANNUALITA' DI PIANO
2014BOHA0003	ADEGUAMENTO DEP. ANZOLA CAPOLUOGO	DEPURAZIONE	4.691.000	Gestore	Anzola dell'Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014BOHA0002	FOGNATURA VIE ZUCCHINI, MICELLI, F.LLI CERVI	FOGNATURA	1.088.000	Gestore	Anzola dell'Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2017BOHA0006	ADEGUAMENTO ADDUTTRICE VIA NUOVA	ACQUEDOTTO	860.000	Gestore	Argelato	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	7.961,70	0,00	0,00	7.961,70	-292.038,30	-97%	NEL 2020 E' STATA TERMINATA LA PROGETTAZIONE. POICHE' QUESTO INTERVENTO DI RINNOVO/ADEGUAMENTO CONDOTTA NON PRESENTA UN COGENTE GRADO DI URGENZA, SI E' DECISO DI POSTICIPARLO ALLE ANNUALITA' SUCCESSIVE
2020BOHA0002	ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA GALLIERA DAL CONFINE CON IL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE E LA ROTONDA UNITA' D'ITALIA	FOGNATURA	100.000	Gestore	Argelato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2015BOHA0001	NUOVA RETE BARICELLA - S. GABRIELE	ACQUEDOTTO	673.000	Gestore	Baricella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014BOHA0011	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA FRAZ. SAN GABRIELE	FOGNATURA	660.000	Gestore	Baricella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014BOHA0010	COLLETTORE DA LOC. BOSCHI A DEPURATORE DI MALALBERGO	FOGNATURA	667.000	Gestore	Baricella	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	260.643,31	0,00	0,00	260.643,31	-27.356,69	-9%	
2017BOHA0007	ADEGUAMENTO ADDUTTRICE VIA VIETTA	ACQUEDOTTO	1.950.000	Gestore	Bentivoglio	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	525.740,99	0,00	0,00	525.740,99	25.740,99	5%	
2014BOHA0013	BON.DN800.SP.SALICETO TRA CER.E V.BARCHE	ACQUEDOTTO	2.095.000	Gestore	Bentivoglio	753.000,00	0,00	0,00	753.000,00	327.056,20	0,00	0,00	327.056,20	-425.943,80	-56%	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALL' ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI A CAUSA DELL' EMERGENZA COVID
2014BOHA0016	POTENZIAMENTO DEPURATORE BENTIVOGLIO CAPOLUOGO	DEPURAZIONE	1.091.000	Gestore	Bentivoglio	0,00	0,00	0,00	0,00	310.598,00	0,00	0,00	310.598,00	310.598,00	100%	INTERVENTI IN FASE CONCLUSIVA. SI SONO RESE NECESSARIE VARIANTI IN CORSO D' OPERA PRINCIPALMENTE DOVUTE A IMPORTANTI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI (ASSISTENZA AGLI SCAVI E SPESE TECNICHE ARCHEOLOGICHE) E ALCUNE VARIANTI MIGLIORATIVE IN CORSO D' OPERA
2014BOHA0015	ADEG. RETE FOGNARIA FRAZ. SAN MARINO	FOGNATURA	900.000	Gestore	Bentivoglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2015BOHA0002	ADEGUAMENTO FOGNARIO ZONA INDUSTRIALE BENTIVOGLIO	FOGNATURA	650.000	Gestore	Bentivoglio	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	23.864,03	0,00	0,00	23.864,03	-41.135,97	-63%	SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA NECESSITA' DI RIPROGETTAZIONE DELL' INTERVENTO A SEGUITO DI RICHIESTA PERVENUTA DA PARTE DEL COMUNE DI RIELABORARE IL 1° STRALCIO ESCLUDENDO LA SEPARAZIONE DELLE RETI IN VIA MONARI SARDE'
2020BOHA0008	DISTRETTUALIZZAZIONE SAN DONATO-FRULLO	ACQUEDOTTO	150.000	Gestore	Bologna	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	220.667,95	0,00	0,00	220.667,95	70.667,95	47%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE SI E' RESA NECESSARIA LA POSA DI UN TRATTO DI RETE IN PIU' RISPETTO A QUANTO PREVISTO PER OTTIMIZZARE LE PRESSIONI DELLA RETE. CONCLUSIONE INTERVENTO PREVISTA PER IL 2021. SI EVIDENZIA CHE L' IMPORTO INSERITO A POI ERA UNA PIANIFICAZIONE DI LARGA MASSIMA
2020BOHA0007	DISTRETTUALIZZAZIONE TRIUMVIRATO-BIRRA	ACQUEDOTTO	100.000	Gestore	Bologna	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE SONO STATE INIZIATE A FINE 2020 E PERTANTO VERRANNO CONTABILIZZATE NEL 2021. E' COMUNQUE PREVISTA LA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATIVE SEMPRE NEL 2021. SI EVIDENZIANO ALCUNE DIFFICOLTA' NELL' OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DA PARTE DEI PRIVATI
2020BOHA0006	DISTRETTUALIZZAZIONE ZONA BARCA-CROCE	ACQUEDOTTO	100.000	Gestore	Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2020BOHA0005	DISTRETTUALIZZAZIONE ZONA ROVERI BOLOGNA	ACQUEDOTTO	200.000	Gestore	Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	129.274,95	0,00	0,00	129.274,95	129.274,95	100%	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID CREATO IN OCCASIONE DEL POI 2020-2023 NON PRESENTA PIANIFICAZIONE NELLE ANNUALITA' DI PIANO
2015BOHA0007	NUOVO SERBATOIO S.LUCA E POTENZIAMENTO ADDUZIONE	ACQUEDOTTO	730.000	Gestore	Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,36	0,00	0,00	4.081,36	4.081,36	100%	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE. LO SCOSTAMENTO E' LEGATO ALL' ANTICIPAZIONE DELL' INTERVENTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE PREVISTA A POI IN QUANTO CONSIDERATO PRIORITARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
2015BOHA0009	RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE BORGIO	ACQUEDOTTO	300.000	Gestore	Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2015BOHA0003	RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE TIRO A SEGNO	ACQUEDOTTO	760.000	Gestore	Bologna	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	123.803,51	0,00	0,00	123.803,51	-26.196,49	-17%	
2015BOHA0004	RECUPERO POZZI CENTRALE FOSSOLO	ACQUEDOTTO	300.000	Gestore	Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2018BOHA0003	Rinnovo/potenziamento tratto rete idrica via Triumvirato - FSC scheda 16	ACQUEDOTTO	300.000	Gestore	Bologna	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	38.939,33	0,00	0,00	38.939,33	-45.060,67	-53%	INTERVENTO IN CORSO DI ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO AL COMPLETAMENTO DELLA FASE AUTORIZZATIVA
2017BOHA0011	IDAR - INTERVENTI PER CONTROLLO ACCESSI	DEPURAZIONE	187.000	Gestore	Bologna	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	867,21	0,00	0,00	867,21	-144.132,79	-99%	SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO AL FATTO CHE LA PROGETTAZIONE E' STATA SOSPESA IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALL' ID 2014BOHA0032 IDAR:REVISIONE IMPIANTO INCENERIM.FANGHI. INTERVENTO CHE DI FATTO DETTERA' LE MODALITA' E TEMPISTICHE PER L' IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI
2020BOHA0003	IDAR:NUOVA MODELLAZIONE SISTEMA IDAR	DEPURAZIONE	350.000	Gestore	Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014BOHA0032	IDAR:REVISIONE GENERALE IMPIANTO INCENERIMENTO FANGHI	DEPURAZIONE	22.800.000	Gestore	Bologna	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	16.217,18	0,00	0,00	16.217,18	-329.782,82	-95%	NEL CORSO DEL 2020 E' STATO CONDIVISO CON L' AMMINISTRAZIONE REGIONALE LO SCENARIO STRATEGICO OTTIMALE E A FINE 2020 E' STATA AVVIATA LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE
2020BOHA0004	IDAR-BACK-UP SERBATOIO PRODUZIONE O2	DEPURAZIONE	5.261.000	Gestore	Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014BOHA0030	REVAMPING SUPERVISIONE DCS IDAR	DEPURAZIONE	2.110.000	Gestore	Bologna	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	302.093,76	0,00	0,00	302.093,76	-327.906,24	-52%	INTERVENTO IN ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO UNICAMENTE ALL' AVANZAMENTO TECNICO DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE IL CUI AVANZAMENTO PROCEDE COMUNQUE CON TEMPISTICHE COERENTI CON QUANTO PREVISTO A POI
2015BOHA0008	REVISIONE GENERALE DISSABBIATORI 1 DEPURATORE IDAR	DEPURAZIONE	2.640.000	Gestore	Bologna	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00	59.483,87	0,00	0,00	59.483,87	-643.516,13	-91%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL RITARDATO RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO DA PARTE DEL COMUNE DI BOLOGNA (DETERMINA DERIGENZIALE DEL COMUNE DI BOLOGNA IN DATA 01/06/2020) E UN AVVIO POSTICIPATO DEL CANTIERE A INIZIO 2021 PER LE DIFFICOLTA' DETERMINATE DALL' EMERGENZA SANITARIA. IL CANTIERE NEL 2021 E' PIENAMENTE OPERATIVO
2014BOHA0029	BONIFICA APOSA - TRA V. IRNERIO E V. DELLE MOLINE	FOGNATURA	170.000	Gestore	Bologna	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.514,92	0,00	0,00	20.514,92	-4.485,08	-17%	
2017BOHA0012	INSTALLAZIONE SEZIONI DI MONITORAGGIO SU RETE AFFERENTE AL DEPURATORE IDAR	FOGNATURA	100.000	Gestore	Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	31.547,77	0,00	0,00	31.547,77	31.547,77	100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE E' STATO NECESSARIO SVOLGERE CAMPAGNE DI MONITORAGGIO AGGIUNTIVE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE PER INDAGARE LE PORTATE IN TRANSITO SULLA RETE RELATIVAMENTE A PROBLEMATICHE EMERSE SUCCESSIVAMENTE E NON PREVEDIBILI

GENERALI INTERVENTI						PIANIFICATO PIANO ATERSIR				CONSUNTIVO GESTORE						
ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società)	COMUNE	PIANO ATERSIR INV.LORDI	PIANO ATERSIR CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR INV.DI TERZI	PIANO ATERSIR INV.GESTORE	CONS. INV. LORDI	CONS. CONTRIBUTI	CONS. INV. DI TERZI	CONS. INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI
2020BOHA0012	COSTRUZIONE NUOVO SERBATOI A SERVIZIO DELLA RETE IDRICA DI BORGO TOSSIGNANO	ACQUEDOTTO	798.000	CONAMI	Casalfumane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014BOHA0058	COSTRUZIONE NUOVO SERBATOIO RETE IDRICA BORGO TOSSIGNANO	ACQUEDOTTO	855.000	Gestore	Casalfumane	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.273,96	0,00	0,00	-17.273,96	-17.273,96	-100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A CONAMI. ID ANNULLATO E SOSTITUITO DAL 2020BOHA0012
2020BOHA0011	ADEGUAMENTO SCARICHI SASSOLEONE	DEPURAZIONE	350.000	CONAMI	Casalfumane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014BOHA0059	BONIFICA RETE S. CRISTOFORO - POVOLO	ACQUEDOTTO	80.000	Gestore	Castel d'Aiano	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE L'ASSENZA DI CRITICITA' TECNICHE SULLA RETE, LEGATE AGLI SCARSI EVENTI DI ROTTURA VERIFICATE NELL'ULTIMO PERIODO, HA DETERMINATO LA POSTICIPAZIONE DELL'INTERVENTO IN QUANTO AL MOMENTO NON RITENUTO PIU' URGENTE. L'INTERVENTO VA COMUNQUE MANTENUTO A PIANO IN QUANTO IL MONITORAGGIO EFFETTUATO SULLA RETE NEI PROSSIMI ANNI PERMETTERA' DI VALUTARE SE VI SARANNO EVENTI DI ROTTURA TALI DA RENDERE NECESSARIA LA BONIFICA
2014BOHA0351	Adeguaenti sollevamento fognario Cà di Giocondo	FOGNATURA	110.000	Gestore	Castel d'Aiano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2018BOHA0002	Rinnovo rete idrica di adduzione centrale di Suviana-Omomorto-FSC scheda 15	ACQUEDOTTO	500.000	Gestore	Castel di Casio	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	77.299,12	0,00	0,00	77.299,12	-22.700,88	-22%	INTERVENTO IN CORSO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLE DIFFICOLTA' DI DEFINIZIONE DEL TRACCIATO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DI ACCORDO BONARIO CON LA PROPRIETA' PRIVATA LA CUI CONCLUSIONE SI PREVEDE PER IL 1°SEM 2021
2014BOHA0242	AMPLIAMENTO ADEG.DEPURATORE INTECOMUNALE LOC. PRATI (II STRALCIO)	DEPURAZIONE	4.949.000	Gestore	Castel di Casio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2015BOHA0023	STUDIO ED INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI BADI	FOGNATURA	40.000	Gestore	Castel di Casio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	999,10	0,00	0,00	999,10	-39.000,90	-97%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO RISULTA SOSPESO IN QUANTO PRESENTA DELLE CRITICITA', COME GIA' SEGNALATO AD ATERSIR CON PROT.0010120/21 DEL 1/02/2021. INTERVENTO REALIZZATO DAL COMUNE DI CASTEL DI CASIO. HERA HA INVIATO DIVERSE COMUNICAZIONI AL COMUNE PER CONOSCERE NEL DETTAGLIO I LAVORI ESEGUITI, MA SENZA OTTENERE RISPOSTA. A SEGUITO DI UNA VERIFICA EFFETTUATA E' EMERSO CHE 3 CIVICI NON RISULTANO COLLETTATI ED E' NECESSARIA UNA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE. DA UNA PRIMA ANALISI PROGETTUALE SEMBRAVA SI POTESSERO COLLETTARE I CIVICI A GRAVITA', MA DA UNA ANALISI DI DETTAGLIO RISULTA NECESSARIO COSTRUIRE UN SOLLEVAMENTO. UN EVENTUALE INTERVENTO DI COLLETTAMENTO DELLE CASE NON RISULTA ECONOMICAMENTE GIUSTIFICABILE RISPETTO AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI DA RAGGIUNGERE E PERTANTO SONO IN CORSO ULTERIORI RIFLESSIONI IN MERITO
2020BOHA0014	MAGLIATURA RETE ACQUEDOTTISTICA V. FLOSA E V. RONDONE IN COMUNI DI MEDICINA E CASTEL GUELFO	ACQUEDOTTO	130.000	CONAMI	Castel Guelfo di Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2015BOHA0024	POTENZIAMENTO COLLETTORTE POGGIO PICCOLO-IDR. SALAROLA	FOGNATURA	250.000	Gestore	Castel Guelfo di Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.359,92	0,00	0,00	-24.359,92	-24.359,92	-100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A CONAMI. ID ANNULLATO E SOSTITUITO DAL 2020BOHA0013
2020BOHA0013	POTENZIAMENTO COLLETTORTE POGGIO PICCOLO-IDROVORA SALAROLA	FOGNATURA	259.000	CONAMI	Castel Guelfo di Bologna	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO POSTICIPATO IN ATTESA DEL COMPLETAMENTO DELLE INDAGINI SULLE RETI FOGNARIE ESISTENTI E VERIFICA MODELLISTICA DEL SISTEMA. L'INTERVENTO NON HA CARATTERE DI URGENZA AI FINI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
2014BOHA0079	DISTRETTUALIZZAZIONE -CASTELMAGGIORE-CORTICELLA	ACQUEDOTTO	508.000	Gestore	Castel Maggiore	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	5.025,18	0,00	0,00	5.025,18	-28.974,82	-85%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE SONO EMERSE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA FATTIBILITA' DEL III STRALCIO IN QUANTO RISULTA NON FATTIBILE IL COLLEGAMENTO DELLA RETE DEL CENTRO DI CASTEL MAGGIORE CON LA DORSALE RETE DI VIA MATTEOTTI MEDIANTE L'ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO. ANALIZZANDO LE STRUTTURE DEL SOTTOPASSO STRADALE E' INFATTI RISULTATO IMPRATICABILE. E' IN CORSO DI VALUTAZIONE LA POSSIBILITA' DI OTTENERE IL MEDESIMO OBIETTIVO FUNZIONALE IDRAULICO SFRUTTANDO L'INTERVENTO PREVISTO NELL'ID 2015BOHA0028
2015BOHA0028	NUOVA ADDUZIONE RADIALE NORD - POTENZIAMENTO CASTELMAGGIORE	ACQUEDOTTO	1.092.000	Gestore	Castel Maggiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2014BOHA0069	DEMOLIZIONE E MESSA SIC.CARICO PENSILEC.S.PIETRO	ACQUEDOTTO	279.000	Gestore	Castel San Pietro Terme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2020BOHA0015	POTENZIAMENTO LINEA FILTRAZIONE A SABBIA CASTEL S.PIETRO	ACQUEDOTTO	350.000	CONAMI	Castel San Pietro Terme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2015BOHA0026	POTENZIAMENTO RETE DISTRIBUTRICE PRINCIPALE CAPOLUOGO	ACQUEDOTTO	760.000	Gestore	Castel San Pietro Terme	0,00	0,00	0,00	0,00	19.511,72	0,00	0,00	19.511,72	19.511,72	100%	INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2020, COME INDICATO NELLA NOTA DEL 2019, E' RELATIVO ALLA CONTABILIZZAZIONE DEL COLLAUDO
2017BOHA0016	POTENZIAMENTO RETE IDRICA VIA CONVENTINO	ACQUEDOTTO	450.000	CONAMI	Castel San Pietro Terme	0,00	0,00	0,00	0,00	83.071,29	0,00	83.071,29	0,00	83.071,29	100%	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALL'ULTIMAZIONE DELLE SERVITU' E DELLA FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE
2014BOHA0071	RINNOVO E POTENZIAMENTO RETE ZONA O.GRANDE E VARIIGNANA	ACQUEDOTTO	204.000	Gestore	Castel San Pietro Terme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2014BOHA0068	SOSTITUZIONE MACCHINA OZONO POTABILIZZATORE BELFIORE	ACQUEDOTTO	500.000	Gestore	Castel San Pietro Terme	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	158.781,44	0,00	0,00	158.781,44	38.781,44	32%	INTERVENTO IN ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALL'AVANZAMENTO DEL CANTIERE CHE HA PERMESSO DI ANTICIPARE COSTI PREVISTI PER IL 2021
2014BOHA0075	ADEGUAMENTO SISTEMA DI TRATTAMENTO IN LOCO A MOLINO NUOVO	DEPURAZIONE	307.949	CONAMI	Castel San Pietro Terme	0,00	0,00	0,00	0,00	17.459,56	0,00	17.459,56	0,00	17.459,56	100%	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA CHIUSURA DEL FLUSSO DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI ASSET
2015BOHA0027	STUDIO ED INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AZOTO TOT CASTEL SAN PIETRO TERME	DEPURAZIONE	150.000	Gestore	Castel San Pietro Terme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2020BOHA0016	POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA V. S.GIOVANNI (SICILIA-PILASTRINO)	FOGNATURA	300.000	CONAMI	Castel San Pietro Terme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2014BOHA0078	COLLEGAMENTO FRAZIONE S. BERNARDINO ALLA RETE	FOGNATURA	265.000	Gestore	Castello d'Argile	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	80.175,17	0,00	0,00	80.175,17	-35.824,83	-30%	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE, IN LINEA CON LA TEMPISTICA REALIZZATIVA PREVISTA A POI. LO SCOSTAMENTO 2020 E' DI NATURA PURAMENTE ECONOMICA

GENERALI INTERVENTI						PIANIFICATO PIANO ATERSIR				CONSUNTIVO GESTORE						
ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società)	COMUNE	PIANO ATERSIR INV.LORDI	PIANO ATERSIR CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR INV.DI TERZI	PIANO ATERSIR INV.GESTORE	CONS. INV. LORDI	CONS. CONTRIBUTI	CONS. INV. DI TERZI	CONS. INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI
2014BOHA0077	RIFACIMENTO COLLETTORE FOGNARIO VIA MATTEI	FOGNATURA	1.118.000	Gestore	Castello d'Argile	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00	58.824,05	0,00	0,00	58.824,05	-339.175,95	-85%	NEL 2020 E' STATA AVVIATA LA GARA, COME GIA' ANTICIPATO NELLA NOTA DEL 2019. LO SCOSTAMENTO 2020 E' CONSEQUENTE AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' STATO AFFIDATO ALL' IMPRESA IN OTTOBRE PERTANTO PARTE SOSTANZIALE DEI LAVORI VERRA' ESEGUITA NEL 2021
2020BOHA0017	STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI CASTENASO FINALIZZATO ALL' EVENTUALE ADEGUAMENTO FOGNATURA MISTA VIA NASICA DA XXI OTTOBRE AL PONTE SUL FIUME IDICE	FOGNATURA	15.000	Gestore	Castenaso	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100%	SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELL' INTERVENTO PER LA NECESSITA' DI RACCOLGERE DATI ED EFFETTUARE RILIEVI PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO FUNZIONALE ALLO SVILUPPO DELLO STUDIO. IN CORSO COSTRUZIONE MODELLO. COMPLETAMENTO STUDIO PIANIFICATO ENTRO IL 2021
2014BOHA0089	POTENZIAMENTO DEP.CREDA E COLLETTAMENTO LIQUAMI (AUT. J)	DEPURAZIONE	310.000	Gestore	Castiglione dei Pepoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2014BOHA0088	POTENZIAMENTO DEP.S.GIACOMO E COLLETTAMENTO LIQUAMI (AUT. J)	DEPURAZIONE	373.000	Gestore	Castiglione dei Pepoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2015BOHA0032	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI CA' GALLETTO	FOGNATURA	384.000	Gestore	Castiglione dei Pepoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2015BOHA0031	INTERVENTO RETE MISTA LOC.LAGARO-CASTAGNO	FOGNATURA	100.000	Gestore	Castiglione dei Pepoli	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,67	0,00	0,00	1.447,67	1.447,67	100%	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AD ATTIVITA' CONTABILI RESIDUALI
2020BOHA0018	RIFACIMENTO SERBATOIO CALANCO - DOZZA	ACQUEDOTTO	1.080.000	CONAMI	Dozza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2014BOHA0092	NUOVO SERBATOIO IL CHIUSO-FIRENZUOLA	ACQUEDOTTO	153.000	Gestore	Firenze	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100%	REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO POSTICIPATA AL 2021 IN QUANTO NON SUSSISTONO COGENTI CRITICITA' PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
2014BOHA0095	REALIZZAZIONE DEPURATORE DI CORNACCHIAIA	DEPURAZIONE	242.955	CONAMI	Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	36.632,64	0,00	36.632,64	0,00	36.632,64	100%	0
2020BOHA0019	COLLETTAMENTO IMHOFF PIETRAMALA	FOGNATURA	200.000	Gestore	Firenze	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-100%	SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELL' INTERVENTO PER NECESSITA' DI APPROFONDIMENTI SU STATO DI FATTO DELLE RETI ESISTENTI PER L' INDIVIDUAZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE OTTIMALE
2020BOHA0020	RISANAMENTO DELL' AGGLOMERATO DI BRUSCOLI-FIRENZUOLA	FOGNATURA	900.000	CONAMI	Firenze	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-100%	SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELL' INTERVENTO PER NECESSITA' DI APPROFONDIMENTI SU STATO DI FATTO DELLE RETI ESISTENTI PER L' INDIVIDUAZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE OTTIMALE
2020BOHA0021	NUOVO SERBATOIO IDRICO DI FORNIONE	ACQUEDOTTO	51.000	CONAMI	Fontanelice	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALLA POSTICIPAZIONE DELL' INTERVENTO ALLE PROSSIME ANNUALITA' IN QUANTO NON URGENTE, MA NECESSARIO PER INCREMENTARE LA RESILIENZA DEL SISTEMA. RISULTA INOLTRE NECESSARIO UN APPROFONDIMENTO PROGETTUALE PER POTER DEFINIRE L' EFFETTIVO COSTO DELL' OPERA IN QUANTO L' IMPORTO PREVISTO A POI ERA RELATIVO SOLO ALLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE
2020BOHA0022	POTENZIAMENTO DEL SITEMA DI ALIMENTAZIONE DELL' ACQUEDOTTO ARPOLLI	ACQUEDOTTO	1.500.000	Gestore	Gaggio Montano	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	250.130,92	0,00	0,00	250.130,92	-149.869,08	-37%	INTERVENTO IN ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FLUSSO DELLE ATTIVITA' CONTABILI DIVERSO DA QUELLO IPOTIZZATO A PIANO
2014BOHA0100	DISMISSIONE IMPIANTO DEPURAZIONE CAPOL. E CONVOGLIAMENTO	FOGNATURA	744.000	Gestore	Gaggio Montano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2014BOHA0099	INTERRAMENTO TUBAZIONE VOLANTE LOC. SالدINE	FOGNATURA	150.000	Gestore	Gaggio Montano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2015BOHA0034	RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO TORRENTE SILLA (PROPEDEUTICO DISM. DEP GAGGIO)	FOGNATURA	200.000	Gestore	Gaggio Montano	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALLO STRALCIO DELL' ID IN QUANTO VALUTATO NON PIU' NECESSARIO DATO CHE LA PROBLEMATICA E' STATA RISOLTA NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO
2014BOHA0103	NUOVO COLLETTORE DA GALLIERA CAPOLUOGO AL DEPURATORE DI S.VENANZIO	FOGNATURA	1.075.000	Gestore	Galliera	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.455,33	0,00	0,00	6.455,33	-3.544,67	-35%	0
2015BOHA0036	POTENZIAMENTO ZONA INDUSTRIALE CADRIANO	FOGNATURA	400.000	Gestore	Granarolo dell'Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2015BOHA0037	NUOVA ADDUZIONE SCOPE -SERBATOIO CASELLA	ACQUEDOTTO	220.000	Gestore	Grizzana Morandi	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	27.297,46	0,00	0,00	27.297,46	-20.702,54	-43%	SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO AL PROTRARSI DELLE TEMPSTICHE PER IL COMPLETAMENTO DELLA FASE AUTORIZZATIVA COME GIA' SEGNALATO NELLE NOTE PRECEDENTI. INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA
2014BOHA0111	DEPURATORE E COLLETTORE CAPOLUOGO (AUT. J)	DEPURAZIONE	1.425.000	Gestore	Grizzana Morandi	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	6.544,99	0,00	0,00	6.544,99	-186.455,01	-96%	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2020 E' DOVUTO AI RITARDI CONSEQUENTI ALLA NECESSITA' DI CONCORDARE CON L' IMPRESA UNA VARIANTE IN CORSO D' OPERA E ULTERIORE RALLENTAMENTO LAVORI LEGATO ALL' EMERGENZA SANITARIA
2014BOHA0110	COLLETTORE LOC. COLLINA DI SAVIGNANO	FOGNATURA	240.000	Gestore	Grizzana Morandi	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	15.122,92	0,00	0,00	15.122,92	-18.877,08	-55%	0
2015BOHA0039	INSTALLAZIONE NUOVI FILTRI A SABBIA IMPIANTO PONTESANTO- REALIZZAZIONE	ACQUEDOTTO	326.126	CONAMI	Imola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2015BOHA0041	POTENZIAMENTO ALIMENTAZIONE IDRICA ZONA RIVAZZA IM	ACQUEDOTTO	220.489	CONAMI	Imola	0,00	0,00	0,00	0,00	21.404,39	0,00	21.404,39	0,00	21.404,39	100%	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DELLA FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE
2020BOHA0024	RINNOVO RETE BICOCCA IMOLA	ACQUEDOTTO	283.307	CONAMI	Imola	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.000,00	-100%	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
2020BOHA0026	RINNOVO RETE BUSA SARTONA CASOLA CANINA	ACQUEDOTTO	255.349	CONAMI	Imola	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100%	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
2020BOHA0023	RINNOVO RETE CASACCIE E COLOMBARAZZA	ACQUEDOTTO	550.000	CONAMI	Imola	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100%	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE AD ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA' AD ESSO COLLEGATE. L' INTERVENTO NON HA CARATTERE DI PRIORITA' AI FINI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
2020BOHA0028	RINNOVO RETE E SOLLEVAMENTO VIA RONCAGLIE	ACQUEDOTTO	817.062	CONAMI	Imola	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	626.165,75	0,00	626.165,75	0,00	487.165,75	350%	ACCORDO ATTUATIVO SOTTOSCRITTO AD OTTOBRE 2020. LO SCOSTAMENTO 2020 E' DOVUTO AL FATTO CHE SONO STATI RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO ANCHE I COSTI SOSTENUTI NEGLI ANNI PRECEDENTI. L' INTERVENTO RISULTA IN ESECUZIONE

I GENERALI INTERVENTI						PIANIFICATO PIANO ATERSIR				CONSUNTIVO GESTORE						
ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società)	COMUNE	PIANO ATERSIR INV.LORDI	PIANO ATERSIR CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR INV.DI TERZI	PIANO ATERSIR INV.GESTORE	CONS. INV. LORDI	CONS. CONTRIBUTI	CONS. INV. DI TERZI	CONS. INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI
2014BOHA0144	RINNOVO RETE VIA GARDELETTA MARZABOTTO - FSC scheda 14	ACQUEDOTTO	245.000	Gestore	Marzabotto	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	19.440,48	0,00	0,00	19.440,48	-120.559,52	-86%	INTERVENTO IN CORSO DI ESECUZIONE. COME GIA' INDICATO NELLA NOTA DEL 2019 ANCHE LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO LA PROTRARRSI DELLE TEMPISTICHE PER IL COMPLETAMENTO DELLA FASE AUTORIZZATIVA
2017BOHA0002	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI PIOPPE	DEPURAZIONE	1.270.000	Gestore	Marzabotto	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	79.555,27	0,00	0,00	79.555,27	-33.444,73	-29%	INTERVENTO IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE. SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO A LIEVE RITARDO NELL' AVVIO DEL CANTIERE
2014BOHA0149	AMPLIAMENTO E FINISSAGGIO DEPURATORE LOC.LAMA DI RENO	DEPURAZIONE	909.000	Gestore	Marzabotto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2014BOHA0147	COLLETTAMENTO FOGNATURA LOC. ALLOCCO	FOGNATURA	173.000	Gestore	Marzabotto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2014BOHA0145	ESTENSIONE RETE FOGNARIA LOC. LA QUERCIA	FOGNATURA	267.000	Gestore	Marzabotto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2017BOHA0020	RINNOVO RETE ACQUA DI VIA LIBERTA'	ACQUEDOTTO	93.430	CONAMI	Medicina	0,00	0,00	0,00	0,00	86.196,37	0,00	86.196,37	0,00	86.196,37	100%	ACCORDO ATTUATIVO SOTTOSCRITTO AD OTTOBRE 2020. LO SCOSTAMENTO 2020 E' DOVUTO AL FATTO CHE SONO STATI RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO ANCHE I COSTI SOSTENUTI NEGLI ANNI PRECEDENTI. L' INTERVENTO RISULTA TERMINATO
2014BOHA0154	ADEGUAMENTO FOG/DEP PORTONOVO E S.ANTONIO - IMP	DEPURAZIONE	959.000	Gestore	Medicina	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	682.000,00	0,00	0,00	682.000,00	262.000,00	62%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AD ANTICIPAZIONE COSTI PREVISTI PER IL 2021
2015BOHA0052	STUDIO ED INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AZOTO TOT MEDICINA	DEPURAZIONE	273.057	Gestore	Medicina	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.746,62	0,00	0,00	15.746,62	-84.253,38	-84%	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FLUSSO DELLE ATTIVITA' CONTABILI DIVERSO DA QUELLO IPOTIZZATO A PIANO
2017BOHA0005	ADEGUAMENTO FOG/DEP PORTONOVO S.ANTONIO-RETE	FOGNATURA	1.394.274	CONAMI	Medicina	553.000,00	0,00	553.000,00	0,00	369.921,76	0,00	369.921,76	0,00	-183.078,24	-33%	ACCORDO ATTUATIVO SOTTOSCRITTO AD OTTOBRE 2020. NEL 2020 SONO STATI RENDICONTATI ANCHE I COSTI SOSTENUTI NEGLI ANNI PRECEDENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO. LO SCOSTAMENTO 2020 E' DOVUTO AL FATTO CHE LE TEMPISTICHE DI GARA SONO STATE PIU' LUNGHE DI QUANTO INIZIALMENTE PREVISTO E PERTANTO L' INIZIO DEI LAVORI HA SUBITO UNO SLITTAMENTO. L' INTERVENTO RISULTA IN ESECUZIONE
2014BOHA0152	ADEGUAMENTO SCARICHI FOGNARI VIA LAVORO VIA ALBERGATI	FOGNATURA	582.000	Gestore	Medicina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100%	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALLA CONTABILIZZAZIONE GIA' CONCLUSA NELL' ANNO 2019
2014BOHA0153	COLLETTORE FOGNARIO ZONA INDUSTRIALE FOSSATONE	FOGNATURA	289.000	Gestore	Medicina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2014BOHA0355	Collettore Zona Produttiva Fossatone - II Lotto	FOGNATURA	211.000	Gestore	Medicina	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2014BOHA0155	COLLETTORE ZP FOSSATONE - LOTTO 2	FOGNATURA	163.052	CONAMI	Medicina	0,00	0,00	0,00	0,00	34.807,65	0,00	34.807,65	0,00	34.807,65	100%	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DELLA FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE
2017BOHA0021	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI VIA LIBERTA'	FOGNATURA	134.711	CONAMI	Medicina	0,00	0,00	0,00	0,00	119.868,99	0,00	119.868,99	0,00	119.868,99	100%	ACCORDO ATTUATIVO SOTTOSCRITTO AD OTTOBRE 2020. LO SCOSTAMENTO 2020 E' DOVUTO AL FATTO CHE SONO STATI RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO ANCHE I COSTI SOSTENUTI NEGLI ANNI PRECEDENTI. L' INTERVENTO RISULTA TERMINATO
2015BOHA0053	COLLETTAMENTO CA DE FABBRI OVEST - CASONI	FOGNATURA	787.000	Gestore	Minerbio	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	247.387,14	0,00	0,00	247.387,14	162.387,14	191%	INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALL' ANTICIPAZIONE DI ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2021
2015BOHA0054	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. SELVA MALVEZZI	DEPURAZIONE	622.000	Gestore	Molinella	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	37.953,24	0,00	0,00	37.953,24	-9.046,76	-19%	0
2020BOHA0034	REALIZZAZIONE RETE IN LOC. MALVEZZA	FOGNATURA	1.909.000	Gestore	Molinella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2020BOHA0035	STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI MOLINELLA FINALIZZATO ALL'EVENTUALE RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA DEL CAPOLUOGO 3° STRALCIO - SEPARAZIONE RETE BIANCA VIA CIRCONVALLAZIONE SUD E LIMITROFE	FOGNATURA	15.000	Gestore	Molinella	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100%	SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA NECESSITA' DI RACCOLGERE DATI ED EFFETTUARE RILIEVI PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO FUNZIONALE ALLO SVILUPPO DELLO STUDIO. IN CORSO COSTRUZIONE MODELLO. COMPLETAMENTO STUDIO PIANIFICATO ENTRO IL 2021
2015BOHA0006	ADEGUAMENTO FOSSA IMHOFF LOCALITÀ MOLINO BACCI	DEPURAZIONE	474.000	Gestore	Monghidoro	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	56.562,99	0,00	0,00	56.562,99	5.562,99	10%	0
2014BOHA0163	INTERVENTI SUL SISTEMA FOGNARIO DEPURATIVO IN LOCALITA' BRUSCOLI E MONGHIDORO CAPOLUOGO	DEPURAZIONE	2.671.000	Gestore	Monghidoro	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	83.958,71	0,00	0,00	83.958,71	-16.041,29	-16%	0
2017BOHA0015	POTENZIAMENTO ADDUTTRICE VIA SAN MARTINO	ACQUEDOTTO	1.000.000	Gestore	Monte San Pietro	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-100%	NEL 2019 E' STATA ANTICIPATA LA PRIMA PARTE DELL' INTERVENTO, CONSISTITA NEL POTENZIAMENTO DI UN TRATTO DELLA RETE IDRICA PER AUMENTARE LA CAPACITA' DI TRASPORTO E NELLA BONIFICA DEL TRATTO DI RETE CHE FACEVA REGISTRARE NUMEROSE ROTTURE. LO SCOSTAMENTO 2020 E' DOVUTO AL FATTO CHE L' ANTICIPAZIONE DI QUESTA PARTE STRATEGICA DELL' INTERVENTO HA PERMESSO DI RAGGIUNGERE UNA SITUAZIONE SODDISFACENTE PER L' EQUILIBRIO DELLA RETE E PERTANTO LA SECONDA PARTE DELL' INTERVENTO, NON ESSENDO PRESENTI COGENTI CRITICITA', VERRA' REALIZZATA NELLE PROSSIME ANNUALITA'
2014BOHA0169	SOLLEVAMENTO E CONDOTTA MONTE SEVERO VAGLIE	ACQUEDOTTO	845.000	Gestore	Monte San Pietro	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	4.235,83	0,00	0,00	4.235,83	-12.764,17	-75%	0
2014BOHA0180	AMPLIAMENTO DEPURATORE LOC. SAVAZZA	DEPURAZIONE	1.275.000	Gestore	Monterenzio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2014BOHA0182	FOSSA IMHOFF VILLA DI CASSANO	DEPURAZIONE	220.000	Gestore	Monterenzio	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	8.827,38	0,00	0,00	8.827,38	-28.172,62	-76%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE SONO IN CORSO INDAGINI INCLINOMETRICHE PER CONFERMARE LA STABILITA' DEL VERSANTE. L' INTERVENTO E' STATO PERTANTO RIPIANIFICATO
2015BOHA0055	ADEGUAMENTO DEPURATORE LOC. RIOVEGGIO	DEPURAZIONE	692.000	Gestore	Monzuno	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	1.746,78	0,00	0,00	1.746,78	-83.253,22	-97%	SCOSTAMENTO 2020, COME GIA' INDICATO NELLA NOTA DEL 2019, RIPIANIFICATO A PARTIRE DAL 2023 PERCHE' NON PRIORITARIO
2020BOHA0037	SISTEMAZIONE AREA IMPIANTISTICA DEL DEPURATORE DI VADO	DEPURAZIONE	98.000	Gestore	Monzuno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2014BOHA0353	Collettore Rio Terra - Rio Canapa	FOGNATURA	430.000	Gestore	Monzuno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2020BOHA0036	POTENZIAMENTO CONDOTTA DI ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE SETTA LOC. MOLINO CATTANI	FOGNATURA	481.000	Gestore	Monzuno	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	24.920,93	0,00	0,00	24.920,93	3.920,93	18%	0
2020BOHA0038	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA DI TRATTAMENTO POTABILIZZATORE DI BUBANO	ACQUEDOTTO	1.501.214	CONAMI	Mordano	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00	-100%	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO, PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO

GENERALI INTERVENTI						PIANIFICATO PIANO ATERSIR				CONSUNTIVO GESTORE						
ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società)	COMUNE	PIANO ATERSIR INV.LORDI	PIANO ATERSIR CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR INV.DI TERZI	PIANO ATERSIR INV.GESTORE	CONS. INV. LORDI	CONS. CONTRIBUTI	CONS. INV. DI TERZI	CONS. INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI
2020BOHA0039	REALIZZAZIONE NUOVA SEZIONE IMPIANTISTICA PER IL TERZO INVASO DELL'IMPIANTO DI BUBANO	ACQUEDOTTO	1.000.585	CONAMI	Mordano	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-100%	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
2015BOHA0057	RINNOVO RETE IDRICA VIA BORGO GENERAL VITALI	ACQUEDOTTO	113.000	Gestore	Mordano	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,60	0,00	0,00	9.120,60	9.120,60	100%	INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2020 E' UNICAMENTE LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI
2020BOHA0040	RIFACIMENTO E AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA PUBBLICA POSTA IN VIA CAVALLAZZI NEL TRATTO COMPRESO FRA LA VIA GIOVANNI PAOLO II E LA VIA BACCHILEGA	FOGNATURA	100.000	Gestore	Mordano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2020BOHA0045	CONDOTTE RETI BIANCHE, MANUFATTI DI SCARICO, CADITOIE STRADALI - ATO 5 BO	ACQUE BIANCHE	0	Gestore	Opere Pluricomunali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	269.319,84	0,00	0,00	269.319,84	-230.680,16	-46%	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI SISTEMI DI ACQUE METEORICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
2020BOHA0046	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI LAMINAZIONE, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA - ATO 5 BO	ACQUE BIANCHE	0	Gestore	Opere Pluricomunali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	58.170,56	0,00	0,00	58.170,56	-191.829,44	-76%	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUE METEORICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
2014BOHA0208	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI ACQUEDOTTO - IF	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	50.244,61	0,00	0,00	50.244,61	-69.755,39	-58%	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE FINALIZZATA ALLA SICUREZZA COMPENSATO DA MAGGIORI COSTI PER INTERVENTI LEGATI AL TELECONTROLLO (ID 2014BOHA0361)
2015BOHA0069	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - BOLOGNA	ACQUEDOTTO	160.000	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	8.761,24	0,00	0,00	8.761,24	8.761,24	100%	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E CON PIANIFICAZIONE IMPORTI ANNUALI DI LARGA MASSIMA. ID RELATIVO ALLA MESSA A NORMA DELLA FUNZIONALITA' DEGLI ATTRAVERSAMENTI. INTERVENTI IN CORSO
2015BOHA0065	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - IF	ACQUEDOTTO	60.000	Gestore	Opere Pluricomunali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100%	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE NON SI EVIDENZIANO NECESSITA' DI INTERVENTO O ULTERIORI CRITICITA' DA RISOLVERE
2014BOHA0236	ADEGUAMENTO SERBATOI DI RETE AREE MONTAGNA-BO	ACQUEDOTTO	2.000.000	Gestore	Opere Pluricomunali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	88.429,45	0,00	0,00	88.429,45	-111.570,55	-55%	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO CON ATTIVITA' ANNUALI LEGATE AL FABBISOGNO. LA PIANIFICAZIONE IPOTIZZATA ANNUALMENTE A POI E' CONSEGUENTEMENTE DI LARGA MASSIMA. INTERVENTI IN CORSO ANCHE NELL' ANNO 2020
2014BOHA0194	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMP. ACQUEDOTTO - BO	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	160.323,07	0,00	0,00	160.323,07	-19.676,93	-10%	
2014BOHA0229	COLLEGAMENTO CASALECCHIO-CREPELLANO (III STRALCIO)	ACQUEDOTTO	1.217.000	Gestore	Opere Pluricomunali	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	104,27	0,00	0,00	104,27	-43.895,73	-99%	SCOSTAMENTO 2020 MOTIVATO DALLA NECESSITA' DI REVISIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE IN SEGUITO AL MODIFICATO CONTESTO IN CUI L'INTERVENTO SI COLLOCA. NEL CORSO DEGLI ANNI SI SONO INFATTI ATTENUATE LE CRITICITA' RELATIVE ALLA DORSALE BAZZANESE MENTRE I PRINCIPALI CENTRI DI CONSUMO SI SONO SPOSTATI LUNGO LA VIA EMILIA (REALIZZAZIONE CASELLO VALSAMMOGGIA)
2014BOHA0228	COLLEGAMENTO CASALECCHIO-CREPELLANO DN 600 (II STRALCIO)	ACQUEDOTTO	1.865.000	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	247.000,00	0,00	-247.000,00	5.971,15	0,00	0,00	5.971,15	5.971,15	100%	INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI. NEL 2021 SI PREVEDE L' INCASSO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PREVISTO PER IL 2020
2021BOHA0001	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 5	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.152,10	0,00	0,00	5.152,10	1.152,10	28%	
2015BOHA0070	INTERCONNESSIONE DEL SISTEMA IDRICO BOLOGNESE-FERRARESE	ACQUEDOTTO	510.000	Gestore	Opere Pluricomunali	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-100%	ID LEGATO AD ALTRO INTERVENTO IN AMBITO ATO 6 (ID 2017FEHA0009). INTERVENTO RIPIANIFICATO IN SEGUITO AD ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA' AD ESSO COLLEGATE. IN CORSO VALUTAZIONE PER VERIFICARE L' EFFETTIVA NECESSITA' DELL' INTERVENTO STESSO ANCHE IN RELAZIONE AD ALCUNE MODIFICHE DI NATURA GESTIONALE RECENTEMENTE INTRODOTTE
2020BOHA0043	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI ACQUEDOTTO CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 5 BO	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	25.782,40	0,00	0,00	25.782,40	15.782,40	157%	
2018BOHA0006	Interventi emergenza idrica 2017	ACQUEDOTTO	123.000	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.744,94	0,00	-16.744,94	0,00	0%	NEL 2020 E' STATO INCASSATO L' ULTIMO DEI 4 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PREVISTI
2014BOHA0195	LAVORI AUTOSTRADE ACQUEDOTTO (AUT. J)	ACQUEDOTTO	1.281.000	Gestore	Opere Pluricomunali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.356,21	0,00	0,00	9.356,21	-643,79	-6%	
2015BOHA0063	MANUTENZIONE POZZI ISPEZIONE CUNICOLO ROMANO - II LOTTO	ACQUEDOTTO	160.000	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2018BOHA0007	Manutenzione straord. impianti acq. industriale	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100%	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID CUMULATIVO, IN OTTICA DI SEMPLIFICAZIONE, E' STATO CHIUSO IN QUANTO TUTTE LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO, COMPRESO L' EX ACQUEDOTTO INDUSTRIALE, SONO STATE RENDICONTATE A PARTIRE DAL 2020 ALL' INTERNO DELL' ID 2014BOHA0210
2014BOHA0190	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO - BO	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	1.982.000,00	0,00	0,00	1.982.000,00	2.748.736,90	0,00	0,00	2.748.736,90	766.736,90	38%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
2014BOHA0210	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO - IF	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	302.293,31	0,00	0,00	302.293,31	19.293,31	6%	
2020BOHA0049	MODIFICA SOLLEVAMENTO FINALE ACQUEDOTTO INDUSTRIALE	ACQUEDOTTO	180.000	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2015BOHA0064	MONITORAGGIO RETI PIANURA II LOTTO	ACQUEDOTTO	230.000	Gestore	Opere Pluricomunali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100%	INTERVENTO CONCLUSO. QUESTO ID ERA STATO CREATO CON LA FINALITA' DI INSTALLARE MISURATORI DI PORTATA SU VARI TRATTI DI RETE AL FINE DI CONSENTIRNE IL MONITORAGGIO. QUESTA SOLUZIONE E' STATA ABBANDONATA, IN QUANTO SI E' RITENUTO PIU' EFFICACE INSTALLARE SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLE PORTATE ABBINATI A SISTEMI DI RIDUZIONE DELLE PRESSIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE PERDITE DI RETE, CREANDO DEI DISTRETTI IDRAULICI. SONO STATI PERTANTO APERTI DEI NUOVI ID DEDICATI AL PROGETTO DI DISTRETTUALIZZAZIONE DELLA RETE IN SOSTITUZIONE A QUESTO ID GENERICO

GENERALI INTERVENTI						PIANIFICATO PIANO ATERSIR				CONSUNTIVO GESTORE						
ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società)	COMUNE	PIANO ATERSIR INV.LORDI	PIANO ATERSIR CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR INV.DI TERZI	PIANO ATERSIR INV.GESTORE	CONS. INV. LORDI	CONS. CONTRIBUTI	CONS. INV. DI TERZI	CONS. INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI
2015BOHA0071	NUOVA ADDUZIONE RADIALE NORD CASTELLO D'ARGILE- PIEVE DI CENTO	ACQUEDOTTO	623.000	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2020BOHA0042	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIANTI DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO - ATO 5 BO	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	2.820.180,19	2.069.689,71	0,00	750.490,48	700.180,19	33%	MAGGIORI RICHIESTE CLIENTE RISPETTO AGLI IMPORTI IPOTIZZATI A POI
2014BOHA0308	NUOVO DISSABBIATORE CENTR. VAL DI SETTA	ACQUEDOTTO	827.000	Gestore	Opere Pluricomunali	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	98.751,04	0,00	0,00	98.751,04	15.751,04	18%	0
2014BOHA0218	PERFORAZIONE NUOVO POZZO S.VITALE	ACQUEDOTTO	328.000	Gestore	Opere Pluricomunali	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.000,00	-100%	COME GIA' INDICATO NELLA NOTA DEL 2019 SI CONFERMA CHE ANCHE NEL 2020 E' CONTINUATO IL COMPLESSO ITER AUTORIZZATIVO NECESSARIO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER L' AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DEL NUOVO POZZO. PREVISTA CHIUSURA CONFERENZA DEI SERVIZI NELLA PRIMA PARTE DEL 2021 E DI SEGUITO L' OTTENIMENTO DELL' AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE
2014BOHA0220	POTENZIAMENTO RETE BUDRIO CAPOLUOGO (I STRALCIO)	ACQUEDOTTO	870.000	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2015BOHA0066	REALIZZAZIONE SISTEMA ESPERTO GESTIONE AUTOMATISMI DEL SISTEMA PRIMARIO	ACQUEDOTTO	650.000	Gestore	Opere Pluricomunali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	52.394,07	0,00	0,00	52.394,07	22.394,07	74%	INTERVENTO IN CORSO DI ULTIMAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO ALLA NECESSITA' EMERSA SOLO DOPO L' AVVIO DELL' AUTOMAZIONE DEL SISTEMA, DI METTERE IN CAMPO INTERVENTI A COMPLETAMENTO DEL PROGETTO AL FINE DI AUMENTARE LA FRUIBILITA' DEL SISTEMA TRA I QUALI L' EFFICIENTAMENTO DEL SOLLEVAMENTO BORGO PANIGALE
2014BOHA0237	RECUP. AREE SERB. PENSILI DISMESSI BO	ACQUEDOTTO	2.602.000	Gestore	Opere Pluricomunali	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	324.553,92	0,00	0,00	324.553,92	241.553,92	291%	ID CHE RAGGRUPPA VARI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEI PENSILI. LA PIANIFICAZIONE ECONOMICA PER SINGOLO ANNO INSERITA NEL PIANO E' DI LARGA MASSIMA; OGNI ANNO VENGONO AVVIATE LE ATTIVITA' RITENUTE NECESSARIE DAL SERVIZIO, TENENDO CONTO DELLA COMPLESSITA' REALIZZATIVA DI TALI INTERVENTI. NEL 2020 E' STATA CONCLUSA LA RIQUALIFICAZIONE DELL' AREA DEL PENSILE SASSO M., E' CONTINUATA LA PROGETTAZIONE DELL' AREA PENSILE BUBANO. INOLTRE E' STATA AVVIATA LA PROGETTAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL' AREA PENSILE CHIUSURA (IMOLA)
2015BOHA0062	RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE SAN VITALE	ACQUEDOTTO	450.000	Gestore	Opere Pluricomunali	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-100%	QUESTO ID RISULTA STRETTAMENTE COLLEGATO AGLI ID 2015BOHA0009 E 2015BOHA0003. QUESTI 3 ID SONO RELATIVI AL RECUPERO FUNZIONALE DEI POZZI DEL SISTEMA IDIRCO BOLOGNESE (POZZI CENTRALE TIRO A SEGNO, POZZI CENTRALE BORGO, POZZI CENTRALE SAN VITALE). LA PIANIFICAZIONE INSERITA A PIANO RELATIVA A QUESTI 3 ID E' DI LARGA MASSIMA IN QUANTO ANNO PER ANNO VENGONO AGGIORNATE LE PRIORITA' DI INTERVENTO IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI. LO SCOSTAMENTO E' DOVUTO AL FATTO CHE NEL CORSO DEL 2020 NON SI SONO RESI NECESSARI INTERVENTI
2020BOHA0050	RINNOVO E POTENZIAMENTO ADDUTTRICE FEOGA CASTIGLIONE-GRIZZANA	ACQUEDOTTO	1.500.000	Gestore	Opere Pluricomunali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	72.884,31	0,00	0,00	72.884,31	-127.115,69	-63%	INTERVENTO IN TERMINATA PROGETTAZIONE. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO A RALLENTAMENTI IN FASE INIZIALE PER OTTENIMENTO SERVITU' E RILASCIO AUTORIZZAZIONI. INTERVENTO SUDDIVISO IN LOTTI. NEL 2020 SONO STATI ACQUISTATI I MATERIALI PER IL I LOTTO. PREVISTA REALIZZAZIONE NEL 2021. AL MOMENTO NON SI EVIDENZIANO CRITICITA' PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO IN ARCO PIANO
2018BOHA0008	Rinnovo reti acq. industriale	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100%	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID CUMULATIVO, IN OTTICA DI SEMPLIFICAZIONE, E' STATO CHIUSO IN QUANTO TUTTE LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLE RETI ACQUEDOTTO, COMPRESO L' EX ACQUEDOTTO INDUSTRIALE, SONO STATE RENDICONTATE A PARTIRE DAL 2020 ALL' INTERNO DELL' ID 2014BOHA0209
2014BOHA0193	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI - BO - ATO5	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.060.765,42	0,00	0,00	4.060.765,42	-39.234,58	0%	0
2014BOHA0206	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI IF-ATO 5	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	667.478,08	0,00	0,00	667.478,08	67.478,08	11%	0
2014BOHA0196	RINNOVO RETI PROGRAMMATO - BO	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	3.012.000,00	45.000,00	0,00	2.967.000,00	3.130.735,04	0,00	0,00	3.130.735,04	118.735,04	3%	0
2014BOHA0209	RINNOVO RETI PROGRAMMATO - IF	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	1.616.872,91	0,00	0,00	1.616.872,91	276.872,91	20%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SULLE RETI COMPESATA MA MINORI ATTIVITA' DI RINNOVO ASFALTI (ID 2014BOHA0192)
2014BOHA0192	RIPRISTINO ASFALTI RETE IDRICA - BO - ATO5	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	841.079,70	0,00	0,00	841.079,70	-258.920,30	-23%	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO ACQUEDOTTISTICO COMPENSATE DA MAGGIORI COSTI PER RINNOVO PROGRAMMATO RETI (ID 2014BOHA0209)
2014BOHA0207	RIPRISTINO ASFALTI RETE IDRICA-IF	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	317.514,25	0,00	0,00	317.514,25	17.514,25	5%	0
2020BOHA0048	SIST. APPROV. CASTELBOLOGNESE-ACQ.IND-ATO5	ACQUEDOTTO	1.275.000	CONAMI	Opere Pluricomunali	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-100%	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO, PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
2017BOHA0017	SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	ACQUEDOTTO	3.850.000	Gestore	Opere Pluricomunali	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	898.094,77	0,00	0,00	898.094,77	118.094,77	15%	0
2015BOHA0073	SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE- CONAMI- 1*STRALCIO	ACQUEDOTTO	4.950.000	CONAMI	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2020BOHA0047	SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE- CONAMI- 2*STRALCIO	ACQUEDOTTO	1.800.000	CONAMI	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2014BOHA0346	Sostituzione contatori pari calibro	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00	1.444.624,14	0,00	0,00	1.444.624,14	-515.375,86	-26%	CONTO CUMULATIVO - GLI IMPORTI INSERITI A PIANO SONO DI LARGA MASSIMA. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL PIANO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI
2014BOHA0191	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP.ACQ.-BO	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	293.652,17	0,00	0,00	293.652,17	-56.347,83	-16%	0

I GENERALI INTERVENTI						PIANIFICATO PIANO ATERSIR				CONSUNTIVO GESTORE						
ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società)	COMUNE	PIANO ATERSIR INV.LORDI	PIANO ATERSIR CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR INV.DI TERZI	PIANO ATERSIR INV.GESTORE	CONS. INV. LORDI	CONS. CONTRIBUTI	CONS. INV. DI TERZI	CONS. INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI
2014BOHA0361	Telecontrollo e automazione impianti acquedotto (Imolese)	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	239.233,57	0,00	0,00	239.233,57	69.233,57	40%	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO COMPENSATO DA MAGGIORI COSTI PER INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI (ID 2014BOHA0208)
2015BOHA0067	VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI ACQUEDOTTO BO	ACQUEDOTTO	5.027.000	Gestore	Opere Pluricomunali	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00	-33.465,36	0,00	0,00	-33.465,36	-401.465,36	-109%	ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L' ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO DI ATO 5. GLI IMPORTI PIANIFICATI SONO DI LARGA MASSIMA E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL' ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. NEL 2020 E' CONTINUATA LA PROGETTAZIONE PER L' ADEGUAMENTO SISMICO DEL PENSILE DI CUPO. INOLTRE SI EVIDENZIA UN CONSUNTIVO DI SEGNO NEGATIVO LEGATO ALLO STORNO DI ALCUNI COSTI ERRONEAMENTE IMPUTATI NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI
2014BOHA0215	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE - IF	DEPURAZIONE	0	Gestore	Opere Pluricomunali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.520,48	0,00	0,00	19.520,48	-30.479,52	-60%	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
2014BOHA0204	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE - BO	DEPURAZIONE	0	Gestore	Opere Pluricomunali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.324,61	0,00	0,00	40.324,61	-9.675,39	-19%	0
2014BOHA0254	IDAR BONIFICA IMPIANTO DI DEFOSFATAZIONE	DEPURAZIONE	465.000	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2014BOHA0253	IDAR MANUTENZ STRAORDINARIA COGENERAZIONE	DEPURAZIONE	647.000	Gestore	Opere Pluricomunali	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	68.906,34	0,00	0,00	68.906,34	8.906,34	14%	0
2014BOHA0243	IDAR: COSTRUZ. VASCA DI EMERGENZA	DEPURAZIONE	9.837.000	Gestore	Opere Pluricomunali	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	2.272,89	0,00	0,00	2.272,89	-270.727,11	-99%	RIPROGRAMMAZIONE INTERVENTO CON PRIORITA' 2A (DGR 201/2016 E DGR 569/2019) VISTO IL PERSISTERE DI UN IMPORTANTE CIMENTO PROGETTUALE SULLA PRIORITA' 1A A CAUSA DI PROBLEMATICHE PREVALENTEMENTE AUTORIZZATIVE. EMERGE INOLTRE LA NECESSITA' DI RIVALUTARE LE INDICAZIONI DEL PIANO DI INDIRIZZO AL FINE DI AVERE UN APPROCCIO OMOGENEO SUI VARI TERRITORI GESTITI DA HERA
2014BOHA0245	IDAR: INST. DI UNA CENTRIFUGA IN SOST. FILTRO PRESSA	DEPURAZIONE	950.000	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
2017BOHA0001	IDAR: INTERVENTI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE	DEPURAZIONE	1.389.000	Gestore	Opere Pluricomunali	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	151.953,58	0,00	0,00	151.953,58	91.953,58	153%	ID CHE COMPRENDE UNA SERIE DI INTERVENTI SUL DEPURATORE IDAR. GLI IMPORTI PIANIFICATI ANNUALMENTE SONO DI LARGA MASSIMA E DI VALORE FLAT. LE ATTIVITA' ANNUALMENTE REALIZZATE SOLO LEGATE ALL' AVANZAMENTO PROGETTUALE REALIZZATIVO DEI SINGOLI INTERVENTI ANCHE IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI GARANTIRE CONTINUITA' DI ESERCIZIO. TRA I PRINCIPALI INTERVENTI REALIZZATI NEL 2020 SI EVIDENZIA: INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI RIMOZIONE STRUVITE DALLA LINEA FANGHI, INSTALLAZIONE SONDE E MISURATORE DI PORTATA OSSIGENO AI FINI DEL CORRETTO ESERCIZIO DEL CONTROLLORE/ CONTROLLORE DI PROCESSO LINEA BIOLOGICA
2014BOHA0214	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE IF	DEPURAZIONE	0	Gestore	Opere Pluricomunali	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	576.678,21	0,00	0,00	576.678,21	341.678,21	145%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE (AREA IMOLA)
2014BOHA0203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE TERRITORIO - BO	DEPURAZIONE	0	Gestore	Opere Pluricomunali	1.265.000,00	87.000,00	0,00	1.178.000,00	1.552.499,52	38.512,12	0,00	1.513.987,40	287.499,52	22%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE (AREA BOLOGNA)
2015BOHA0058	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE-BO	DEPURAZIONE	0	Gestore	Opere Pluricomunali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	44.510,57	0,00	0,00	44.510,57	-5.489,43	-10%	0
2015BOHA0060	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE-IM	DEPURAZIONE	0	Gestore	Opere Pluricomunali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	19.018,38	0,00	0,00	19.018,38	13.018,38	216%	0
2020BOHA0044	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 5 BO	FOGNATURA	0	Gestore	Opere Pluricomunali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100%	CONTO CUMULATIVO-NON SI SONO MANIFESTATE NEL 2020 ESIGENZE DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER PROBLEMATICHE DI INTERFERENZE CON LA RETE AUTOSTRADALE
2014BOHA0199	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.FOGNATURA - BO	FOGNATURA	0	Gestore	Opere Pluricomunali	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	144.552,32	0,00	0,00	144.552,32	-130.447,68	-47%	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE (AREA BOLOGNA)
2014BOHA0213	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA - IF	FOGNATURA	0	Gestore	Opere Pluricomunali	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	26.835,82	0,00	0,00	26.835,82	-58.164,18	-68%	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE (AREA IMOLA)
2014BOHA0201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI/ALL. FOGNATURA - BO	FOGNATURA	0	Gestore	Opere Pluricomunali	817.000,00	0,00	0,00	817.000,00	408.554,00	0,00	0,00	408.554,00	-408.446,00	-49%	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI E ALLACCI FOGNARI COMPENSATI DA MAGGIORI COSTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO (ID 2014BOHA0362)
2014BOHA0211	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI/ALL. FOGNATURA-IF	FOGNATURA	0	Gestore	Opere Pluricomunali	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	79.275,87	0,00	0,00	79.275,87	-360.724,13	-81%	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI E ALLACCI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
2020BOHA0041	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO CLIENTE FOGNATURA - ATO 5 BO	FOGNATURA	0	Gestore	Opere Pluricomunali	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	520.856,76	391.548,53	0,00	129.308,23	300.856,76	136%	MAGGIORI RICHIESTE CLIENTE RISPETTO AGLI IMPORTI IPOTIZZATI A POI
2014BOHA0259	RILIEVO RETI FOGNARIE - IF	FOGNATURA	120.000	Gestore	Opere Pluricomunali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.269,65	0,00	0,00	6.269,65	-8.730,35	-58%	0
2014BOHA0240	RILIEVO RETI FOGNARIE BO-AT05	FOGNATURA	1.155.000	Gestore	Opere Pluricomunali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	122.160,44	0,00	0,00	122.160,44	22.160,44	22%	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E PIANIFICATO IN MODO OMOGENEO NEGLI ANNI. LE EFFETTIVE ATTIVITA' ANNUALI SVOLTE SONO LEGATE ALLE ESIGENZE MANIFESTATESI NELL' ANNUALITA' STESSA
2014BOHA0362	Rinnovo reti e allacciamenti da Pronto Intervento (Area Bolognese)	FOGNATURA	0	Gestore	Opere Pluricomunali	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	1.322.909,04	0,00	0,00	1.322.909,04	642.909,04	94%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO IN AMBITO FOGNARIO COMPENSATE DA MINORI COSTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI E ALLACCI FOGNARI PROGRAMMATI (ID 2014BOHA0201)
2014BOHA0363	Rinnovo reti e allacciamenti da Pronto Intervento (Area imolese)	FOGNATURA	0	Gestore	Opere Pluricomunali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	132.168,44	0,00	0,00	132.168,44	-117.831,56	-47%	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO IN AMBITO FOGNARIO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

GENERALI INTERVENTI		PIANIFICATO PIANO ATERSIR								CONSUNTIVO GESTORE						
ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società)	COMUNE	PIANO ATERSIR INV.LORDI	PIANO ATERSIR CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR INV.DI TERZI	PIANO ATERSIR INV.GESTORE	CONS. INV. LORDI	CONS. CONTRIBUTI	CONS. INV. DI TERZI	CONS. INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI
2015BOHA0085	ADEGUAMENTO SCOLMATORE COMPARTO C13 RIALE - I° STRALCIO	FOGNATURA	500.000	Gestore	Zola Predosa	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	17.109,98	0,00	0,00	17.109,98	-22.890,02	-57%	SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO AL COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA CON MODIFICA DI TRACCIATO RICHIESTO DALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE (MAIL DEL 12-11-2020 PROT. HERA 50837/21 E SUCCESSIVO RIESAME DEL 04-12-2020)
2020BOHA0059	COMPLETAMENTO SEPARAZIONE AREA INDUSTRIALE VIA CALARI	FOGNATURA	1.900.000	Gestore	Zola Predosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
Totale						40.370.000,00	4.432.000,00	2.387.000,00	33.551.000,00	36.943.822,73	3.073.501,00	3.396.789,60	30.473.532,13	-3.426.177,27		

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	IMPORTO PROGETTUALE	PIANO ATERSIR INV.LORDI	% SCOSTAMENTO
2020BOHA0007	DISTRETTUALIZZAZIONE TRIUMVIRATO-BIRRA	ACQUEDOTTO	Bologna	100000	100.000,00	-100,00
2014BOHA0058	COSTRUZIONE NUOVO SERBATOIO RETE IDRICA BORGO TOSSIGNANO	ACQUEDOTTO	Casalfiumanese	855000	0,00	-100,00
2014BOHA0059	BONIFICA RETE S. CRISTOFORO - POVOLO	ACQUEDOTTO	Castel d'Aiano	80000	80.000,00	-100,00
2015BOHA0024	POTENZIAMENTO COLLETTORTE POGGIO PICCOLO-IDR. SALAROLA	FOGNATURA	Castel Guelfo di Bologna	250000	0,00	-100,00
2020BOHA0013	POTENZIAMENTO COLLETTORTE POGGIO PICCOLO-IDROVORA SALAROLA	FOGNATURA	Castel Guelfo di Bologna	259000	11.000,00	-100,00
2020BOHA0017	STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI CASTENASO FINALIZZATO ALL' EVENTUALE ADEGUAMENTO FOGNATURA MIST	FOGNATURA	Castenaso	15000	15.000,00	-100,00
2014BOHA0092	NUOVO SERBATOIO IL CHIUSO-FIRENZUOLA	ACQUEDOTTO	Firenze	153000	10.000,00	-100,00
2020BOHA0019	COLLETTAMENTO IMHOFF PIETRAMALA	FOGNATURA	Firenze	200000	18.000,00	-100,00
2020BOHA0020	RISANAMENTO DELL' AGGLOMERATO DI BRUSCOLI-FIRENZUOLA	FOGNATURA	Firenze	900000	18.000,00	-100,00
2020BOHA0021	NUOVO SERBATOIO IDRICO DI FORNIONE	ACQUEDOTTO	Fontanelice	51000	50.000,00	-100,00
2015BOHA0034	RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO TORRENTE SILLA (PROPEDEUTICO DISM. DEP GAGGIO)	FOGNATURA	Gaggio Montano	200000	9.000,00	-100,00
2020BOHA0024	RINNOVO RETE BICOCCA IMOLA	ACQUEDOTTO	Imola	283307	146.000,00	-100,00
2020BOHA0026	RINNOVO RETE BUSA SARTONA CASOLA CANINA	ACQUEDOTTO	Imola	255349	30.000,00	-100,00
2020BOHA0023	RINNOVO RETE CASACCIE E COLOMBARAZZA	ACQUEDOTTO	Imola	550000	30.000,00	-100,00
2020BOHA0025	RINNOVO RETE V.DI VITTORIO CASOLA CANINA	ACQUEDOTTO	Imola	498876	133.000,00	-100,00
2020BOHA0030	ADEGUAMENTO DEPURATORE SANTERNO - TRATTAMENTO AZOTO	DEPURAZIONE	Imola	21997000	103.000,00	-100,00
2014BOHA0125	ADEGUAMENTO DEPURATORE SANTERNO PER AZOTO	DEPURAZIONE	Imola	2995000	0,00	-100,00
2020BOHA0029	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA V.MOLINO ROSSO	FOGNATURA	Imola	274000	108.000,00	-100,00
2020BOHA0031	STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI ALTEDO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI SULLA R	FOGNATURA	Malalbergo	15000	15.000,00	-100,00
2014BOHA0152	ADEGUAMENTO SCARICHI FOGNARI VIA LAVORO VIA ALBERGATI	FOGNATURA	Medicina	582000	10.000,00	-100,00
2020BOHA0035	STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI MOLINELLA FINALIZZATO ALL'EVENTUALE RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA	FOGNATURA	Molinella	15000	15.000,00	-100,00
2017BOHA0015	POTENZIAMENTO ADDUTTRICE VIA SAN MARTINO	ACQUEDOTTO	Monte San Pietro	1000000	350.000,00	-100,00
2020BOHA0038	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA DI TRATTAMENTO POTABILIZZATORE DI BUBANO	ACQUEDOTTO	Mordano	1501214	101.000,00	-100,00
2020BOHA0039	REALIZZAZIONE NUOVA SEZIONE IMPIANTISTICA PER IL TERZO INVASO DELL'IMPIANTO DI BUBANO	ACQUEDOTTO	Mordano	1000585	23.000,00	-100,00
2015BOHA0065	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - IF	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	60000	10.000,00	-100,00
2015BOHA0070	INTERCONNESSIONE DEL SISTEMA IDRICO BOLOGNESE-FERRARESE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	510000	24.000,00	-100,00
2018BOHA0007	Manutenzione straord. impianti acq. industriale	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	0	100.000,00	-100,00
2015BOHA0064	MONITORAGGIO RETI PIANURA II LOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	230000	50.000,00	-100,00
2014BOHA0218	PERFORAZIONE NUOVO POZZO S.VITALE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	328000	234.000,00	-100,00
2015BOHA0062	RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE SAN VITALE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	450000	130.000,00	-100,00
2018BOHA0008	Rinnovo reti acq. industriale	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	0	30.000,00	-100,00
2020BOHA0048	SIST.APPROV.CASTELBOLOGNESE-ACQ.IND-ATO5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	1275000	300.000,00	-100,00
2020BOHA0044	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 5 BO	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	0	10.000,00	-100,00
2015BOHA0061	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNARI	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	0	20.000,00	-100,00
2014BOHA0267	AMPLIAMENTO DEPURATORE LOC. PONTE RIZZOLI	DEPURAZIONE	Ozzano dell'Emilia	3311000	40.000,00	-100,00
2014BOHA0265	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA PALAZZO BIANCHETTI	FOGNATURA	Ozzano dell'Emilia	298000	10.000,00	-100,00
2015BOHA0075	POTENZIAMENTO RETE MISTA V. DEL SAVENA	FOGNATURA	Pianoro	480000	20.000,00	-100,00