

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Reggio-Emilia N.9 del 22 ottobre 2021			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023			SCOSTAMENTO		Note giustificative
						Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	
84	2018REIA0198	PNRR - Fognatura e depurazione - Risoluzione problematiche connesse alla presenza di acque parassite provenienti da canali di bonifica in Via Canalino	FOGNATURA	Castelnovo di Sotto	1.200.000,00 €	- €	- €	- €	17.425,98 €	- €	17.425,98 €	17.425,98 €	100	Spese di progettazione per intervento candidato PNRR. Conferma di finanziamento con D.M. del 09/08/2023. Si prevede la realizzazione nel 2024-2025
85	2014REIA0033	5.8.Uspf.131 - Risanamento fognature capoluogo con interventi vari via Rivasi, via Marzabotto, via 1° Maggio, via Arduini, via Costituzione, via Spaggiari, via Grandi, Sottopasso Pianella, Via Gironbola, via Guerra	FOGNATURA	Cavriago	250.357,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
86	2018REIA0201	Piano Fognario - Potenziamento rete fognaria nella zona di Via Rivasi Ovest	FOGNATURA	Cavriago	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
87	2018REIA0202	Piano Fognario - Potenziamento rete fognaria nella zona di Via Arduini - Via della Conciliazione e parte di Via della Repubblica	FOGNATURA	Cavriago	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
88	2021REIA0290	Sostituzione rete di distribuzione acqua in Via Gorganza e Via dell'Industria	ACQUEDOTTO	Cavriago	350.000,00 €	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	24.852,15 €	- €	24.852,15 €	- 225.147,85 €	-90	Progettazione conclusa: in corso di ottenimento le autorizzazioni e le servitù di passaggio su proprietà private
89	2015REIA0103	Risanamento fognario NASSETA/ACQUABONA	FOGNATURA	Collagna	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
90	2016REIA0121	Acquedotto Gabellina: adeguamento scarico acque controlavaggio Collagna	ACQUEDOTTO	Collagna	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
91	2014REIA0036	5.8.Uspf.96 - Interventi pregressi Dinazzano Lemizzone 1° lotto	FOGNATURA	Correggio	200.000,00 €	- €	- €	- €	36,33 €	- €	36,33 €	36,33 €	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
92	2016REIA0122	Potenziamento reticolo fognario in Via del Falegname	FOGNATURA	Correggio	700.000,00 €	- €	- €	- €	19.202,07 €	- €	19.202,07 €	19.202,07 €	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità; spese notarili per acquisizione area
93	2017REIA0165	Potenziamento impianto di depurazione di Canolo a 3.000 AE	DEPURAZIONE	Correggio	600.000,00 €	- €	- €	- €	72,66 €	- €	72,66 €	72,66 €	100	Intervento non prioritario: ripianificato nel nuovo POI 2024-2029 alle annualità 2027-2028
94	2018REIA0203	Sostituzione rete idrica in Via Marzabotto	ACQUEDOTTO	Correggio	150.000,00 €	- €	- €	- €	5.984,82 €	- €	5.984,82 €	5.984,82 €	100	Cantiere ultimato: riconoscimento compensazione caro materiali su lavori anno precedente
95	2018REIA0204	Sostituzione rete idrica in Via Gilberto	ACQUEDOTTO	Correggio	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
96	2018REIA0205	Piano Fognario - potenziamento sistema scolante dell'area compresa tra Via Mandriolo Superiore, Via Campagnola e Piazzale 1 Agosto	FOGNATURA	Correggio	300.000,00 €	- €	- €	- €	979,03 €	- €	979,03 €	979,03 €	100	Intervento non prioritario: ripianificato nel nuovo POI 2024-2029 nell'annualità 2027
97	2017REIA0158	Realizzazione nuovo collettore fognario in Via De Amicis	FOGNATURA	Fabbrico	340.000,00 €	- €	- €	- €	36,33 €	- €	36,33 €	36,33 €	100	Intervento concluso: coda di intervento realizzato in precedenti annualità
98	2018REIA0206	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario nella zona tra XXV Aprile e Via A. Moro	FOGNATURA	Fabbrico	80.529,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
99	2018REIA0207	Sostituzione rete acqua adduttrice in loc. Praticello	ACQUEDOTTO	Gattatico	250.000,00 €	- €	- €	- €	390.750,11 €	- €	390.750,11 €	390.750,11 €	100	Cantiere in corso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità; si prevede l'ultimazione dei lavori nel 2024
100	2014REIA0039	5.8.Uspf.98 - Potenziamento rete fognaria capoluogo. 1° stralcio	FOGNATURA	Gualtieri	140.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
101	2018REIA0208	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via Fattori nel tratto tra Via Codisotto a sera e Via Allende	FOGNATURA	Gualtieri	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
102	2014REIA0041	5.10.D15.19 - Impianto di depurazione Guastalla Nord: nitrif. denitri	DEPURAZIONE	Guastalla	300.000,00 €	- €	- €	- €	54,50 €	- €	54,50 €	54,50 €	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
103	2014REIA0042	5.7.D11.3 - Madonna del Ficchetto: risoluzione criticità di deflusso	FOGNATURA	Guastalla	485.566,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
104	2014REIA0043	5.8.Uspf.99 - Collegamento fognario loc. San Giacomo alla rete depurata	FOGNATURA	Guastalla	165.000,00 €	- €	- €	- €	36,33 €	- €	36,33 €	36,33 €	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
105	2017REIA0153	Piano Fognario - Razionalizzazione sistema fognario in Via Bologna	FOGNATURA	Guastalla	1.300.000,00 €	- €	- €	- €	327.096,34 €	- €	327.096,34 €	327.096,34 €	100	Cantiere in corso: si prevede l'ultimazione nel 2024
106	2018REIA0209	Depuratore di Guastalla Sud: Potenziamento quadro elettrico e rifacimento ricircoli	DEPURAZIONE	Guastalla	200.000,00 €	- €	- €	- €	1.232,97 €	- €	1.232,97 €	1.232,97 €	100	Progettazione in corso di intervento ripianificato nel nuovo POI 2024-2029 nell'annualità 2026
107	2018REIA0210	Depuratore di Guastalla Nord: nuovo sedimentatore secondario	DEPURAZIONE	Guastalla	200.000,00 €	- €	- €	- €	1.704,41 €	- €	1.704,41 €	1.704,41 €	100	Progettazione in corso di intervento ripianificato nel nuovo POI 2024-2029 nell'annualità 2027
108	2018REIA0211	Piano Fognario - Potenziamento della linea fognaria in Via Viazzolo Lungo	FOGNATURA	Guastalla	226.985,00 €	- €	- €	- €	674,68 €	- €	674,68 €	674,68 €	100	Intervento non più necessario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2029
109	2021REIA0266	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0146 Melca (AE 81)	DEPURAZIONE	Guastalla	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
110	2014REIA0044	5.8.Uspf.134 - Sistemazione fognature Giarola Campo	FOGNATURA	Ligonchio	137.820,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
111	2014REIA0045	5.3.7 - Nuovo serbatoio Luzzara mc 2000	ACQUEDOTTO	Luzzara	1.800.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
112	2016REIA0125	Razionalizzazione sistema fognario in strada Barilla e limitrofe	FOGNATURA	Montecchio	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
113	2018REIA0212	Realizzazione nuovo impianto filtrazione GAC centrale idrica di Aiola	ACQUEDOTTO	Montecchio	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
114	2018REIA0213	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via Galilei e Via Parri Valle	FOGNATURA	Montecchio	150.000,00 €	- €	- €	- €	82.862,45 €	- €	82.862,45 €	82.862,45 €	100	Cantiere ultimato
115	2018REIA0214	Piano Fognario - adeguamento condotta fognaria in Via Montegrappa Parri	FOGNATURA	Montecchio	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
116	2014REIA0049	Completamento centrale idrica di Via Sturlona	ACQUEDOTTO	Novellara	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
117	2014REIA0050	5.11.1.13 - San Bernardino: nuovo impianto biodischi 450 AE	DEPURAZIONE	Novellara	660.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
118	2014REIA0051	5.7.D11.4 - Potenziamento reticolo fognario in Via Caravaggio (ex via Curie)	FOGNATURA	Novellara	155.000,00 €	- €	- €	- €	3.791,51 €	- €	3.791,51 €	3.791,51 €	100	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in precedenti annualità. Riconoscimento compensazione caro materiali su costi anno precedente
119	2014REIA0052	5.8.Uspf.81 - Risanamento fognatura Via Nazario Sauro	FOGNATURA	Novellara	150.000,00 €	- €	- €	- €	36,33 €	- €	36,33 €	36,33 €	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
120	2016REIA0126	FSC - Sostituzione adduttrice Novellara-Bettolino	ACQUEDOTTO	Novellara	600.000,00 €	- €	- €	- €	3.217,94 €	- €	3.217,94 €	3.217,94 €	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
121	2017REIA0166	Sostituzione rete idrica in Strada Macchione	ACQUEDOTTO	Novellara	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
122	2018REIA0215	Sostituzione adduttrice in Via Levata	ACQUEDOTTO	Novellara	250.000,00 €	- €	- €	- €	282.934,01 €	- €	282.934,01 €	282.934,01 €	100	Cantiere in corso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità; si prevede l'ultimazione dei lavori nel 2024
123	2018REIA0216	Realizzazione collegamento adduttrice Via Levata - Centrale idrica Via Sturlona	ACQUEDOTTO	Novellara	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
124	2018REIA0217	Sostituzione rete acqua adduttrice in loc. San Bernardino - 1° stralcio	ACQUEDOTTO	Novellara	350.000,00 €	- €	- €	- €	8.316,16 €	- €	8.316,16 €	8.316,16 €	100	Progettazione conclusa: individuata la tecnologia re-lining per il minor impatto sui terreni coltivati. Si prevede la realizzazione nel 2024

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Reggio-Emilia N.9 del 22 ottobre 2021			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023			SCOSTAMENTO		Note giustificative
						Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	
125	2021REIA0282	Piano Fognario - Adeguamento reticolo fognario in Via Costa	FOGNATURA	Novellara	770.000,00 €	- €	- €	- €	12.773,61 €	- €	12.773,61 €	12.773,61 €	100	Progettazione ultimata: in corso l'ottenimento delle autorizzazioni
126	2014REIA0085	5.4.7 - Adeguamento depuratori al D.gls 152/06 e delibere regionali - Trattamenti appropriati	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
127	2014REIA0086	5.4.8 - Piano fognario	FOGNATURA	Opere pluricomunali	1.200.000,00 €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	36.276,23 €	9.000,00 €	27.276,23 €	- 263.723,77 €	-87	Rendicontati qui alcuni interventi richiesti dai Comuni che non avevano un ID dedicato (Cà Cavalli Albinea, Via Bassa Canossa, Bedogno Quattro Castella, Via Alighieri Castellarano..)
128	2014REIA0088	5.4.11 - Estensione fogne nere o miste	FOGNATURA	Opere pluricomunali	369.044,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- 100.000,00 €	-100	Non sono pervenute richieste di intervento da parte dei Comuni o dai privati. Capitolo che prevede il cofinanziamento al 50% da parte dei privati
129	2014REIA0091	5.2.2. - 5.2.4. - 5.2.5. - 5.2.6. - 5.2.9. - 5.2.9. - 5.2.11. - 5.2.12. - 5.2.13 - Manutenzioni straordinarie acqua	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	13.200.000,00 €	2.500.000,00 €	- €	2.500.000,00 €	10.218.346,48 €	- €	10.218.346,48 €	7.718.346,48 €	308	Nel corso del 2023, sono di molto aumentate le rotture su derivazione di utenza e su rete poiché anche il mese di ottobre, di solito in calo rispetto ai mesi estivi, ha presentato un numero di perdite molto elevato; complessivamente nel 2024 sono state 2436 le rotture su presa rispetto alle 2176 dell'anno precedente e 1446 su rete contro le 1293 del 2023. In corrispondenza delle rotture su presa viene preferita la sostituzione rispetto alla riparazione poiché permette di rinnovare completamente la derivazione dell'utente con nuova tubazione in triplo strato (per un importo complessivo di ~ 4.581.351,00). Anche sulle tubazioni adduttrici si sono verificati diversi guasti che hanno comportato riparazioni complesse con sostituzione di tratti significativi di condotta (es. Spostamento adduttrice Mandriolo in concomitanza cavo di bonifica, Riparazione adduttrice DN 800 Via Orsini Reggio Emilia in corrispondenza del cavo Quaresimo, Riparazione adduttrice Rubiera-San Faustino DN 300, Riparazione n.2 perdite su adduttrice Montecchio DN 250 e DN 280, Riparazione n. 2 perdite su adduttrice DN 800 Via Templari Reggio Emilia). Ricompresi in questo capitolo anche sono quota parte degli interventi di rinnovamento delle reti ai fini della riduzione delle perdite o per concomitanza ad interventi di riqualificazione da parte dei Comuni (rifacimento pavimentazioni pregiate di piazze, marciapiedi, piste ciclabili..). Si evidenzia che all'interno di questo capitolo vengono rendicontati anche gli interventi di manutenzione straordinaria su tutta l'impiantistica elettromeccanica installata, sulle parti idrauliche e civili dei serbatoi, ma anche su tutta l'infrastruttura degli oltre 480 distretti di rete al fine di mantenerli sempre in corretto funzionamento
130	2014REIA0094	5.4.1. - 5.4.2. - 5.4.3. - 5.4.4. - 5.4.5 - Manutenzioni straordinarie fog/dep	FOGNATURA	Opere pluricomunali	- €	- €	- €	- €	2.697,99 €	- €	2.697,99 €	2.697,99 €	100	
131	2014REIA0095	5.2.1 - Cartografia numerica acqua/fognature	TUTTI	Opere pluricomunali	1.588.814,00 €	330.000,00 €	- €	330.000,00 €	255.682,29 €	- €	255.682,29 €	- 74.317,71 €	-22	Nel corso del 2023 le esigenze di sviluppo/aggiornamento cartografico sono state inferiori al pianificato
132	2016REIA0145	Estendimento reti a carico di privati	TUTTI	Opere pluricomunali	- €	- €	- €	- €	923.017,55 €	270.387,00 €	652.630,97 €	923.017,55 €	100	Consuntivo dei lavori realizzati su richiesta di Privati nel corso del 2023. Importo più elevato rispetto allo storico per effetto della risoluzione delle interferenze con la nuova tangenziale nord di Reggio Emilia in corso di realizzazione da parte di ANAS
133	2017REIA0168	Realizzazione reti acquedotto al fine della riduzione delle perdite idriche	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	8.800.000,00 €	2.200.000,00 €	- €	2.200.000,00 €	3.632.753,62 €	- €	3.632.753,62 €	1.432.753,62 €	65	Maggiori costi dovuti al riconoscimento delle compensazioni per l'aumento dei prezzi dei materiali
134	2018REIA0174	Sostituzione contatori adempimento D.M. 93/2017	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	14.641.200,00 €	1.430.000,00 €	- €	1.430.000,00 €	402.281,22 €	- €	402.281,22 €	- 1.027.718,78 €	-71	Avanzamento lavori di sostituzione contatori rallentato per difficoltà di approvvigionamento materiali: forti ritardi nelle forniture
135	2018REIA0253	Manutenzione straordinaria impianti di depurazione	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	8.000.000,00 €	2.000.000,00 €	- €	2.000.000,00 €	2.834.688,59 €	- €	2.834.688,59 €	834.688,59 €	41	Maggiori necessità di interventi di manutenzione straordinaria dovuti a guasti e rotture su macchine e apparecchiature. Inoltre, sono stati portati a termine n.3 interventi di adeguamento particolarmente onerosi, quali: ristrutturazione sedimentatore 1 Linea 3 depuratore Mancasale, sostituzione impianto elettrico depuratore Chimico-Fisico di Mancasale, adeguamento strada di accesso depuratore Roncocesi
136	2018REIA0254	Manutenzione straordinaria fognature	FOGNATURA	Opere pluricomunali	5.600.000,00 €	1.400.000,00 €	- €	1.400.000,00 €	3.495.941,51 €	- €	3.495.941,51 €	2.095.941,51 €	149	Maggiori necessità di interventi di manutenzione straordinaria per: maggior numero di interventi a seguito di rotture causate da molti fenomeni temporaleschi di forte intensità; maggiori interventi di manutenzione straordinaria su rotture riscontrate a seguito di nuove ispezioni/ricerche programmate, realizzate con sistemi satellitari ;maggiori sostituzioni di reti ammalorate in concomitanza di lavori di riqualificazione strade/piazze da parte delle Amministrazioni comunali. Maggiori interventi di manutenzione straordinaria su impianti di sollevamento esistenti
137	2018REIA0255	Manutenzione straordinaria acque meteoriche	FOGNATURA	Opere pluricomunali	2.400.000,00 €	600.000,00 €	- €	600.000,00 €	384.789,55 €	- €	384.789,55 €	- 215.210,45 €	-35	Minori necessità di interventi di manutenzione straordinaria sulle reti per acque meteoriche rispetto a quanto pianificato
138	2018REIA0256	Estendimenti acqua in zone non servite	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	400.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	642,34 €	- €	642,34 €	- 99.357,66 €	-99	Capitolo sostituito da ID 2023REIA0294: Estensione rete alle case sparse
139	2018REIA0257	Investimenti di Struttura	STRUTTURA	Opere pluricomunali	6.881.209,00 €	1.960.403,00 €	- €	1.960.403,00 €	3.748.645,47 €	- €	3.748.645,47 €	1.788.242,47 €	91	Rendicontati maggiori costi di struttura per implementazione di sistemi informativi evoluti e progetti di digitalizzazione.
140	2018REIA0258	Nuovi Allacci	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	1.213.625,00 €	720.060,00 €	493.565,00 €	995.668,44 €	845.618,00 €	150.050,57 €	- 217.956,56 €	-17	
141	2023REIA0294	Studi di fattibilità a favore degli interventi funzionali agli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	800.516,00 €	- €	800.516,00 €	9.305,29 €	- €	9.305,29 €	- 791.210,71 €	-98	Costi sostenuti per la progettazione dei 2 interventi ammessi in graduatoria (Via Cantonazzo, Rolo; Via Spianazza, Baiso). I lavori verranno realizzati nel 2024
142	2024REAR0021	Studi e modellazioni	TUTTI	Opere pluricomunali	- €	- €	- €	- €	90.243,64 €	- €	90.243,64 €	90.243,64 €	100	
143	2018REIA0218	Sostituzione rete acqua adduttrice Via Fermi - Via Zappellazzo	ACQUEDOTTO	Poviglio	650.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
144	2021REIA0280	Adeguamento collettore fognario in Via Crispi	FOGNATURA	Poviglio	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
145	2014REIA0055	5.8.Uspf.102 - Potenziamento fognario Via Piave	FOGNATURA	Quattro Castella	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
146	2018REIA0173	"Contributi Realizzazione collettore fognario e sistemazione scarico nel Rio Moreno in Comune di Quattro Castella"	FOGNATURA	Quattro Castella	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
147	2018REIA0219	Potenziamento adduttrice a monte centrale idrica di Volpara	ACQUEDOTTO	Quattro Castella	1.000.000,00 €	750.000,00 €	- €	750.000,00 €	- €	- €	- €	- 750.000,00 €	-100	Intervento non più prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2029
148	2018REIA0220	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via del Casalino	FOGNATURA	Quattro Castella	100.000,00 €	- €	- €	- €	74.510,84 €	- €	74.510,84 €	74.510,84 €	100	Cantiere in corso in ritardo rispetto alla pianificazione per difficoltà di ottenimento servizi di passaggio
149	2018REIA0221	Piano Fognario - Potenziamento reticolo fognario in Via Don Milani	FOGNATURA	Quattro Castella	127.609,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
150	2014REIA0056	5.8.Uspf.83 5.8.Uspf.121 - Realizzazione collettore fognario in loc. Miscoso	FOGNATURA	Ramiseto	103.644,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
151	2014REIA0057	5.3.38 - Interconnessione acquedotti Reggio-Roncocesi: attraversamento Crostolo	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Reggio-Emilia N.9 del 22 ottobre 2021			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023			SCOSTAMENTO		Note giustificative
						Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	
195	2016REIA0070	Rifacimento fognatura per acque nere in Via Luxemburg (ex via delle Valli, via Togliatti)	FOGNATURA	Rubiera	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
196	2016REIA0134	PNISSI - Nuovo serbatoio Rubiera mc 2000	ACQUEDOTTO	Rubiera	2.890.000,00 €	- €	- €	- €	39.676,40 €	- €	39.676,40 €	39.676,40 €	100	Intervento ripianificato nel POI 2024-2029 in attesa conferma finanziamento PNISSI
197	2016REIA0135	Depuratore di Rubiera: sistemazione e potenziamento linea fanghi	DEPURAZIONE	Rubiera	1.330.000,00 €	- €	- €	- €	4.704,39 €	- €	4.704,39 €	4.704,39 €	100	Intervento ripianificato nel POI 2024-2029 nell'annualità 2029
198	2017REIA0154	Estendimento rete acqua a servizio frazione di Fontana (utenze ex - AIMAG)	ACQUEDOTTO	Rubiera	600.000,00 €	- €	- €	- €	31.466,79 €	- €	31.466,79 €	31.466,79 €	100	Progettazione conclusa. Si potrà passare alla fase esecutiva dei lavori solo quando AIMAG avrà completato il collegamento del serbatoio pensile di Carpi e dismesso l'alimentazione esistente. Intervento ripianificato nel nuovo POI 2024-2029 alle annualità 2024-2025
199	2018REIA0176	FSC - Sostituzione rete acquedotto in Viale Resistenza	ACQUEDOTTO	Rubiera	400.000,00 €	- €	- €	- €	599,47 €	- €	599,47 €	599,47 €	100	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in annualità precedenti
200	2018REIA0241	Sostituzione rete acqua adduttrice in loc. San Faustino	ACQUEDOTTO	Rubiera	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
201	2014REIA0071	5.8.Uspf.125a - Realizzazione rete fognaria Via Roma Capoluogo Zona sportiva 1° stralcio	FOGNATURA	San Martino in Rio	170.000,00 €	- €	- €	- €	36,33 €	- €	36,33 €	36,33 €	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
202	2014REIA0072	5.8.Uspf.125b - Realizzazione rete fognaria Capoluogo Zona sportiva 2° stralcio	FOGNATURA	San Martino in Rio	130.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
203	2014REIA0073	5.8.Uspf.139 - Realizzazione rete fognaria Capoluogo Zona sportiva 3° stralcio	FOGNATURA	San Martino in Rio	182.740,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
204	2016REIA0136	Depuratore di San Martino: potenziamento linea fanghi e progettazione dell'adeguamento del parametro Azoto Totale ai limiti di Tabella 2, allegato 5 D.Lgs 152/06	DEPURAZIONE	San Martino in Rio	635.000,00 €	435.000,00 €	- €	435.000,00 €	1.729,23 €	- €	1.729,23 €	- 433.270,77 €	-99	Intervento ripianificato nel POI 2024-2029 nelle annualità 2024-2025
205	2017REIA0149	Potenziamento con spostamento dell'impianto di sollevamento fognario in Via G. di Vittorio	FOGNATURA	San Polo d'Enza	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.760,47 €	- €	50.760,47 €	50.760,47 €	100	Cantiere in corso: in ritardo rispetto alla pianificazione
206	2017REIA0160	Piano Fognario - Realizzazione collettore fognario e impianto di sollevamento area Protezione Civile	FOGNATURA	Sant'Illario d'Enza	150.000,00 €	- €	- €	- €	9.535,02 €	- €	9.535,02 €	9.535,02 €	100	Intervento ultimato
207	2018REIA0243	Piano Fognario - Rifacimento collettore fognario in Via Primo Maggio	FOGNATURA	Sant'Illario d'Enza	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
208	2014REIA0076	5.8.Uspf.105 - Estendimento fognario in loc. Chiozza	FOGNATURA	Scandiano	320.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
209	2016REIA0137	Rifacimento collettore di Arceto a monte dello scolmatore	FOGNATURA	Scandiano	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
210	2016REIA0138	Depuratore di Bosco: sistema di aerazione seconda linea	DEPURAZIONE	Scandiano	755.000,00 €	- €	- €	- €	418.646,37 €	- €	418.646,37 €	418.646,37 €	100	Cantiere in corso: da considerare unitamente all'ID 2018REIA0245. E' stato redatto un unico progetto esecutivo.
211	2017REIA0167	Piano Fognario - Razionalizzazione sistema fognario in loc. Fellegara	FOGNATURA	Scandiano	200.000,00 €	- €	- €	- €	184.841,02 €	- €	184.841,02 €	184.841,02 €	100	Cantiere concluso: rimangono da eseguire i ripristini definitivi
212	2018REIA0172	"Contributi Progetto Smart meter - comune di Scandiano (rif 2014REIA0091)"	ACQUEDOTTO	Scandiano	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
213	2018REIA0244	Rifacimento condotto scolmatore in Via delle Scuole	FOGNATURA	Scandiano	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
214	2018REIA0245	Depuratore di Bosco	DEPURAZIONE	Scandiano	450.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
215	2018REIA0246	Piano Fognario - Realizzazione collettore fognario in Via del Serraglio	FOGNATURA	Scandiano	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
216	2014REIA0034	Cerreto Alpi: 400 AE	DEPURAZIONE	Ventasso	535.000,00 €	- €	- €	- €	8.143,57 €	- €	8.143,57 €	8.143,57 €	100	Progettazione definitiva conclusa ma intervento ripianificati nel nuovo POI 2024-2029 nelle annualità 2026-2027
217	2016REIA0109	Agglomerato Busana: potenziamento impianto di depurazione	DEPURAZIONE	Ventasso	325.000,00 €	- €	- €	- €	536,90 €	- €	536,90 €	536,90 €	100	Intervento non prioritario. Ripianificato nel POI 2029-2027 nelle annualità 2026-2027
218	2017REIA0163	Realizzazione collegamento fognario per la dismissione Imhoff Cimitero	FOGNATURA	Ventasso	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
219	2017REIA0164	Realizzazione impianto di depurazione in loc. Cereggiolo	DEPURAZIONE	Ventasso	220.000,00 €	- €	- €	- €	2.736,67 €	- €	2.736,67 €	2.736,67 €	100	Nell'impossibilità di raggiungere l'accordo bonario occorre pianificare CdS e procedura espropriativa
220	2018REIA0175	FSC - Sostituzione rete adduttrice Cà di Scatola-Canova	ACQUEDOTTO	Ventasso	370.000,00 €	- €	- €	- €	12.123,72 €	- €	12.123,72 €	12.123,72 €	100	Cantiere ultimato: coda di intervento pianificato in annualità precedenti
221	2018REIA0247	Delocalizzazione impianto di depurazione Valbona	DEPURAZIONE	Ventasso	200.000,00 €	- €	- €	- €	217,98 €	- €	217,98 €	217,98 €	100	Intervento ripianificato nel POI 2024-2029 nelle annualità 2026-2027
222	2018REIA0248	Unificazione scarichi loc. Acquabona	DEPURAZIONE	Ventasso	150.000,00 €	- €	- €	- €	299,73 €	- €	299,73 €	299,73 €	100	Intervento non prioritario: non rientrato nella pianificazione 2024-2029
223	2021REIA0281	Piano Fognario - Adeguamento reticolo fognario in Via Papa Giovanni XXIII	FOGNATURA	Ventasso	60.000,00 €	- €	- €	- €	17.201,20 €	- €	17.201,20 €	17.201,20 €	100	Progettazione ultimata: in corso l'ottenimento delle autorizzazioni
224	2016REIA0140	Trattamenti Appropriati agglomerato<200 AE: realizzazione fossa imhoff a servizio della frazione di Pineto	DEPURAZIONE	Vetto d'enza	250.000,00 €	- €	- €	- €	1.174,76 €	- €	1.174,76 €	1.174,76 €	100	Intervento concluso: coda di intervento realizzato in precedenti annualità
225	2018REIA0249	Piano Fognario - Rifacimento tratto di rete fognaria in Via Manenti e Via Fontanaccio	FOGNATURA	Vetto d'enza	845.000,00 €	280.000,00 €	- €	280.000,00 €	2.531,68 €	- €	2.531,68 €	- 277.468,32 €	-99	Cantiere in fase di ultimazione: da considerare unitamente all'ID 2018REIA0250. E' stato redatto un unico progetto esecutivo.
226	2018REIA0250	Piano Fognario - Lavori di potenziamento, adeguamento e messa in sicurezza della rete fognaria in loc. Vetto Capoluogo	FOGNATURA	Vetto d'enza	355.000,00 €	- €	- €	- €	768.969,81 €	- €	768.969,81 €	768.969,81 €	100	Cantiere in fase di ultimazione: da considerare unitamente all'ID 2018REIA0249. E' stato redatto un unico progetto esecutivo.
227	2021REIA0269	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0187 Strada (AE 67)	DEPURAZIONE	Vetto d'enza	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
228	2016REIA0139	Risanamento fognature in loc. Sedrio 2° lotto	FOGNATURA	Vezzano sul Crostolo	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
229	2014REIA0079	Potenziamento impianto Viano (5000 AE N+D+sedimentatore II + ispessimento)	DEPURAZIONE	Viano	900.000,00 €	- €	- €	- €	2.647,68 €	- €	2.647,68 €	2.647,68 €	100	Progetto di fattibilità concluso. Intervento ripianificato nel Piano 2024-2029 nelle annualità 2026-2027
230	2014REIA0080	5.10.D15.9 - Potenziamento impianto San Giovanni di Querciola	DEPURAZIONE	Viano	243.000,00 €	- €	- €	- €	26.799,66 €	- €	26.799,66 €	26.799,66 €	100	Intervento concluso: riconoscimento compensazione caro materiali su costi anno precedente
231	2014REIA0081	5.8.Uspf.108 - Realizzazione collettore fognario in loc. Predale	FOGNATURA	Viano	181.829,00 €	- €	- €	- €	181,65 €	- €	181,65 €	181,65 €	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
232	2016REIA0141	Sostituzione reti idriche da serb. Faggiola a serb. M.Te Cerlino. 1° e 2° stralcio	FOGNATURA	Viano	450.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
233	2021REIA0273	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0250 Pulpiano (AE 52)	DEPURAZIONE	Viano	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
234	2021REIA0274	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0256 Serra (AE 51)	DEPURAZIONE	Viano	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
235	2014REIA0082	Costruzione di depuratore al servizio della frazione di Gazzano	DEPURAZIONE	Villaminazzo	370.000,00 €	- €	- €	- €	26.549,56 €	- €	26.549,56 €	26.549,56 €	100	Intervento concluso: riconoscimento compensazione caro materiali su costi anno precedente
236	2014REIA0083	Costruzione reti di collettamento e depuratore al servizio della frazione di Carniana	FOGNATURA	Villaminazzo	700.000,00 €	- €	- €	- €	25.497,43 €	- €	25.497,43 €	25.497,43 €	100	Concluse le indagini geologiche, individuato tracciato per il collettore fognario. In corso l'ottenimento delle servitù di passaggio su proprietà private

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Reggio-Emilia N.9 del 22 ottobre 2021			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023			SCOSTAMENTO		Note giustificative
						Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	
237	2016REIA0142	Trattamenti Appropriati: collettamento a rete depurata di parte della frazione di Sologno	DEPURAZIONE	Villaminazzo	250.000,00 €	- €	- €	- €	172.541,47 €	- €	172.541,47 €	172.541,47 €	100	Intervento concluso: in ritardo rispetto alla pianificazione per problematiche di ottenimento servitù di passaggio e bonifica bellica ma comunque entro il 31/12/2023 come previsto dalla DGR
238	2016REIA0144	Completamento rete fognaria in loc. Minozzo	FOGNATURA	Villaminazzo	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
239	2018REIA0251	Collettamento loc. Bedogno/Case Zobbi su impianto Villaminazzo (ARE0181-ARE0152)	DEPURAZIONE	Villaminazzo	150.000,00 €	- €	- €	- €	4.465,75 €	- €	4.465,75 €	4.465,75 €	100	Intervento ripianificato nel POI 2024-2029 nelle annualità 2026-2027
240	2018REIA0252	Acquedotto Villa Minozzo: costruzione nuovo serbatoio in loc. Mulino di Tromba	ACQUEDOTTO	Villaminazzo	180.000,00 €	- €	- €	- €	135.874,84 €	- €	135.874,84 €	135.874,84 €	100	Intervento concluso in annualità successiva al pianificato
241	2021REIA0259	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0156 Febbio (AE 157)	DEPURAZIONE	Villaminazzo	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- 20.000,00 €	-100	Intervento da ripianificare nel rispetto alle tempistiche della DGR
242	2021REIA0260	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0108 Santonio (AE 153)	DEPURAZIONE	Villaminazzo	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- 20.000,00 €	-100	Intervento da ripianificare nel rispetto alle tempistiche della DGR
243	2021REIA0263	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0141 Cerrè Sologno-Via Bertini (AE 90)	DEPURAZIONE	Villaminazzo	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
244	2021REIA0265	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0113 Morsiano (AE 82)	DEPURAZIONE	Villaminazzo	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
245	2021REIA0268	Del. 569 - Trattamento Appropriato agglomerato ARE0123 Primaore (AE 67)	DEPURAZIONE	Villaminazzo	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
246	2021REIA0277	Piano Fognario - Realizzazione collegamento fognario tra Corso Prampa e Via della Vittoria	FOGNATURA	Villaminazzo	280.000,00 €	- €	- €	- €	14.424,84 €	- €	14.424,84 €	14.424,84 €	100	Progettazione conclusa: avvio del cantiere in ritardo in quanto è emersa la necessità di sostituire contestualmente la rete di acquedotto in acciaio vetusta. Si prevede l'avvio el cantiere nella primavera 2024
247	2022REIA0292	Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Villa Minozzo per raggiungere la piena produttività	ACQUEDOTTO	Villaminazzo	80.000,00 €	- €	- €	- €	2.991,98 €	68.426,00 €	65.433,63 €	2.991,98 €	100	Intervento concluso: coda di intervento pianificato in precedenti annualità
Totale						21.045.516,00 €	810.060,00 €	20.235.456,00 €	34.194.236,25 €	1.193.431,00 €	33.000.806,19 €	13.148.720,25 €		

	Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura
Importo Totale	21.045.516,00 €	810.060,00 €	20.235.456,00 €	34.194.236,25 €	1.193.431,00 €	33.000.806,19 €	
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura	19.085.113,00 €	810.060,00 €	18.275.053,00 €	30.445.590,78 €	1.193.431,00 €	29.252.160,72 €	159,5%