

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Piacenza N. 2 del 3 aprile 2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023			SCOSTAMENTO		Note giustificative
						Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	
1	2014PCIE0032	P2010001 - Adeguamento impianto di depurazione per agglomerato Agazzano OVEST.	DEPURAZIONE	Agazzano	1.200.000,00 €	- €	- €	- €	143.695,01 €	- €	143.695,01 €	143.695,01 €	100	Intervento pianificato in annualità precedenti. Impianto avviato. Interventi di completamento in corso.
2	2015PCIE0092	Potenziamento impianto di depurazione di Cortina	DEPURAZIONE	Alseno	500.000,00 €	- €	- €	- €	38.391,68 €	- €	38.391,68 €	38.391,68 €	100	Intervento pianificato in annualità precedenti. Lavori in corso
3	2018PCIE0307	Rifacimento e potenziamento della rete di distribuzione acquedotto a servizio della località Chiaravalle della Colomba	ACQUEDOTTO	Alseno	300.000,00 €	- €	- €	- €	116,06 €	- €	116,06 €	116,06 €	100	Code intervento
4	2014PCIE0013	Adeguamento scarichi dell'agglomerato di NIBBIANO ALTA VAL TIDONE mediante realizzazione nuovo impianto di depurazione a biodischi.	DEPURAZIONE	Alta Val Tidone	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	523.350,64 €	- €	523.350,64 €	523.350,64 €	100	Intervento pianificato in annualità precedenti. Lavori in corso.
5	2014PCIE0041	Realizzazione impianto di depurazione per adeguamento scarico agglomerato Pecorara e sistemazioni reti fognarie capoluogo	DEPURAZIONE	Alta Val Tidone	1.700.000,00 €	- €	- €	- €	95.710,96 €	- €	95.710,96 €	95.710,96 €	100	Intervento pianificato in annualità precedenti. Progettazione esecutiva in fase conclusiva.
6	2018PCIE0260	2 stralcio - Interconnessione acquedotto Pianello con Trevozzo di Nibbiano (nuova tubazione definitiva per collegamento degli acquedotti) - SOSTITUITO FSC	ACQUEDOTTO	Alta Val Tidone	2.104.388,82 €	- €	- €	- €	673.420,55 €	- €	673.420,55 €	673.420,55 €	100	Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in corso. Intervento unico con ID 2018PCIE0262
7	2021PCIE0350	Completamento intervento sulla rete di distribuzione di Pecorara - Tubazione di interconnessione tra Serb. Costalta e localit. Casa Rossa in Comune di Pecorara - PROT. CIVILE - (Economie da OCDPC n. 468 del 21/07/2017 e n. 497 del 19/01/2018) - Atto n. 3047 del 02/09/2021 - DPC/2021/3162 del 01/09/2021	ACQUEDOTTO	Alta Val Tidone	200.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	-100	Lavori terminati nel 2022
8	2022PCIE0351	Ottimizzazione delle sorgenti della Alta Val Tidone per raggiungere la piena produttività - PROT. CIVILE - DP n. 118 del 3/8/2022 - OCDPC n. 906 del 21/7/2022	ACQUEDOTTO	Alta Val Tidone	90.000,00 €	- €	- €	- €	2.166,68 €	- €	2.166,68 €	2.166,68 €	100	Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in fase di ultimazione
9	2023PCIE0358	Riqualficazione acquedotto Via Roma a Nibbianc	ACQUEDOTTO	Alta Val Tidone	100.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,39 €	- €	10.000,39 €	10.000,39 €	100	Anticipato costi di progettazione
10	2015PCIE0094	Rifacimento reti acquedotto via della Libert e piazza Repubblica	ACQUEDOTTO	Besenzone	250.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	-100	Costi di progettazione anticipati nell'annualità precedente. Intervento ripianificato nel POI 2024-2029 nell'annualità 2027
11	2017PCIE0210	* Collegamento acquedottistico Cortemaggiore-Besenzone (e studio serbatoio Besenzone)	ACQUEDOTTO	Besenzone	290.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
12	2016PCIE0152	Acquedotto zona Generesso 2 stralcio - Montechiosc	ACQUEDOTTO	Bettola	566.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
13	2016PCIE0157	Interventi straordinari sul pozzo Le Forche	ACQUEDOTTO	Bettola	110.000,00 €	- €	- €	- €	12.776,96 €	- €	12.776,96 €	12.776,96 €	100	Costi per avviamento impianto
14	2016PCIE0182	Acquisizione Acquedotto in loc. Olmo - Studio di fattibilità	ACQUEDOTTO	Bettola	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
15	2016PCIE0183	Nuova rete fognaria in loc. Recesio - Studio di fattibilità	FOGNATURA	Bettola	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	Errore imputazione. Intervento non più necessario. Uscito dalla nuova pianificazione 2024-2029
16	2014PCIE0008	Razionalizzazione sistema sorgenti Alta Val Trebbia, Alta Val Nure, Alta Val d'Arda. Comuni Cerignale, Zerba, Ottone, Cortebrugnatella, Bobbio, Vernasca, Morfasso Lugagnano, Ferriere Farini, Bettola, Gropparello, Caminata, Alta Val Tidone	ACQUEDOTTO	Bettola, Bobbio, Lugagnano Val d'Arda, Zerba, Vernasca, Cerignale, Morfasso, Ottone, Cortebrugnatella, Farini, Ferriere, Gropparello, Alta Val Tidone	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	30.354,78 €	- €	30.354,78 €	19.645,22 €	-39	CAMB64 franchigia 20.000 - se scostamento < 100
17	2014PCIE0021	G20080026 - Impianto di depurazione di Mezzano Scotti.	DEPURAZIONE	Bobbio	980.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	426,90 €	- €	426,90 €	99.573,10 €	-99	Il titolo non ricade tra quelli in infrazione. Pertanto, si è stato dato spazio ad altri interventi per adeguamento normativo degli scarichi. Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2029
18	2014PCIE0035	Ristrutturazione sedimentatore dep. Bobbio	DEPURAZIONE	Bobbio	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
19	2017PCIE0207	Ripristino danni alluvione depuratore Piancasale	DEPURAZIONE	Bobbio	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
20	2018PCIE0229	Acq Bobbio - Impianto di trattamento Serbatoio Arelli - FSC CROMO *entro 31/12/2025	ACQUEDOTTO	Bobbio	422.892,24 €	- €	- €	- €	26.716,97 €	- €	26.716,97 €	26.716,97 €	100	Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in corso.
21	2018PCIE0230	Acq Bobbio-Mezzano Scotti - Impianto di trattamento Serbatoio Caione	ACQUEDOTTO	Bobbio	190.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
22	2018PCIE0231	Acq Bobbio - Impianto di trattamento Serbatoio Piancasale	ACQUEDOTTO	Bobbio	170.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
23	2018PCIE0248	Acq Bobbio-Mezzano Scotti - Impianto di trattamento Serbatoio Mezzano o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere di adduzione - FSC CROMO *entro 31/12/2025	ACQUEDOTTO	Bobbio	297.137,74 €	- €	- €	- €	16.678,23 €	- €	16.678,23 €	16.678,23 €	100	Intervento pianificato anni precedenti. Progettazione completata.
24	2018PCIE0249	Acq Bobbio-Cassolo-Cavarelli - Impianto di trattamento Serbatoio Cassolo o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere di adduzione - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Bobbio	286.907,50 €	- €	- €	- €	101.298,74 €	- €	101.298,74 €	101.298,74 €	100	Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in corso.
25	2018PCIE0250	Acq Bobbio-Cassolo-Cavarelli - Impianto di trattamento Serbatoio Cavarelli-Bertuzzi o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere di adduzione - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Bobbio	185.000,00 €	- €	- €	- €	44.181,87 €	- €	44.181,87 €	44.181,87 €	100	Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in corso.
26	2018PCIE0265	Rifacimento reti acquedotto a servizio di Bobbio capoluogo 1 stralcio: loc. Arelli di Bobbio per la sostituzione del sistema acquedottistico di carico dei serbatoi Casoni di Bobbio - FSC PERDITE *entro 31/12/2025	ACQUEDOTTO	Bobbio	556.826,98 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
27	2018PCIE0266	Rifacimento reti acquedotto a servizio di Bobbio capoluogo 2° stralcio: rifacimento sistema sorgenti (serbatoio Casoni di Bobbio).	ACQUEDOTTO	Bobbio	133.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
28	2018PCIE0296	Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di trattamento cromo nel comune di Bobbio - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Bobbio	277.504,93 €	- €	- €	- €	324.737,95 €	- €	324.737,95 €	324.737,95 €	100	Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in corso.
29	2022PCIE0352	Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Bobbio per raggiungere la piena produttività - PROT. CIVILE - DP n. 118 del 3/8/2022 - OCDPC n. 906 del 21/7/2022	ACQUEDOTTO	Bobbio	300.000,00 €	- €	- €	- €	73.287,69 €	282.027,00 €	208.739,36 €	73.287,69 €	100	Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in fase di ultimazione
30	2014PCIE0002	E2008001 - Potenziamento vasche dell'impianto di depurazione di Borgonovo e opere di collettamento della località Cà Verde al depuratore del capoluogo.	DEPURAZIONE	Borgonovo Val Tidone	1.500.000,00 €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	408,73 €	- €	408,73 €	499.591,27 €	-99	Il titolo non ricade tra quelli in infrazione. Pertanto, si è stato dato spazio ad altri interventi per adeguamento normativo degli scarichi. Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2029
31	2015PCIE0099	Sistemazione criticità rete fognaria Mottazianz	FOGNATURA	Borgonovo Val Tidone	70.000,00 €	- €	- €	- €	184.683,85 €	- €	184.683,85 €	184.683,85 €	100	Intervento pianificato in annualità precedenti. Lavori in fase di ultimazione
32	2020PCIE0324	Razionalizzazione sistema fognario Castelnuovo Valtidone	FOGNATURA	Borgonovo Val Tidone	300.000,00 €	- €	- €	- €	4.842,05 €	- €	4.842,05 €	4.842,05 €	100	Costi di progettazione. Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2029
33	2018PCIE0258	Intervento strutturale di ristrutturazione pozzi di alimentazione della rete idrica con installazione potabilizzatori per l'abbattimento dei nitrati	ACQUEDOTTO	Borgonovo Val Tidone, Carpaneto, Castel San Giovanni, Sarmato, Ziano Piacentino, Alseno	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
34	2015PCIE0085	Acquedotto intercomunale Val Tidone, 2 Stralcio: collegamento CALENDASCO-SARMATO-CASTEL SAN GIOVANNI-BORGONOVO-ROTTOFRENO - SOSTITUITO FSC - *entro 31/12/2025	ACQUEDOTTO	Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Rottofreno, Sarmato, Calendasco	2.292.207,22 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	10.970,56 €	- €	10.970,56 €	89.029,44 €	-89	Cantiere posticipato per mitigazione impatto viabilistico chiesto da amministrazione comunale e divieto manomissione SS10 da ANAS per transito tappa Tour de France
35	2018PCIE0267	Rifacimento rete adduzione acquedotto intercomunale Val Tidone 1 stralcio - caricamento Rio Frassinetti in loc. Breno soggetta a numerosi guasti che compromettono l'approvvigionamento di tutta l'Alta val Tidone - FSC PERDITE	ACQUEDOTTO	Borgonovo Val Tidone, Pianello Val Tidone, Ziano Piacentino	648.244,43 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
36	2014PCIE0033	Ampliamento impianto di depurazione Cadeo Colombaia	DEPURAZIONE	Cadeo	2.100.000,00 €	- €	- €	- €	47.281,80 €	- €	47.281,80 €	47.281,80 €	100	Costi per acquisizione area. Intervento ripianificato nel POI 2024-2029 nelle annualità 2026-2027
37	2014PCIE0036	P2010016 - Rifacimento impianti di sollevamento Ricetto e Fontana Fredda	DEPURAZIONE	Cadeo	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
38	2015PCIE0100	Collettamento fognario Cadeo Sud (via Emilia)	FOGNATURA	Cadeo	500.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	182.465,15 €	- €	182.465,15 €	132.465,15 €	264	Intervento pianificato in annualità precedenti. Lavori in fase di ultimazione
39	2015PCIE0101	Collettamento loc. Malpaga all'impianto di depurazione di Calendasco	FOGNATURA	Calendasco	100.000,00 €	- €	- €	- €	65.758,00 €	- €	65.758,00 €	65.758,00 €	100	Intervento pianificato in annualità precedenti. Lavori in fase di ultimazione.
40	2023PCIE0366	Realizzazione campo pozzi Calendasco con serbatoio e collegamenti reti esistenti (candidato PNISSI)	ACQUEDOTTO	Calendasco	6.000.000,00 €	- €	- €	- €	152.879,44 €	- €	152.879,44 €	152.879,44 €	100	Anticipato costi di progettazione.

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Piacenza N. 2 del 3 aprile 2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023			SCOSTAMENTO		Note giustificative
						Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	
41	2017PCIE0212	* Potenziamento pozzi esistenti	ACQUEDOTTO	Calendasco, Piacenza	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
42	2017PCIE0213	* Realizzazione nuovi pozzi a Calendasco - FSC CROMC	ACQUEDOTTO	Calendasco, Piacenza	1.500.000,00 €	- €	- €	- €	36,33 €	- €	36,33 €	36,33 €	100	Intervento concluso. Errore imputazione
43	2018PCIE0268	Risoluzione criticità fognarie Capoluogo zona nord	FOGNATURA	Caorso	100.000,00 €	- €	- €	- €	2.215,28 €	- €	2.215,28 €	2.215,28 €	100	Costi di progettazione. Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2029
44	2019PCIE0308	Rifacimento potabilizzatore di Caorso	ACQUEDOTTO	Caorso	455.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
45	2020PCIE0317	Collegamento Roncaglia - Caorso - SOSTITUTO FSC *entro 31/12/2025	ACQUEDOTTO	Caorso	3.806.941,57 €	- €	- €	- €	996.478,72 €	- €	996.478,72 €	996.478,72 €	100	Lavori in corso. Spese rendicontate in base all'avanzamento del cantiere
46	2020PCIE0325	Rifacimento e adeguamento reti acquedotto del capoluogo di Caorso	ACQUEDOTTO	Caorso	160.000,00 €	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €	60.000,00 €	-100	Intervento temporaneamente sospeso in attesa di definire il progetto di distrettualizzazione della rete acquedottistica di Caorso
47	2020PCIE0327	Potenziamento depuratore Carpaneto - 2° stralcio	DEPURAZIONE	Carpaneto	700.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €	-100	Il titolo non ricade tra quelli in infrazione. Pertanto, si è stato dato spazio ad altri interventi per adeguamento normativo degli scarichi. Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2025
48	2014PCIE0005	G20080003-1 - Acquedotto intercomunale Val D'Arda Val d'Ongina, 1° Stralcio: Adeguamento e automazione potabilizz. sino 140 l/s - Condotta Mignano-LUGAGNANO, adduttrice loc. MOCOMERO, potabilizzatore San Protaso. A servizio dei comuni FIORENZUOLA, CASTELL'ARQUATO, LUGAGNANO, VERNASCA, CARPANETO e GROPPARELLO	ACQUEDOTTO	Carpaneto, Castell'Arquato, Fiorenzuola, Lugagnano Val d'Arda, Vernasca, Grandi opere, Gropparello	2.600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
49	2015PCIE0084	Acquedotto intercomunale Val D'Arda Val d'Ongina, 2° Stralcio: Nuovo serbatoio Val d'Arda + trattamento scarico potabilizzatore Mignano. A servizio dei comuni FIORENZUOLA, CASTELL'ARQUATO, LUGAGNANO, VERNASCA, CARPANETO e GROPPARELLO	ACQUEDOTTO	Carpaneto, Castell'Arquato, Fiorenzuola, Lugagnano Val d'Arda, Vernasca, Gropparello	5.600.000,00 €	70.000,00 €	- €	70.000,00 €	5.439,76 €	- €	5.439,76 €	64.560,24 €	-92	Il progetto è stato rivisto con il posizionamento del serbatoio in altro sito già nelle disponibilità del gestore. Data l'onerosità dell'intervento l'esecuzione è stata ripianificata nel nuovo POI a partire dal 2029. Dovrà essere valutata l'anticipazione del trattamento fanghi in uscita dal potabilizzatore di Mignano da realizzarsi in area demaniale
50	2015PCIE0106	Rifacimento acquedotto e fognatura via Bixio, Mozza, Portone e Zilli	FOGNATURA	Castel San Giovanni	335.000,00 €	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	178.538,83 €	- €	178.538,83 €	118.538,83 €	197	Lavori di Via Mozza in fase di ultimazione.
51	2018PCIE0269	Risoluzione criticità fognarie Capoluogo via Perotti-via Malvicino	FOGNATURA	Castel San Giovanni	225.000,00 €	- €	- €	- €	1.455,78 €	- €	1.455,78 €	1.455,78 €	100	Costi di progettazione. Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2029
52	2020PCIE0309	Rifacimento fognatura in loc. San Bernardino	FOGNATURA	Castel San Giovanni	200.000,00 €	- €	- €	- €	36,33 €	- €	36,33 €	36,33 €	100	Errore imputazione. Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2029
53	2020PCIE0334	Rifacimento rete acquedotto via Polezzera	ACQUEDOTTO	Castel San Giovanni	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
54	2021PCIE0343	Rifacimento reti acquedotto e fognatura in Viale Amendola	FOGNATURA	Castel San Giovanni	1.000.000,00 €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	349.722,92 €	- €	349.722,92 €	49.722,92 €	16	
55	2021PCIE0348	Completamento intervento sulla rete di distribuzione di Castel San Giovanni. Impianto di rilancio Moretta, Castel San Giovanni - PROT. CIVILE - (Economie da OCDPC n. 468 del 21/07/2017 e n. 497 del 19/01/2018) - Atto n. 3047 del 02/09/2021 - DPC/2021/3162 del 01/09/2021	ACQUEDOTTO	Castel San Giovanni	75.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	85.614,83 €	75.000,00 €	10.614,83 €	75.614,83 €	756	Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in fase di ultimazione
56	2014PCIE0047	P2010125 - Realizzazione di impianto per adeguamento scarico dell'agglomerato Bacedasco Alto	DEPURAZIONE	Castell'Arquato	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
57	2015PCIE0103	Sistemazione rete fognaria via Marcon	FOGNATURA	Castell'Arquato	50.000,00 €	- €	- €	- €	2.570,44 €	- €	2.570,44 €	2.570,44 €	100	Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2025
58	2015PCIE0104	Estensione rete acquedotto strada della Sforzesca progetto fattibilità per acquisizione contributi	ACQUEDOTTO	Castell'Arquato	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
59	2021PCIE0346	Completamento intervento sulla rete di distribuzione Castell'Arquato - Lugagnano, Vernasca, Gropparello - Partitore di Castell'Arquato - PROT. CIVILE - (Economie da OCDPC n. 468 del 21/07/2017 e n. 497 del 19/01/2018) - Atto n. 3047 del 02/09/2021 - DPC/2021/3162 del 01/09/2021	ACQUEDOTTO	Castell'Arquato	160.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	92.589,56 €	130.470,00 €	37.880,60 €	72.589,56 €	362	Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in fase di ultimazione
60	2023PCIE0367	Razionalizzazione sistema fognario loc. Martelli	FOGNATURA	Castell'Arquato	220.000,00 €	- €	- €	- €	23.100,86 €	- €	23.100,86 €	23.100,86 €	100	Anticipato costi di progettazione
61	2015PCIE0108	Risoluzione criticità fognarie territorio comunale CASTELVETRO	FOGNATURA	Castelvetro Piacentino	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	22.644,38 €	- €	22.644,38 €	277.355,62 €	-92	Progetto esecutivo in corso.
62	2014PCIE0011	Sistema depurativo intercomunale Bassa Est: 1° stralcio collettamento Soarza + VILLANOVA (Est+Ovest) + Villanova zona artigianale + Cignano all'impianto di depurazione di S. Giuliano, e adeguamento scarichi loc. Cantarana mediante realizzazione di fossa Imhoff. *entro 31/07/2024	DEPURAZIONE	Castelvetro Piacentino, Villanova sull'Arda	1.750.000,00 €	- €	- €	- €	4.023,18 €	- €	4.023,18 €	4.023,18 €	100	Intervento pianificato in annualità precedenti. Costi di progettazione
63	2018PCIE0234	Acq Cerignale - Impianto di trattamento Serbatoio Cerignale 14 Le Piane	ACQUEDOTTO	Cerignale	210.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
64	2018PCIE0235	Acq Cerignale - Impianto di trattamento Serbatoio Cerignale 14 Le Piane	ACQUEDOTTO	Cerignale	165.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
65	2018PCIE0236	Acq Cerignale-Carisasca - Impianto di trattamento Serbatoio Camminata	ACQUEDOTTO	Cerignale	215.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
66	2018PCIE0297	Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di trattamento cromo nel comune di Cerignale	ACQUEDOTTO	Cerignale	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
67	2017PCIE0203	* Ripristino danni alluvione depuratore Pradelle	DEPURAZIONE	Coli	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
68	2018PCIE0237	Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio 16 Filippazzi	ACQUEDOTTO	Coli	210.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
69	2018PCIE0238	Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio Forno di Sopra	ACQUEDOTTO	Coli	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
70	2018PCIE0239	Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio Coste delle Guardie	ACQUEDOTTO	Coli	175.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
71	2018PCIE0240	Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio Pellegrini - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Coli	200.419,40 €	- €	- €	- €	125.145,66 €	- €	125.145,66 €	125.145,66 €	100	Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in corso.
72	2018PCIE0251	Acq Coli-Perino- Impianto di trattamento Serbatoio Case Trebbia o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere di adduzione - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Coli	163.306,84 €	- €	- €	- €	4.970,71 €	- €	4.970,71 €	4.970,71 €	100	Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in corso.
73	2018PCIE0252	Acq Coli-Gavi- Impianto di trattamento Serbatoio Gavi o alimentazione da fonti alternative tramite realizzazione di opere di adduzione	ACQUEDOTTO	Coli	160.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
74	2018PCIE0298	Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di trattamento cromo nel comune di Coli - FSC CROMC	ACQUEDOTTO	Coli	94.694,89 €	- €	- €	- €	2.944,68 €	- €	2.944,68 €	2.944,68 €	100	Costi di progettazione (rete di distribuzione loc. Case Trebbia)
75	2018PCIE0232	Acq Marsaglia - Impianto di trattamento presso località Roncol	ACQUEDOTTO	Cortebrugnatella	215.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
76	2018PCIE0233	Acq Marsaglia - Impianto di trattamento presso località Fossol	ACQUEDOTTO	Cortebrugnatella	135.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
77	2018PCIE0299	Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti trattamento cromo nel comune di Cortebrugnatella	ACQUEDOTTO	Cortebrugnatella	75.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
78	2015PCIE0111	Ristrutturazione e potenziamento impianto di depurazione di Cortemaggiore	DEPURAZIONE	Cortemaggiore	2.500.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	7.430,98 €	- €	7.430,98 €	92.569,02 €	-92	Il titolo non ricade tra quelli in infrazione. Pertanto, si è dato spazio ad altri interventi per adeguamento normativo degli scarichi. Intervento ripianificato nel POI 2024-2029 a partire dall'annualità 2025
79	2015PCIE0112	Realizzazione impianto depurazione di Chiavenna Landi	DEPURAZIONE	Cortemaggiore	500.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €	-100	Il titolo non ricade tra quelli in infrazione. Pertanto, si è dato spazio ad altri interventi per adeguamento normativo degli scarichi. Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2025
80	2018PCIE0270	Collegamento acquedottistico Saliceto di Cadeo - Chiavenna Landi	ACQUEDOTTO	Cortemaggiore	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
81	2016PCIE0162	Rifacimento tratti di fognatura nel capoluogo di Farini in fregio all'alveo del torrente Nure	FOGNATURA	Farini	223.000,00 €	- €	- €	- €	51.896,39 €	- €	51.896,39 €	51.896,39 €	100	Intervento pianificato in annualità precedenti. Lavori in corso.
82	2016PCIE0163	Interventi straordinari sul pozzo Borcaglia	ACQUEDOTTO	Farini	110.000,00 €	- €	- €	- €	116,06 €	- €	116,06 €	116,06 €	100	Costi per avviamento impianto
83	2018PCIE0241	Acq Farini-Ca' Gregorio-Boli - Impianto di trattamento Serbatoio Colletta	ACQUEDOTTO	Farini	160.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Piacenza N. 2 del 3 aprile 2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023			SCOSTAMENTO		Note giustificative
						Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	
84	2018PCIE0253	Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio Pastori o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Farini	140.911,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
85	2018PCIE0254	Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio Chiarabini o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione	ACQUEDOTTO	Farini	145.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
86	2018PCIE0255	Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio Montalto o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Farini	96.909,16 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
87	2018PCIE0256	Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio Grapazzuolo o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Farini	120.768,11 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
88	2018PCIE0257	Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio Costiolo o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione	ACQUEDOTTO	Farini	165.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
89	2018PCIE0300	Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di trattamento cromo nel comune di Farini - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Farini	160.445,59 €	- €	- €	- €	14.432,23 €	- €	14.432,23 €	14.432,23 €	100	Intervento pianificato anni precedenti. Costi di progettazione
90	2023PCIE0356	Rifacimento rete caricamento Ca Nova - Groppallo - LOTTO 2	ACQUEDOTTO	Farini	415.000,00 €	- €	- €	- €	24.114,03 €	- €	24.114,03 €	24.114,03 €	100	Anticipato costi di progettazione
91	2016PCIE0164	Rifacimento tratti di fognatura nel capoluogo di Ferriere in fregio agli alvei dei torrenti Grondana e Nure	FOGNATURA	Ferriere	260.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
92	2016PCIE0165	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Ferriere capoluogo	DEPURAZIONE	Ferriere	1.145.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
93	2018PCIE0242	Acq Val Nure - Impianto di trattamento Serbatoio Ton	ACQUEDOTTO	Ferriere	925.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
94	2018PCIE0243	Acq Ferriere-Canafurone - Impianto di trattamento Serbatoio Castel Canafurone	ACQUEDOTTO	Ferriere	165.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
95	2018PCIE0244	Acq Ferriere-Rocconi - Impianto di trattamento Serbatoio Nuovo Carbonaie	ACQUEDOTTO	Ferriere	215.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
96	2018PCIE0245	Acq Ferriere - Impianto di trattamento Serbatoio Bardogna di Sopra	ACQUEDOTTO	Ferriere	175.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
97	2018PCIE0247	Acq Ferriere-Sarmadasco - Impianto di trattamento Serbatoio Sarmadasco	ACQUEDOTTO	Ferriere	210.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
98	2018PCIE0301	Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di trattamento cromo nel comune di Ferriere	ACQUEDOTTO	Ferriere	220.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
99	2022PCIE0353	Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Ferriere per raggiungere la piena produttività - PROT. CIVILE - DP n. 118 del 3/8/2022 - OCDPC n. 906 del 21/7/2022	ACQUEDOTTO	Ferriere	100.000,00 €	- €	- €	- €	41.834,85 €	92.940,00 €	51.105,47 €	41.834,85 €	100	Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in fase di ultimazione
100	2016PCIE0177	Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure (Finanziamento RER Alluvione)	ACQUEDOTTO	Ferriere, Farini	4.905.000,00 €	- €	- €	- €	1.203.411,45 €	- €	1.203.411,45 €	1.203.411,45 €	100	Lavori in corso. Spese rendicontate in base all'avanzamento del cantiere
101	2015PCIE0115	Rifacimento sottoservizi rotonda Via Illice	ACQUEDOTTO	Fiorenzuola	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
102	2016PCIE0185	Rifacimento sottoservizi in occasione degli interventi sulla viabilità comunale	ACQUEDOTTO	Fiorenzuola	190.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
103	2016PCIE0186	* Raddoppio collegamento campo-pozzi di San Protaso al serbatoio pensile del Capoluogo	ACQUEDOTTO	Fiorenzuola	700.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
104	2018PCIE0259	2° stralcio: interconnessione tra pozzo Barabasca e rete Fiorenzuola (attraversamento FFSS e torrente Arda) - con collegamento per Nuovo ospedale	ACQUEDOTTO	Fiorenzuola	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
105	2018PCIE0271	PNRR fognatura e depurazione - Adeguamento ai parametri dell'azoto (tab.2 all.5 D.Lgs.152/2006) e Revamping dell' impianto di depurazione di Fiorenzuola	DEPURAZIONE	Fiorenzuola	4.900.000,00 €	- €	- €	- €	1.277.658,60 €	- €	1.277.658,60 €	1.277.658,60 €	100	Intervento pianificato in annualità precedenti. Lavori in corso.
106	2018PCIE0272	Risoluzione criticità fognarie Capoluogo e criticità acquedotto via Sar Rocco	FOGNATURA	Fiorenzuola	2.300.000,00 €	275.000,00 €	- €	275.000,00 €	340.795,62 €	- €	340.795,62 €	65.795,62 €	23	Lavori in corso. Spese rendicontate in base all'avanzamento del cantiere
107	2021PCIE0345	Completamento intervento sulla rete di distribuzione Fiorenzuola-Castell'Arquato - Via Dieci, Fiorenzuola - PROT. CIVILE - PROT. CIVILE - (Economie da OCDPC n. 468 del 21/07/2017 e n. 497 del 19/01/2018) - Atto n. 3047 del 02/09/2021 - DPC/2021/3162 del 01/09/2021	ACQUEDOTTO	Fiorenzuola	190.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	48.811,90 €	170.983,00 €	122.171,31 €	28.811,90 €	144	Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in fase di ultimazione
108	2014PCIE0039	Adeguamento dell'impianto di depurazione agglomerato Capoluogo Ovest-Rio Gazzola e collettamento scarichi	DEPURAZIONE	Gazzola	1.040.000,00 €	- €	- €	- €	401.962,91 €	- €	401.962,91 €	401.962,91 €	100	Intervento pianificato in annualità precedenti. Lavori in corso.
109	2015PCIE0117	Potenziamento dell'impianto di depurazione agglomerato Canneto	DEPURAZIONE	Gazzola	500.000,00 €	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	- €	- €	- €	- 250.000,00 €	-100	Il titolo non ricade tra quelli in infrazione. Pertanto, si è stato dato spazio ad altri interventi per adeguamento normativo degli scarichi. Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2025
110	2018PCIE0273	Rifacimento rete adduzione Boccine-Vergnano per approvvigionamento Gazzola Alta causa perdite, 1 stralcio - FSC PERDITE	ACQUEDOTTO	Gazzola	251.200,54 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
111	2020PCIE0315	Realizzazione nuovo Serbatoio Vergnano e alimentazione serbatoio Boffalora	ACQUEDOTTO	Gazzola	720.000,00 €	- €	- €	- €	17.813,29 €	- €	17.813,29 €	17.813,29 €	100	Costi di progettazione e acquisto area. Intervento ripianificato nel POI 2024-2029 nelle annualità 2027-2028
112	2020PCIE0328	Rifacimento rete adduzione Boccine-Vergnano per approvvigionamento Gazzola Alta causa perdite, 2 stralcio	ACQUEDOTTO	Gazzola	750.000,00 €	140.000,00 €	- €	140.000,00 €	228,59 €	- €	228,59 €	- 139.771,41 €	-99	Indagini preliminari. Intervento ripianificato nel POI 2024-2029 a partire dall'annualità 2026
113	2014PCIE0007	Acquedotto intercomunale Bassa Val Trebbia - Stralcio - Collegamento Boffalora - Paderna	ACQUEDOTTO	Gazzola, Travo, Piozzano	150.000,00 €	- €	- €	- €	23.706,92 €	- €	23.706,92 €	23.706,92 €	100	Costi progettazione per collegamento Boffalora - Paderna.
114	2014PCIE0063	P2014003 - Ampliamento impianto di depurazione di Gossolengo.	DEPURAZIONE	Gossolengo	1.700.000,00 €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	2.560,38 €	- €	2.560,38 €	- 197.439,62 €	-98	Il titolo non ricade tra quelli in infrazione. Pertanto, si è stato dato spazio ad altri interventi per adeguamento normativo degli scarichi. Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2025
115	2018PCIE0228	Trattamento Pozzo Marchesana	ACQUEDOTTO	Gossolengo	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
116	2020PCIE0335	Razionalizzazione sistema fognario loc. Settima di Gossolengo	DEPURAZIONE	Gossolengo	120.000,00 €	- €	- €	- €	4.255,35 €	- €	4.255,35 €	4.255,35 €	100	Costi di progettazione. Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2029
117	2018PCIE0274	Rifacimento reti distribuzione acquedotto loc. Campremoldo causa perdite (eternit -intervento da realizzare con rete fognaria + I.Soll. cod.2015PCIE0088) - FSC PERDITE	ACQUEDOTTO	Gragnano Trebbiense	298.160,86 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
118	2020PCIE0341	Sostituzione rete idrica in Via Nespi	ACQUEDOTTO	Gragnano Trebbiense	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
119	2015PCIE0088	Sistema fognario e depurativo a servizio del comune di GRAGNANO e ROTTOFRENO: 2 stralcio collettamento loc. Campremoldo e Casaliggio e Centora.	DEPURAZIONE	Gragnano Trebbiense, Rottofreno	1.275.000,00 €	- €	- €	- €	308.039,61 €	- €	308.039,61 €	308.039,61 €	100	Intervento in corso da anno precedente e in fase di ultimazione
120	2014PCIE0014	G20080016 - Sistemazione reticolo fognario di CAMINATA e Costiola e adeguamento scarichi dell'agglomerato mediante realizzazione nuovo impianto di depurazione a biosidisch	DEPURAZIONE	Grandi opere, Caminata, Alta Val Tidone	800.000,00 €	- €	- €	- €	85.084,80 €	- €	85.084,80 €	85.084,80 €	100	Intervento pianificato in annualità precedenti. Impianto avviato. Interventi di completamento in corso.
121	2014PCIE0015	G20080017 - Intervento di ristrutturazione dell'impianto di depurazione del capoluogo CASTEL SAN GIOVANNI, con adeguamento ai parametri dell'azoto (tab.2 all.5 D.Lgs.152/2006)	DEPURAZIONE	Grandi opere, Castel San Giovanni	3.512.000,00 €	- €	- €	- €	957,53 €	- €	957,53 €	957,53 €	100	Conclusioni certificazioni impianti elettrici

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Piacenza N. 2 del 3 aprile 2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023			SCOSTAMENTO		Note giustificative
						Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	
122	2014PCIE0019	G20080022 - Realizzazione tratti di fognatura e impianto di depurazione biologico per COLI, collettamento Coli Capoluogo (agglomerato: Coli, Baselica, Cerreto, Boioli, Peveri, Poggiolo, Corte, Pradaglione, Mazzucchi, Molino) ed estensione rete loc.Caminata	DEPURAZIONE	Grandi opere, Coli	1.158.201,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
123	2016PCIE0180	Acquedotto intercomunale Val D'Arda Val d'Ongina, 3° Stralcio: Interconnessione acquedottistica dei comuni CORTEMAGGIORE, SAN PIETRO IN CERRO, CAORSO. Studio di fattibilità.	ACQUEDOTTO	Grandi opere, Cortemaggiore, Caorso, San Pietro in Cerro	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
124	2016PCIE0155	Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure: attraversamento Nure a Farini	ACQUEDOTTO	Grandi opere, Farini	216.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
125	2014PCIE0017	G20080019 - Adeguamento agglomerato Strà (NIBBIANO) mediante sistemazione delle fosse Imhoff.	DEPURAZIONE	Grandi opere, Nibbiano, Alta Val Tidone	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
126	2014PCIE0004	G20080001 - Miglioramento della qualità dell'acqua nel comune di PIACENZA, 1° Stralcio: Impianto di produzione acqua potabile località Mortizza - Collegamento Piacenza -Mortizza - Collegamento pozzo esistente Mortizza-scuole - perforazione di tre nuovi pozzi	ACQUEDOTTO	Grandi opere, Piacenza	5.300.000,00 €	- €	- €	- €	4.865,59 €	- €	4.865,59 €	4.865,59 €	100	Conclusioni certificazioni impianti elettrici
127	2018PCIE0275	Rifacimento reti di distribuzione e ed automazione acquedotto Gropparello, 1° stralcio: collegamento tra serbatoi (Monte Fal - Gusano) per nuovo assetto acquedottistico e alimentazione territorio Gropparello da acquedotto Val d'Arda - FSC PERDITE *entro 31/12/2025	ACQUEDOTTO	Gropparello	898.511,32 €	- €	- €	- €	5.602,56 €	- €	5.602,56 €	5.602,56 €	100	In fase di avviamento lavori di rifacimento reti
128	2018PCIE0276	Rifacimento reti di distribuzione e ed automazione acquedotto Gropparello capoluogo, 2° stralcio: nuovo assetto acquedottistico - alimentazione territorio Gropparello da acquedotto Val d'Arda	ACQUEDOTTO	Gropparello	650.000,00 €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	2.517,01 €	- €	2.517,01 €	- 297.482,99 €	-99	Costi di progettazione
129	2018PCIE0278	Rifacimento sottoservizi strada provinciale n.4 Bardi (via Piacenza) per rifacimento banchina	ACQUEDOTTO	Lugagnano Val d'Arda	180.000,00 €	- €	- €	- €	384,51 €	- €	384,51 €	384,51 €	100	Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2029
130	2020PCIE0331	Potenziamento rete acquedotto a servizio loc. San Genesio	ACQUEDOTTO	Lugagnano Val d'Arda	530.000,00 €	- €	- €	- €	444,44 €	- €	444,44 €	444,44 €	100	Indagini preliminari. Intervento ripianificato nel POI 2024-2029 nelle annualità 2026-2027
131	2021PCIE0347	Completamento intervento sulla rete di distribuzione in Comune di Lugagnano - Impianto di rilancio Rustigazzo, Lugagnano - PROT. CIVILE - (Economie da OCDPC n. 468 del 21/07/2017 e n. 497 del 19/01/2018) - Atto n. 3047 del 02/09/2021 - DPC/2021/3162 del 01/09/2021)	ACQUEDOTTO	Lugagnano Val d'Arda	70.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	28.721,05 €	70.000,00 €	- 41.278,95 €	18.721,05 €	187	Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in fase di ultimazione
132	2018PCIE0279	Sostituzione tubazione loc. Campostrino	ACQUEDOTTO	Lugagnano Val d'Arda, Vernasca	260.000,00 €	- €	- €	- €	580,67 €	- €	580,67 €	580,67 €	100	Intervento ripianificato nel POI 2024-2029 nell'annualità 2026
133	2014PCIE0057	P2011016 - Collettamento scarichi via Tinazzo	FOGNATURA	Monticelli d'Ongina	160.000,00 €	- €	- €	- €	2.689,98 €	- €	2.689,98 €	2.689,98 €	100	Code intervento
134	2015PCIE0075	P2010063 - Ristrutturazione impianto Quattrocase	ACQUEDOTTO	Monticelli d'Ongina	260.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
135	2015PCIE0122	Collegamento acquedotto San Nazzaro al serbatoio Quattro Case (Capoluogo)	ACQUEDOTTO	Monticelli d'Ongina	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
136	2015PCIE0123	Realizzazione fognatura per sistemazione criticità via Breda	FOGNATURA	Monticelli d'Ongina	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	2.352,46 €	- €	2.352,46 €	- 97.647,54 €	-97	Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2029
137	2020PCIE0326	Adeguamento depuratore Monticelli d'Ongina	DEPURAZIONE	Monticelli d'Ongina	2.259.295,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- 50.000,00 €	-100	Il titolo non ricade tra quelli in infrazione. Pertanto, si è dato spazio ad altri interventi per adeguamento normativo degli scarichi. Intervento ripianificato nel POI 2024-2029 a partire dall'annualità 2027
138	2018PCIE0246	Acq Morfasso - Impianto di trattamento Serbatoio Case Negri - FSC CROMO *entro 31/12/2025	ACQUEDOTTO	Morfasso	326.821,02 €	- €	- €	- €	7.733,54 €	- €	7.733,54 €	7.733,54 €	100	Intervento finanziato anni precedenti. Modificato progetto iniziale (intervento su reti in sostituzione dell'impianto)
139	2018PCIE0305	Sistema acquedottistico della località San Michele di Morfasso	ACQUEDOTTO	Morfasso	140.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
140	2022PCIE0354	Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Morfasso per raggiungere la piena produttività e nuovo collegamento con le sorgenti Erpesina - PROT. CIVILE - DP n. 118 del 3/8/2022 - OCDPC n. 906 del 21/7/2022	ACQUEDOTTO	Morfasso	150.000,00 €	- €	- €	- €	99.991,67 €	116.650,00 €	- 16.658,44 €	99.991,67 €	100	Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in fase di ultimazione
141	2018PCIE0263	Potenziamento ed estensione acquedotto loc. Genepreto (con contributo privati)	ACQUEDOTTO	Nibbiano, Alta Val Tidone	200.000,00 €	- €	- €	- €	18.591,08 €	- €	18.591,08 €	18.591,08 €	100	Costi opere elettriche per attivazione impianto di pompaggio. Nel 2024 verranno avviati i lavori di potenziamento rete
142	2014PCIE0053	Impianto di telegestione depuratori.	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	1.915,05 €	- €	1.915,05 €	- 48.084,95 €	-96	Spese in linea con le esigenze manifestate durante l'anno
143	2014PCIE0072	Cartografia	TUTTI	Opere pluricomunali	- €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	189.728,78 €	- €	189.728,78 €	- 10.271,22 €	-5	
144	2016PCIE0195	Estensione reti ACQUEDOTTO con contributo a carico di privati	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	- €	- €	- €	306.779,42 €	161.234,00 €	145.545,90 €	306.779,42 €	100	Interventi realizzati in base a richieste pervenute
145	2017PCIE0197	* Studio delle azioni di contenimento del CROMO VI	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
146	2018PCIE0027A	Manutenzioni straordinarie ed interventi di emergenza	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	2.500.000,00 €	- €	2.500.000,00 €	6.425.155,58 €	- €	6.425.155,58 €	3.925.155,58 €	157	Nel corso del 2023, i maggiori costi sono principalmente dovuti alle attività di riparazione delle reti e di completo rifacimento prese che, in caso di rottura, permettono di rinnovare la derivazione dell'utente con nuova tubazione in triplo strato, operazione da preferire rispetto alla semplice riparazione ed in continuità con quanto fatto negli anni precedenti. Queste due voci saturano oltre il 60% dell'intero importo delle manutenzioni straordinarie. Ricompresi anche in questo capitolo sono quota parte degli interventi di rinnovamento delle reti ai fini della riduzione delle perdite. Si osserva che l'intera somma permette poi di intervenire in manutenzione straordinaria anche su tutta l'impiantistica elettromeccanica installata, sulle parti idrauliche e civili dei serbatoi. Sono inoltre ricompresi i costi per le nuove attività di distrettualizzazione, in aumento sulla provincia di Piacenza, e di mantenimento delle performance dei distretti esistenti
147	2018PCIE0027B	Manutenzioni straordinarie ed interventi di emergenza	FOGNATURA	Opere pluricomunali	- €	1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €	2.530.220,70 €	- €	2.530.220,70 €	1.530.220,70 €	153	Maggiori oneri sostenuti per rifacimenti indifferibili di fognature ed impianti di sollevamento.
148	2018PCIE0027C	Manutenzioni straordinarie ed interventi di emergenza	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	- €	1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €	1.022.999,78 €	- €	1.022.999,78 €	22.999,78 €	2	
149	2018PCIE0292	CRISI IDRICA: studio per ricerca nuove fonti di approvvigionamento, interconnessioni sorgenti/pozzi	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	300.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- 50.000,00 €	-100	Sul 2023 sono stati utilizzati i codici specifici interventi già individuati.
150	2018PCIE0293	Sostituzione contatori adempimento D.M. 93/2017 - Investimenti per criterio di gara T.1.2	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	670.000,00 €	- €	670.000,00 €	224.044,77 €	- €	224.044,77 €	- 445.955,23 €	-66	Avanzamento lavori di sostituzione contatori rallentato per difficoltà di approvvigionamento materiali: forti ritardi nelle forniture
151	2018PCIE0294	Studi e attività relative a procedura accorpamenti concessioni derivazione	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	45.507,73 €	- €	45.507,73 €	- 4.492,27 €	-8	
152	2018PCIE0306	Nuovi allacci ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	1.139.213,00 €	433.076,00 €	706.137,00 €	756.110,08 €	362.518,00 €	393.592,29 €	- 383.102,92 €	-33	Interventi realizzati in base a richieste pervenute
153	2020PCIE0318	Manutenzione straordinaria acque meteoriche	FOGNATURA	Opere pluricomunali	- €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €	- 150.000,00 €	-100	Non sono emerse necessità.
154	2020PCIE0319	Rifacimento reti acquedotto al fine della riduzione delle perdite idriche - Investimenti per criterio di gara T.1.	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	292.485,21 €	- €	292.485,21 €	- 7.514,79 €	-2	
155	2020PCIE0320	Interventi di manutenzione straordinaria alle reti e agli impianti finalizzati al miglioramento del parametro di qualità M4 (adeguamento del sistema fognario)	FOGNATURA	Opere pluricomunali	- €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	59.016,04 €	- €	59.016,04 €	- 40.983,96 €	-40	Interventi realizzati in base alle necessità.

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Piacenza N. 2 del 3 aprile 2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023			SCOSTAMENTO		Note giustificative
						Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	
156	2020PCIE0321	Rifacimento servizi in occasione di riqualificazioni stradali da parte dei comuni	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	50.000,00€	- €	50.000,00€	47.461,10€	- €	47.461,10€	- 2.538,90€	-5	
157	2020PCIE0322	Investimenti di struttura	STRUTTURA	Opere pluricomunali	- €	1.236.677,00€	- €	1.236.677,00€	1.850.178,83€	- €	1.850.178,83€	613.501,83€	49	Rendicontati maggiori costi di struttura per implementazione di sistemi informativi evoluti e progetti di digitalizzazione
158	2020PCIE0329	Studi di fattibilità e modellazioni - Investimenti per criterio di gara T.1.2	TUTTI	Opere pluricomunali	- €	50.000,00€	- €	50.000,00€	15.019,06€	- €	15.019,06€	- 34.980,94€	-69	Interventi realizzati in base alle necessità.
159	2020PCIE0339	Serbatoi Pensili - Demolizioni e Ricostruzioni	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	200.000,00€	- €	200.000,00€	421.947,40€	- €	421.947,40€	221.947,40€	110	Costi sostenuti per: opere di rete e impiantistiche per dismissione serbatoio Panelli e Pensile Le Piane a Rivergaro; opere per dismissione pensile di Rottofreno e realizzazione nuovo serbatoio a terra e relativo gruppo di pompaggio.
160	2020PCIE0340	Interventi Emergenza Idrica 2017 - OCDPC 468/2017	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
161	2023PCIE0355	Studi di fattibilità, progettazione e realizzazione degli interventi funzionali agli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	630.202,00€	- €	630.202,00€	11.385,14€	- €	11.385,14€	- 618.816,86€	-98	Interventi realizzati in base a richieste pervenute
162	2015PCIE0125	Rifacimento Fosse Imhoff loc. Fabbrica e Bertassi (frane)	DEPURAZIONE	Ottone	50.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
163	2014PCIE0042	P2010070 - Sistemazione del sistema di depurazione agglomerati Cicogni Nord, Centro e Sud	DEPURAZIONE	Pecorara, Alta Val Tidone	1.000.000,00€	100.000,00€	- €	100.000,00€	72,66€	- €	72,66€	- 99.927,34€	-99	Il titolo non ricade tra quelli in infrazione. Pertanto, si è stato dato spazio ad altri interventi per adeguamento normativo degli scarichi. Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2025
164	2018PCIE0261	2° stralcio - Interconnessione tra serbatoio Dobbio e serbatoio Roncaglie a beneficio di Pecorara (posa tubazione definitiva)	ACQUEDOTTO	Pecorara, Alta Val Tidone	300.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
165	2014PCIE0065	P2014006 - Realizzazione tratto di fognatura in località La Verza	FOGNATURA	Piacenza	800.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
166	2015PCIE0089	Potenziamento impianto idrovoro di Piacenza Borgoforte	FOGNATURA	Piacenza	3.500.000,00€	300.000,00€	- €	300.000,00€	2.205,28€	- €	2.205,28€	- 297.794,72€	-99	Intervento non prioritario. Ripianificato nel prossimo Piano 2024-2029 a partire dall'annualità 2027
167	2015PCIE0090	Rifacimento automazione dep. PIACENZA	DEPURAZIONE	Piacenza	1.000.000,00€	- €	- €	- €	256.628,50€	- €	256.628,50€	256.628,50€	100	Anticipato intervento in quanto il sedimentatore ha subito un guasto che ha comportato la messa fuori esercizio del medesimo e avrebbe compromesso il funzionamento dell'intero impianto di depurazione del capoluogo. Lavori in fase di ultimazione.
168	2016PCIE0188	Realizzazione rete fognatura via Beati	FOGNATURA	Piacenza	120.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
169	2016PCIE0189	Realizzazione pozzo a Quarto. Cofinanziamento lottizzante.	ACQUEDOTTO	Piacenza	350.000,00€	350.000,00€	160.000,00€	190.000,00€	151.931,25€	144.000,00€	7.931,25€	- 198.068,75€	-56	Lavori in corso. Spese rendicontate in base all'avanzamento del cantiere
170	2016PCIE0190	Manutenzione straordinaria digestore anaerobico depuratore di Piacenza	DEPURAZIONE	Piacenza	700.000,00€	- €	- €	- €	11.158,45€	- €	11.158,45€	11.158,45€	100	Anticipato costi di progettazione.
171	2018PCIE0227	Trattamento Pozzi Piacenza (Via Degani, Via XXIV Maggio)	ACQUEDOTTO	Piacenza	1.500.000,00€	- €	- €	- €	246,63€	- €	246,63€	246,63€	100	Costi per avviamento impianto
172	2018PCIE0282	Nuovo pozzo Polo Logistico Piacenza	ACQUEDOTTO	Piacenza	360.000,00€	- €	- €	- €	72.685,80€	- €	72.685,80€	72.685,80€	100	Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in corso.
173	2020PCIE0316	Serbatoio Borgoforte	ACQUEDOTTO	Piacenza	2.400.000,00€	- €	- €	- €	4.387,31€	- €	4.387,31€	4.387,31€	100	
174	2020PCIE0323	Rifacimento collettore fognario Via Montebello a Piacenza	FOGNATURA	Piacenza	270.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
175	2017PCIE0198	* Acquedotto Intercomunale Val Tidone 3° Stralcio Lotto d bis. Collegamento acquedottistico Calendasco Piacenza: Ponte Trebbia Calendasco.	ACQUEDOTTO	Piacenza, Calendasco, Rottofreno	600.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
176	2017PCIE0199	* Acquedotto Intercomunale Val Tidone 3° Stralcio Lotto e. Collegamento acquedottistico Sant'Antonio - Via Primo Maggio - (lungo Via Einaudi)	ACQUEDOTTO	Piacenza, Calendasco, Rottofreno	690.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
177	2018PCIE0262	2° stralcio - Interconnessione acquedotto Intercomunale Castel San Giovanni-Sarmato-Borgonovo-Ziano con l'acquedotto di Pianello (nuova tubazione definitiva per collegamento degli acquedotti) - SOSTITUITO FSC	ACQUEDOTTO	Pianello Val Tidone	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
178	2018PCIE0283	Nuovo Serbatoio in località Rocca Pulzana con ricollegamenti e interconnessioni alla rete idrica esistente	ACQUEDOTTO	Pianello Val Tidone	260.000,00€	- €	- €	- €	2.477,21€	- €	2.477,21€	2.477,21€	100	Intervento ripianificato nel POI 2024-2029 nell'annualità 2026
179	2020PCIE0310	Potenziamento acquedotto Gabbiano Poggiolo	ACQUEDOTTO	Pianello Val Tidone	200.000,00€	- €	- €	- €	1.129,29€	- €	1.129,29€	1.129,29€	100	Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2029
180	2014PCIE0016	Collettamento loc. Trevozzo (NIBBIANO ALTA VAL TIDONE) all'impianto di depurazione di Pianello V.T., potenziamento depuratore di PIANELLO e sistemazione strada di accesso.	DEPURAZIONE	Pianello Val Tidone, Alta Val Tidone	2.386.200,00€	- €	- €	- €	69.613,92€	- €	69.613,92€	69.613,92€	100	Intervento pianificato in annualità precedenti. Progettazione esecutiva per depuratore Pianello.
181	2014PCIE0048	P2010133 - Completamento rete fognaria località Case Gatti. 1° Stralcio: rete.	FOGNATURA	Podenzano	100.000,00€	- €	- €	- €	112,73€	- €	112,73€	112,73€	100	Code intervento
182	2015PCIE0126	Rifacimento rete fognaria capoluogo via Roma, 1° stralcio	FOGNATURA	Podenzano	2.835.000,00€	350.000,00€	- €	350.000,00€	10.563,74€	- €	10.563,74€	- 339.436,26€	-96	Costi di progettazione
183	2016PCIE0153	Interventi di miglioramento della distribuzione idropotabile. 2° stralcio - Sostituzione tubaz San Polc	ACQUEDOTTO	Podenzano	1.100.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
184	2014PCIE0012	Sistema depurativo PODENZANO-VIGOLZONE, 1° stralcio: collettamento di Vigolzone nel reticolo fognario di Podenzano	DEPURAZIONE	Podenzano, Vigolzone	500.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
185	2015PCIE0087	Sistema depurativo PODENZANO-VIGOLZONE, 2° stralcio: ristrutturazione e ampliamento depuratore di Podenzano	DEPURAZIONE	Podenzano, Vigolzone	2.500.000,00€	200.000,00€	- €	200.000,00€	188,61€	- €	188,61€	- 199.811,39€	-99	Intervento ripianificato nel POI 2024-2029 nelle annualità 2026-2027
186	2015PCIE0128	Ristrutturazione impianto di depurazione Ponte dell'Olio	DEPURAZIONE	Ponte dell'Olio	1.000.000,00€	300.000,00€	- €	300.000,00€	3.177,53€	- €	3.177,53€	- 296.822,47€	-98	Il titolo non ricade tra quelli in infrazione. Pertanto, si è stato dato spazio ad altri interventi per adeguamento normativo degli scarichi. Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2025
187	2020PCIE0312	PONTE DELL'OLIO-Collegamenti fognari Zaffignano, Caneva e La Fratta all'impianto di dep. del Capoluogo + rifacimento tratti rete acquedotto	FOGNATURA	Ponte dell'Olio	380.000,00€	100.000,00€	- €	100.000,00€	17.408,41€	- €	17.408,41€	- 82.591,59€	-82	Costi di progettazione. Intervento ripianificato nel POI 2024-2029 nell'annualità 2026
188	2015PCIE0129	Studio preliminare per nuovo approvvigionamento idrico Capoluogo studio fattibilità e avvio intervento	ACQUEDOTTO	Pontenure	110.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
189	2015PCIE0130	Rifacimento impianto elettrico impianto di depurazione e nuova linea pretrattamento liquami dep Pontenure + nuovo sedimentatore secondario in sostituzione della stabilizzazione fanghi e nuovo ispessitore	DEPURAZIONE	Pontenure	1.000.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
190	2016PCIE0191	Realizzazione rete fognaria in loc. Cassino a Pontenure.	FOGNATURA	Pontenure	100.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	Errore imputazione. Intervento non più necessario. Uscito dalla nuova pianificazione 2024-2029
191	2016PCIE0154	Completamento rete fognaria in loc. Bassano.	FOGNATURA	Rivergaro	70.000,00€	- €	- €	- €	36,33€	- €	36,33€	36,33€	100	Errore imputazione. Siamo in attesa della formalizzazione dell'accordo tra il privato e il Comune per la cessione dell'area su quale dovrà essere realizzato l'impianto di sollevamento.
192	2016PCIE0192	Realizzazione nuovo serbatoio in loc. Le Piane a Rivergaro e rifacimento tratti di rete idrica ed eliminazione di interferenze con proprietà private.	ACQUEDOTTO	Rivergaro	250.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
193	2018PCIE0284	Ampliamento impianto di depurazione di Pieve Dugliara, 2° stralcio studio fattibilità	DEPURAZIONE	Rivergaro	50.000,00€	50.000,00€	- €	50.000,00€	- €	- €	- €	- 50.000,00€	-100	Il titolo non ricade tra quelli in infrazione. Pertanto, si è stato dato spazio ad altri interventi per adeguamento normativo degli scarichi. Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2025
194	2018PCIE0285	Approvvigionamento e gestione pressioni: distrettualizzazione permanente e controllo pressioni	ACQUEDOTTO	Rivergaro	139.000,00€	139.000,00€	- €	139.000,00€	- €	- €	- €	- 139.000,00€	-100	L'intervento di gestione delle pressioni verrà realizzato all'interno di un capitolo di spesa generico a livello provinciale
195	2020PCIE0311	Demolizione pensile e realizzazione nuovo serbatoio Niviano - collegamenti acquedottistici	ACQUEDOTTO	Rivergaro	850.000,00€	- €	- €	- €	31.206,99€	- €	31.206,99€	31.206,99€	100	Costi di progettazione e acquisto area. Intervento ripianificato nel POI 2024-2029 nelle annualità 2026-2027

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Piacenza N. 2 del 3 aprile 2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023			SCOSTAMENTO		Note giustificative	
						Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%		
196	2016PCIE0193	Collettamento scarichi zona produttiva di Via Piave a Rottofreno - Studio di fattibilità.	FOGNATURA	Rottofreno	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
197	2018PCIE0286	Adeguamento ai parametri dell'azoto (tab.2 all.5 D.Lgs.152/2006) e Revamping dell'impianto di depurazione di Rottofreno	DEPURAZIONE	Rottofreno	2.500.000,00 €	- €	- €	- €	476.308,19 €	- €	476.308,19 €	476.308,19 €	100	Intervento pianificato in annualità precedenti. Lavori in corso.	
198	2014PCIE0024	G20090011 -Sistema depurativo a servizio del comune di CALENDASCO - indennità servitù e danni - adeguamento e messa in sicurezza viabilità di accesso al nuovo depuratore	DEPURAZIONE	Rottofreno, Grandi opere, Calendasco	1.750.000,00 €	- €	- €	- €	120.568,19 €	- €	120.568,19 €	120.568,19 €	100	Intervento pianificato annualità precedenti. Lavori in corso in linea con le attività di cantiere.	
199	2014PCIE0030	P2008072 - Potenziamento depuratore capoluogo. 1° stralcio	DEPURAZIONE	San Giorgio Piacentino	1.300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
200	2014PCIE0071	Realizzazione nuovo impianto di dep.di Centovera e adeguamento San Damiano tramite collettamento a Centovera	FOGNATURA	San Giorgio Piacentino	- €	- €	- €	- €	1.575.276,73 €	- €	1.575.276,73 €	1.575.276,73 €	100	Interventi depuratore San Lorenzo e Centovera in corso.	
201	2015PCIE0132	Potenziamento depuratore capoluogo. 2° stralcio - San Giorgio	DEPURAZIONE	San Giorgio Piacentino	500.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- 50.000,00 €	-100	Il titolo non ricade tra quelli in infrazione. Pertanto, si è stato dato spazio ad altri interventi per adeguamento normativo degli scarichi. Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2025	
202	2018PCIE0287	Rifacimento reti acquedotto collinare loc. Ronco Centovera, tratti di tubazione Godi e Viustino - FSC PERDITE	ACQUEDOTTO	San Giorgio Piacentino	311.523,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
203	2018PCIE0288	Qualit della risorsa e valutazioni impiantistiche: nuovo pozzo Ronco, eventuale potabilizzazione/tratti di tubazione Godi e Viustino/ telecontrollo sistema	ACQUEDOTTO	San Giorgio Piacentino	800.000,00 €	- €	- €	- €	6.342,04 €	- €	6.342,04 €	6.342,04 €	100	L'opera è in ritardo in quanto rappresenta il completamento del progetto "Rifacimento reti acquedotto loc. Ronco Centovera, Godi e Viustino" cod Arsi 2018PCIE0287 attualmente in corso di realizzazione. Costi completamento progettazione.	
204	2016PCIE0194	Rifacimento tratti di rete fognaria in Via Caorsana a Polignano	FOGNATURA	San Pietro in Cerro	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	Errore imputazione. Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2029	
205	2015PCIE0134	Estendimento acquedotto rete idrica su SPR10-via Emilia Est - verifica fattibilità per acquisizione	ACQUEDOTTO	Sarmato	61.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
206	2018PCIE0289	Rifacimento acquedotto da Piazza Roma a loc. Bettola	ACQUEDOTTO	Sarmato	185.000,00 €	- €	- €	- €	5.317,54 €	- €	5.317,54 €	5.317,54 €	100	Code intervento	
207	2020PCIE0338	Adeguamento reticolo fognario zona Via King	FOGNATURA	Sarmato	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	37.836,67 €	- €	37.836,67 €	- 162.163,33 €	-81	Costi di progettazione. Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2029	
208	2014PCIE0059	P2011028 - Ristrutturazione impianto di depurazione di Travo capoluogo.	DEPURAZIONE	Travo	1.000.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	635,80 €	- €	635,80 €	- 49.364,20 €	-98	Il titolo non ricade tra quelli in infrazione. Pertanto, si è stato dato spazio ad altri interventi per adeguamento normativo degli scarichi. Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2025	
209	2015PCIE0135	Sistemazione criticità fognarie loc. Case Marchesi. Studio di fattibilità	FOGNATURA	Travo	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
210	2015PCIE0137	Rifacimento rete acquedotto e fognatura loc. Bergonzi	ACQUEDOTTO	Travo	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
211	2016PCIE0172	Interventi straordinari sul pozzo Campo Sportivo (difesa spondale)	ACQUEDOTTO	Travo	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
212	2016PCIE0175	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Travo	DEPURAZIONE	Travo	108.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
213	2018PCIE0290	Potenziamento rete e serbatoio per loc. Case Marchesi, Poggiarello, Belvedere	ACQUEDOTTO	Travo	1.500.000,00 €	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	18.930,29 €	- €	18.930,29 €	- 231.069,71 €	-92	Costi di progettazione. Intervento ripianificato nel POI 2024-2029 a partire dall'annualità 2025	
214	2020PCIE0330	Completamento rete idrica in loc. Dorba	ACQUEDOTTO	Travo	90.000,00 €	- €	- €	- €	32.727,21 €	- €	32.727,21 €	32.727,21 €	100	Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in fase di ultimazione.	
215	2020PCIE0333	Interramento tubazione in ribalta in loc. Case Foschi e potenziamento condotta loc. Bettolarga	ACQUEDOTTO	Travo	170.000,00 €	- €	- €	- €	1.920,11 €	- €	1.920,11 €	1.920,11 €	100	Costi di progettazione	
216	2021PCIE0344	Rifacimento Rete Acquedotto Via Borgo Nord - Via Papa Giovanni XXIII	ACQUEDOTTO	Travo	130.000,00 €	- €	- €	- €	296.175,39 €	- €	296.175,39 €	296.175,39 €	100	Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in fase di ultimazione	
217	2014PCIE0001	203 - Realizzazione nuovo impianto di depurazione (biodischi) per l'agglomerato Osteria Nuova 2 e relativi collegamenti fognari	DEPURAZIONE	Vernasca	115.000,00 €	- €	- €	- €	36,33 €	- €	36,33 €	36,33 €	100	Errore imputazione. Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2029	
218	2015PCIE0138	Rifacimento serbatoi loc. Vezzolacca	ACQUEDOTTO	Vernasca	250.000,00 €	- €	- €	- €	3.253,50 €	- €	3.253,50 €	3.253,50 €	100	Intervento pianificato in annualità precedenti. Ritardo dovuto alla necessità di eliminare di uno dei serbatoi esistenti e all'acquisizione delle aree necessarie per la costruzione del nuovo serbatoio. In corso stipula atto	
219	2015PCIE0139	Realizzazione nuovo impianto di depurazione (biodischi) per l'agglomerato Vernasca Rete1 - Mazzoni e collegamenti fognari	DEPURAZIONE	Vernasca	2.158.600,00 €	- €	- €	- €	58.423,44 €	- €	58.423,44 €	58.423,44 €	100	Intervento pianificato in annualità precedenti. Progettazione esecutiva in fase conclusiva.	
220	2020PCIE0313	Dorsale sinistra Ongina 1° stralcio - da Cimitero a Franchini	ACQUEDOTTO	Vernasca	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	3.460,54 €	- €	3.460,54 €	- 296.539,46 €	-98	Costi di progettazione. Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2029	
221	2020PCIE0314	Dorsale sinistra Ongina 2° stralcio - da Franchini a Bacedasco	ACQUEDOTTO	Vernasca	- €	- €	- €	- €	3.339,59 €	- €	3.339,59 €	3.339,59 €	100	Costi di progettazione. Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2029	
222	2016PCIE0176	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Albarola	DEPURAZIONE	Vigolzone	351.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
223	2018PCIE0291	Riduzione pressioni e distrettualizzazione Vigolzone	ACQUEDOTTO	Vigolzone	65.000,00 €	65.000,00 €	- €	65.000,00 €	- €	- €	- €	- 65.000,00 €	-100	L'intervento di gestione delle pressioni verrà realizzato all'interno di un capitolo di spesa generico a livello provinciale	
224	2018PCIE0304	Potenziamento sistema acquedottistico della località Merlera, La Costa, Cappiano e Bicchignanc	ACQUEDOTTO	Vigolzone	1.010.000,00 €	- €	- €	- €	3.931,50 €	- €	3.931,50 €	3.931,50 €	100	Intervento pianificato anni precedenti. Realizzato per stralci. Costi di progettazione	
225	2014PCIE0010	Sistema depurativo intercomunale Bassa Est: stralcio funzionale relativo al potenziamento sino a 10.000 AE dell'impianto di depurazione di S.Giuliano (CASTELVETRO-VILLANOVA) *entro 31/07/2024	DEPURAZIONE	Villanova sull'Arda, Castelvetro Piacentino	1.740.000,00 €	- €	- €	- €	1.254.380,97 €	- €	1.254.380,97 €	1.254.380,97 €	100	Intervento pianificato in annualità precedenti. Lavori in corso.	
226	2020PCIE0337	Rifacimento adduzione Vesimo-Zerba (stralcio pi urgente per tratto in ribalta)	ACQUEDOTTO	Zerba	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
227	2021PCIE0342	Rifacimento Collettore Fognario in Loc Capannette di Pej	FOGNATURA	Zerba	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
228	2014PCIE0020	Realizzazione impianto di depurazione e collettamenti fognari per agglomerato Vicobarone 3 e Case Pallaroni di ZIANO	DEPURAZIONE	Ziano Piacentino	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	16.139,61 €	- €	16.139,61 €	16.139,61 €	100	Costi progettazione	
229	2014PCIE0060	Adeguamento degli scarichi fognari dell'agglomerato Ziano 3, Ziano 4 e Ziano 5.	DEPURAZIONE	Ziano Piacentino	3.300.000,00 €	- €	- €	- €	15.115,29 €	- €	15.115,29 €	15.115,29 €	100	Costi progettazione	
230	2020PCIE0332	Razionalizzazione sistema fognario e depurativo in loc. Fornello	DEPURAZIONE	Ziano Piacentino	250.000,00 €	- €	- €	- €	18.846,92 €	- €	18.846,92 €	18.846,92 €	100	Costi di progettazione. Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2029	
231	2020PCIE0336	Rifacimento rete acquedotto Via dei Mille	ACQUEDOTTO	Ziano Piacentino	600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
232	2021PCIE0349	Completamento intervento sulla rete di distribuzione Ziano Piacentino - Tubazione di interconnessione tra rete di Ziano Piacentino e località Tassarà (Alta Val Tidone) - PROT. CIVILE - (Economie da OCDPC n. 468 del 21/07/2017 e n. 497 del 19/01/2018) - Atto n. 3047 del 02/09/2021 - DPC/2021/3162 del 01/09/2021	ACQUEDOTTO	Ziano Piacentino	200.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	157.449,20 €	200.000,00 €	-	42.550,80 €	147.449,20 €	1474	Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in fase di ultimazione
Totale						15.375.092,00 €	673.076,00 €	14.702.016,00 €	27.635.316,30 €	2.005.822,00 €	25.629.494,14 €	12.260.224,30 €			
						Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura			
Importo Totale						15.375.092,00 €	673.076,00 €	14.702.016,00 €	27.635.316,30 €	2.005.822,00 €	25.629.494,14 €				
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura						14.138.415,00 €	673.076,00 €	13.465.339,00 €	25.785.137,47 €	2.005.822,00 €	23.779.315,31 €	182,4%			