

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Programma Operativo Interventi di HERA S.p.A. approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna n.8 del 25 luglio 2022 - Anno 2023				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	Note giustificative
1	2014RAHA0001	DEPURATORE ALFONSINE: AUTOMAZIONE PER ADEG. LIM. AZOTO	DEPURAZIONE	Alfonsine	Gestore	260.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
2	2014RAHA0004	REALIZZ. FOGNATURA VIA RASPOLA ALFONSINE	FOGNETURA	Alfonsine	TEAM	445.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
3	2017RAHA0020	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA VIA BASSA - LONGASTRINO	FOGNETURA	Alfonsine	Gestore	310.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
4	2019RAHA0001	ADEGUAMENTO LINEA ACQUE DEPURATORE DI ALFONSINE (PIATTELLI)	DEPURAZIONE	Alfonsine	NON DEFINITO	3.100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
5	2019RAHA0002	RINNOVO RETE FOGNARIA V. BORSE IN CONCOMITANZA CON RIPRISTINO SEDE STRADALE	FOGNETURA	Alfonsine	Gestore	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
6	2019RAHA0003	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - ALFONSINE	FOGNETURA	Alfonsine	TEAM	3.100.000,00 €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO FUORI ARCO PIANO IN VIRTU' SIA DEL QUADRO NORMATIVO ANCORA IN DIVENIRE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MODIFICA DELLA DIRETTIVA ACQUE REFLUE, SIA DEL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE CHE POTREBBE MODIFICARE IN MANIERA SOSTANZIALE LE PRIORITA' SU CUI INTERVENIRE AL FINE DI GARANTIRE LA QUALITA' DEI CORPI IDRICI.	
7	2014RAHA0009	POTENZIAMENTO RETE BONCELLINO - II STRALCIO	ACQUEDOTTO	Bagnacavallo	Romagna Acque	462.991,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
8	2014RAHA0016	COLLEGAMENTO ALLA DEPURAZIONE DI MASIERA	FOGNETURA	Bagnacavallo	TEAM	600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
9	2017RAHA0001	OTTIMIZZAZIONE SIST. FOG. SU SCOLO REDINO	FOGNETURA	Bagnacavallo	Gestore	552.000,00 €	256.000,00 €	- €	- €	256.000,00 €	281,81 €	- €	- €	256.281,81 €	-100	SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELL'AVVIO DEI LAVORI NEL 2024, A SEGUITO DI APPROFONDIMENTI PROGETTUALI. ID DA STRALCIARE PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A TEAM (POI 2024-2029)	
10	2019RAHA0004	ADEGUAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE DI BAGNACAVALLO	DEPURAZIONE	Bagnacavallo	NON DEFINITO	1.200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
11	2019RAHA0005	ADEGUAMENTO LINEA ACQUE DEPURATORE VILLANOVA (PIATTELLI)	DEPURAZIONE	Bagnacavallo	NON DEFINITO	800.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
12	2019RAHA0006	STUDIO DELLA RETE FOGNARIA DI VIA FOSSA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTUALI INTERVENTI PER LA RISOLUZIONE DELLA CRITICITA'	FOGNETURA	Bagnacavallo	Gestore	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
13	2019RAHA0007	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - BAGNACAVALLO	FOGNETURA	Bagnacavallo	TEAM	1.017.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
14	2019RAHA0008	STUDIO DEL SISTEMA FOGNARIO DI BAGNARA FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLA RETE E DELLA RICETTIVITA' IDRICA (SPECIFICO RIFERIMENTO AL CENTRO STORICO)	FOGNETURA	Bagnara di Romagna	Gestore	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	-100	CONSTRUITO IL MODELLO MA VALUTAZIONI ANCORA DA FINALIZZARE: LO STUDIO VERRA' PORTATO A SINTESI INSIEME ALLO STUDIO RELATIVO ALL'INTERO AGGLOMERATO DI LUGO	
15	2014RAHA0020	MANUTENZIONE FOGNETURA IN V. EMILIANI	FOGNETURA	Brisighella	Gestore	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
16	2014RAHA0021	ADEGUAMENTO RETE FOGNA V. FRIULI	FOGNETURA	Brisighella	CONAMI	560.563,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
17	2019RAHA0009	ADEGUAMENTO DEPURATORI FRAZIONALI BRISIGHELLA	DEPURAZIONE	Brisighella	CONAMI	480.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
18	2019RAHA0010	ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI VILLA VEZZANO	FOGNETURA	Brisighella	CONAMI	1.005.067,41 €	267.763,00 €	- €	267.763,00 €	- €	345.950,01 €	- €	345.950,01 €	78.187,01 €	29	INTERVENTO IN ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO AD ANTICIPO ATTIVITA' DI CANTIERE	
19	2015RAHA0004	REALIZZAZIONE COLLETTORE SCARICO POTABILIZZATORE DI CASOLA	ACQUEDOTTO	Casola Valsenio	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
20	2015RAHA0005	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO CASOLA VALSENI	FOGNETURA	Casola Valsenio	Gestore	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
21	2018RAHA0008	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE IN ACCIAIO LAGHI DEL CESTINA - FSC Scheda 25	ACQUEDOTTO	Casola Valsenio	Gestore	657.451,00 €	540.000,00 €	- €	- €	540.000,00 €	441.088,87 €	- €	- €	441.088,87 €	-18		
22	2019RAHA0011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCA DI STOCCAGGIO CASOLA VALSENI	ACQUEDOTTO	Casola Valsenio	CONAMI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
23	2019RAHA0012	RITORNO BACINI RIO CESTINA	ACQUEDOTTO	Casola Valsenio	CONAMI	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
24	2019RAHA0013	REALIZZAZIONE COLLETTORE SCARICO POTABILIZZATORE DI CASOLA	ACQUEDOTTO	Casola Valsenio	CONAMI	152.000,00 €	37.000,00 €	- €	37.000,00 €	- €	- €	- €	- €	37.000,00 €	-100	INTERVENTO IN SOSPESA PROGETTAZIONE IN QUANTO SUSSISTONO CRITICITA' AUTORIZZATIVE CHE BLOCCANO L'AVANZAMENTO DELLA PROGETTAZIONE. RICHIESTO ANCHE L'INTERVENTO DI ATERSIR. I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO RENDICONTATI A VALLE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO. LE CRITICITA' AUTORIZZATIVE SONO RELATIVE ALLA MANCATA RISPOSTA PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DEMANIALI. SI VEDANO RICHIESTA DA PARTE DI HERA PROT. 7710 20/08/2018 E PROT. 101865 08/11/2018, SOLLECITO HERA PROT. 049790 20/05/2019 E PROT. 114568 04/12/2019. SI VEDANO INOLTRE COMUNICAZIONI TRASMESSE AD ATERSIR PROT. 0025714 12/03/2020 E PROT. 0041514 29/04/2021	
25	2019RAHA0014	ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO DA CHIESUOLA A MONTE BATTAGLIA NELLA PARTE ALTA DELLE VALLE DEL CESTINA PER 18 - 20 UTENZE	ACQUEDOTTO	Casola Valsenio	Gestore	220.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
26	2019RAHA0015	ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO NELL'ALTA VALLE DEL RIO SINTRIA PER 10 UTENZE	ACQUEDOTTO	Casola Valsenio	Gestore	110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
27	2019RAHA0016	ADEGUAMENTO SISMICO PENSILE CASTELBOLOGNESE	ACQUEDOTTO	Castel Bolognese	CONAMI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
28	2019RAHA0017	INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEGLI SCARICHI DELLO SCOLMATORE V. CANALE	FOGNETURA	Castel Bolognese	CONAMI	2.500.000,00 €	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €	-100	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN ATTESA DI STABILIZZAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO. AL MOMENTO IN EVOLUZIONE (NUOVA DIRETTIVA ACQUE E PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE). ACCORDO ATTUATIVO ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO	
29	2014RAHA0029	BONIFICA-RINNOVO GASOMETRO DEP. CERVIA	DEPURAZIONE	Cervia	Gestore	127.086,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
30	2014RAHA0031	DEPURATORE CERVIA: AUTOMAZIONE ADEGUAMENTO LIMITI AZOTO	DEPURAZIONE	Cervia	Gestore	410.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
31	2014RAHA0035	COLLETTAMENTO A DEPURATORE DI MONTELETTO DI CERVIA - I E II STRALCIO	FOGNETURA	Cervia	Romagna Acque	754.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
32	2014RAHA0036	REALIZZAZIONE IMP. SOLLEVAMENTO FOGNETARIO TANTLON-CERVIA	FOGNETURA	Cervia	Romagna Acque	138.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
33	2014RAHA0037	BY-PASS FOGNETURA CERVIA - II LOTTO	FOGNETURA	Cervia	Romagna Acque	643.000,00 €	- €	- €	- €	- €	71.371,37 €	- €	71.371,37 €	71.371,37 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO A RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI	
34	2014RAHA0040	REALIZZ. COLL. F. N. ZONA SUD CERVIA	FOGNETURA	Cervia	Romagna Acque	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
35	2014RAHA0041	BYPASS PRINCIPALE NORD CERVIA III LOTTO	FOGNETURA	Cervia	Romagna Acque	881.078,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
36	2015RAHA0006	POTENZIAMENTO RETE IDRICA MILANO MARITTIMA	ACQUEDOTTO	Cervia	Gestore	447.000,00 €	- €	- €	- €	- €	18.768,80 €	- €	18.768,80 €	18.768,80 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA REVISIONE DELLE LOGICHE DI FATTURAZIONE INTERCOMPANY, AVVENUTA NEL CORSO DEL 2023, DELLE PRESTAZIONI REALIZZATE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA E COSTRUZIONE DEL GRUPPO HERA	
37	2015RAHA0007	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNETARIO E INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - CERVIA	FOGNETURA	Cervia	Gestore	4.900.000,00 €	64.000,00 €	- €	64.000,00 €	- €	- €	- €	- €	64.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO FUORI ARCO PIANO IN VIRTU' SIA DEL QUADRO NORMATIVO ANCORA IN DIVENIRE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MODIFICA DELLA DIRETTIVA ACQUE REFLUE, SIA DEL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE CHE POTREBBE MODIFICARE IN MANIERA SOSTANZIALE LE PRIORITA' SU CUI INTERVENIRE AL FINE DI GARANTIRE LA QUALITA' DEI CORPI IDRICI.	
38	2017RAHA0002	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNETARIO CERVIA	FOGNETURA	Cervia	Gestore	508.000,00 €	87.702,00 €	- €	87.702,00 €	- €	- €	- €	- €	87.702,00 €	-100	LO SCOSTAMENTO 2023 E' LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID PRESENTA UNA PIANIFICAZIONE DI MASSIMA NEGLI ANNI DI ARCO PIANO. IN QUANTO RAGGRUPPA UNA SERIE DI INTERVENTI PUNTUALI DI OTTIMIZZAZIONE LA CUI DEFINIZIONE VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE ESIGENZE CHE SI MANIFESTANO ANNO PER ANNO	
39	2019RAHA0018	ADEGUAMENTO SISMICO PENSILE CERVIA	ACQUEDOTTO	Cervia	NON DEFINITO	467.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
40	2019RAHA0019	NUOVA VASCA DI EGUALIZZAZIONE TRATTAMENTO ACQUE	DEPURAZIONE	Cervia	Romagna Acque	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
41	2022RAHA0016	ADEGUAMENTO DEPURATORE DI CERVIA E NUOVA VASCA DI EGUALIZZAZIONE	DEPURAZIONE	Cervia	Ravenna Holding	10.237.689,01 €	524.000,00 €	- €	524.000,00 €	- €	609.487,63 €	- €	609.487,63 €	85.487,63 €	16		
42	2022RAHA0019	REALIZZ. COLL. F. N. ZONA SUD CERVIA	FOGNETURA	Cervia	Gestore	3.468.000,00 €	55.000,00 €	- €	55.000,00 €	- €	- €	- €	- €	55.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE. PNRR. INTERFERENZE	
43	2014RAHA0043	RICONFIGURAZIONE ALIMENTAZIONE IDRICA LAVEZZOLA	ACQUEDOTTO	Conselice	Gestore	202.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
44	2017RAHA0017	POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI LAVEZZOLA	DEPURAZIONE	Conselice	CONAMI	1.032.299,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
45	2018RAHA0009	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE IN PVC - FSC Scheda 26	ACQUEDOTTO	Conselice	Gestore	1.478.753,00 €	200.000,00 €	240.000,00 €	- €	40.000,00 €	134.757,45 €	- €	134.757,45 €	65.242,55 €	-32	INTERVENTO TERMINATO. AVVIATA RACCOLTA DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA CONTRIBUTO	
46	2019RAHA0020	NUOVA SEDIMENTAZIONE FINALE E ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI CONSELICE	DEPURAZIONE	Conselice	CONAMI	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
47	2019RAHA0021	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI DI CONSELICE	FOGNETURA	Conselice	CONAMI	650.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 11/03/2025.0000068.I.2 -



Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Programma Operativo Interventi di HERA S.p.A. approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna n.8 del 25 luglio 2022 - Anno 2023				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	Note giustificative
48	2019RAHA0022	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI DI LAVEZZOLA	FOGNATURA	Conselice	CONAMI	900.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
49	2019RAHA0023	LAVEZZOLA-SEPARAZIONE FOGNE NERE ZONA INDUSTRIALE	FOGNATURA	Conselice	CONAMI	245.000,00 €	65.000,00 €	- €	65.000,00 €	- €	136.109,30 €	- €	136.109,30 €	- €	71.109,30 €	109	INTERVENTO CONCLUSO, SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO A RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI
50	2021RAHA0003	RICOSTRUZIONE E SPOSTAMENTO FOGNATURA MISTA V.ROMA	FOGNATURA	Conselice	Gestore	100.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	1.327,56 €	- €	- €	1.327,56 €	-98	INTERVENTO IN TERMINATA PROGETTAZIONE, SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE SONO IN CORSO DI DEFINIZIONE ACCORDI FRA COMUNE E PROPRIETA' PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI IN AREA PRIVATA	
51	2022RAHA0011	LAVEZZOLA-SEPARAZIONE DELLE RETI FOGNARIE IN VIA MORO	FOGNATURA	Conselice	CONAMI	130.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	-100	ID DA STRALCIARE IN QUANTO LE PRIME IPOTESI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI UN TRONCO DI FOGNATURA NERA E LE CONNESSE POSSIBILI MIGLIORIE HANNO EVIDENZIATO DELLE CRITICITA' TECNICHE E UN RAPPORTO COSTI-BENEFICI NON SOSTENIBILE.
52	2022RAHA0017	REALIZZAZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA VIA CORRECCHIO	ACQUEDOTTO	Conselice	Gestore	282.535,00 €	82.535,00 €	- €	- €	82.535,00 €	- €	- €	- €	- €	82.535,00 €	-100	NUOVO INSERIMENTO. ESTENSIONE CASE SPARSE (FUORI REGOLAMENTO ESTENDIMENTI) CON QUOTA CLIENTE. TUTTE LE ACCETTAZIONI RELATIVE ALLA QUOTA CLIENTE SONO PERVENUTE A FEBBRAIO 2024, DA CUI L'AVVIO DEL PFTE
53	2019RAHA0024	ADEGUAMENTO SISMICO PENSILE COTIGNOLA STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI COTIGNOLA FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA	FOGNATURA	Cotignola	NON DEFINITO	466.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
54	2019RAHA0025	SEPARAZIONE RETE FOGNARIA SCOLO CONSORTILE BRIGNANI MORTO	FOGNATURA	Cotignola	Gestore	400.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	-100	STUDIO RIPIANIFICATO AL 2024
55	2022RAHA0007	ESTENSIONE RETE LOC.REDA III LOTTO - HERA	ACQUEDOTTO	Faenza	Gestore	700.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE
56	2014RAHA0055	COLLETTAMENTO DEPURAZIONE QUART.VIA DALPOZZO VIA BIASOLA	FOGNATURA	Faenza	Romagna Acque	457.560,00 €	120.000,00 €	- €	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	120.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2023 PER RIPIANIFICAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI. NON SUSSISTENDO CRITICITA' NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO, SONO ANCORA IN CORSO LE VALUTAZIONI RELATIVE ALL' EFFETTIVA ESIGENZA DELL' INTERVENTO
58	2015RAHA0010	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORE VIA BOARIA	FOGNATURA	Faenza	NON DEFINITO	2.642.000,00 €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2023 PER RIPIANIFICAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI. ID PRIVO DEL SOGGETTO FINANZIATORE. INTERVENTO RIPIANIFICATO IN ATTESA DI STABILIZZAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO, AL MOMENTO IN EVOLUZIONE (NUOVA DIRETTIVA ACQUE E PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE) CHE POTREBBE MODIFICARE IN MANIERA SOSTANZIALE LE PRIORITA' (IN PARTICOLARE SU INTERVENNTI DI PRIORITA' 2A, 2B E 3 DELLA DGR 201 E S.M.I.)
59	2015RAHA0011	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SOLLEVAMENTO BAMBOLE	FOGNATURA	Faenza	Romagna Acque	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
60	2019RAHA0026	COLLEGAMENTO E SISTEMA DI POMPAGGIO FAENZA-BRISIGHELLA	ACQUEDOTTO	Faenza	CONAMI	3.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
61	2019RAHA0027	COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELLA LOCALITA' BORGHETTO A SERVIZIO DI DEPURAZIONE	DEPURAZIONE	Faenza	CONAMI	480.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
62	2019RAHA0028	ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI FAENZA	DEPURAZIONE	Faenza	CONAMI	1.356.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	-100	ACCORDO ATTUATIVO ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO. A POI 2024-2029 CREATI 3 STRALCI PER GESTIRE L'EMERGENZA ALLUVIONE 2023 FINANZIATI CONTO HERA: 2024RAHA0049 - 2024RAHA0038 - 2024RAHA0039.
63	2019RAHA0029	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO FAENZA	FOGNATURA	Faenza	Gestore	300.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	-100	LO SCOSTAMENTO 2023 E' LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID PRESENTA UNA PIANIFICAZIONE DI MASSIMA NEGLI ANNI DI ARCO PIANO, IN QUANTO RAGGRUPPA UNA SERIE DI INTERVENTI PUNTUALI DI OTTIMIZZAZIONE LA CUI DEFINIZIONE VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE ESIGENZE CHE SI MANIFESTANO ANNO PER ANNO
64	2022RAHA0020	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SOLLEVAMENTO BAMBOLE	FOGNATURA	Faenza	Gestore	8.258.727,44 €	110.000,00 €	- €	- €	110.000,00 €	18.167,50 €	- €	- €	18.167,50 €	91.832,50 €	-83	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO FUORI ARCO PIANO IN VIRTU' SIA DEL QUADRO NORMATIVO ANCORA IN DIVENIRE (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MODIFICA DELLA DIRETTIVA ACQUE REFLUE E DEL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE CHE POTREBBERO MODIFICARE IN MANIERA SOSTANZIALE LE PRIORITA' SU CUI INTERVENIRE AL FINE DI GARANTIRE LA QUALITA' DEI CORPI IDRICI), SIA DELLA NECESSITA' DI PREVEDERE DIVERSI ALTRI INTERVENTI LEGATI ALL'ALLUVIONE DI MAGGIO 2023.
65	2024RAHA0040	REALIZZAZIONE NUOVO SOLLEVAMENTO BAMBOLE (EMERGENZA ALLUVIONE 2023)	FOGNATURA	Faenza	Gestore	3.400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	160.131,84 €	- €	- €	160.131,84 €	160.131,84 €	100	NUOVO ID SPECIFICO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL' EMERGENZA ALLUVIONE 2023.
66	2014RAHA0066	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA V. CANTAGALLO-SORDINA	FOGNATURA	Fusignano	Gestore	501.000,00 €	77.000,00 €	- €	- €	77.000,00 €	6.278,45 €	- €	- €	6.278,45 €	70.721,55 €	-91	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE
67	2014RAHA0067	STUDIO ALIMENTAZIONE RETE IDRICA LUGO - VOLTANA	ACQUEDOTTO	Lugo	Gestore	62.000,00 €	291.000,00 €	- €	- €	291.000,00 €	11.965,09 €	- €	- €	11.965,09 €	279.034,91 €	-95	SCOSTAMENTO DOVUTO AL PROTRASRI DELLA FASE DI APPROFONDIMENTO PROGETTUALE A VALLE DELLA QUALE, ANALIZZANDO LE LOGICHE DI SERVIZIO DIPENDENTI DAL PROGETTO DEL POTABILIZZATORE DI CASTELBOLOGNESE, SI RITIENE DI SLITTARE LO SVILUPPO PROGETTUALE NEL 2024, ESEGUENDO UNA MODELLAZIONE DEL SISTEMA MANTENENDO L'ATTUALE CONFIGURAZIONE FINO AL COMPLETAMENTO DEL POTABILIZZATORE DI CASTELBOLOGNESE
68	2014RAHA0071	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI LUGO E LINEA DI PIOGGIA.	DEPURAZIONE	Lugo	Gestore	5.060.000,00 €	3.023.000,00 €	- €	- €	3.023.000,00 €	1.326.358,53 €	- €	- €	1.326.358,53 €	1.696.641,47 €	-56	INTERVENTO IN ESECUZIONE: RITARDI DOVUTI A REPERIMENTO SUBAPPALTATORE CIVILE E CRITICITA' GESTIONE ACQUE DI FALDA (ALLUVIONE)
69	2014RAHA0077	COLLEGAMENTO A DEPURATORE AREA OVEST - III STRALCIO (S. Martina)	FOGNATURA	Lugo	Gestore	675.360,23 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
70	2014RAHA0078	COLLEGAMENTO A DEPURATORE AREA OVEST - II STRALCIO (V. Villa)	FOGNATURA	Lugo	Gestore	380.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
71	2014RAHA0079	COLLEGAMENTO A DEPURATORE AREA OVEST - I STRALCIO (Balzarina)	FOGNATURA	Lugo	Gestore	361.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
72	2014RAHA0080	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA SAN BERNARDINO	FOGNATURA	Lugo	Gestore	557.000,00 €	- €	- €	- €	- €	67.607,78 €	- €	- €	67.607,78 €	67.607,78 €	100	INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. SCOSTAMENTO DOVUTO ALLO SLITTAMENTO DI ALCUNE ATTIVITA' DI CANTIERE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
73	2014RAHA0086	ADEGUAMENTO RETI DI FOGNATURA AREA VIA MADONNA DELLE STUOIE	FOGNATURA	Lugo	Romagna Acque	721.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
74	2015RAHA0012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEA 2 DEL DEPURATORE	DEPURAZIONE	Lugo	Gestore	1.145.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
75	2015RAHA0014	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA DEPURATORE DI LUGO	DEPURAZIONE	Lugo	Romagna Acque	4.760.000,00 €	3.040.400,00 €	- €	3.040.400,00 €	- €	1.425.369,88 €	- €	- €	1.425.369,88 €	1.615.030,12 €	-53	INTERVENTO IN ESECUZIONE: RITARDI DOVUTI A REPERIMENTO SUBAPPALTATORE CIVILE E CRITICITA' GESTIONE ACQUE DI FALDA (ALLUVIONE)
76	2017RAHA0004	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA CENNACHIARA	FOGNATURA	Lugo	Gestore	173.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE IL TRATTO DI RETE IN OGGETTO ATTUALMENTE NON NECESSITA DI LAVORI DI ADEGUAMENTO IN QUANTO AD OGGI IL DEFLUSSO IN RETE RISULTA REGOLARE PERTANTO L'INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO
77	2017RAHA0005	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA PASTORELLA LOCALITA' VOLTANA	FOGNATURA	Lugo	Gestore	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
78	2018RAHA0007	INTERVENTO INTEGRATIVO VIA LATO DI MEZZO-LUGO	FOGNATURA	Lugo	Gestore	90.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	40.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' TERMINATO
79	2019RAHA0030	REVAMPING DIGESTORI E GASOMETRO DEPURATORE DI LUGO	DEPURAZIONE	Lugo	TEAM	4.188.346,00 €	37.300,00 €	- €	- €	37.300,00 €	- €	- €	- €	- €	37.300,00 €	-100	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN FUNZIONE DEGLI INTERVENTI IN ESECUZIONE PRESSO IL DEPURATORE DI LUGO
80	2019RAHA0031	RAZIONALIZZAZIONE RETE FOGNARIA LUGO	FOGNATURA	Lugo	Gestore	400.000,00 €	169.037,00 €	- €	- €	169.037,00 €	288,24 €	- €	- €	288,24 €	168.748,76 €	-99	ERRATO LO STATO AVANZAMENTO PRESENTE NELLA NOTA 2022. L'INTERVENTO E' IN ESECUZIONE E CONTINUERA' NEL 2024 CON LO SVILUPPO DELLA MODELLAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO
81	2021RAHA0002	RISANAMENTO E ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO V. GOLDONI	FOGNATURA	Lugo	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
82	2022RAHA0006	REVAMPING SISTEMA AUTOMAZIONE E CONTROLLO DEP LUGO	DEPURAZIONE	Lugo	Gestore	440.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €	69.636,50 €	- €	- €	69.636,50 €	80.363,50 €	-53	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN FUNZIONE DEGLI INTERVENTI IN ESECUZIONE PRESSO IL DEPURATORE DI LUGO (ID 2015RAHA0014 e 2014RAHA0071). VEDERE NOTA SCOSTAMENTO 2022
83	2022RAHA0015	RISANAMENTO E ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO V. GOLDONI	FOGNATURA	Lugo	TEAM	52.034,31 €	140.000,00 €	- €	- €	140.000,00 €	7.016,61 €	- €	- €	7.016,61 €	132.983,39 €	-94	RITARDO NELL'AVANZAMENTO PROGETTUALE DOVUTO ALL'EMERGENZA ALLUVIONE. IN CORSO RICHIESTE AUTORIZZATIVE PER AVVIO LAVORI
84	2019RAHA0032	ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI MASSA LOMBARDA LIMITI AZOTO	DEPURAZIONE	Massa Lombarda	CONAMI	1.947.434,00 €	- €	- €	- €	- €	348.444,92 €	- €	- €	348.444,92 €	348.444,92 €	100	SCOSTAMENTO LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLE LAVORAZIONI
85	2019RAHA0033	STUDIO DELLE CRITICITA' DELLA RETE FOGNARIA DI V.MAMELI, V.MARZABOTTO, V.MONTEFIORINO E V.MARCHETTISAFFI	FOGNATURA	Massa Lombarda	Gestore	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	-100	CONSTRUITO IL MODELLO MA VALUTAZIONI ANCORA DA FINALIZZARE
86	2019RAHA0034	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI DI MASSA LOMBARDA	FOGNATURA	Massa Lombarda	CONAMI	3.300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
87	2014RAHA0090	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RA - ATO7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	774.000,00 €	- €	- €	774.000,00 €	688.951,22 €	- €	- €	688.951,22 €	105.048,78 €	-13	



Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Programma Operativo Interventi di HERA S.p.A. approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna n.8 del 25 luglio 2022 - Anno 2023				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	Note giustificative
131	2022RAHA0027	RINN RETI. FOG. PROGRAMMATO-RA-ATO 7 - RAVENNA HOLDING	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Ravenna Holding	- €	- €	- €	- €	- €	160.386,31 €	- €	160.386,31 €	- €	160.386,31 €	100	CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA TEAM SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEI SEGUENTI ID ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE: 2022RAHA0029-2022RAHA0028-2022RAHA0027-2022RAHA0026-2022RAHA0018, CON L'OBIETTIVO DEL RISPETTO COMPLESSIVO DEGLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER I SUDETTI ID
132	2022RAHA0028	MANUT. STRA. IMP. FOGNATURA - RA-ATO 7 - RAVENNA HOLDING	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Ravenna Holding	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
133	2022RAHA0029	MANUT. STRA. IMP. DEP. - RA - ATO 7 - RAVENNA HOLDING	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Ravenna Holding	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
134	2024RAHA0001	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI ACQUEDOTTO - ATO7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	273.954,08 €	- €	- €	273.954,08 €	273.954,08 €	100	NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL' EMERGENZA ALLUVIONE 2023.
135	2024RAHA0002	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 RETI ACQUEDOTTO - ATO7	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	143.996,25 €	- €	- €	143.996,25 €	143.996,25 €	100	NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL' EMERGENZA ALLUVIONE 2023.
136	2024RAHA0003	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 RETI FOGNARIE - ATO7	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	628.321,23 €	- €	- €	628.321,23 €	628.321,23 €	100	NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL' EMERGENZA ALLUVIONE 2023.
137	2024RAHA0004	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI FOGNARI - ATO7	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	401.431,69 €	- €	- €	401.431,69 €	401.431,69 €	100	NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL' EMERGENZA ALLUVIONE 2023.
138	2024RAHA0005	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI DEPURAZIONE - ATO7	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	681.410,41 €	- €	- €	681.410,41 €	681.410,41 €	100	NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL' EMERGENZA ALLUVIONE 2023.
139	2014RAHA0117	REALIZZAZIONE ADDUTTRICE "CORSO NORD" - III STRALCIO	ACQUEDOTTO	Ravenna	NON DEFINITO	595.000,00 €	280.000,00 €	- €	280.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	280.000,00 €	-100	INTERVENTO ANCORA DA PROGETTARE. ACCORDO ATTUATIVO ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO 2023 PER RIPIANIFICAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI
140	2014RAHA0118	REALIZZAZIONE ADDUTTRICE "CORSO NORD"-2° STRALCIO	ACQUEDOTTO	Ravenna	Romagna Acque	160.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
141	2014RAHA0120	COMPL. COND.IDRICA RAV NORD CASALBORSETTI	ACQUEDOTTO	Ravenna	Romagna Acque	2.053.088,06 €	997.973,00 €	- €	997.973,00 €	- €	10.298,15 €	- €	10.298,15 €	- €	987.674,85 €	-98	IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMUNE DI RAVENNA DA LUGLIO 2023. POSTICIPATO INIZIO CANTIERE PER PROLUNGAMENTO DEI TEMPI AUTORIZZATIVI (OTTENIMENTO NULLA OSTA ENTE PARCO DEL DELTA E PER ATTRAVERSAMENTO FIUME LAMONE DA PARTE DI ARPAE)
142	2014RAHA0121	Adeguamento Linea Acque Dep. Marina di Ravenna	DEPURAZIONE	Ravenna	Gestore	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
143	2014RAHA0122	ADEGUAM. DEP. LIDO DI CLASSE - I STRALCIO	DEPURAZIONE	Ravenna	Gestore	5.251.000,00 €	684.376,00 €	- €	- €	- €	684.376,00 €	- €	- €	609.630,06 €	74.745,94 €	-10	
144	2014RAHA0123	Depuratore Ravenna - Adeguamento Linea Fanghi	DEPURAZIONE	Ravenna	Gestore	5.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
145	2014RAHA0124	REVAMPING LINEA ACQUE DEP. RAVENNA	DEPURAZIONE	Ravenna	Gestore	1.642.000,00 €	- €	- €	- €	- €	56.248,31 €	- €	- €	56.248,31 €	56.248,31 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA REVISIONE DELLE LOGICHE DI FATTURAZIONE INTERCOMPANY, AVVENUTA NEL CORSO DEL 2023, DELLE PRESTAZIONI REALIZZATE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA E COSTRUZIONE DEL GRUPPO HERA
146	2014RAHA0127	REVAMPING DEPURATORE DI RAVENNA 2°LOTTO (FANGHI E OSSIDAZIONE)	DEPURAZIONE	Ravenna	Ravenna Holding	1.285.223,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
147	2014RAHA0130	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA PONTE NUOVO	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	557.000,00 €	- €	- €	- €	- €	23.843,39 €	- €	- €	23.843,39 €	23.843,39 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA REVISIONE DELLE LOGICHE DI FATTURAZIONE INTERCOMPANY, AVVENUTA NEL CORSO DEL 2023, DELLE PRESTAZIONI REALIZZATE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA E COSTRUZIONE DEL GRUPPO HERA
148	2014RAHA0131	COLLEGAMENTO A DEP. BORGO MONTONE	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	195.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
149	2014RAHA0134	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IDROVORA BIDENTE	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	800.000,00 €	- €	- €	- €	- €	31.799,00 €	- €	- €	31.799,00 €	31.799,00 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA REVISIONE DELLE LOGICHE DI FATTURAZIONE INTERCOMPANY, AVVENUTA NEL CORSO DEL 2023, DELLE PRESTAZIONI REALIZZATE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA E COSTRUZIONE DEL GRUPPO HERA
150	2014RAHA0140	RIFACIMENTO SOLLEVAMENTO RAGONE	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	376.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
151	2014RAHA0141	RIFACIMENTO SOLLEVAMENTO GAMBELLARA	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	502.000,00 €	- €	- €	- €	- €	24.679,34 €	- €	- €	24.679,34 €	24.679,34 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA REVISIONE DELLE LOGICHE DI FATTURAZIONE INTERCOMPANY, AVVENUTA NEL CORSO DEL 2023, DELLE PRESTAZIONI REALIZZATE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA E COSTRUZIONE DEL GRUPPO HERA
152	2014RAHA0144	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE BASTIA-B.PASNA	FOGNATURA	Ravenna	Romagna Acque	338.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
153	2014RAHA0147	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE DI DUCENTA	FOGNATURA	Ravenna	Romagna Acque	234.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
154	2014RAHA0148	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE DI DURAZZANO	FOGNATURA	Ravenna	Ravenna Holding	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
155	2014RAHA0149	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE DI ERBOSA	FOGNATURA	Ravenna	Ravenna Holding	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
156	2014RAHA0150	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE DI MASSA CASTELLO	FOGNATURA	Ravenna	Romagna Acque	214.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
157	2014RAHA0151	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE MENSA-MATELLICA	FOGNATURA	Ravenna	Romagna Acque	526.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
158	2014RAHA0154	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE BOTTEGA LA GUARNERA	FOGNATURA	Ravenna	Romagna Acque	325.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
159	2014RAHA0155	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE DI VIA CANALAZZO	FOGNATURA	Ravenna	Ravenna Holding	358.620,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
160	2014RAHA0156	COLLEGAMENTO A DEPURAZIONE DI PORTO FUORI	FOGNATURA	Ravenna	Ravenna Holding	243.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
161	2014RAHA0158	REALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO SNI VIA CHERSO - DARSENA	FOGNATURA	Ravenna	Romagna Acque	974.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
162	2015RAHA0021	DISTRETTUALIZZAZIONE RETE IDRICA DI MARINA ROMEA	ACQUEDOTTO	Ravenna	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
163	2015RAHA0023	POTENZIAMENTO CENTRALE LIDO DI SAVIO	ACQUEDOTTO	Ravenna	Gestore	521.000,00 €	- €	- €	- €	- €	23.653,86 €	- €	- €	23.653,86 €	23.653,86 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA REVISIONE DELLE LOGICHE DI FATTURAZIONE INTERCOMPANY, AVVENUTA NEL CORSO DEL 2023, DELLE PRESTAZIONI REALIZZATE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA E COSTRUZIONE DEL GRUPPO HERA
164	2015RAHA0026	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - SOLLEVAMENTO BIDENTE	FOGNATURA	Ravenna	NON DEFINITO	15.658.000,00 €	70.000,00 €	- €	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	70.000,00 €	-100	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN ATTESA DI STABILIZZAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO, AL MOMENTO IN EVOLUZIONE (NUOVA DIRETTIVA ACQUE E PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE). ACCORDO ATTUATIVO ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO
165	2015RAHA0027	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - SOLLEVAMENTO NORD CITTA'	FOGNATURA	Ravenna	NON DEFINITO	21.100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
166	2017RAHA0009	COMPLETAMENTO DELLA SEPARAZIONE DELLE RETI IN LOCALITA' CASALBORSETTI	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
167	2017RAHA0010	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO RAVENNA	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	580.000,00 €	69.184,00 €	- €	- €	69.184,00 €	- €	- €	- €	- €	69.184,00 €	-100	LO SCOSTAMENTO 2023 E' LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID PRESENTA UNA PIANIFICAZIONE DI MASSIMA NEGLI ANNI DI ARCO PIANO, IN QUANTO RAGGRUPPA UNA SERIE DI INTERVENTI PUNTUALI DI OTTIMIZZAZIONE LA CUI DEFINIZIONE VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE ESIGENZE CHE SI MANIFESTANO ANNO PER ANNO
168	2017RAHA0011	RICOSTRUZIONE PREMENTE PORTO CORSINI	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
169	2017RAHA0018	REALIZZAZIONE OPERE BACINI 1 E 2 ED ALTRI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	5.847.355,20 €	- €	- €	- €	- €	423.498,13 €	5.192.106,69 €	- €	4.768.608,56 €	423.498,13 €	100	INTERVENTO COMPLETATO, CON CONTRIBUTI INCASSATI NEL 2023. L'IMPORTO DEL FINANZIAMENTO E' STATO RIDETERMINATO SUL QE POST GARA, DETRATTI QUOTA PARTE DEL RIBASSO DI GARA. SONO STATE REALIZZATE ECONOMIE RISPETTO AL QE IN CONVENZIONE CHE VERRANNO UTILIZZATE NEL 2024 PER UN NUOVO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO (IDROVORA PIRANO)
170	2018RAHA0002	POTENZIAMENTO COLLETTORE PORTO CORSINI-DEPURATORE	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	2.432.000,00 €	78.000,00 €	- €	- €	78.000,00 €	- €	- €	- €	- €	78.000,00 €	-100	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO NON PRIORITARIO PER IL SERVIZIO. ID DA STRALCIARE PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A ROMAGNA ACQUE (POI 2024-2029)
171	2018RAHA0003	RACCOLTA ACQUE PRIMA PIOGGIA-1° stralcio	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	1.237.000,00 €	169.000,00 €	- €	- €	169.000,00 €	18.630,46 €	- €	- €	18.630,46 €	150.369,54 €	-88	INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. APPROFONDIMENTI IN CORSO PER COLLAUDO NON POSITIVO DELLA TENUTA IDRAULICA DELLA VASCA
172	2018RAHA0004	RACCOLTA ACQUE PRIMA PIOGGIA-2° stralcio	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	1.000.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	-100	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN ATTESA DI STABILIZZAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO, AL MOMENTO IN EVOLUZIONE (NUOVA DIRETTIVA ACQUE E PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE)
173	2018RAHA0005	POTENZIAMENTO RETI ACQUE METEORICHE - 1° STRALCIO (collettori+potenziamento idrovora Sapir)	FOGNATURA	Ravenna	Gestore	4.143.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	65.000,00 €	-100	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO NON PRIORITARIO PER IL SERVIZIO
174	2018RAHA0014	DEPURATORE RAVENNA: REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ACQUE	DEPURAZIONE	Ravenna	Romagna Acque	25.110.000,00 €	1.046.000,00 €	- €	1.046.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.046.000,00 €	-100	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. ACCORDO ATTUATIVO ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO. ID DA STRALCIARE SOSTITUITO DA NUOVI ID SPECIFICI 2024RAHA0046 E 2024RAHA0047 (POI 2024-2029)
175	2018RAHA0015	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN ZONA PORTO S.VITALE ZONA SAPIR	FOGNATURA	Ravenna	Romagna Acque	1.090.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Programma Operativo Interventi di HERA S.p.A. approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna n.8 del 25 luglio 2022 - Anno 2023				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	Note giustificative
217	2019RAHA0064	RICOSTRUZIONE PREMENTE SOLLEVAMENTO MADONNA DELLA SALUTE - II STRALCIO	FOGNATURA	Solarolo	CONAMI	1.179.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
218	2019RAHA0065	ESTENSIONE RETE FOGNARIA NUOVA LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE SOLAROLO	FOGNATURA	Solarolo	CONAMI	495.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
219	2022RAHA0008	SEPARAZIONE RETE FOGNARIA DA SCOLO CONSORTILE RIO BARBIANO	FOGNATURA	Solarolo	Gestore	400.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE
Totale							35.073.204,00 €	1.585.000,00 €	14.077.932,00 €	19.410.272,00 €	26.180.980,58 €	7.156.772,47 €	6.351.717,44 €	12.672.490,67 €	8.892.223,42 €		
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura		
Importo Totale							35.073.204,00 €	1.585.000,00 €	14.077.932,00 €	19.410.272,00 €	26.180.980,58 €	7.156.772,47 €	6.351.717,44 €	12.672.490,67 €	78,7%		
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura							33.273.483,00 €	1.585.000,00 €	14.077.932,00 €	17.610.551,00 €	26.180.980,58 €	7.156.772,47 €	6.351.717,44 €	12.672.490,67 €			

