



## Scheda di attuazione dell'intervento

- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO
- FASE POST-GARA
- FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE
- FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO DELL'INTERVENTO:

**Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di trattamento cromo nel comune di Farini. Impianti di trattamento: Groppallo Colletta, Groppallo Pastori, Groppallo Chiarabini, Groppallo Montalto, Groppallo Grapazzuolo, Groppallo Costiolo varie in Comune di Farini (PC).**

CODICE ARSI DELL'INTERVENTO: **2018PCIE0300**

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):	<b>H89E18000080001</b>
---------------------------------	------------------------

ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO:

**Verbale Irete in data 07/12/2022**

ESTREMI ATTO/I DI AGGIUDICAZIONE:

**Lotto 2 - 2° Ordine Applicativo N° 8430000429 – CIG. 9548567EBF – A.Q. rfq\_6219 - Tender 14871**

## SEZIONE 1

A	<u>INFORMAZIONI GENERALI</u>
<p>SOGGETTO TITOLARE del contributo <b>Ireti S.p.A.</b></p> <p>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: <b>Ing. Paolo Torassa</b></p> <p>COSTO DELL'INTERVENTO FINANZIATO: <b>€ 175.746,47</b> (esclusa IVA)</p> <p>CONTRIBUTO CONCESSO: <b>€ 170.000,00</b></p> <p>FINAZIAMENTO A TARIFFA: <b>€ 5.746,47</b></p>	
<p>DATA/E DI AGGIUDICAZIONE: <b>02/02/2022</b> (Estremi atto/i di approvazione del soggetto attuatore) <b>Tender_14871_ Lotto 2_ A.Q.: Numero 8830000076 – CIG: 880334916A</b></p> <p>DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO: <b>20/12/2022</b></p> <p>DATA CONSEGNA LAVORI/AVVIO ATTIVITA': <b>01/04/2024</b></p> <p>DATA APERTURA CANTIERE O AVVIO ATTIVITA': <b>01/04/2024</b></p> <p>EVENTUALE RITARDO AVVIO ATTIVITA': (esplicitare la motivazione) Fare clic qui per immettere testo.</p> <p>DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE INTERVENTO:</p>	

## SEZIONE 2

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (DA COMPILARE PER OGNI GARA/LOTTO)						
		Q.E. PROGETTO DEFINITIVO	Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	Q.E. POST GARA	Q.E. POST VARIANTE	Q.E. FINALE
Codice voci	Voci di costo	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>A</b>	<b>Lavori</b>					
A.1	Lavori a misura, corpo, economia		€ 89.566,04	€ 68.965,85	€ 83.352,85	
A.2	Somministrazione di mano d'opera					
A.3	Oneri della sicurezza		€ 7.977,54	€ 7.977,54	€ 8.891,42	
	<b>Totale lavori</b>		€ 97.543,58	€ 76.943,39	€ 92.244,27	
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>					
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto					
B.1.1	Acquisto materiale Stazione Appaltante (gruppo di rilancio)		€ 71.700,00	€ 27.604,50	€ 27.604,50	
B.1.2	Acquisto materiale Stazione Appaltante (cabina locale prefabbricato)		€ 12.200,00	€ 12.200,00	€ 12.200,00	
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini					
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi					
B.4	Imprevisti		€ 9.754,36	€ 7.694,34	€ 7.694,34	
B.5	Acquisizione aree, immobili, e relativi indennizzi		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice					
B.7	Spese tecniche		€ 37.504,20	€ 30.003,36	€ 30.003,36	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione					
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici					
B.10	Spese per pubblicità					
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici					
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge					
	<b>Totale B</b>		€ 137.158,56	€ 83.502,20	€ 83.502,20	
	<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)</b>		€ 234.702,14	€ 160.445,59	€ 175.746,47	