

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Programma Operativo Interventi di HERA S.p.A. approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n.12 del 26 luglio 2022 - Anno 2023				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	Note giustificative
1	2018RNHA0012	REALIZZAZIONE DI NUOVA FOGNATURA NERA IN ZONA RIO PIRCIO	FOGNATURA	Bellaria Igea Marina	AMIR	771.972,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2	2021RNHA0007	DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA EX. DEP. BELLARIA	DEPURAZIONE	Bellaria Igea Marina	Gestore	1.200.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN QUANTO, TRATTANDOSI DELLA DEMOLIZIONE DI UN IMPIANTO ATTUALMENTE DISMESSO E NON FUNZIONANTE, NON E' PRIORITARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO E NON NE' PREGIUDICA LA QUALITA'. ANCHE ALLA LUCE DI ALTRI INTERVENTI PIU' FUNZIONALI PER IL TERRITORIO
3	2022RNHA0019	RIFACIMENTO CONDOTTA PREMENTE SOLLEVAMENTO 2 BELLARIA	FOGNATURA	Bellaria Igea Marina	Gestore	850.000,00 €	99.000,00 €	- €	- €	99.000,00 €	- €	- €	- €	- €	99.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE. PNRR. INTERFERENZE
4	2014RNHA0003	REALIZZ. FOGNATURA COMPARTO VENTENA	FOGNATURA	Cattolica	Gestore	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' CONFLUITO NEL NUOVO ID CREATO NEL 2022 (2022RNHA0021) RELATIVO ALLA SEPARAZIONE DELLE RETI DI FOGNATURA DI CATTOLICA- ZONA DELLE NAZIONI
5	2017RNHA0003	ADEGUAMENTO TRATTAMENTI PRIMARI DEL DEPURATORE DI CATTOLICA	DEPURAZIONE	Cattolica	Gestore	600.000,00 €	82.000,00 €	- €	- €	82.000,00 €	- €	- €	- €	- €	82.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN FUNZIONE DELLA NECESSITA' DI DARE PRIORITA' AD ALTRI INTERVENTI SEMPRE SUL DEPURATORE, NELLO SPECIFICO L' ADEGUAMENTO DELLA LINEA FANGHI
6	2017RNHA0004	INTERVENTI SULLE CONDOTTE DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO "VIENNA"	FOGNATURA	Cattolica	AMIR	84.206,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
7	2018RNHA0004	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA IN LARGO DE AMICIS (SFEM 19)	FOGNATURA	Cattolica	Gestore	10.172.809,00 €	2.287.000,00 €	- €	- €	2.287.000,00 €	2.946.432,46 €	- €	- €	2.946.432,46 €	659.432,46 €	28	SCOSTAMENTO LEGATO ALL'ANTICIPAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI IMPATTANTI SUL LUNGO MARE IN VIRTU' DELLE INTERFERENZE CON IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMUNE
8	2018RNHA0005	OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI CATTOLICA - BACINO VIA TOSCANA E STRADE LIMITROFE	FOGNATURA	Cattolica	Gestore	550.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
9	2020RNHA0002	DEPURATORE DI CATTOLICA VASCHE DI LAMINAZIONE VALCONCA	DEPURAZIONE	Cattolica	Gestore	1.300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
10	2020RNHA0011	SEPARAZIONE DELLE RETI FOGNARIE DI CATTOLICA - ZONA DELLE REGIONI	FOGNATURA	Cattolica	AMIR	624.467,27 €	326.784,00 €	- €	326.784,00 €	- €	145.326,32 €	- €	145.326,32 €	- €	181.457,68 €	-55	LAVORI IN CORSO. SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO A MINORE PRODUZIONE RISPETTO ALLE PREVISIONI DI POI.
11	2021RNHA0008	REVAMPING DIGESTORI CATTOLICA	DEPURAZIONE	Cattolica	Gestore	980.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	-100	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN FUNZIONE NECESSITA' DI DARE PRIORITA' AD ALTRI INTERVENTI SEMPRE SUL DEPURATORE, NELLO SPECIFICO L' ADEGUAMENTO DELLA LINEA FANGHI
12	2021RNHA0011	ADEGUAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE CATTOLICA	DEPURAZIONE	Cattolica	Gestore	3.112.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	70.000,00 €	76.877,07 €	- €	- €	76.877,07 €	6.877,07 €	9	
13	2022RNHA0020	REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA IN VIA DEL PORTO	FOGNATURA	Cattolica	Gestore	234.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €	120.000,00 €	18.907,40 €	- €	- €	18.907,40 €	101.092,60 €	-84	INTERVENTO TERMINATO. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE L'INTERVENTO, COME DA RICHIESTA DEL COMUNE DI CATTOLICA, E' STATO ANTICIPATO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE PREVISTA A POI
14	2022RNHA0021	SEPARAZIONE DELLE RETI DI FOGNATURA DI CATTOLICA - ZONA DELLE NAZIONI	FOGNATURA	Cattolica	Gestore	204.663,00 €	154.663,00 €	- €	- €	154.663,00 €	145.452,21 €	- €	- €	145.452,21 €	9.210,79 €	-5	
15	2022RNHA0023	POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA NELLA ZONA DELLE REGIONI	ACQUEDOTTO	Cattolica	Gestore	136.994,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	29.961,34 €	- €	- €	29.961,34 €	20.038,66 €	-40	SCOSTAMENTO 2023 DOVUTO ALLA SOSPENSIONE DEI LAVORI CONSEGUENTE ALLA SEGNALEZIONE IN CANTIERE DA PARTE DI SPTC RIGUARDANTE LA NECESSITA' DI ATTUARE UNA VARIANTE ALLO SCARICO FOGNARIO (CONTESTUALE ALLE OPERE DI ACQUEDOTTO) SUL TORRENTE VENTENA.
16	2022RNHA0024	POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA NELLA ZONA DELLE NAZIONI	ACQUEDOTTO	Cattolica	Gestore	165.165,00 €	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	87.367,99 €	- €	- €	87.367,99 €	7.367,99 €	9	
17	2022RNHA0034	SEPARAZIONE RETI FOGNARIE CATTOLICA	FOGNATURA	Cattolica	Gestore	11.100.000,00 €	1.400.000,00 €	- €	- €	1.400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.400.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2023 CAUSA RIPIANIFICAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI. RITARDO AVVIO PROGETTAZIONE DOVUTO A NECESSARI APPROFONDIMENTI DEI BENEFICI POST REALIZZAZIONE VASCA DE AMICIS (ID 2018RNHA0004).
18	2014RNHA0005	COSTR. DI FOGNATURA LUNGO VIA MULAZZANO (SC.3)	FOGNATURA	Coriano	Gestore	988.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
19	2017RNHA0005	COMPLETAMENTO DELLA SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA LIMITROFA A VIA DI VITTORIO - II STRALCIO - (LOTTO2)	FOGNATURA	Coriano	Gestore	339.175,00 €	171.000,00 €	- €	- €	171.000,00 €	269.637,48 €	- €	- €	269.637,48 €	98.637,48 €	57	INTERVENTO IN ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2023 DOVUTO AD ANTICIPO ATTIVITA' DI CANTIERE
20	2017RNHA0006	NUOVA RETE FOGNARIA IN LOCALITA' PASSANO TRA VIA FLAMINIA CONCA E VIA STRACCIARINO	FOGNATURA	Coriano	Gestore	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
21	2017RNHA0007	NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA DELLA REPUBBLICA LOCALITA' SANT'ANDREA IN BESANIGO	FOGNATURA	Coriano	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
22	2019RNHA0002	COMPLETAMENTO SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA LIMITROFA A VIA DI VITTORIO II STRALCIO (LOTTO 1)	FOGNATURA	Coriano	AMIR	170.345,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
23	2021RNHA0010	NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA DELLA REPUBBLICA LOCALITA' SANT'ANDREA IN BESANIGO	FOGNATURA	Coriano	AMIR	528.594,90 €	197.000,00 €	- €	197.000,00 €	- €	29.667,78 €	- €	29.667,78 €	- €	167.332,22 €	-84	POSTICIPIO INIZIO CANTIERE PER PROLUNGAMENTO DEI TEMPI AUTORIZZATIVI: IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DEL COMUNE DI CORIANO DA GIUGNO 2023.
24	2017RNHA0008	REVAMPING DEPURATORE DI MISANO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SU LINEA ACQUE	DEPURAZIONE	Misano Adriatico	Gestore	290.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
25	2017RNHA0009	ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO S.P. TAVOLETO (LOCALITA' CELLA)	FOGNATURA	Misano Adriatico	Gestore	1.000.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2023 LEGATO ALLA RIPROGRAMMAZIONE DEGLI APPROFONDIMENTI SU INTERAZIONI TRA RETICOLO FOGNARIO E RETICOLO SUPERFICIALE, ANCHE IN RELAZIONE ALL' ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA'
26	2017RNHA0011	RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA PREMENTE DEL SOLLEVAMENTO "FENNACCHINI"	FOGNATURA	Misano Adriatico	Gestore	1.080.000,00 €	141.000,00 €	- €	- €	141.000,00 €	- €	- €	- €	- €	141.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI AVVIO PROGETTAZIONE, IN RELAZIONE ALL' ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA'
27	2020RNHA0003	DEPURATORE DI MISANO POTENZIAMENTO IDRAULICO E COLLEGAMENTO CON DEP. CATTOLICA	DEPURAZIONE	Misano Adriatico	Gestore	2.800.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
28	2022RNHA0026	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MISANO (AP 10)	FOGNATURA	Misano Adriatico	Gestore	1.400.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO FUORI ARCO PIANO IN VIRTU' SIA DEL QUADRO NORMATIVO ANCORA IN DIVENIRE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MODIFICA DELLA DIRETTIVA ACQUE REFLUE E DEL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE CHE POTREBBERO MODIFICARE IN MANIERA SOSTANZIALE LE PRIORITA' SU CUI INTERVENIRE AL FINE DI GARANTIRE LA QUALITA' DEI CORPI IDRICI, SIA DELLA NECESSITA' DI COMPLETARE DIVERSI ALTRI INTERVENTI CHE NON ERANO PREVISTI NEL POI A BASE DI GARA PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI RIMINI.
29	2015RNHA0010	ADEGUAMENTO SC.3 LOC. S.MARCO-MONTE COLOMBO COLLETTAMENTO SCARICO 3 SAN MARCO	FOGNATURA	Monte Colombo	Gestore	387.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
30	2017RNHA0012	RIQUALIFICAZIONE DEL DEPURATORE S.SAVINO MONTECOLOMBO	DEPURAZIONE	Monte Colombo	Gestore	400.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	-100	INTERVENTO RIPIANIFICATO. PREVEDE UNA SERIE DI MANUTENZIONI EDILI E MECCANICHE VOLTE A RENDERE MAGGIORMENTE AFFIDABILE IL DEPURATORE. L'INIZIO DELLA FASE REALIZZATIVA E' PREVISTA A FINE 2025
31	2024RNHA0020	ESTENSIONE RETE CA TASINI E DEMOLIZIONE SERBATOIO	ACQUEDOTTO	Montegridolfo	Gestore	639.000,00 €	- €	- €	- €	- €	13.590,21 €	- €	- €	13.590,21 €	13.590,21 €	100	INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DELLA RETE AL FINE DI DISMETTERE IL SERBATOIO (IN AVANZATO STATO DI VETUSTA)
32	2014RNHA0010	ADEGUAMENTO SCARICHI N.4-5-6-7-13 MONTESCUDO	FOGNATURA	Montescudo	Gestore	1.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
33	2015RNHA0011	MONTESCUDO ADEG SCARICO N.RO 2	FOGNATURA	Montescudo	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
34	2018RNHA0008	RINNOVO RETE IDRICA DI ADDUZIONE VIA CA' VENTURA - FSC	ACQUEDOTTO	Montescudo-Monte Colombo	Gestore	264.228,15 €	- €	70.000,00 €	- €	70.000,00 €	40.507,56 €	- €	- €	40.507,56 €	40.507,56 €	100	INTERVENTO TERMINATO. IN ATTESA DI INCASSO CONTRIBUTO
35	2020RNHA0010	COLLETTAMENTO FOGNATURE COMUNALI DI VALLATA F. CONCA AL DEPURATORE DI CATTOLICA	FOGNATURA	Montescudo-Monte Colombo	Marche Mulliservizi	448.089,51 €	58.000,00 €	77.090,00 €	19.090,00 €	- €	346.155,29 €	- €	346.155,29 €	- €	288.155,29 €	496	INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE ESEGUITE NEL 2023 ANZICHE' NEL 2022 COME DA POI.
36	2014RNHA0044	COMPLETAMENTO COLLETTORE FOGNARIO VIA ABBAZIA-MORCIANO	FOGNATURA	Morciano di Romagna	AMIR	205.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Programma Operativo Interventi di HERA S.p.A. approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n.12 del 26 luglio 2022 - Anno 2023				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	Note giustificative
37	2022RNHA0027	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFEM 1)	FOGNATURA	Morciano di Romagna	Gestore	750.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO FUORI ARCO PIANO IN VIRTU' SIA DEL QUADRO NORMATIVO ANCORA IN DIVENIRE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MODIFICA DELLA DIRETTIVA ACQUE REFLUE E DEL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE CHE POTREBBERO MODIFICARE IN MANIERA SOSTANZIALE LE PRIORITA' SU CUI INTERVENIRE AL FINE DI GARANTIRE LA QUALITA' DEI CORPI IDRICI, SIA DELLA NECESSITA' DI COMPLETARE DIVERSI ALTRI INTERVENTI CHE NON ERANO PREVISTI NEL POI A BASE DI GARA PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI RIMINI.
38	2022RNHA0028	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 14)	FOGNATURA	Morciano di Romagna	Gestore	600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
39	2022RNHA0029	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 17)	FOGNATURA	Morciano di Romagna	Gestore	600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
40	2022RNHA0030	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 15)	FOGNATURA	Morciano di Romagna	Gestore	600.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO FUORI ARCO PIANO IN VIRTU' SIA DEL QUADRO NORMATIVO ANCORA IN DIVENIRE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MODIFICA DELLA DIRETTIVA ACQUE REFLUE E DEL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE CHE POTREBBERO MODIFICARE IN MANIERA SOSTANZIALE LE PRIORITA' SU CUI INTERVENIRE AL FINE DI GARANTIRE LA QUALITA' DEI CORPI IDRICI, SIA DELLA NECESSITA' DI COMPLETARE DIVERSI ALTRI INTERVENTI CHE NON ERANO PREVISTI NEL POI A BASE DI GARA PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI RIMINI.
41	2022RNHA0031	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 19)	FOGNATURA	Morciano di Romagna	Gestore	600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
42	2014RNHA0011	COMPLETAMENTO RETE FOG. AL COLL. NOVAFELTRIA	FOGNATURA	Novafeltria	Gestore	346.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2023 DOVUTO AL FATTO CHE LA DEFINIZIONE DELLE SCELTE PROGETTUALI HA RICHiesto PIU' TEMPO DI QUANTO INIZIALMENTE PIANIFICATO. A SEGUIRE SI PROCEDERA' CON LA STESURA DEL PROGETTO. SEGUIRA' L'ACQUISIZIONE DEI NECESSARI PERMESSI E DEGLI ACCORDI CON LE PROPRIETA' PRIVATE INTERESSATE
43	2014RNHA0012	PERF. E PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI	ACQUEDOTTO	Novafeltria	Gestore	270.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	143.197,74 €	143.197,74 €	100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2023 LEGATO AD ATTIVITA' RESIDUE IN CAPO ALL' UFFICIO PATRIMONIO	
44	2015RNHA0012	ADEGUAMENTO SCARICO N. 40 CA' GIANESSI (PRIORITA' 3 DGR 2012/016)	FOGNATURA	Novafeltria	Gestore	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
45	2014RNHA0014	RINNOVO RETI PROGRAMMATO - RN - ATO9	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.933.096,21 €	- €	- €	1.933.096,21 €	- €	- €	2.133.988,49 €	200.892,28 €	10		
46	2014RNHA0015	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI - RN - ATO9	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	400.000,00 €	- €	- €	400.000,00 €	- €	- €	1.440.485,97 €	1.040.485,97 €	260	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RETI E ALLACCI ACQUEDOTTO CONSEGUENTI A SEGNALAZIONI DI PRONTO INTERVENTO	
47	2014RNHA0016	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	400.000,00 €	- €	- €	400.000,00 €	- €	254.940,16 €	866.604,12 €	721.544,28 €	180	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AMBITO IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
48	2014RNHA0017	RIPR. ASFALTI RETE IDRICA - RN - ATO9	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	400.000,00 €	- €	- €	400.000,00 €	- €	- €	851.746,14 €	451.746,14 €	112	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO ACQUEDOTTISTICO	
49	2014RNHA0018	ADEG. SICUREZZA IMP. ACQUEDOTTO-RN- ATO9	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	3.434,28 €	26.565,72 €	-88	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
50	2014RNHA0019	DISTRETT. RETI ACQUA - RN ATO 9	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
51	2014RNHA0020	ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. - RN	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	111.048,86 €	81.048,86 €	270	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
52	2014RNHA0021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE - ATO 9	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	480.000,00 €	- €	- €	480.000,00 €	- €	- €	929.174,59 €	449.174,59 €	93	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
53	2014RNHA0022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ALL. FOGNATURA - RN	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €	- €	- €	574.966,01 €	424.966,01 €	283	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI E ALLACCI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
54	2014RNHA0023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. FOGNATURA - RN	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	- €	- €	841.330,65 €	641.330,65 €	320	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
55	2014RNHA0024	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - RN	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	- €	- €	113.174,36 €	86.825,64 €	-43	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO FOGNARIO	
56	2014RNHA0025	RILIEVO RETI FOGNARIE - RN - ATO 9	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
57	2014RNHA0081	SOSTITUZIONE CONTATORI PARI CALIBRO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.228.000,00 €	- €	- €	1.228.000,00 €	- €	- €	1.258.815,04 €	30.815,04 €	2		
58	2014RNHA0084	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	178.425,68 €	128.425,68 €	256	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
59	2014RNHA0085	RINNOVO RETI ALL. FOGNATURA DA PI	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	- €	- €	582.839,51 €	382.839,51 €	191	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSEQUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO IN AMBITO FOGNARIO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
60	2015RNHA0001	RIORDINO DELLO SCHEMA IDRICO DEL CONCA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Romagna Acque	2.259.740,55 €	155.000,00 €	- €	155.000,00 €	- €	- €	222.463,42 €	- €	67.463,42 €	43	INTERVENTO IN ESECUZIONE, SCOSTAMENTO 2023 DOVUTO AD ANTICIPO ATTIVITA' DI CANTIERE	
61	2015RNHA0004	RAZIONALIZZAZIONE SIST. ACQ SENATELLO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	5.005.619,19 €	426.000,00 €	- €	- €	426.000,00 €	- €	- €	496.474,53 €	70.474,53 €	16		
62	2015RNHA0009	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOG. RN	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	- €	- €	134.606,95 €	65.393,05 €	-32	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTO SUI SISTEMI DI TELECONTROLLO FOGNARIO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
63	2015RNHA0023	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP. DEP. RN	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	90.000,00 €	- €	- €	90.000,00 €	- €	- €	8.276,12 €	81.723,88 €	-90	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
64	2015RNHA0024	RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI DISMESSI RN ATO9	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	49.976,40 €	49.976,40 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA REVISIONE DELLE LOGICHE DI FATTURAZIONE INTERCOMPANY, AVVENUTA NEL CORSO DEL 2023, DELLE PRESTAZIONI REALIZZATE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA E COSTRUZIONE DEL GRUPPO HERA	
65	2015RNHA0025	VERIFICA E ADEGUAMENTI SISMICI IMP. ACQ. RN ATO9	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
66	2017RNHA0013	RICOGNIZIONE E STUDIO DI FATTIBILITA' ADEGUAMENTO AGGLOMERATI <200 a.e. (PRIORITA' 3 DGR 2012/016)	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
67	2017RNHA0014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI BIANCHE	ACQUE BIANCHE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	250.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €	- €	- €	372.794,07 €	122.794,07 €	49	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTO SULLE RETI BIANCHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
68	2017RNHA0029	INVESTIMENTI DI STRUTTURA	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.782.548,00 €	- €	- €	1.782.548,00 €	- €	- €	- €	1.782.548,00 €	-100		
69	2018RNHA0002	DISMISSIONE DEP. PONTE S.M. MADDALENA E COLL. FOGNARIO	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	AMIR	1.022.672,94 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.513,57 €	4.513,57 €	100	INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO AD ATTIVITA' DI COMPLETAMENTO DEL LAVORO E ALLE DIVERSE TEMPISTICHE DELL' ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE.	
70	2018RNHA0011	INVESTIMENTI DI STRUTTURA - TICS E TIBSI	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
71	2020RNHA0004	INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA (PRIORITA 2)	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
72	2020RNHA0005	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	11.300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
73	2020RNHA0006	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DEPURATIVO	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	9.590.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
74	2020RNHA0007	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIANTI DI UTENZA C/O CLIENTE ACQUEDOTTO - RN - ATO9	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	700.000,00 €	700.000,00 €	- €	- €	- €	- €	333.264,68 €	840.685,34 €	120	CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI RETI SONO DETERMINATE DALLA RICHIESTE DEI CLIENTI	
75	2020RNHA0008	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/O CLIENTE FOGNATURA - RN - ATO9	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	133.185,71 €	403.079,31 €	134	CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI RETI SONO DETERMINATI DALLE RICHIESTE DEI CLIENTI	
76	2021RNHA0001	ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - ATO 9	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	70.000,00 €	- €	- €	70.000,00 €	- €	- €	44.156,68 €	25.843,32 €	-36	ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L' ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO E IL RECUPERO DELLE AREE DEI PENSILI DISMESSI DI ATO 9. GLI IMPORTI PIANIFICATI ANNUALMENTE SONO DI LARGA MASSIMA E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL' ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. NEL 2023 RISULTANO IN PROGETTAZIONE LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PENSILE DI SALUDECIO, CATTOLICA E S.Lorenzo IN CORREGGIANO. RISULTA TERMINATA LA RIQUALIFICAZIONE DELL' AREA PENSILE MONTALBANO	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Programma Operativo Interventi di HERA S.p.A. approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n.12 del 26 luglio 2022 - Anno 2023				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	Note giustificative
77	2021RNHA0002	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 9	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	112.000,00 €	- €	- €	112.000,00 €	28.379,92 €	- €	- €	28.379,92 €	83.620,08 €	-74	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI LEGATE ALLA DISTRETTUALIZZAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
78	2021RNHA0003	RILIEVO RETI FOGNARIE - ATO 9	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	10.140,00 €	- €	- €	10.140,00 €	39.860,00 €	-79	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ATTIVITA' DI RILEVO SULLE RETI FOGNARIE E SUGLI SCOLMATORI
79	2022RNHA0001	RINNOVO RETI IDRICHE - RN - ATO9 - AMIR	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	AMIR	- €	600.000,00 €	- €	600.000,00 €	- €	1.330.363,58 €	- €	1.330.363,58 €	- €	730.363,58 €	121	CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA AMIR SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEI SEGUENTI ID ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE: 2022RNHA0001-2022RNHA0003-2022RNHA0005-2022RNHA0007-2022RNHA0009. CON L'OBIETTIVO DEL RISPETTO DEGLI IMPORTI COMPLESSIVAMENTE PIANIFICATI A POI PER I SUDETTI ID
80	2022RNHA0002	RINNOVO RETI IDRICHE - RN - ATO9 - SIS	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	SIS	- €	600.000,00 €	- €	600.000,00 €	- €	1.312.850,49 €	- €	1.312.850,49 €	- €	712.850,49 €	118	CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA SIS SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEI SEGUENTI ID ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE: 2022RNHA0002-2022RNHA0004-2022RNHA0006-2022RNHA0008-2022RNHA0010. 1.9 M.NI). CON L'OBIETTIVO DEL RISPETTO COMPLESSIVO DEGLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER I SUDETTI ID
81	2022RNHA0003	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9 - AMIR	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	AMIR	- €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	142.827,28 €	- €	142.827,28 €	- €	7.172,72 €	-4	
82	2022RNHA0004	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9 - SIS	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	SIS	- €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	155.789,79 €	- €	155.789,79 €	- €	5.789,79 €	3	
83	2022RNHA0005	MANUT. STRA. RETI/ALL. FOGNATURA - RN - AMIR	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	AMIR	- €	600.000,00 €	- €	600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	600.000,00 €	-100	CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA AMIR SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEI SEGUENTI ID ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE: 2022RNHA0001-2022RNHA0003-2022RNHA0005-2022RNHA0007-2022RNHA0009. CON L'OBIETTIVO DEL RISPETTO DEGLI IMPORTI COMPLESSIVAMENTE PIANIFICATI A POI PER I SUDETTI ID
84	2022RNHA0006	MANUT. STRA. RETI/ALL. FOGNATURA - RN - SIS	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	SIS	- €	600.000,00 €	- €	600.000,00 €	- €	82.254,38 €	- €	82.254,38 €	- €	517.745,62 €	-86	CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA SIS SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEI SEGUENTI ID ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE: 2022RNHA0002-2022RNHA0004-2022RNHA0006-2022RNHA0008-2022RNHA0010. 1.9 M.NI). CON L'OBIETTIVO DEL RISPETTO COMPLESSIVO DEGLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER I SUDETTI ID
85	2022RNHA0007	MANUT. STRA. IMP. FOGNATURA - RN - AMIR	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	AMIR	- €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	362.141,62 €	- €	362.141,62 €	- €	212.141,62 €	141	CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA AMIR SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEI SEGUENTI ID ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE: 2022RNHA0001-2022RNHA0003-2022RNHA0005-2022RNHA0007-2022RNHA0009. CON L'OBIETTIVO DEL RISPETTO DEGLI IMPORTI COMPLESSIVAMENTE PIANIFICATI A POI PER I SUDETTI ID
86	2022RNHA0008	MANUT. STRA. IMP. FOGNATURA - RN - SIS	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	SIS	- €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	138.282,25 €	- €	138.282,25 €	- €	11.717,75 €	-7	
87	2022RNHA0009	MANUT. STRA. IMP. DEP. - RN - AMIR	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	AMIR	- €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	- €	309.425,06 €	- €	309.425,06 €	- €	190.574,94 €	-38	CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA AMIR SONO DI LARGA MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME DEI SEGUENTI ID ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE: 2022RNHA0001-2022RNHA0003-2022RNHA0005-2022RNHA0007-2022RNHA0009. CON L'OBIETTIVO DEL RISPETTO DEGLI IMPORTI COMPLESSIVAMENTE PIANIFICATI A POI PER I SUDETTI ID
88	2022RNHA0010	MANUT. STRA. IMP. DEP. - RN - SIS	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	SIS	- €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	- €	465.790,03 €	- €	465.790,03 €	- €	34.209,97 €	-6	
89	2022RNHA0011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUE BIANCHE	ACQUE BIANCHE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	250.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €	284.619,54 €	- €	- €	284.619,54 €	34.619,54 €	13	
90	2022RNHA0035	INVESTIMENTI AGGIUNTIVI ATTO INDIRIZZO CLRN 14/2021	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	9.703.642,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
91	2024RNHA0001	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	7.382,51 €	- €	- €	7.382,51 €	7.382,51 €	100	NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL' EMERGENZA ALLUVIONE 2023.
92	2024RNHA0002	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 RETI ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	49.762,68 €	- €	- €	49.762,68 €	49.762,68 €	100	NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL' EMERGENZA ALLUVIONE 2023.
93	2024RNHA0003	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 RETI FOGNARI	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	151.219,40 €	- €	- €	151.219,40 €	151.219,40 €	100	NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL' EMERGENZA ALLUVIONE 2023.
94	2024RNHA0004	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI FOGNARI	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	11.362,36 €	- €	- €	11.362,36 €	11.362,36 €	100	NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL' EMERGENZA ALLUVIONE 2023.
95	2024RNHA0005	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI DEPURATIVI	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	2.400,11 €	- €	- €	2.400,11 €	2.400,11 €	100	NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL' EMERGENZA ALLUVIONE 2023.
96	2015RNHA0014	SOANNE RISANAMENTO SCARICO N. 5	FOGNATURA	Pennabilli	Gestore	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
97	2017RNHA0030	ADEGUAMENTO DEPURATORE PENNABILLI LOCALITA' PONTE MESSA	DEPURAZIONE	Pennabilli	Gestore	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
98	2015RNHA0015	ADEGUAMENTO SCARICO V.FONTANE(N.3)-CAMAGRINO(N.9)	FOGNATURA	Poggio Torriana	Gestore	230.000,00 €	90.000,00 €	- €	- €	90.000,00 €	531,72 €	- €	- €	531,72 €	89.468,28 €	-99	QUESTO ID COMPRENDE DUE INTERVENTI. IL PRIMO INTERVENTO DENOMINATO "ADEGUAMENTO SCARICO V. CA' MAGRINO" RISULTA COMPLETATO. IL SECONDO INTERVENTO DENOMINATO "ADEGUAMENTO SCARICO V.FONTANE N. 3" RISULTA DA PROGETTARE. L'AGGLOMERATO E' SOTTO I 50 AE. SERVIZIO DA FOSSA INHOFF. NON SUSSISTONO CRITICITA' COGENTI. PREVISTA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NELLE PROSSIME ANNUALITA'
99	2014RNHA0048	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOG. RICCIONE	FOGNATURA	Riccione	Gestore	2.725.000,00 €	430.000,00 €	- €	- €	430.000,00 €	- €	- €	- €	430.000,00 €	-100	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE AL FATTO CHE NELLE PASSATE ANNUALITA' SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI SEPARAZIONE RETI IN ACCORDO CON IL COMUNE CHE HANNO RIDOTTO NOTEVOLMENTE LE PROBLEMATICHE LEGATE ALL'ATTIVAZIONE DI ALCUNI BYPASS RELATIVI AL ALCUNI IMPIANTI CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELL'IMPATTO SULLA BALNEAZIONE. ALLO STATO ATTUALE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON HA PREVISTO L'EMISSIONE DI ULTERIORI ORDINANZE	
100	2015RNHA0005	STUDIO E PRIMI INTERVENTI RISAN. RIO DELL'ASSE	FOGNATURA	Riccione	Gestore	686.000,00 €	282.000,00 €	- €	- €	282.000,00 €	24.937,95 €	- €	- €	24.937,95 €	257.062,05 €	-91	SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO A PROLUNGAMENTO ITER AUTORIZZATIVO. RICHIESTA CONCESSIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA IN DATA 25/10/2022 E 03/07/2023 NON ANCORA OTTENUTE.
101	2015RNHA0008	REAL. VASCA TESTA IMPIANTO DEP. RICCIONE - II STRALCIO	DEPURAZIONE	Riccione	Gestore	1.945.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
102	2017RNHA0015	ADEGUAMENTO DELLA LINEA FANGHI E SISTEMA DI TRATTAMENTO ODORI DEL DEPURATORE DI RICCIONE	DEPURAZIONE	Riccione	Gestore	2.116.000,00 €	147.000,00 €	- €	- €	147.000,00 €	- €	- €	- €	- €	147.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN RELAZIONE AD ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA' AD ESSO COLLEGATE. L' INTERVENTO NON HA CARATTERE DI PRIORITA' AI FINI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
103	2017RNHA0017	ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA NERA (PONTE DI VIALE VENEZIA)	FOGNATURA	Riccione	Gestore	220.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	70.000,00 €	-100	SI CONFERMA AVVIO INTERVENTO AL 2024. RISPETTO ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' INIZIALE CHE PREVEDEVA UNA CONDOTTA A GRAVITA' E' RISULTATO NECESSARIO REALIZZARE UNA CONDOTTA IN PRESSIONE E QUINDI PREVEDERE IL RELATIVO SOLLEVAMENTO
104	2017RNHA0018	NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA LOMBARDIA	FOGNATURA	Riccione	Gestore	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
105	2017RNHA0019	NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA SARDEGNA E VIA CAGLIARI	FOGNATURA	Riccione	Gestore	90.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	-100	POSTICIPATO AVVIO PROGETTAZIONE AL 2024 POICHE' DALLE VALUTAZIONI TECNICHE SVOLTE DAL GESTORE, NON RISULTA PRESENTARE CRITICITA' DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE. NON VIENE INFATTI INFICIATO IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DELLA ZONA SU CUI INSISTE. NE' RISULTA STRATEGICO
106	2020RNHA0009	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI RICCIONE	DEPURAZIONE	Riccione	Gestore	3.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
107	2021RNHA0005	REALIZZAZIONE GRIGLIATURA VASCA LAMINAZIONE DEL DEPURATORE DI RICCIONE	DEPURAZIONE	Riccione	Gestore	3.360.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN QUANTO LE SEZIONI IMPIANTISTICHE NON HANNO MANIFESTATO CRITICITA' COGENTI E PERTANTO LA POSTICIPAZIONE NON PREGIUDICA LA QUALITA' DEL SERVIZIO

Table with 17 columns: Indice, Codice, Titolo, Servizio, Comuni, Tipo Investimento, Importo progettuale, Importo lordo pianificato 2023, Contributi pianificati 2023, Investimento di terzi pianificato 2023, Investimento gestore pianificato 2023, Importo lordo consuntivo 2023, Contributi consuntivo 2023, Investimento di terzi consuntivo 2023, Investimento gestore consuntivo 2023, Valore, %, Note giustificative. It details various infrastructure projects like water treatment, sewerage, and road works across different municipalities in the Emilia-Romagna region.

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 11/03/2025.0000069.I.2



Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Programma Operativo Interventi di HERA S.p.A. approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n.12 del 26 luglio 2022 - Anno 2023				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	Note giustificative
144	2022RNHA0017	ADEGUAMENTO IDRAULICO SOLLEVAMENTO ISA	FOGNATURA	Rimini	Gestore	2.517.000,00 €	802.000,00 €	- €	- €	802.000,00 €	90.665,72 €	- €	- €	90.665,72 €	711.334,28 €	-88	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO CAUSATO DAL PROLUNGARSI DELLE TEMPISTICHE RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI PARERI DEI VARI ENTI COINVOLTI AI FINI AUTORIZZATIVI. ATTUALMENTE E' IN FASE DI CONCLUSIONE IL PROGETTO ESECUTIVO, SUCCESSIVAMENTE SI PROCEDERA' ALLA GARA D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE.
145	2022RNHA0018	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO GROTTAROSSA	FOGNATURA	Rimini	Gestore	2.294.000,00 €	320.000,00 €	- €	- €	320.000,00 €	69.898,88 €	- €	- €	69.898,88 €	250.101,12 €	-78	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO VISTO IL PROTRARSI DELLE TEMPISTICHE RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI PARERI DEI VARI ENTI COINVOLTI AI FINI AUTORIZZATIVI. NELLO SPECIFICO IL PROGETTO DEFINITIVO PRESENTATO DOVRA' ESSERE TOTALMENTE RIVISTO IN QUANTO NON E' STATO TROVATO UN ACCORDO CON IL COMUNE IN MERITO ALL'AREA PREVISTA PER IL NUOVO SOLLEVAMENTO.
146	2022RNHA0022	RIFACIMENTO RETI ACQUEDOTTO RN NORD-II STR.(7°LOTTO)	ACQUEDOTTO	Rimini	Gestore	329.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	222.502,13 €	- €	- €	222.502,13 €	192.502,13 €	641	INTERVENTI DI RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO DELLE RETI ACQUEDOTTISTICHE CONTESTUALI AGLI INTERVENTI DI FOGNATURA DI CUI ID 2014RNHA0063. LO SCOSTAMENTO 2023 E' LEGATO ALL'AVANZAMENTO DEL CANTIERE E ALL' INCREMENTO IMPORTO PROGETTO
147	2022RNHA0025	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA RIMINI (SFAM 14)	FOGNATURA	Rimini	Gestore	2.950.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
148	2022RNHA0036	RINN RETI ACQ RN NORD-II STR.(3°LOTTO)	ACQUEDOTTO	Rimini	Gestore	1.147.927,13 €	670.014,79 €	- €	- €	670.014,79 €	12.279,83 €	- €	- €	12.279,83 €	657.734,96 €	-98	INTERVENTI DI RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO DELLE RETI ACQUEDOTTISTICHE CONTESTUALI AGLI INTERVENTI DI FOGNATURA DI CUI ID 2019RNHA0001
149	2023RNHA0001	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL DEPURATORE DI SANTA GIUSTINA	DEPURAZIONE	Rimini	Gestore	2.993.729,72 €	1.769.000,00 €	- €	- €	1.769.000,00 €	123.050,10 €	- €	- €	123.050,10 €	1.645.949,90 €	-93	RIPIANIFICAZIONE IN RELAZIONE ALLA DEFINIZIONE DEI MECCANISMI DI COPERTURA ECONOMICA DELL'INTERVENTO E CONSEGUENTE RITARDO NELL'AVVIO DELL'ITER AUTORIZZATIVO (PAS)
150	2014RNHA0045	COMPLETAMENTO COLLETTAMENTO SCARICO 18 CON NUOVO DEPURATORE A SANT'ANSOVINO - STRALCIO FOGNATURA	FOGNATURA	Saludecio	AMIR	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
151	2015RNHA0019	ADEG. SCARICO(4,18) - STRALCIO ACQUEDOTTO V.MONTE DEL PRETE BASSO	ACQUEDOTTO	Saludecio	AMIR	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
152	2022RNHA0032	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SAN CLEMENTE (SFAM 501 BIS)	FOGNATURA	San Clemente	Gestore	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
153	2022RNHA0033	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SAN GIOVANNI (SFAM 1)	FOGNATURA	San Giovanni in Marignano	Gestore	5.500.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO FUORI ARCO PIANO IN VIRTU' SIA DEL QUADRO NORMATIVO ANCORA IN DIVENIRE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MODIFICA DELLA DIRETTIVA ACQUE REFLUE E DEL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE CHE POTREBBERO MODIFICARE IN MANIERA SOSTANZIALE LE PRIORITA' SU CUI INTERVENIRE AL FINE DI GARANTIRE LA QUALITA' DEI CORPI IDRICI, SIA DELLA NECESSITA' DI COMPLETARE DIVERSI ALTRI INTERVENTI CHE NON ERANO PREVISTI NEL POI A BASE DI GARA PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI RIMINI.
154	2015RNHA0018	ADEGUAMENTO SCARICO N. 5 TORELLO EST (PRIORITA' 3 DGR 201/2016)	FOGNATURA	San Leo	Gestore	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
155	2018RNHA0006	REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE IDRICA DI CONNESSIONE SIEPI-PIANACCI - FSC	ACQUEDOTTO	San Leo	Gestore	240.000,00 €	- €	120.000,00 €	- €	120.000,00 €	43.080,48 €	- €	- €	43.080,48 €	43.080,48 €	100	INTERVENTO TERMINATO. IN ATTESA DI INCASSO CONTRIBUTO
156	2017RNHA0025	ADEGUAMENTO DEPURATORE CABALDONE S.AGATA FELTRIA (PRIORITA' 3 DGR 201/2016)	DEPURAZIONE	Sant'Agata Feltria	Gestore	500.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	6.121,61 €	- €	- €	6.121,61 €	33.878,39 €	-84	AVVIATO STUDIO DI PREFATTIBILITA' AL FINE DI ESEGUIRE UNA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ENTRO IL 2025 ALLA LUCE DELLA QUALE VERRA' EVENTUALMENTE RIVALUTATO L'IMPORTO COMPLESSIVO
157	2014RNHA0075	POTENZIAMENTO RETE IDRICA DI SANTARCANGELO	ACQUEDOTTO	Santarcangelo di Romagna	Romagna Acque	2.583.298,72 €	674.000,00 €	- €	674.000,00 €	- €	633.087,30 €	- €	633.087,30 €	- €	40.912,70 €	-6	
158	2014RNHA0076	ADEGUAMENTO FOGNATURA MISTA IN VIA PACE	FOGNATURA	Santarcangelo di Romagna	Gestore	681.000,00 €	184.000,00 €	- €	- €	184.000,00 €	9.810,66 €	- €	- €	9.810,66 €	174.189,34 €	-94	SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO AL POSTICIPO DELL'INIZIO DEI LAVORI AL 2024 PER MODIFICHE PROGETTUALI IN PROGETTAZIONE ESECUTIVA
159	2014RNHA0078	ADEG. RETI FOGNA S.ARCANGELO Z.STAZIONE	FOGNATURA	Santarcangelo di Romagna	Gestore	1.744.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
160	2017RNHA0026	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA VIE PELLICO, BRUXELLES	FOGNATURA	Santarcangelo di Romagna	Gestore	100.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2023 CONSEQUENTE AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' IN SOSPESA PROGETTAZIONE IN QUANTO LEGATO ALL' ATTIVITA' DI RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SULLA VIA PELLICO DA PARTE DEL COMUNE CHE ATTUALMENTE E' IN STATO SOSPESO. INOLTRE OCCORRE PRIMA LA FORMALIZZAZIONE DI UN ACCORDO BONARIO E SERVITU' AL MOMENTO NON SUSTISTONO CRITICITA'
161	2017RNHA0028	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO S.ARCANGELO	FOGNATURA	Santarcangelo di Romagna	Gestore	1.274.000,00 €	543.000,00 €	- €	- €	543.000,00 €	2.087,43 €	- €	- €	2.087,43 €	540.912,57 €	-99	SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO AD UNA RIPIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE. EMERSA NECESSITA' DI PROGETTO DI VARIANTE PER LA REALIZZAZIONE DI ULTIMO TRATTO DI CONDOTTA NEI PRESSI DELLA ROTATORIA TRA SP49 E VIA DI GRONDA PER ORDINANZA NEGATA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI RIMINI, COLLEGAMENTI SULLE DIVERSE VIE DI INTERVENTO E BONIFICA DEGLI ALLACCIAMENTI AL FINE DI SEPARARE LE RETI ADDUTTRICI E DISTRIBUTRICI.
162	2018RNHA0009	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE VIA MAZZINI - FSC	ACQUEDOTTO	Santarcangelo di Romagna	Gestore	322.830,95 €	- €	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	240.603,55 €	- €	- €	240.603,55 €	240.603,55 €	100	INTERVENTO TERMINATO. IN ATTESA DI INCASSO CONTRIBUTO
163	2018RNHA0010	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE LOCALITA' POZZO BRANCONA - FSC	ACQUEDOTTO	Santarcangelo di Romagna	Gestore	1.163.034,50 €	- €	95.000,00 €	- €	95.000,00 €	378.594,84 €	- €	- €	378.594,84 €	378.594,84 €	100	INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. PREVISTA CONCLUSIONE NEL 2024
164	2024RNHA0022	POTENZIAMENTI TRATTI DI RETE DA SERBATOIO CASE NUOVE	ACQUEDOTTO	Santarcangelo di Romagna	Gestore	432.000,00 €	- €	- €	- €	- €	7.620,56 €	- €	- €	7.620,56 €	7.620,56 €	100	NECESSITA' DI POTENZIARE LA RETE DI DISTRIBUZIONE TRA LA CENTRALE CASE NUOVE E LA S.P. 14, IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
165	2018RNHA0001	RISANAMENTO SCARICHI 9, 10 E 11	FOGNATURA	Verucchio	AMIR	234.709,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
166	2018RNHA0007	RINNOVO RETE IDRICA LOCALITA' FONTANA - MONTE UGONE - FSC	ACQUEDOTTO	Verucchio	Gestore	389.995,56 €	- €	90.000,00 €	- €	90.000,00 €	8.087,83 €	- €	- €	8.087,83 €	8.087,83 €	100	INTERVENTO TERMINATO. IN ATTESA DI INCASSO CONTRIBUTO
Totale							41.176.163,00 €	2.687.090,00 €	9.235.751,00 €	29.253.322,00 €	33.018.353,54 €	4.514.224,52 €	7.229.104,15 €	21.275.024,87 €	8.157.809,46 €		

	Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura
Importo Totale	41.176.163,00 €	2.687.090,00 €	9.235.751,00 €	29.253.322,00 €	33.018.353,54 €	4.514.224,52 €	7.229.104,15 €	21.275.024,87 €	
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura	39.393.615,00 €	2.687.090,00 €	9.235.751,00 €	27.470.774,00 €	33.018.353,54 €	4.514.224,52 €	7.229.104,15 €	21.275.024,87 €	83,8%