

Programma Operativo Interventi di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna n.6 del 21/06/2022, di Forlì-Cesena n.8 del 22/06/2022, di Rimini n.10 del 23/06/2022 - Anno 2023																	
											Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023				SCOSTAMENTO		
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	Note giustificative
1	2014RAAC0001	Impianto potabilizzazione NIP 2 - Stadiana	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.166.603,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2	2014RAAC0002	Bonifica rete Gramadora-Rimini (Cesenatico-Rimini)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	40.000,00 €	-100	Come comunicato con nota protocollo n. 5049 del 17/05/2024, l'intervento è stato eliminato dal POI 2024/29 ed è relativo LIC al 31/12/2023 è stato riclassificato come costo. L'intervento in oggetto potrà essere riproposto in occasione delle prossime revisioni straordinarie del POI.
3	2014RAAC0004	Raddoppio condotta Russi-Lugo-Cotignola	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	10.868.000,00 €	2.000.000,00 €	- €	- €	2.000.000,00 €	2.348.920,21 €	- €	- €	2.348.920,21 €	348.920,21 €	17	
4	2014RAAC0005	Terza direttrice della rete di adduzione dell'ADR Fosso Ghiaia-Sant'Andrea in Bagnolo-Fornimpopoli-Macerone	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	73.700.000,00 €	920.000,00 €	- €	- €	920.000,00 €	667.527,39 €	- €	- €	667.527,39 €	252.472,61 €	-27	
5	2014RAAC0006	Implementazione di un sistema ultrafiltrazione potabilizzazione Capaccio e revisione by pass galleria di derivazione di Capaccio	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	5.700.000,00 €	1.350.000,00 €	- €	- €	1.350.000,00 €	129.769,90 €	- €	- €	129.769,90 €	1.220.230,10 €	-90	I continui ritardi nell'ottenimento dei necessari nulla osta da parte delle autorità competenti stanno di fatto posticipando l'intervento relativo alla realizzazione del by pass condotta forzata - sgrigliatura opere di presa che, per il suo inserimento nell'alveo del fiume bidente, deve necessariamente essere realizzato in una finestra temporale coincidente con il periodo di scarso deflusso. Pertanto, quanto pianificato al 2023 deve essere inevitabilmente posticipato. Inoltre si è registrata in cantiere un minor avanzamento dei lavori rispetto a quanto preventivato per il 2023 per le lavorazioni inerenti il trattamento delle acque di scarico dell'impianto di potabilizzazione di Capaccio. Si evidenzia che nel prospetto POI 2024-2029 inviato con nota protocollo n. 6051 del 13/06/2024, per la voce consuntivo 2023 l'importo è stato incrementato di ~ 7.072 come da riclassifica comunicata nella suddetta nota.
6	2014RAAC0008	Rete S. Giovanni in Marignano - Morciano - 4sub23	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	6.860.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
7	2014RAAC0010	Consolidamento strada di accesso alla diga di Ridracoli	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.945.536,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
8	2014RAAC0011	Rete Santarcangelo grossista	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.350.000,00 €	187.038,00 €	- €	- €	187.038,00 €	151.063,65 €	- €	- €	151.063,65 €	35.974,35 €	-19	
9	2014RAAC0012	Lavori sede Forlì	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	6.546.945,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
10	2014RAAC0013	Manutenzioni straordinarie annuali, migliorie, bonifica e sostituzione acq. Romagna	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	12.000.000,00 €	3.000.000,00 €	- €	- €	3.000.000,00 €	4.897.390,00 €	- €	- €	4.897.390,00 €	1.897.390,00 €	63	L'incremento riscontrato è dovuto principalmente all'aumento dei costi registrati negli ultimi anni prime con conseguente adeguamento dei prezzi su quanto contabilizzato dal 01/01/2023 al 31/01/2023, alla realizzazione di alcune migliorie indispensabili per dare continuità al servizio e agli interventi di manutenzione straordinaria che si sono resi necessari a seguito dei danni causati dagli allagamenti registrati nel maggio 2023 che hanno colpito la stragrande maggioranza degli impianti della società. Si evidenzia che nel prospetto POI 2024-2029 inviato con nota protocollo n. 6051 del 13/06/2024, per la voce consuntivo 2023 l'importo è stato modificato come da riclassifica comunicata nella suddetta nota. Per l'anno 2023 la differenza è pari a + 93.053 euro rispetto al POI 2024/29.
11	2017RAAC0003	Terza direttrice della rete di adduzione dell'ADR Macerone-San Vito	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	28.500.000,00 €	395.000,00 €	- €	- €	395.000,00 €	306.571,96 €	- €	- €	306.571,96 €	88.428,04 €	-22	
12	2017RAAC0004	Canale Carrarino 2° tratto colleg. canaletta ANIC	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	5.715.000,00 €	1.200.000,00 €	- €	- €	1.200.000,00 €	2.078.641,24 €	- €	- €	2.078.641,24 €	878.641,24 €	73	Scostamento determinato da un'accelerazione dei lavori.
13	2017RAAC0005	Revamping impianto di trattamento centrale Bellaria	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	2.146.861,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
14	2017RAAC0006	Magazzino Fornimpopoli	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
15	2017RAAC0008	Impianto di potabilizzazione di Fornimpopoli - Implementazione sezione carboni attivi	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.480.000,00 €	829.608,00 €	- €	- €	829.608,00 €	977.411,92 €	- €	- €	977.411,92 €	147.803,92 €	17	
16	2017RAAC0009	Condotta serbatoio Morciano-cabina Casarola. Serbatoio accumulo, impianti sollev. per Montefiore e Santa Maria del Piano	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	6.200.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	19.198,08 €	- €	- €	19.198,08 €	60.801,92 €	-76	Scostamento determinato da ritardi nell'avanzamento della progettazione.
17	2017RAAC0010	Realizzazione imp. Trattamento Verucchio-Zaganti (ex pot. Macerone)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	950.000,00 €	423.683,00 €	- €	- €	423.683,00 €	947.868,95 €	- €	- €	947.868,95 €	524.185,95 €	123	Vedi relazione tecnica finale con l'indicazione delle cause che hanno portato ad uno scostamento dei costi, già inviata ad ATERSIR ns. prot. 1622 del 08/02/2024.
18	2017RAAC0011	Modifica opere di presa diga di Ridracoli	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
19	2017RAAC0012	Raddoppio del 1° tratto condotta Santo Marino-Torriana	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	2.600.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	44.585,19 €	- €	- €	44.585,19 €	24.585,19 €	122	Scostamento determinato da maggiori oneri di progettazione.
20	2018RAAC0001	Manutenzione straordinaria condotta principale - 1° stralcio	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	25.375.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	169.493,88 €	- €	- €	169.493,88 €	30.506,12 €	-15	
21	2018RAAC0002	Impianto di potabilizzazione Basette NIP 1. Automazione efficientamento energetico e del processo	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	19.000.000,00 €	1.160.000,00 €	- €	- €	1.160.000,00 €	400.570,00 €	- €	- €	400.570,00 €	759.430,00 €	-65	Il ritardo sulla verifica e validazione del progetto esecutivo dell'intervento, a causa della complessità dei lavori e la richiesta di numerose revisioni, non hanno ancora permesso l'avvio delle procedure di gara e di conseguenza l'inizio delle lavorazioni sono state riprogrammate al 2025.
22	2018RAAC0003	Manutenzione Straordinaria Serbatoio pensile Diaz	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	850.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
23	2018RAAC0005	Intervento strutturale approvvigionamento idrico Modigliana (Tredozio) - 1° stralcio interventi sulle sorgenti ed impianti esistenti Modigliana (Tredozio)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	2.500.000,00 €	55.000,00 €	- €	- €	55.000,00 €	14.905,05 €	- €	- €	14.905,05 €	40.094,95 €	-72	Gli eventi franosi del 2023 hanno di fatto bloccato le attività di progettazione per una ridefinizione di percorsi alternativi o di intervento non programmati.
24	2018RAAC0006	Manutenzione straordinaria e miglioramento sismico vasche potabile NIP1 (Basette)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.595.057,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
25	2018RAAC0007	Condotta San Clemente-Santa Maria del Piano	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	6.000.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	10.618,59 €	- €	- €	10.618,59 €	49.381,41 €	-82	Scostamento determinato da ritardi nell'avanzamento della progettazione.
26	2018RAAC0012	Laboratorio centralizzato Forlì (arredi)	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
27	2018RAAC0013	Laboratorio centralizzato Forlì (immobile)	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore	2.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
28	2019RAAC0001	Investimenti di struttura	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore	4.510.925,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
29	2020RAAC0001	Interventi di miglior. captazioni sorgenti Bagno di Romagna-Pie di Como	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.900.000,00 €	68.000,00 €	- €	- €	68.000,00 €	50.057,46 €	- €	- €	50.057,46 €	17.942,54 €	-26	Gli eventi franosi del 2023 hanno di fatto bloccato le attività di progettazione per una ridefinizione di percorsi alternativi o di intervento non programmati.
30	2020RAAC0002	Interventi di miglioramento captazioni sorgenti Verghereto	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	2.100.000,00 €	31.000,00 €	- €	- €	31.000,00 €	59.885,49 €	- €	- €	59.885,49 €	28.885,49 €	93	Maggior importi per indagini topografiche e geologiche rese necessarie.
31	2020RAAC0003	Studi e ricerche: miglioramento dell'approvvigionamento idropotabile romagnolo (nota 1)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	450.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	-100	Intervento riclassificato.
32	2020RAAC0004	INVESTIMENTI DI STRUTTURA - ex macchine, attrezzature, fibre ottiche - anni 2020 - 2023	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	550.000,00 €	- €	- €	550.000,00 €	751.985,00 €	- €	- €	751.985,00 €	201.985,00 €	36	L'incremento rispetto al pianificato nell'anno 2023 è dovuto principalmente a interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili delle sedi, nell'ambito dei programmi di efficientamento energetico. La sommatoria consuntiva del quadriennio (2.271 K-) è molto prossima al pianificato (2.200 K-). Si evidenzia che nel prospetto POI 2024-2029 inviato con nota protocollo n. 6051 del 13/06/2024 alla voce consuntivo 2023, sono stati detratti ~ 96.408 in quanto riclassificati su voci NEW.
33	2020RAAC0005	Attrezzature di laboratorio e acquedotto	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.085.000,00 €	270.000,00 €	- €	- €	270.000,00 €	21.506,00 €	- €	- €	21.506,00 €	248.494,00 €	-92	La riduzione del realizzato è legato al fatto che una parte rilevante degli investimenti relativi al laboratorio è stata classificata nella voce delle Manutenzioni Straordinarie codice ARSI 2014RAAC0013. In realtà l'importo complessivo del laboratorio per l'anno 2023 è stato pari a 338.461,52 euro, pertanto l'incremento è derivato dallo slittamento al 2023 di alcune forniture pianificate negli anni precedenti, il cui consuntivo fu infatti inferiore al piano. La sommatoria consuntiva del quadriennio (679 Keuro) è molto inferiore al pianificato (1.725 Keuro); la differenza è derivata dalle valutazioni eseguite ed ai conseguenti mancati investimenti per l'internalizzazione di alcune determinazioni (antiparassitari, PFAS, interferenti endocrini ed eventualmente microcistine).
34	2020RAAC0006	Telecontrollo	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.370.000,00 €	85.000,00 €	- €	- €	85.000,00 €	173.521,00 €	- €	- €	173.521,00 €	88.521,00 €	104	L'incremento è derivato dallo slittamento al 2023 di alcune forniture pianificate negli anni precedenti. Si è scontato inoltre un significativo incremento dei prezzi unitari di apparati elettronici quali PLC e sensoristica. La sommatoria consuntiva del quadriennio (659 K-) è del 13% superiore al pianificato (585 K-), essenzialmente proprio per l'incremento dei prezzi dei dispositivi elettronici.
35	2020RAAC0007	Casa dell'acqua	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
36	2021RAAC0001	Interconnessione rete con Ravenna - Risoluzione delle problematiche di interferenza fra la condotta Stadiana-Ravenna e la S.S. 67 Tosco-Romagnola	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	2.400.000,00 €	220.000,00 €	- €	- €	220.000,00 €	201.587,61 €	- €	- €	201.587,61 €	18.412,39 €	-8	
37	2022RAAC0001	Intervento strutturale approvvigionamento idrico Modigliana (Tredozio) - 2° stralcio	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	13.750.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	14.041,33 €	- €	14.041,33 €	- €	35.958,67 €	-71	Scostamenti determinati da ritardi nell'avvio della gara di affidamento della progettazione a causa delle problematiche interpretative della normativa sull'equo compenso.
38	2022RAAC0002	Condotta di alimentazione impianto di potabilizzazione di Fornimpopoli	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.700.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	71.098,28 €	- €	71.098,28 €	- €	21.098,28 €	42	Scostamento determinato da un'accelerazione delle attività progettuali.
39	2022RAAC0003	Potenziamento idraulico rete direttrice Monte Casale Faenza Alfonsine	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.450.000,00 €	65.000,00 €	- €	65.000,00 €	- €	22.863,00 €	- €	22.863,00 €	- €	42.137,00 €	-64	Lo scostamento è determinato da ritardi nell'avanzamento della progettazione.



Programma Operativo Interventi di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna n.6 del 21/06/2022, di Forlì-Cesena n.8 del 22/06/2022, di Rimini n.10 del 23/06/2022 - Anno 2023										Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023				SCOSTAMENTO			
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	Note giustificative
40	2022RAAC0004	CENTRO OPERATIVO - Revamping Impianto Termico	STRUTTURA	Opere Pluricomunali		1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
41	2024RAAC0002	Sistemazione nodo idraulico Conca-Cattolica con dismissione pensile Conca	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	2.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
42	2024RAAC0011	Investimenti di struttura - Ampliamento sede Forlì	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore	2.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
43	2024RAAC0014	Manutenzioni straordinarie 2024-29 - Serbatol	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	5.510.296,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
44	2024RAAC0015	Manutenzioni straordinarie 2024-29 - Impianti	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	6.601.960,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
45	2024RAAC0017	IMPIANTO FOTOVOLTAICO CAMPO POZZI POLVERIERA (RN)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	850.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
46	2024RAAC0018	IMPIANTO FOTOVOLTAICO POTABILIZZATORE CAPACCIO (FC)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	550.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
47	2024RAAC0021	INVESTIMENTI DI STRUTTURA - Pensiline fotovoltaiche sede di Forlì	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
48	2024RAAC0022	INVESTIMENTI DI STRUTTURA - Infrastrutture ricarica auto elettriche	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore	141.581,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
<b>Totale</b>							<b>13.359.329,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>165.000,00 €</b>	<b>13.194.329,00 €</b>	<b>14.531.081,18 €</b>	<b>- €</b>	<b>108.002,61 €</b>	<b>14.423.078,57 €</b>	<b>1.171.752,18 €</b>		

	Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura
<b>Importo Totale</b>	13.359.329,00 €	- €	165.000,00 €	13.194.329,00 €	14.531.081,18 €	- €	108.002,61 €	14.423.078,57 €	
<b>Importo Totale - esclusi investimenti di struttura</b>	<b>12.809.329,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>165.000,00 €</b>	<b>12.644.329,00 €</b>	<b>13.779.096,18 €</b>	<b>- €</b>	<b>108.002,61 €</b>	<b>13.671.093,57 €</b>	<b>107,6%</b>

