

ATTO N. DD 313 DEL 02/12/2025

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SOTTOSCRIZIONE DELLA REVISIONE DEL TERZO ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO TRA ATERSIR, HERA S.P.A. E ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI.

IL RESPONSABILE DI AREA

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*”, che con decorrenza dal 1° gennaio 2012 istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il *Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di ridefinizione della macro struttura organizzativa dell'Agenzia, così come modificata dalla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 74 del 26 luglio 2023;
- la determinazione n. 200 del 29 agosto 2023, con la quale il Direttore ha approvato il nuovo funzionigramma dell'Agenzia;
- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021 con la quale il Direttore dell'Agenzia ha conferito alla scrivente l'incarico di dirigente dell'Area Servizio Idrico Integrato dell'Agenzia, a far data dal 1° maggio 2021;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., *T.U. sull'ordinamento degli EE.LL.*;

richiamata la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 54 del 20 ottobre 2014, con la quale:

- è stato approvato l'*Accordo Quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nei territori delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini*;
- è stato dato mandato al Direttore di ATERSIR di sottoscrivere gli Accordi Quadro e successivamente gli Accordi attuativi, a cui, in sede di stipula, potranno essere apportati miglioramenti e modifiche senza tuttavia alterarne l'impostazione sostanziale;

dato atto che:

- in data 17/12/2014 è stato sottoscritto, tra ATERSIR, Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e HERA S.p.A., l'*Accordo Quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere*

relative al servizio idrico integrato nei territori delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, poi modificato e integrato con l'Addendum all'Accordo Quadro sottoscritto tra le Parti ed avente efficacia dal 22/10/2019;

- per quanto riguarda il territorio della provincia di Rimini:
 - il primo Accordo attuativo dell'Accordo quadro è stato sottoscritto tra ATERSIR, Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e HERA S.p.A. ed è divenuto efficace in data 22/12/2014 (poi revisionato in data 23/10/2019 e 27/12/2022);
 - il secondo Accordo attuativo dell'Accordo quadro è stato sottoscritto tra ATERSIR, Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e HERA S.p.A. ed è divenuto efficace in data 28/12/2015 (poi revisionato in data 23/12/2020 e 03/11/2022);
 - il terzo Accordo attuativo dell'Accordo quadro è stato sottoscritto tra ATERSIR, Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e HERA S.p.A. ed è divenuto efficace in data 30/12/2019;
 - il quarto Accordo attuativo dell'Accordo quadro è stato sottoscritto tra ATERSIR, Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e HERA S.p.A. ed è divenuto efficace in data 23/12/2020 (poi revisionato in data 02/05/2024);

preso atto che HERA S.p.A. ha condiviso con la Società degli Asset finanziatrice Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e con ATERSIR la necessità di revisionare il terzo Accordo attuativo, sulla base dell'avanzamento tecnico-economico degli interventi oggetto dell'accordo stesso, in particolare dell'intervento ID 2014RNHA0075 "Potenziamento rete idrica di Santarcangelo", in comune di Santarcangelo di Romagna, per le seguenti motivazioni:

- adeguamento dei prezzi legato al significativo e generalizzato aumento dei costi per energia e materie prime che si è verificato tra il 2020 e oggi (Progetto/EPU datato ottobre 2019, appalto aggiudicato a maggio 2020, contratto non ancora chiuso);
- imprevisti verificatisi durante l'andamento dei lavori dovuti a ritrovamenti di sottoservizi non segnalati o in posizione diversa da quella indicata, nonché ad uno spessore degli asfalti mediamente molto elevato, maggiore dei 10 cm che si riscontrano normalmente;
- imprevisti che hanno costretto a realizzare opere provvisoriale maggiori; prescrizioni ricevute dagli enti proprietari delle strade, che hanno portato alla chiusura e alla riapertura del cantiere almeno con frequenza settimanale, nonché ad alcuni fermi;
- estensione della bonifica degli allacci esistenti fino al contatore di utenza anziché fino al confine di proprietà dato lo stato di ammaloramento in quei tratti;

vista la proposta, condivisa preliminarmente tra le Parti, della revisione del terzo Accordo attuativo, trasmessa da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e registrata agli atti di questa Agenzia al prot. ATERSIR n. 02/12/2025.0011731.E, allegata e parte integrante del presente provvedimento;

dato atto che:

- nel terzo Accordo attuativo era previsto:
 - per l'intervento ID ATERSIR 2014RNHA0075 "Potenziamento rete idrica di Santarcangelo" in comune di Santarcangelo di Romagna un importo pari a euro 2.048.657,00 (di cui euro 2.013.607,00 riferiti al quadro di competenza HERA, ed euro 35.050,00 riferiti al quadro di competenza Romagna Acque);
 - per l'intervento ID ATERSIR 2015RNHA0001 "Riordino dello schema idrico del Conca", opera pluricomunale, un importo pari a euro 1.738.724,00 (di cui euro

1.043.360,00 riferiti al quadro di competenza HERA, ed euro 695.364,00 riferiti al quadro di competenza Romagna Acque);

- HERA, in sede di approvazione del Programma operativo degli interventi (POI) 2024-2029, ha proposto l'incremento dell'importo dell'intervento "Potenziamento rete idrica di Santarcangelo" (ID ATERSIR 2014RNHA0075) da euro 2.048.657,00 a euro 2.583.299,00 per la necessità di adeguamento dei prezzi legato al significativo e generalizzato aumento dei costi per energia e materie prime e per prescrizioni ricevute dagli enti proprietari delle strade, e dell'intervento "Riordino dello schema idrico del Conca" (ID ATERSIR 2015RNHA0001) da euro 1.738.724,00 a euro 2.259.741,00 per la necessità di smaltimento di rifiuti ritrovati nel terreno di posa, di sistemazione della struttura del serbatoio per consentire l'ingresso della nuova condotta e di spostamento dell'impianto di protezione catodica;
- Romagna Acque, con nota prot. n. 0007171/2024 del 12/07/2024, ha espresso assenso al finanziamento degli interventi individuati nel POI 2024-2029 contenuti negli Accordi di finanziamento non ancora conclusi che hanno subito una variazione di importo/programmazione, fra i quali risultano anche gli interventi "Potenziamento rete idrica di Santarcangelo" (ID ATERSIR 2014RNHA0075) e "Riordino dello schema idrico del Conca" (ID ATERSIR 2015RNHA0001), contenuti nel Terzo Accordo Attuativo di Rimini;
- il Programma degli Interventi del Gestore relativamente all'ambito territoriale di Rimini per il periodo 2024-2029, approvato con deliberazione di Consiglio Locale n. CLRN/2024/8 del 18 aprile 2024, prevede tra le opere finanziate da Romagna Acque e realizzate dal Gestore HERA gli interventi denominati: "Potenziamento rete idrica di Santarcangelo" (ID ATERSIR 2014RNHA0075) per l'importo complessivo di euro 2.583.299,00 e "Riordino dello schema idrico del Conca" (ID ATERSIR 2015RNHA0001) per l'importo complessivo di euro 2.259.741,00;
- con nota del 11/08/2025 prot. 0067921/25 HERA, con riferimento all'Accordo Quadro del 17/12/2014, ha richiesto, ai sensi dell'art. 11 lett. c) dell'Accordo Quadro, ed in base a quanto previsto dalla Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. CAMB/2025/12 (che ha aggiornato la n. CAMB/2022/64), il nulla osta di ATERSIR, caso E, in relazione all'intervento 2014RNHA0075 "Potenziamento rete idrica di Santarcangelo" in comune di Santarcangelo di Romagna, proponendo l'aggiornamento del quadro economico dell'intervento da euro 2.548.249,00 (al netto di euro 35.050,00 riferiti a costi diretti pregressi di Romagna Acque) a complessivi euro 3.420.799,71, per le motivazioni precedentemente esposte;
- ATERSIR, con nota prot. n. 25/08/2025.0008116.U, avendo acquisito l'assenso al finanziamento da parte di Romagna Acque con nota prot. n. 0007695/2025 del 31/07/2025 (prot. ATERSIR n. 31/07/2025.0007471.E), ha rilasciato il nulla osta della struttura tecnica, caso E, ai sensi della deliberazione di Consiglio d'Ambito n. CAMB/2025/12. Il nuovo importo dell'intervento ID ATERSIR 2014RNHA0075 "Potenziamento rete idrica di Santarcangelo", in comune di Santarcangelo di Romagna, risulta pertanto essere pari a euro 3.420.799,71 (incluso l'importo di euro 35.050,00 riferito al quadro di competenza Romagna Acque)
- l'intervento ID ATERSIR 2015RNHA0001 "Riordino dello schema idrico del Conca" è tecnicamente concluso, anche se non ancora rendicontato, e l'importo a consuntivo risulta essere pari complessivamente a euro 2.101.336,89 (di cui 1.405.972,89 per la parte di competenza HERA). Tale importo è minore della stima a finire contenuta nel POI

2024-2029 approvato con deliberazione di Consiglio Locale n. CLRN/2024/8 del 18 aprile 2024;

- le spese tecniche degli interventi sono state calcolate in coerenza con la deliberazione di Consiglio d'Ambito n. CAMB/2019/24 del 20 marzo 2019;

dato atto, pertanto, che con la prima Revisione dell'Accordo Attuativo Romagna Acque si impegna a finanziare, ed HERA si impegna a realizzare, gli interventi:

- ID ATERSIR 2014RNHA0075 "Potenziamento rete idrica di Santarcangelo", in comune di Santarcangelo di Romagna, per il nuovo importo di euro 3.420.799,71 (di cui euro 3.385.749,71 riferiti al quadro di competenza HERA, ed euro 35.050,00 riferiti al quadro di competenza Romagna Acque);
- per l'intervento ID ATERSIR 2015RNHA0001 "Riordino dello schema idrico del Conca", opera pluricomunale, per il nuovo importo pari a euro 2.101.336,89 (di cui euro 1.405.972,89 riferiti al quadro di competenza HERA, ed euro 695.364,00 riferiti al quadro di competenza Romagna Acque);

rilevato che sussistono i presupposti per la sottoscrizione della *Prima revisione del terzo Accordo attuativo dell'Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Rimini* tra ATERSIR, Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e HERA S.p.A.;

ritenuto di:


- dare atto che sussistono i presupposti per la sottoscrizione da parte del Direttore di ATERSIR della *Prima revisione del terzo Accordo attuativo dell'Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Rimini* tra ATERSIR, Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e HERA S.p.A.;
- dare atto che, per quanto riguarda le spese tecniche, le stesse sono state calcolate in coerenza con la deliberazione di Consiglio d'Ambito n. CAMB/2019/24 del 20 marzo 2019;

ritenuto altresì che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. dare atto che sussistono i presupposti per la sottoscrizione da parte del Direttore di ATERSIR della *Prima revisione del terzo Accordo attuativo dell'Accordo quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Rimini* tra ATERSIR, Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e HERA S.p.A.;
2. dare atto che, per quanto riguarda le spese tecniche, le stesse sono state calcolate in coerenza con la deliberazione di Consiglio d'Ambito n. CAMB/2019/24 del 20 marzo 2019;
3. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO



IL RESPONSABILE DI AREA

Firmato digitalmente
Marialuisa Campani



Si dichiara che sono parte integrante del presente atto gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. Allegato_DETE_XX_Prima_Revisione_Terzo_Accordo_Attuativo_Rimini_RASDF_timbrato.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta la proposta